Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках №190033 от 29.01.2019г доп.соглашение №6 от 12.03.2020г

Номер документа	Дата составления
16	31.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на тер-рии ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" г. Актобе /52,0 тыс.м2/.Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/дом № 9 в мкр. № 4 ж/массива "Нур-Актобе" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"			шт	1	105 692 707,00	105 692 707,00
				Итого	1	x	105 692 707,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жаржанов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и структурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: "Стр-во жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /52,0 тыс.м2/. Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/ дом №9 в мкр. №4 ж/ массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _март_ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№190033	от 29.01.2019г				
		д/согл №6	от 12.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	575 844 771	514 147 117							61 697 654	575 844 771
Акт №1	37 131 141	33 152 804	33 152 804	33 152 804					3 978 337	37 131 141
Акт №2	68 561 566	61 215 684	61 215 684	61 215 684					7 345 882	68 561 566
Итого	105 692 707	94 368 488	94 368 488	94 368 488					11 324 219	105 692 707

Всего к оплате: 105 692 707 (сто пять миллионов шестьсот девяносто две тысячи семьсот семь) тенге, в том числе НДС 11 324 219 тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О. руководителя отдела Жарасбаев А.Б. БИН 060140005361
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Директор Жаржанов Е.Ж. БИН 000340001444
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект" Усембеков Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

сто печати (при наличии)
сперт(ы) технического надзора:
О "Инженерное бюро NURTAU" Кантарбаев Р.А.
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе.Жилой дом №9 в микрорайоне №4.**
(наименование, адрес)

Объект **Жилой дом № 9 в микрорайоне № 4.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190033 от 29.01.2019 года, доп.соглашение №6 от 12.03.2020года**

Акт приемки выполненных работ № 1
за март 2020 год
(локальная смета 2-1-1)
на общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 19.Стены										
1	1	1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 оклеиваемой поверхности	865		1220.88	0.44	1056064	378	202185	682941	1878125
			НР - 80%; СП - 8%				986.71	0.20	853501	175		139120	
2	161	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	86.5		40328.08	2242.24	3488379	193954	1382419	1503158	5390859
			НР - 76%; СП - 8%				22104.12	761.07	1912006	65833		399323	
3	165	1108-0201-1027 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	50		30372.29	1900.14	1518614	95007	1074167	341905	2009361
			НР - 93%; СП - 8%				6988.80	363.99	349440	18200		148842	
4	175	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	м3 кладки	467		24261.18	2303.20	11329972	1075594	8460510	1859915	14245078
			НР - 93%; СП - 8%				3841.26	441.20	1793868	206040		1055191	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Арматурные и связевые сетки.Укладка	т металлических изделий	2.15101	57252.34	2093.14	123150	4502	--	111534	253459
			НР - 93%; СП - 8%			55159.20	595.62	118648	1281		18775	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				17516180	1369436	11119281	4499453	23776882
								5027463	291529	--	1761251	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17516180				
		Материалы		Тенге				11119281				
		Всего заработная плата		Тенге					5318992			
			Накладные расходы	Тенге				4499452				
			Сметная прибыль	Тенге				1761251				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23776883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5273
			Сметная заработная плата	Тенге					5318992			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				23776883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5273
			Сметная заработная плата	Тенге					5318992			
			РАЗДЕЛ 24.Перегородки									
6	220	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	560.5	3513.07	236.65	1969078	132644	1210451	605795	2780863
			НР - 93%; СП - 8%			1116.83	45.33	625983	25409		205990	
7	221	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87.6	2816.46	126.53	246722	11084	135378	95273	369354
			НР - 93%; СП - 8%			1144.52	24.93	100260	2184		27360	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2215799	143728	1345829	701068	3150217
								726243	27593	--	233350	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2215799				
		Материалы		Тенге				1345828				
		Всего заработная плата		Тенге					753836			
			Накладные расходы	Тенге				701068				
			Сметная прибыль	Тенге				233349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3150216				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								812
			Сметная заработная плата	Тенге					753836			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				3150216				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								812
			Сметная заработная плата	Тенге					753836			
			РАЗДЕЛ 25.Перекрытие и покрытие выше 0.00									
8	235	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	6	421.97	241.69	2532	1450	230	1342	4183
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	852	285		310	
9	238	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	42	3922.16	931.30	164731	39115	48882	99402	285263

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			**1827.00**	**178.69**	**76734**	**7505**		**21131**	
10	**239**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**122**	**5930.36**	**1240.98**	**723504**	**151399**	**219676**	**450831**	**1268281**
			НР - 118%; СП - 8%			**2888.76**	**242.88**	**352429**	**29631**		**93947**	
11	**250**	**1106-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**19.2**	**31149.65**	**1432.93**	**598073**	**27512**	**466675**	**99525**	**753406**
			НР - 91%; СП - 8%			**5410.75**	**285.52**	**103886**	**5482**		**55808**	
12	**251**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.68544**	**207075.00**	**--**	**141937**	**--**	**141937**	**--**	**153292**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11355**	
13	**252**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2.9088**	**205425.00**	**--**	**597540**	**--**	**597540**	**--**	**645343**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47803**	
14	**253**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.6288**	**201283.00**	**--**	**730416**	**--**	**730416**	**--**	**788849**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58433**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**2958733**	**219476**	**2205356**	**651100**	**3898617**
								533902	**42903**	**--**	**288787**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2958733**				
			Материалы	Тенге				**735462**				
			Всего заработная плата	Тенге					**576804**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1469893**				
			Накладные расходы	Тенге				**651100**				
			Сметная прибыль	Тенге				**288787**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3898619**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**548**
			Сметная заработная плата	Тенге					**576804**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**3898619**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**548**
			Сметная заработная плата	Тенге					**576804**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30825718**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6287608**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1732640**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**362025**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14670466**		
			- Накладные расходы	Тенге								**5851620**
			- Сметная прибыль	Тенге								**2283387**
			ИТОГО:	Тенге								**30825718**
			В том числе :	Тенге								
			Накладные расходы	Тенге								**5851620**
			Сметная прибыль	Тенге								**2283387**
			Итого с временными	**Тенге**						**0,9 %**	**277431.00**	**31103149**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**1,61 %**	**500761.00**	**31603910**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**							**632,078**	**32,235,988**
			Итого в текущих ценах 2018 года - 43%, К = 1	**Тенге**								**13,861,475**

			4							
...кция 2018.2)										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого в текущих ценах 2019 года - 57 %, К = 1,0498961	Тенге								19 291 330	
Итого с НДС	Тенге						12 %	3 978 337	37 131 141	

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Жарасбаев А.Б.

Директор
ТОО "Норис и К"

Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Кантарбаев Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

Усембеков Е.А.

сметного расчета проверен

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Норис и К"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе. Жилой дом №9 в микрорайоне №4.**
(наименование, адрес)

Объект **Жилой дом № 9 в микрорайоне № 4.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190033 от 29.01.2019 года, доп.соглашение №6 от 12.03.2020года**

Акт приемки выполненных работ № 2
за март 2020 год
(локальная смета 2-1-2)
на отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт блока А					
			РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	2	2305-1101-0618 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью 300 кВт, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2**	шт.	2.0000		388032.00	776064
			Сметная прибыль	%	8		31042.56	62085
			Сметная стоимость:				**419074.56**	**838149**
2	3	2305-1101-0705 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 42, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 2,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	шт.	2.0000		303280.00	606560
			Сметная прибыль	%	8		24262.40	48525
			Сметная стоимость:				**327542.40**	**655085**
3	5	СТПРАЙСЛИСТ	**Циркуляционный сдвоенный насос WILO DL 32/140-1,5/2**	шт	1.0000		511604.46	511604
			Сметная прибыль	%	8		40928.36	40928
			Сметная стоимость:				**552532.82**	**552533**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
4	**6**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный сдвоенный насос WILO DL 40/140-2,2/2/2**	**шт**	**1.0000**		**503906.25**	**503906**
			Сметная прибыль	%	8		40312.50	40313
			Сметная стоимость:				**544218.75**	**544219**
5	**7**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный насос WILO IPH 20/160-1.1/2**	**шт**	**1.0000**		**586366.07**	**586366**
			Сметная прибыль	%	8		46909.29	46909
			Сметная стоимость:				**633275.36**	**633275**
6	**9**	**2307-0502-0106 РСНБ РК 2015**	**Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет**	**шт.**	**1.0000**		**76356.00**	**76356**
			Сметная прибыль	%	8		6108.48	6108
			Сметная стоимость:				**82464.48**	**82464**
7	**10**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Термопреобразователь сопротивления ТПС-500П**	**шт**	**4.0000**		**23571.43**	**94286**
			Сметная прибыль	%	8		1885.71	7543
			Сметная стоимость:				**25457.14**	**101829**
8	**12**	**2307-0502-0320 РСНБ РК 2015**	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет**	**шт.**	**2.0000**		**138444.00**	**276888**
			Сметная прибыль	%	8		11075.52	22151
			Сметная стоимость:				**149519.52**	**299039**
9	**14**	**2307-0502-0318 РСНБ РК 2015**	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет**	**шт.**	**1.0000**		**116813.00**	**116813**
			Сметная прибыль	%	8		9345.04	9345
			Сметная стоимость:				**126158.04**	**126158**
10	**16**	**2305-1501-0911 РСНБ РК 2015**	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss**	**шт.**	**1.0000**		**303097.00**	**303097**
			Сметная прибыль	%	8		24247.76	24248
			Сметная стоимость:				**327344.76**	**327345**
11	**18**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Регулирующий клапан ВКСР-80 с электрическим приводом ВЭП-05-300**	**шт**	**1.0000**		**310458.93**	**310459**
			Сметная прибыль	%	8		24836.71	24837
			Сметная стоимость:				**335295.64**	**335296**
12	**20**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Регулирующий клапан ВКСР-50 с электрическим приводом ВЭП-05-300**	**шт**	**1.0000**		**501285.71**	**501286**
			Сметная прибыль	%	8		40102.86	40103
			Сметная стоимость:				**541388.57**	**541389**
13	**22**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Шкаф управления АТП с модемом GPS**	**шт**	**1.0000**		**245535.71**	**245536**
			Сметная прибыль	%	8		19642.86	19643

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**265178.57**	**265179**
14	**24**	**2304-0201-1509 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4.0000**		**54501.00**	**218004**
			Сметная прибыль	%	8		4360.08	17440
			Сметная стоимость:				**58861.08**	**235444**
15	**25**	**2304-0902-0108 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**27595.00**	**55190**
			Сметная прибыль	%	8		2207.60	4415
			Сметная стоимость:				**29802.60**	**59605**
16	**26**	**2304-0902-0110 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**52938.00**	**211752**
			Сметная прибыль	%	8		4235.04	16940
			Сметная стоимость:				**57173.04**	**228692**
17	**28**	**2304-0902-0107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21.0000**		**17717.00**	**372057**
			Сметная прибыль	%	8		1417.36	29765
			Сметная стоимость:				**19134.36**	**401822**
18	**29**	**2304-1001-2805 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2.0000**		**9914.00**	**19828**
			Сметная прибыль	%	8		793.12	1586
			Сметная стоимость:				**10707.12**	**21414**
19	**31**	**2304-0902-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**10876.00**	**21752**
			Сметная прибыль	%	8		870.08	1740
			Сметная стоимость:				**11746.08**	**23492**
20	**32**	**2304-0905-1003 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**2034.00**	**16272**
			Сметная прибыль	%	8		162.72	1302
			Сметная стоимость:				**2196.72**	**17574**
21	**33**	**2304-0905-2430 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый спускной латунный с насадкой для шланга диаметром 20мм**	**шт.**	**8.0000**		**3244.00**	**25952**
			Сметная прибыль	%	8		259.52	2076
			Сметная стоимость:				**3503.52**	**28028**
22	**35**	**2304-1013-1004 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1.0000**		**19050.00**	**19050**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		1524.00	1524
			Сметная стоимость:				**20574.00**	**20574**
23	**37**	**2304-1013-1006 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2.0000**		**39506.00**	**79012**
			Сметная прибыль	%	8		3160.48	6321
			Сметная стоимость:				**42666.48**	**85333**
24	**39**	**2304-1013-0423 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1.0000**		**68894.00**	**68894**
			Сметная прибыль	%	8		5511.52	5512
			Сметная стоимость:				**74405.52**	**74406**
25	**43**	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**12.0000**		**1698.00**	**20376**
			Сметная прибыль	%	8		135.84	1630
			Сметная стоимость:				**1833.84**	**22006**
26	**44**	**2302-1104-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцер**	**шт.**	**12.0000**		**579.00**	**6948**
			Сметная прибыль	%	8		46.32	556
			Сметная стоимость:				**625.32**	**7504**
27	**46**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Датчик температуры накладной ДТС 3225-PT100B3**	**шт**	**3.0000**		**6470.54**	**19412**
			Сметная прибыль	%	8		517.64	1553
			Сметная стоимость:				**6988.18**	**20965**
28	**47**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Датчик температуры наружный 3005**	**шт**	**1.0000**		**4491.07**	**4491**
			Сметная прибыль	%	8		359.29	359
			Сметная стоимость:				**4850.36**	**4850**
29	**49**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный насос WILO MH1 404**	**шт**	**1.0000**		**185436.61**	**185437**
			Сметная прибыль	%	8		14834.93	14835
			Сметная стоимость:				**200271.54**	**200272**
30	**51**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Насос ручной БКФ-4**	**шт**	**1.0000**		**78571.43**	**78571**
			Сметная прибыль	%	8		6285.71	6286
			Сметная стоимость:				**84857.14**	**84857**
31	**57**	**2305-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1.0000**		**19797.00**	**19797**
			Сметная прибыль	%	8		1583.76	1584
			Сметная стоимость:				**21380.76**	**21381**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
32	**62**	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная диаметром 38х2,5мм**	**м**	**16.0000**		**534.00**	**8544**
			Сметная прибыль	%	8		42.72	684
			Сметная стоимость:				**576.72**	**9228**
33	**63**	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12.0000**		**417.00**	**5004**
			Сметная прибыль	%	8		33.36	400
			Сметная стоимость:				**450.36**	**5404**
34	**64**	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная диаметром 18х2мм**	**м**	**6.0000**		**203.00**	**1218**
			Сметная прибыль	%	8		16.24	97
			Сметная стоимость:				**219.24**	**1315**
35	**65**	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0.0650**		**343444.00**	**22324**
			Сметная прибыль	%	8		27475.52	1786
			Сметная стоимость:				**370919.52**	**24110**
36	**66**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**86.0000**		**542.00**	**46612**
			Сметная прибыль	%	8		43.36	3729
			Сметная стоимость:				**585.36**	**50341**
37	**72**	**2304-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**2458.00**	**9832**
			Сметная прибыль	%	8		196.64	787
			Сметная стоимость:				**2654.64**	**10619**
38	**73**	**2304-0901-0503 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3.0000**		**2966.00**	**8898**
			Сметная прибыль	%	8		237.28	712
			Сметная стоимость:				**3203.28**	**9610**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6454447**
			В том числе:					
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				**470057**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**470057**
			Сметная прибыль -	Тенге				**37605**
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**507662**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5984390**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5984390**
			Сметная прибыль -	Тенге				**478751**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**6463142**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6970803**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**6454447**
	В том числе:							
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				**470057**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**470057**
			Сметная прибыль -	Тенге				**37605**
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**507662**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5984390**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5984390**
			Сметная прибыль -	Тенге				**478751**
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**6463142**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**6970803**
	ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.00.Жилая часть блока А							
	РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы							
39	**86**	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40.0000**		**417.00**	**16680**
			Сметная прибыль	%	8		33.36	1334
			Сметная стоимость:				**450.36**	**18014**
40	**87**	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35.0000**		**268.00**	**9380**
			Сметная прибыль	%	8		21.44	750
			Сметная стоимость:				**289.44**	**10130**
41	**93**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**157.0000**		**542.00**	**85094**
			Сметная прибыль	%	8		43.36	6808
			Сметная стоимость:				**585.36**	**91902**
42	**95**	**2304-0905-2436 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сливные типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**2050.00**	**16400**
			Сметная прибыль	%	8		164.00	1312
			Сметная стоимость:				**2214.00**	**17712**
43	**97**	**2304-0901-0507 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**28475.00**	**227800**
			Сметная прибыль	%	8		2278.00	18224
			Сметная стоимость:				**30753.00**	**246024**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**355354**
	В том числе:							
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**355354**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				355354
			Сметная прибыль -	Тенге				28428
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				383782
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				383782
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				355354
	В том числе:							
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				355354
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				355354
			Сметная прибыль -	Тенге				28428
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				383782
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				383782
	ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.00.Жилая часть блока А							
	РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы							
44	**113**	**2305-1207-0902 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**8.0000**		**2329.00**	**18632**
			Сметная прибыль	%	8		186.32	1491
			Сметная стоимость:				**2515.32**	**20123**
45	**118**	**2304-1008-0403 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**204.0000**		**8139.00**	**1660356**
			Сметная прибыль	%	8		651.12	132828
			Сметная стоимость:				**8790.12**	**1793184**
46	**119**	**2305-1207-1901 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**204.0000**		**6312.00**	**1287648**
			Сметная прибыль	%	8		504.96	103012
			Сметная стоимость:				**6816.96**	**1390660**
47	**121**	**2304-0905-2436 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**142.0000**		**2050.00**	**291100**
			Сметная прибыль	%	8		164.00	23288
			Сметная стоимость:				**2214.00**	**314388**
48	**122**	**2304-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**284.0000**		**2458.00**	**698072**
			Сметная прибыль	%	8		196.64	55846
			Сметная стоимость:				**2654.64**	**753918**
49	**124**	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**72.0000**		**1003.00**	**72216**
			Сметная прибыль	%	8		80.24	5777
			Сметная стоимость:				**1083.24**	**77993**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
50	**130**	**2304-1013-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**71.0000**		**7840.00**	**556640**
			Сметная прибыль	%	8		627.20	44531
			Сметная стоимость:				**8467.20**	**601171**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4584664**
	В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4584664**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4584664**
	Сметная прибыль -			Тенге				**366773**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4951437**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4951437**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**4584664**
	В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4584664**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4584664**
	Сметная прибыль -			Тенге				**366773**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4951437**
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге				**4951437**
	ОТДЕЛ 4.Тепловой пункт блока Б							
	РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы							
51	**134**	**2305-1101-0618 РСНБ РК 2015**	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью 300 кВт, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2**	**шт.**	**2.0000**		**388032.00**	**776064**
			Сметная прибыль	%	8		31042.56	62085
			Сметная стоимость:				**419074.56**	**838149**
52	**135**	**2305-1101-0705 РСНБ РК 2015**	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 42, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 2,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**2.0000**		**303280.00**	**606560**
			Сметная прибыль	%	8		24262.40	48525
			Сметная стоимость:				**327542.40**	**655085**
53	**137**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный сдвоенный насос WILO DL 32/140-1,5/2**	**шт**	**1.0000**		**511604.46**	**511604**
			Сметная прибыль	%	8		40928.36	40928
			Сметная стоимость:				**552532.82**	**552533**
54	**138**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный сдвоенный насос WILO DL 40/140-2,2/2**	**шт**	**1.0000**		**503906.25**	**503906**
			Сметная прибыль	%	8		40312.50	40313
			Сметная стоимость:				**544218.75**	**544219**
55	**139**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный насос WILO IPH 20/160-1.1/2**	**шт**	**1.0000**		**586366.07**	**586366**
			Сметная прибыль	%	8		46909.29	46909
			Сметная стоимость:				**633275.36**	**633275**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
56	**141**	**2307-0502-0106 РСНБ РК 2015**	**Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм x 138 мм x 81 мм, типа Взлет**	**шт.**	**1.0000**		**76356.00**	**76356**
			Сметная прибыль	%	8		6108.48	6108
			Сметная стоимость:				**82464.48**	**82464**
57	**142**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Термопреобразователь сопротивления ТПС-500П**	**шт**	**4.0000**		**23571.43**	**94286**
			Сметная прибыль	%	8		1885.71	7543
			Сметная стоимость:				**25457.14**	**101829**
58	**144**	**2307-0502-0320 РСНБ РК 2015**	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет**	**шт.**	**2.0000**		**138444.00**	**276888**
			Сметная прибыль	%	8		11075.52	22151
			Сметная стоимость:				**149519.52**	**299039**
59	**146**	**2307-0502-0318 РСНБ РК 2015**	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет**	**шт.**	**1.0000**		**116813.00**	**116813**
			Сметная прибыль	%	8		9345.04	9345
			Сметная стоимость:				**126158.04**	**126158**
60	**148**	**2305-1501-0911 РСНБ РК 2015**	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss**	**шт.**	**1.0000**		**303097.00**	**303097**
			Сметная прибыль	%	8		24247.76	24248
			Сметная стоимость:				**327344.76**	**327345**
61	**150**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Регулирующий клапан ВКСР-80 с электрическим приводом ВЭП-05-300**	**шт**	**1.0000**		**310458.93**	**310459**
			Сметная прибыль	%	8		24836.71	24837
			Сметная стоимость:				**335295.64**	**335296**
62	**152**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Регулирующий клапан ВКСР-50 с электрическим приводом ВЭП-05-300**	**шт**	**1.0000**		**501285.71**	**501286**
			Сметная прибыль	%	8		40102.86	40103
			Сметная стоимость:				**541388.57**	**541389**
63	**154**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Шкаф управления АТП с модемом GPS**	**шт**	**1.0000**		**245535.71**	**245536**
			Сметная прибыль	%	8		19642.86	19643
			Сметная стоимость:				**265178.57**	**265179**
64	**156**	**2304-0201-1509 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4.0000**		**54501.00**	**218004**
			Сметная прибыль	%	8		4360.08	17440
			Сметная стоимость:				**58861.08**	**235444**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
65	**157**	**2304-0902-0108 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**27595.00**	**55190**
			Сметная прибыль	%	8		2207.60	4415
			Сметная стоимость:				**29802.60**	**59605**
66	**158**	**2304-0902-0110 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**52938.00**	**211752**
			Сметная прибыль	%	8		4235.04	16940
			Сметная стоимость:				**57173.04**	**228692**
67	**160**	**2304-0902-0107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21.0000**		**17717.00**	**372057**
			Сметная прибыль	%	8		1417.36	29765
			Сметная стоимость:				**19134.36**	**401822**
68	**161**	**2304-1001-2805 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2.0000**		**9914.00**	**19828**
			Сметная прибыль	%	8		793.12	1586
			Сметная стоимость:				**10707.12**	**21414**
69	**163**	**2304-0902-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**10876.00**	**21752**
			Сметная прибыль	%	8		870.08	1740
			Сметная стоимость:				**11746.08**	**23492**
70	**164**	**2304-0905-1003 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**2034.00**	**16272**
			Сметная прибыль	%	8		162.72	1302
			Сметная стоимость:				**2196.72**	**17574**
71	**165**	**2304-0905-2430 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый спускной латунный с насадкой для шланга диаметром 20мм**	**шт.**	**8.0000**		**3244.00**	**25952**
			Сметная прибыль	%	8		259.52	2076
			Сметная стоимость:				**3503.52**	**28028**
72	**167**	**2304-1013-1004 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1.0000**		**19050.00**	**19050**
			Сметная прибыль	%	8		1524.00	1524
			Сметная стоимость:				**20574.00**	**20574**
73	**169**	**2304-1013-1006 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2.0000**		**39506.00**	**79012**
			Сметная прибыль	%	8		3160.48	6321

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**42666.48**	**85333**
74	**171**	**2304-1013-0423 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1.0000**		**68894.00**	**68894**
			Сметная прибыль	%	8		5511.52	5512
			Сметная стоимость:				**74405.52**	**74406**
75	**175**	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**12.0000**		**1698.00**	**20376**
			Сметная прибыль	%	8		135.84	1630
			Сметная стоимость:				**1833.84**	**22006**
76	**176**	**2302-1104-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцер**	**шт.**	**12.0000**		**579.00**	**6948**
			Сметная прибыль	%	8		46.32	556
			Сметная стоимость:				**625.32**	**7504**
77	**178**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Датчик температуры накладной ДТС 3225-РТ100В3**	**шт**	**3.0000**		**6470.54**	**19412**
			Сметная прибыль	%	8		517.64	1553
			Сметная стоимость:				**6988.18**	**20965**
78	**179**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Датчик температуры наружный 3005**	**шт**	**1.0000**		**4491.07**	**4491**
			Сметная прибыль	%	8		359.29	359
			Сметная стоимость:				**4850.36**	**4850**
79	**181**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный насос WILO MH1 404**	**шт**	**1.0000**		**185436.61**	**185437**
			Сметная прибыль	%	8		14834.93	14835
			Сметная стоимость:				**200271.54**	**200272**
80	**183**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Насос ручной БКФ-4**	**шт**	**1.0000**		**78571.43**	**78571**
			Сметная прибыль	%	8		6285.71	6286
			Сметная стоимость:				**84857.14**	**84857**
81	**187**	**2305-0306-2007 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм**	**шт.**	**1.0000**		**3655.00**	**3655**
			Сметная прибыль	%	8		292.40	292
			Сметная стоимость:				**3947.40**	**3947**
82	**189**	**2305-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1.0000**		**19797.00**	**19797**
			Сметная прибыль	%	8		1583.76	1584
			Сметная стоимость:				**21380.76**	**21381**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
83	**194**	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная диаметром 38х2,5мм**	**м**	**16.0000**		**534.00**	**8544**
			Сметная прибыль	%	8		42.72	684
			Сметная стоимость:				**576.72**	**9228**
84	**195**	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12.0000**		**417.00**	**5004**
			Сметная прибыль	%	8		33.36	400
			Сметная стоимость:				**450.36**	**5404**
85	**196**	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная диаметром 18х2мм**	**м**	**6.0000**		**203.00**	**1218**
			Сметная прибыль	%	8		16.24	97
			Сметная стоимость:				**219.24**	**1315**
86	**197**	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0.0650**		**343444.00**	**22324**
			Сметная прибыль	%	8		27475.52	1786
			Сметная стоимость:				**370919.52**	**24110**
87	**198**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**86.0000**		**542.00**	**46612**
			Сметная прибыль	%	8		43.36	3729
			Сметная стоимость:				**585.36**	**50341**
88	**204**	**2304-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**2458.00**	**9832**
			Сметная прибыль	%	8		196.64	787
			Сметная стоимость:				**2654.64**	**10619**
89	**205**	**2304-0901-0503 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3.0000**		**2966.00**	**8898**
			Сметная прибыль	%	8		237.28	712
			Сметная стоимость:				**3203.28**	**9610**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**6458102**
	В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -			Тенге				**470057**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**470057**
	Сметная прибыль -			Тенге				**37605**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**507662**
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5988045**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5988045**
	Сметная прибыль -			Тенге				**479044**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**6467089**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6974751**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**6458102**
	В том числе:							
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				**470057**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**470057**
			Сметная прибыль -	Тенге				**37605**
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**507662**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5988045**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5988045**
			Сметная прибыль -	Тенге				**479044**
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**6467089**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**6974751**
	ОТДЕЛ 5.Отопление ниже отметки 0.00.Жилая часть блока Б							
	РАЗДЕЛ 9.Сантехнические работы							
90	**217**	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40.0000**		**417.00**	**16680**
			Сметная прибыль	%	8		33.36	1334
			Сметная стоимость:				**450.36**	**18014**
91	**218**	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35.0000**		**268.00**	**9380**
			Сметная прибыль	%	8		21.44	750
			Сметная стоимость:				**289.44**	**10130**
92	**224**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**180.0000**		**542.00**	**97560**
			Сметная прибыль	%	8		43.36	7805
			Сметная стоимость:				**585.36**	**105365**
93	**226**	**2304-0905-2436 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сливные типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**2050.00**	**16400**
			Сметная прибыль	%	8		164.00	1312
			Сметная стоимость:				**2214.00**	**17712**
94	**228**	**2304-0901-0507 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**28475.00**	**227800**
			Сметная прибыль	%	8		2278.00	18224
			Сметная стоимость:				**30753.00**	**246024**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**367820**
	В том числе:							
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**367820**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**367820**
			Сметная прибыль -	Тенге				**29426**
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**397246**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**397246**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				**367820**
	В том числе:							
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**367820**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**367820**
			Сметная прибыль -	Тенге				**29426**
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**397246**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**397246**
	ОТДЕЛ 6.Отопление выше отметки 0.00.Жилая часть блока Б							
	РАЗДЕЛ 11.Сантехнические работы							
95	**244**	**2305-1207-0902 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**8.0000**		**2329.00**	**18632**
			Сметная прибыль	%	8		186.32	1491
			Сметная стоимость:				**2515.32**	**20123**
96	**249**	**2304-1008-0403 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**186.0000**		**8139.00**	**1513854**
			Сметная прибыль	%	8		651.12	121108
			Сметная стоимость:				**8790.12**	**1634962**
97	**250**	**2305-1207-1901 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**186.0000**		**6312.00**	**1174032**
			Сметная прибыль	%	8		504.96	93923
			Сметная стоимость:				**6816.96**	**1267955**
98	**252**	**2304-0905-2436 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**142.0000**		**2050.00**	**291100**
			Сметная прибыль	%	8		164.00	23288
			Сметная стоимость:				**2214.00**	**314388**
99	**253**	**2304-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**284.0000**		**2458.00**	**698072**
			Сметная прибыль	%	8		196.64	55846
			Сметная стоимость:				**2654.64**	**753918**
100	**255**	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**72.0000**		**1003.00**	**72216**
			Сметная прибыль	%	8		80.24	5777
			Сметная стоимость:				**1083.24**	**77993**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
101	**257**	**2305-1501-1005 РСНБ РК 2015**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**10.0000**		**99245.00**	**992450**
			Сметная прибыль	%	8		7939.60	79396
			Сметная стоимость:				**107184.60**	**1071846**
102	**261**	**2304-1013-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**71.0000**		**7840.00**	**556640**
			Сметная прибыль	%	8		627.20	44531
			Сметная стоимость:				**8467.20**	**601171**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**5316996**
	В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5316996**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5316996**
	Сметная прибыль -			Тенге				**425360**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5742356**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**5742356**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге				**5316996**
	В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5316996**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5316996**
	Сметная прибыль -			Тенге				**425360**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5742356**
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге				**5742356**
	ОТДЕЛ 7.Тепловой пункт блока В							
	РАЗДЕЛ 13.Сантехнические работы							
103	**265**	**2305-1101-0618 РСНБ РК 2015**	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью 300 кВт, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2**	**шт.**	**2.0000**		**388032.00**	**776064**
			Сметная прибыль	%	8		31042.56	62085
			Сметная стоимость:				**419074.56**	**838149**
104	**266**	**2305-1101-0705 РСНБ РК 2015**	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 42, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 2,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**2.0000**		**303280.00**	**606560**
			Сметная прибыль	%	8		24262.40	48525
			Сметная стоимость:				**327542.40**	**655085**
105	**268**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный сдвоенный насос WILO DL 32/140-1,5/2**	**шт**	**1.0000**		**511604.46**	**511604**
			Сметная прибыль	%	8		40928.36	40928
			Сметная стоимость:				**552532.82**	**552533**
106	**269**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Циркуляционный сдвоенный насос WILO DL 40/140-2,2/2**	**шт**	**1.0000**		**503906.25**	**503906**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		40312.50	40313
			Сметная стоимость:				**544218.75**	**544219**
107	**270**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный насос WILO IPH 20/160-1.1/2**	**шт**	**1.0000**		**586366.07**	**586366**
			Сметная прибыль	%	8		46909.29	46909
			Сметная стоимость:				**633275.36**	**633275**
108	**272**	**2307-0502-0106 РСНБ РК 2015**	**Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет**	**шт.**	**1.0000**		**76356.00**	**76356**
			Сметная прибыль	%	8		6108.48	6108
			Сметная стоимость:				**82464.48**	**82464**
109	**273**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Термопреобразователь сопротивления ТПС-500П**	**шт**	**4.0000**		**23571.43**	**94286**
			Сметная прибыль	%	8		1885.71	7543
			Сметная стоимость:				**25457.14**	**101829**
110	**275**	**2307-0502-0320 РСНБ РК 2015**	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет**	**шт.**	**2.0000**		**138444.00**	**276888**
			Сметная прибыль	%	8		11075.52	22151
			Сметная стоимость:				**149519.52**	**299039**
111	**277**	**2307-0502-0318 РСНБ РК 2015**	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет**	**шт.**	**1.0000**		**116813.00**	**116813**
			Сметная прибыль	%	8		9345.04	9345
			Сметная стоимость:				**126158.04**	**126158**
112	**279**	**2305-1501-0911 РСНБ РК 2015**	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss**	**шт.**	**1.0000**		**303097.00**	**303097**
			Сметная прибыль	%	8		24247.76	24248
			Сметная стоимость:				**327344.76**	**327345**
113	**281**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Регулирующий клапан ВКСР-80 с электрическим приводом ВЭП-05-300**	**шт**	**1.0000**		**310458.93**	**310459**
			Сметная прибыль	%	8		24836.71	24837
			Сметная стоимость:				**335295.64**	**335296**
114	**283**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Регулирующий клапан ВКСР-50 с электрическим приводом ВЭП-05-300**	**шт**	**1.0000**		**501285.71**	**501286**
			Сметная прибыль	%	8		40102.86	40103
			Сметная стоимость:				**541388.57**	**541389**
115	**285**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Шкаф управления АТП с модемом GPS**	**шт**	**1.0000**		**245535.71**	**245536**
			Сметная прибыль	%	8		19642.86	19643
			Сметная стоимость:				**265178.57**	**265179**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
116	**287**	**2304-0201-1509 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4.0000**		**54501.00**	**218004**
			Сметная прибыль	%	8		4360.08	17440
			Сметная стоимость:				**58861.08**	**235444**
117	**288**	**2304-0902-0108 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**27595.00**	**55190**
			Сметная прибыль	%	8		2207.60	4415
			Сметная стоимость:				**29802.60**	**59605**
118	**289**	**2304-0902-0110 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**52938.00**	**211752**
			Сметная прибыль	%	8		4235.04	16940
			Сметная стоимость:				**57173.04**	**228692**
119	**291**	**2304-0902-0107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21.0000**		**17717.00**	**372057**
			Сметная прибыль	%	8		1417.36	29765
			Сметная стоимость:				**19134.36**	**401822**
120	**292**	**2304-1001-2805 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2.0000**		**9914.00**	**19828**
			Сметная прибыль	%	8		793.12	1586
			Сметная стоимость:				**10707.12**	**21414**
121	**294**	**2304-0902-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**10876.00**	**21752**
			Сметная прибыль	%	8		870.08	1740
			Сметная стоимость:				**11746.08**	**23492**
122	**295**	**2304-0905-1003 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**2034.00**	**16272**
			Сметная прибыль	%	8		162.72	1302
			Сметная стоимость:				**2196.72**	**17574**
123	**296**	**2304-0905-2430 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый спускной латунный с насадкой для шланга диаметром 20мм**	**шт.**	**8.0000**		**3244.00**	**25952**
			Сметная прибыль	%	8		259.52	2076
			Сметная стоимость:				**3503.52**	**28028**
124	**298**	**2304-1013-1004 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1.0000**		**19050.00**	**19050**
			Сметная прибыль	%	8		1524.00	1524

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**20574.00**	**20574**
125	**300**	**2304-1013-1006 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2.0000**		**39506.00**	**79012**
			Сметная прибыль	%	8		3160.48	6321
			Сметная стоимость:				**42666.48**	**85333**
126	**302**	**2304-1013-0423 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1.0000**		**68894.00**	**68894**
			Сметная прибыль	%	8		5511.52	5512
			Сметная стоимость:				**74405.52**	**74406**
127	**306**	**2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**12.0000**		**1698.00**	**20376**
			Сметная прибыль	%	8		135.84	1630
			Сметная стоимость:				**1833.84**	**22006**
128	**307**	**2302-1104-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцер**	**шт.**	**12.0000**		**579.00**	**6948**
			Сметная прибыль	%	8		46.32	556
			Сметная стоимость:				**625.32**	**7504**
129	**309**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Датчик температуры накладной ДТС 3225-PT100B3**	**шт**	**3.0000**		**6470.54**	**19412**
			Сметная прибыль	%	8		517.64	1553
			Сметная стоимость:				**6988.18**	**20965**
130	**310**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Датчик температуры наружный 3005**	**шт**	**1.0000**		**4491.07**	**4491**
			Сметная прибыль	%	8		359.29	359
			Сметная стоимость:				**4850.36**	**4850**
131	**312**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Подпиточный насос WILO MH1 404**	**шт**	**1.0000**		**185436.61**	**185437**
			Сметная прибыль	%	8		14834.93	14835
			Сметная стоимость:				**200271.54**	**200272**
132	**314**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Насос ручной БКФ-4**	**шт**	**1.0000**		**78571.43**	**78571**
			Сметная прибыль	%	8		6285.71	6286
			Сметная стоимость:				**84857.14**	**84857**
133	**318**	**2305-0306-2007 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм**	**шт.**	**1.0000**		**3655.00**	**3655**
			Сметная прибыль	%	8		292.40	292
			Сметная стоимость:				**3947.40**	**3947**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
134	**320**	**2305-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1.0000**		**19797.00**	**19797**
			Сметная прибыль	%	8		1583.76	1584
			Сметная стоимость:				**21380.76**	**21381**
135	**325**	**2301-0201-0125 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная диаметром 38х2,5мм**	**м**	**16.0000**		**534.00**	**8544**
			Сметная прибыль	%	8		42.72	684
			Сметная стоимость:				**576.72**	**9228**
136	**326**	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12.0000**		**417.00**	**5004**
			Сметная прибыль	%	8		33.36	400
			Сметная стоимость:				**450.36**	**5404**
137	**327**	**2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная диаметром 18х2мм**	**м**	**6.0000**		**203.00**	**1218**
			Сметная прибыль	%	8		16.24	97
			Сметная стоимость:				**219.24**	**1315**
138	**328**	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0.0650**		**343444.00**	**22324**
			Сметная прибыль	%	8		27475.52	1786
			Сметная стоимость:				**370919.52**	**24110**
139	**329**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**86.0000**		**542.00**	**46612**
			Сметная прибыль	%	8		43.36	3729
			Сметная стоимость:				**585.36**	**50341**
140	**335**	**2304-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**2458.00**	**9832**
			Сметная прибыль	%	8		196.64	787
			Сметная стоимость:				**2654.64**	**10619**
141	**336**	**2304-0901-0503 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3.0000**		**2966.00**	**8898**
			Сметная прибыль	%	8		237.28	712
			Сметная стоимость:				**3203.28**	**9610**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**6458102**
	В том числе:							
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				**470057**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**470057**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	Тенге				**37605**
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**507662**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5988045**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5988045**
			Сметная прибыль -	Тенге				**479044**
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**6467089**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**6974751**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7			Тенге				**6458102**
			В том числе:					
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				**470057**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**470057**
			Сметная прибыль -	Тенге				**37605**
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**507662**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**5988045**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5988045**
			Сметная прибыль -	Тенге				**479044**
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**6467089**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				**6974751**
	ОТДЕЛ 8.Отопление ниже отметки 0.00.Жилая часть блока В							
	РАЗДЕЛ 15.Сантехнические работы							
142	**347**	**2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40.0000**		**417.00**	**16680**
			Сметная прибыль	%	8		33.36	1334
			Сметная стоимость:				**450.36**	**18014**
143	**348**	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**35.0000**		**268.00**	**9380**
			Сметная прибыль	%	8		21.44	750
			Сметная стоимость:				**289.44**	**10130**
144	**353**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**143.0000**		**542.00**	**77506**
			Сметная прибыль	%	8		43.36	6200
			Сметная стоимость:				**585.36**	**83706**
145	**355**	**2304-0905-2436 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сливные типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**2050.00**	**16400**
			Сметная прибыль	%	8		164.00	1312
			Сметная стоимость:				**2214.00**	**17712**
146	**357**	**2304-0901-0507 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**28475.00**	**227800**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		2278.00	18224
			Сметная стоимость:				**30753.00**	**246024**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**347766**
	В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**347766**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**347766**
	Сметная прибыль -			Тенге				**27821**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**375587**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**375587**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8			Тенге				**347766**
	В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**347766**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**347766**
	Сметная прибыль -			Тенге				**27821**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**375587**
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8			Тенге				**375587**
	ОТДЕЛ 9.Отопление выше отметки 0.00.Жилая часть блока В							
	РАЗДЕЛ 17.Сантехнические работы							
147	**373**	**2305-1207-0902 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**8.0000**		**2329.00**	**18632**
			Сметная прибыль	%	8		186.32	1491
			Сметная стоимость:				**2515.32**	**20123**
148	**378**	**2304-1008-0403 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**186.0000**		**8139.00**	**1513854**
			Сметная прибыль	%	8		651.12	121108
			Сметная стоимость:				**8790.12**	**1634962**
149	**379**	**2305-1207-1901 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**186.0000**		**6312.00**	**1174032**
			Сметная прибыль	%	8		504.96	93923
			Сметная стоимость:				**6816.96**	**1267955**
150	**381**	**2304-0905-2436 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**142.0000**		**2050.00**	**291100**
			Сметная прибыль	%	8		164.00	23288
			Сметная стоимость:				**2214.00**	**314388**
151	**382**	**2304-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**284.0000**		**2458.00**	**698072**
			Сметная прибыль	%	8		196.64	55846
			Сметная стоимость:				**2654.64**	**753918**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
152	**384**	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**72.0000**		**1003.00**	**72216**
			Сметная прибыль	%	8		80.24	5777
			Сметная стоимость:				**1083.24**	**77993**
153	**386**	**2305-1501-1005 РСНБ РК 2015**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**71.0000**		**99245.00**	**7046395**
			Сметная прибыль	%	8		7939.60	563712
			Сметная стоимость:				**107184.60**	**7610107**
154	**388**	**2304-1009-0612 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**142.0000**		**77383.00**	**10988386**
			Сметная прибыль	%	8		6190.64	879071
			Сметная стоимость:				**83573.64**	**11867457**
155	**390**	**2304-1013-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**71.0000**		**7840.00**	**556640**
			Сметная прибыль	%	8		627.20	44531
			Сметная стоимость:				**8467.20**	**601171**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**22359327**
	В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**22359327**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22359327**
	Сметная прибыль -			Тенге				**1788746**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**24148073**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**24148073**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9			Тенге				**22359327**
	В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**22359327**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22359327**
	Сметная прибыль -			Тенге				**1788746**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**24148073**
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9			Тенге				**24148073**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:			Тенге				**52702579**
	в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**0**
	- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**0**
	- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**0**
	- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**52702579**
	- перевозка грузов			Тенге				**0**
	- оборудование			Тенге				**0**

1	1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы		Тенге				0
		ИТОГО:		Тенге				52702579
		Сметная прибыль		Тенге				4216206
		ИТОГО по смете:		Тенге				56918786
			ИТОГО:	Тенге				56918786
			В том числе :	Тенге				
			Накладные расходы	Тенге				0
			Сметная прибыль	Тенге				4216206
			Итого с временными	**Тенге**		**0,9 %**	**512269,00**	**57431055**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,61 %**	**924640,00**	**58355695**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**		**2%**	**1 167 114**	**59 522 809**
			Итого в текущих ценах 2018 года - 43%, К = 1	**Тенге**				**25 594 808**
			Итого в текущих ценах 2019 года - 57 %, К = 1,0498961	**Тенге**				**35 620 876**
			Итого с НДС	**Тенге**		**12 %**	**7 345 882**	**68 561 566**

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Жарасбаев А.Б.**

Директор
ТОО "Норис и К"

_____**Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ **Кантарбаев Р.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ **Усембеков Е.А.**