Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А**	**000340001444**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о госзакупках №190033 от 29.01.2019г доп.соглашение №6 от 12.03.2020г

Номер документа	Дата составления
27	**11.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на тер-рии ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" г. Актобе /52,0 тыс.м2/.Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/дом № 9 в мкр. № 4 ж/массива "Нур-Актобе" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"			шт	1	150 611 018,00	150 611 018,00
				Итого	1	x	150 611 018,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.06.2020

М.П.

Прил
к приказу Министра инд
инфраструктурного развития
апреля 2019 го
Прил
к Правилам орг
деятельности и осуще
функций заказчика(застр

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: "Стр-во жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /52,0 тыс.м2/. Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/ дом №9 в мкр. №4 ж/ массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За июнь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№190033	от 29.01.2019г				
		д/согл №6	от 12.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	831 841 043	742 715 217							89 125 826	831 841 043
в том числе за отчётный месяц,в том		134 474 123	134 474 123						16 136 895	150 611 018
Акт	150 611 018	134 474 123	134 474 123	134 474 123					16 136 895	150 611 018
Итого	150 611 018	134 474 123	134 474 123	134 474 123					16 136 895	150 611 018

Всего к оплате: 150 611 018 (сто пятьдесят миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьнадцать) тенге, в том числе НДС 16 136 895 тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О. руководителя отдела Хайретденов Е.Б. БИН 060140005361
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Директор Жаржанов Е.Ж. БИН 000340001444
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект" Усембеков Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU" Кантарбаев Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.Алтынсарина, 31, 57е**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Норис и К" БИН 000340001444 , Актюбинская область, г.Актобе, проспект Алии Молдагуловой 44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Стр-во жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /52,0 тыс.м2/. Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/ дом №9 в мкр. №4 ж/ массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 9 в микрорайоне № 4.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №190033 от 29.01.2019г, доп. соглашение №6 от 12.03.2020г

Акт выполненных работ
за июнь 2020 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 19.Стены										
1	159	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	424.217		24589.58	2303.20	10431316	977057	7515757	1976870	13400841
			НР - 93%; СП - 8%				4569.60	441.20	1938502	187165		992655	
2	160	1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 оклеиваемой поверхности	1489		1220.88	0.44	1817895	651	348039	1175606	3232981
			НР - 80%; СП - 8%				986.71	0.20	1469205	302		239480	
3	161	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	121.9		40328.08	2242.24	4915993	273329	1948172	2118323	7597061
			НР - 76%; СП - 8%				22104.12	761.07	2694492	92774		562745	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	167	1108-0201-1027 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125	м3 кладки	33.42	30104.77	1900.14	1006101	63503	709032	228529	1333401
			НР - 93%; СП - 8%			6988.80	363.99	233566	12165		98770	
5	169	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым кирпичом М125	м3 кладки	209.87	27574.58	2130.46	5787077	447120	4048501	1280709	7633209
			НР - 93%; СП - 8%			6153.60	408.11	1291456	85650		565423	
6	170	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым кирпичом М125	м3 кладки	204.45	25839.80	1900.14	5282947	388484	3809079	1078616	6870488
			НР - 93%; СП - 8%			5308.80	363.99	1085384	74418		508925	
7	177	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	389.37	23546.78	2303.20	9168411	896797	6775943	1550739	11576682
			НР - 93%; СП - 8%			3841.26	441.20	1495671	171790		857532	
8	178	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м вентканалов из керамического кирпича	м3 кладки	10.53	26773.36	2303.20	281924	24253	217223	41938	349770
			НР - 93%; СП - 8%			3841.26	441.20	40448	4646		25909	
9	179	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (машинное отделение)	м3 изоляции	11.7	38485.08	2242.24	450275	26234	165423	203317	705880
			НР - 76%; СП - 8%			22104.12	761.07	258618	8905		52287	
10	180	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Арматурные и связевые сетки.Укладка	т металлических изделий	6.009998	57252.34	2093.14	344086	12580	--	311630	708174
			НР - 93%; СП - 8%			55159.20	595.62	331507	3580		52457	
11	184	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Хомут диаметром 4ВрI.Укладка	т металлических изделий	0.486	279965.34	2093.14	136063	1017	108239	25200	174164
			НР - 93%; СП - 8%			55159.20	595.62	26807	289		12901	
12	185	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1778	421.97	241.69	750269	429731	67920	397597	1239696
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	252618	84329		91829	
13	186	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5	2057.46	1243.73	10287	6219	166	6010	17602
			НР - 118%; СП - 8%			780.48	238.25	3902	1191		1304	
14	188	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Прогоны.Монтаж	шт. сборных конструкций	76	2057.46	1243.73	156367	94523	2528	91360	267544

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			780.48	238.25	59316	18107		19818	
15	190	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	56	421.97	241.69	23631	13535	2140	12523	39046
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	7956	2656		2892	
16	193	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Деревянный брус.Укладка	м3	4.492	72829.36	1186.49	327149	5330	124908	179049	546694
			НР - 90%; СП - 8%			43836.00	452.27	196911	2032		40496	
17	194	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянного бруса	м3 древесины в конструкции	4.492	9982.76	51.52	44843	231	41315	3053	51727
			НР - 90%; СП - 8%			733.98	21.12	3297	95		3832	
18	195	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование деревянного бруса	м2 перекрытия	239	312.64	1.18	74722	282	58359	14578	96445
			НР - 90%; СП - 8%			67.29	0.49	16081	117		7144	
19	196	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Металлические перемычки.Монтаж	т стальных элементов	0.401	49416.41	5843.39	19816	2343	2514	18183	41039
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	14959	451		3040	
20	200	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация температурного шва.Устройство	м шва	156	74.26	2.48	11584	387	1184	12018	25491
			НР - 118%; СП - 8%			64.19	1.10	10013	172		1888	
21	201	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Герметизация температурного шва тиоколовой мастикой.Устройство	м шва	156	811.73	173.25	126631	27026	73979	37893	177685
			НР - 118%; СП - 8%			164.27	41.58	25626	6487		13162	
22	202	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	107.2	800.58	2.23	85823	239	29179	66683	164706
			НР - 118%; СП - 8%			526.16	0.99	56405	106		12200	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**41253210**	**3690870**	**26049600**	**10830424**	**56250326**
			Накладные расходы	Тенге				**10830424**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4166691**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**56250325**				
	РАЗДЕЛ 20.Монолитный пояс на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1											
23	203	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски.Укладка	м ходов	122.95	37.65	4.47	4629	550	251	3633	8923
			НР - 90%; СП - 8%			31.13	1.70	3828	209		661	
24	205	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15	м3	68.904	44429.49	4465.05	3061369	307660	2187525	565487	3917005
			НР - 91%; СП - 8%			8217.00	801.55	566184	55230		290149	
25	206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.82982	207075.00	--	585985	--	585985	--	632864
			СП - 8%			--	--	--	--		46879	
26	208	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1.86937	16755.51	884.27	31322	1653	544	26960	62945
			НР - 91%; СП - 8%			15580.24	267.92	29125	501		4663	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**3683306**	**309863**	**2774305**	**596080**	**4621737**
			Накладные расходы	Тенге				**596080**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				342351				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				4621736				
			РАЗДЕЛ 21.Арматурный пояс на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1(4шт)									
27	209	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Арматурные пояса.Устройство**	т металлических изделий	4.35444	57252.34	2093.14	249302	9114	--	225786	513095
			НР - 93%; СП - 8%			55159.20	595.62	240187	2594		38007	
28	210	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3	136348.00	--	409044	--	409044	--	441768
			СП - 8%			--	--	--	--		32724	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**658346**	**9114**	**409044**	**225786**	**954863**
								240187	**2594**	**--**	**70731**	
			Накладные расходы	Тенге				225786				
			Сметная прибыль	Тенге				70731				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				954863				
			РАЗДЕЛ 24.Перегородки									
29	220	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2788.68	3513.07	236.65	9796838	659952	6022405	3014038	13835747
			НР - 93%; СП - 8%			1116.83	45.33	3114481	126420		1024870	
30	221	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	223.61	2816.46	126.53	629788	28292	345570	243195	942822
			НР - 93%; СП - 8%			1144.52	24.93	255926	5574		69839	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**10426626**	**688244**	**6367975**	**3257233**	**14778569**
								3370408	**131994**	**--**	**1094709**	
			Накладные расходы	Тенге				3257234				
			Сметная прибыль	Тенге				1094709				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				14778568				
			РАЗДЕЛ 25.Перекрытие и покрытие выше 0.00									
31	224	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	21.571	26503.17	9363.92	571700	201989	77726	238019	874496
			НР - 69%; СП - 8%			13536.00	2455.59	291985	52970		64777	
32	225	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	21.571	11372.74	1468.34	245321	31674	38000	121246	395893
			НР - 69%; СП - 8%			8142.75	3.31	175647	71		29325	
33	226	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	13.45968	408051.00	--	5492236	--	5492236	--	5931615
			СП - 8%			--	--	--	--		439379	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	227	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3.06771	219334.00	--	672853	--	672853	--	726681
			СП - 8%			--	--	--	--		53828	
35	228	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	5.04361	220004.00	--	1109614	--	1109614	--	1198384
			СП - 8%			--	--	--	--		88769	
36	229	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона В25	м3	22.08	44674.76	4898.87	986419	108167	628925	244496	1329388
			НР - 91%; СП - 8%			11292.00	876.34	249327	19350		98473	
37	230	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.5418	207075.00	--	112193	--	112193	--	121169
			СП - 8%			--	--	--	--		8975	
38	231	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.098	205337.00	--	20123	--	20123	--	21733
			СП - 8%			--	--	--	--		1610	
39	232	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1086	205425.00	--	22309	--	22309	--	24094
			СП - 8%			--	--	--	--		1785	
40	233	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1.584	201283.00	--	318832	--	318832	--	344339
			СП - 8%			--	--	--	--		25507	
41	234	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2.1204	16666.94	1226.78	35341	2601	618	29839	70394
			НР - 91%; СП - 8%			15149.16	315.20	32122	668		5214	
42	235	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	19	421.97	241.69	8017	4592	725	4249	13248
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	2700	901		981	
43	238	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	129	3922.16	931.30	505959	120138	150138	305306	876165
			НР - 118%; СП - 8%			1827.00	178.69	235683	23050		64901	
44	239	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	429	5930.36	1240.98	2544123	532379	772466	1585299	4459776
			НР - 118%; СП - 8%			2888.76	242.88	1239278	104196		330354	
45	244	1107-0512-0104 РСНБ РК 2015	Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	80	3234.72	1491.32	258778	119306	32394	153320	445066
			НР - 118%; СП - 8%			1338.48	285.68	107078	22854		32968	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	246	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	40	11479.65	6204.07	459186	248163	15118	286962	805840
			НР - 118%; СП - 8%			4897.62	1182.09	195905	47283		59692	
47	248	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	421.97	241.69	6330	3625	574	3354	10459
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	2131	711		775	
48	250	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В15.Устройство	м3	19.2	31149.65	1432.93	598073	27512	466675	99525	753406
			НР - 91%; СП - 8%			5410.75	285.52	103886	5482		55808	
49	254	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.144448	664416.41	5843.39	95974	844	89742	6550	110726
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	5388	163		8202	
50	255	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера.Установка	т стальных элементов	1.19716	230846.34	10930.74	276360	13086	21496	286966	608392
			НР - 118%; СП - 8%			201960.00	1180.21	241778	1413		45066	
51	256	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2	207075.00	--	414150	--	414150	--	447282
			СП - 8%			--	--	--	--		33132	
52	258	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2.39316	109663.00	--	262441	--	262441	--	283436
			СП - 8%			--	--	--	--		20995	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**15016332**	**1414075**	**10719348**	**3365131**	**19851982**
								2882910	**279113**	**--**	**1470516**	
			Накладные расходы	Тенге				**3365132**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1470517**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**19851981**				
	РАЗДЕЛ 30.Окна											
53	314	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6.4	3764.99	155.72	24096	997	15093	7592	34223
			НР - 90%; СП - 8%			1250.88	67.25	8006	430		2535	
54	315	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	86.4	3163.92	156.18	273363	13494	167627	88319	390617
			НР - 90%; СП - 8%			1067.62	68.17	92242	5890		28935	
55	316	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	81	2384.63	153.05	193155	12397	117267	62112	275688
			НР - 90%; СП - 8%			783.84	68.17	63491	5522		20421	
56	317	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	90	2629.25	155.08	236633	13957	134254	85169	347546
			НР - 90%; СП - 8%			982.46	69.01	88422	6210		25744	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	318	2109-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	30.07	24290.00	--	730400	--	730400	--	788832
			СП - 8%			--	--	--	--		58432	
58	319	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	2.16	14211.00	--	30696	--	30696	--	33151
			СП - 8%			--	--	--	--		2456	
59	320	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	337.8	22299.00	--	7532602	--	7532602	--	8135210
			СП - 8%			--	--	--	--		602608	
60	321	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	319.2	22057.00	--	7040594	--	7040594	--	7603842
			СП - 8%			--	--	--	--		563248	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**16061540**	**40845**	**15768533**	**243192**	**17609109**
								252160	**18053**	**--**	**1304379**	
			Накладные расходы	Тенге				**243192**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1304379**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**17609110**				
			РАЗДЕЛ 33.Внутренняя отделка									
61	363	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5800	1050.77	62.31	6094468	361390	1910298	3286065	10130975
			НР - 80%; СП - 8%			659.10	49.10	3822780	284801		750443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**6094468**	**361390**	**1910298**	**3286065**	**10130975**
								3822780	**284801**	**--**	**750443**	
			Накладные расходы	Тенге				**3286065**				
			Сметная прибыль	Тенге				**750443**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**10130975**				
			РАЗДЕЛ 34.Лестницы									
62	367	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки.Монтаж**	шт. сборных конструкций	30	421.97	241.69	12659	7251	1146	6709	20917
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	4262	1423		1549	
63	369	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	45	4095.82	2216.83	184312	99757	6120	115102	323368

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%, СП - 8%			1743,00	424,66	78435	19109		23953	
64	371	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**42**	**6639,46**	**3525,15**	**278857**	**148056**	**8652**	**177782**	**493171**
						2908,32	**678,90**	**122149**	**28514**		**36531**	
			НР - 118%, СП - 8%					**475828**	**255064**	**15918**	**299593**	**837456**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**204847**	**49046**	--	**62033**	
								299594				
			Накладные расходы	Тенге				**62034**				
			Сметная прибыль	Тенге				**837456**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге								**125035014**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					**22885172**				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6769465**			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1578966**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**64015021**		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**22103506**	
			- Накладные расходы	Тенге							**9261853**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**125035014**
			ИТОГО:	Тенге								**22103506**
			В том числе :	Тенге								**9261853**
			Накладные расходы	Тенге						**0,9 %**	**1125315,00**	**126160329**
			Сметная прибыль	Тенге						**1,61 %**	**2031181,00**	**128191510**
			Итого с временными	Тенге								
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге							**2 563 830**	**130 755 340**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								**56 224 796**
			Итого в текущих ценах 2018 года - 43%, К = 1	Тенге								**78 249 327**
			Итого в текущих ценах 2019 года - 57 %, К = 1,0498961	Тенге						**12 %**	**16 136 895**	**150 611 018**
			Итого с НДС	Тенге								

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Кайретденов Е.Б.

Директор
ТОО "Норис и К"

Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Кантарбаев Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

Усембеков Е.А.