Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А**	**000340001444**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о госзакупках №190033 от 29.01.2019г доп.соглашение №6 от 12.03.2020г

Номер документа	Дата составления
38	20.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на тер-рии ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" г. Актобе /52,0 тыс.м2/.Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/дом № 9 в мкр. № 4 ж/массива "Нур-Актобе" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"			шт	1	160 302 209,00	160 302 209,00
				Итого	1	x	160 302 209,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жаржанов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2020

М.П.

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

аказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: "Стр-во жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /52,0 тыс.м2/. Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/ дом №9 в мкр. №4 ж/ массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _август_ 2020 года

Код аказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№190033	от 29.01.2019г				
		д/согл №6	от 12.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	1 152 518 931	1 029 034 760							123 484 171	1 152 518 931
в том числе за отчётный месяц,в том		143 126 972	143 126 972						17 175 237	160 302 209
Акт	160 302 209	143 126 972	143 126 972	143 126 972					17 175 237	160 302 209
Итого	160 302 209	143 126 972	143 126 972	143 126 972					17 175 237	160 302 209

Всего к оплате: 160 302 209 (сто шестьдесят миллионов тристо две тысячи двести девять) тенге, в том числе НДС 17 175 237 тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О. руководителя отдела Хайретденов Е.Б. БИН 060140005361
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Директор Жаржанов Е.Ж. БИН 000340001444
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект" Усембеков Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU" Кантарбаев Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.Алтынсарина, 31, 57е**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Норис и К" БИН 000340001444 , Актюбинская область, г.Актобе, проспект Алии Молдагуловой 44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Стр-во жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /52,0 тыс.м2/. Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/ дом №9 в мкр. №4 ж/ массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 9 в микрорайоне № 4.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №190033 от 29.01.2019г, доп. соглашение №6 от 12.03.2020г

Акт выполненных работ
за июль 2020 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/по порядку	№ п/по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1										
			на общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 10.Вход в подвал										
1	90	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2		1460.60	746.25	2921	1493	514	1693	4983
			НР - 118%; СП - 8%				456.96	260.31	914	521		369	
2	91	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	5		2068.77	1047.18	10344	5236	1902	5947	17594
			НР - 118%; СП - 8%				641.28	366.62	3206	1833		1303	
3	92	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12		3125.63	1656.76	37508	19881	6428	21513	63743
			НР - 118%; СП - 8%				933.25	586.06	11199	7033		4722	
4	93	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1.715		23131.00	--	39670	--	39670	--	42843
			СП - 8%				--	--	--	--		3174	
5	94	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	6.516		21328.00	--	138973	--	138973	--	150091
			СП - 8%				--	--	--	--		11118	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	95	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Местные заделки между блоками из бетона В12,5.Устройство	м3	2.1	23788.16	1277.81	49955	2683	41699	5551	59947
			НР - 91%; СП - 8%			2653.62	251.23	5573	528		4441	
7	96	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лобовые балки.Монтаж	т конструкций	0.09606	23910.10	6770.85	2297	650	347	1058	3623
			НР - 69%; СП - 8%			13536.00	2428.58	1300	233		268	
8	97	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0.09606	11372.74	1468.34	1092	141	169	540	1763
			НР - 69%; СП - 8%			8142.75	3.31	782	--		131	
9	98	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.09606	261325.00	--	25103	--	25103	--	27111
			СП - 8%			--	--	--	--		2008	
10	99	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Косоуры.Монтаж	т конструкций	0.282	62919.34	23274.63	17743	6563	2476	7353	27103
			НР - 69%; СП - 8%			30865.20	6921.37	8704	1952		2008	
11	100	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.282	261325.00	--	73694	--	73694	--	79589
			СП - 8%			--	--	--	--		5895	
12	101	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Опорный уголок.Монтаж	т стальных элементов	0.081648	268750.41	5843.39	21943	477	18420	3702	27697
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	3046	92		2052	
13	102	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование опорного уголка.Устройство	м3	0.32	21497.33	1046.86	6879	335	6210	362	7821
			НР - 91%; СП - 8%			1043.55	199.97	334	64		579	
14	103	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	30	1178.75	47.49	35363	1425	1084	39440	80787
			НР - 118%; СП - 8%			1095.12	19.00	32854	570		5984	
15	104	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	30	2866.00	--	85980	--	85980	--	92858
			СП - 8%			--	--	--	--		6878	
16	105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	29.52	70.30	1.57	2075	46	1391	444	2721
			НР - 69%; СП - 8%			21.60	0.22	638	7		202	
17	106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31.8	823.56	18.61	26189	592	18276	6874	35708
			НР - 93%; СП - 8%			230.23	2.21	7321	70		2645	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**577729**	**39523**	**462336**	**94477**	**725982**
			Накладные расходы	Тенге				**94478**				
			Сметная прибыль	Тенге				**53777**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**725983**				

РАЗДЕЛ 13.Звукоизоляция насосной

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	122	1115-0108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	м2	51	11220.92	95.65	572267	4878	158952	328493	972821
			НР - 80%; СП - 8%			8008.57	42.73	408437	2179		72061	
19	123	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	5.253	10313.00	--	54174	--	54174	--	58508
			СП - 8%			--	--	--	--		4334	
20	124	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Стоимость перфорированного гипсокартона толщиной 12,5мм	м2	52.53	573.00	--	30100	--	30100	--	32508
			СП - 8%			--	--	--	--		2408	
21	125	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	5.79	42328.38	2200.81	245081	12743	124123	85592	357128
			НР - 76%; СП - 8%			18690.00	761.07	108215	4407		26454	
22	126	1110-0404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка перегородок перфорированным гипсокартоном	м2 стен (за вычетом проемов)	57.9	812.16	13.60	47024	787	13893	29375	82511
			НР - 90%; СП - 8%			558.61	5.09	32344	295		6112	
23	127	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Гипсокартон перфорированный толщиной 12,5мм	м2	64.848	573.00	--	37158	--	37158	--	40131
			СП - 8%			--	--	--	--		2973	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**985804**	**18408**	**418400**	**443460**	**1543607**
								548996	**6880**	**--**	**114342**	
			Накладные расходы	Тенге				**443460**				
			Сметная прибыль	Тенге				**114341**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1543606**				
			РАЗДЕЛ 25.Перекрытие и покрытие выше 0.00									
24	259	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Металлические люки в перекрытии.Монтаж	т конструкций	1.5792	81848.52	4180.27	129255	6601	2985	84291	230629
			НР - 69%; СП - 8%			75778.30	1577.43	119669	2491		17084	
25	260	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических люков	т	1.5792	439282.00	--	693714	--	693714	--	749211
			СП - 8%			--	--	--	--		55497	
26	261	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические лестницы.Монтаж	т конструкций	4.3296	63167.50	23522.79	273490	101844	38012	112945	417350
			НР - 69%; СП - 8%			30865.20	6941.63	133634	30054		30915	
27	262	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических лестниц	т	4.3296	521281.00	--	2256938	--	2256938	--	2437493
			СП - 8%			--	--	--	--		180555	
28	263	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление между плитой перекрытия и балконной плитой	м2 утепляемого покрытия	14.6	807.88	48.68	11795	711	4694	6014	19234
			НР - 92%; СП - 8%			437.66	10.10	6390	147		1425	
29	264	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	3.296	14576.00	--	48042	--	48042	--	51886
			СП - 8%			--	--	--	--		3843	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**3413235**	**109156**	**3044385**	**203250**	**3905803**
								259693	**32693**	**--**	**289319**	
			Накладные расходы	Тенге				**203250**				
			Сметная прибыль	Тенге				**289319**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**3905804**				
			РАЗДЕЛ 26.Перекрытие на отметке 25,9									
30	**265**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**9**	**3922.16**	**931.30**	**35299**	**8382**	**10474**	**21300**	**61128**
			НР - 118%; СП - 8%			**1827.00**	**178.69**	**16443**	**1608**		**4528**	
31	**266**	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**25.92**	**5295.00**	**--**	**137246**	**--**	**137246**	**--**	**148226**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10980**	
32	**267**	**2104-0108-9906 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**12.6**	**7196.00**	**--**	**90670**	**--**	**90670**	**--**	**97923**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7254**	
33	**268**	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0.01236**	**436271.34**	**10930.74**	**5392**	**135**	**2761**	**2963**	**9023**
			НР - 118%; СП - 8%			**201960.00**	**1180.21**	**2496**	**15**		**668**	
34	**269**	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.01236**	**109663.00**	**--**	**1355**	**--**	**1355**	**--**	**1464**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**108**	
35	**270**	**1106-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитный участок.Устройство**	**м3**	**6.9**	**31149.65**	**1432.93**	**214933**	**9887**	**167712**	**35767**	**270755**
			НР - 91%; СП - 8%			**5410.75**	**285.52**	**37334**	**1970**		**20056**	
36	**271**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.2652**	**219949.00**	**--**	**58330**	**--**	**58330**	**--**	**62997**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4666**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**543226**	**18404**	**468548**	**60030**	**651516**
								56273	**3593**	**--**	**48260**	
			Накладные расходы	Тенге				**60030**				
			Сметная прибыль	Тенге				**48261**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**651517**				
			РАЗДЕЛ 30.Окна									
37	**313**	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**2.16**	**3337.48**	**150.00**	**7209**	**324**	**4019**	**2710**	**10713**
			НР - 90%; СП - 8%			**1326.91**	**67.25**	**2866**	**145**		**794**	
38	**314**	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**23.67**	**3764.99**	**155.72**	**89117**	**3686**	**55823**	**28080**	**126573**
			НР - 90%; СП - 8%			**1250.88**	**67.25**	**29608**	**1592**		**9376**	
39	**315**	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**212**	**3163.92**	**156.18**	**670752**	**33110**	**411307**	**216709**	**958458**
			НР - 90%; СП - 8%			**1067.62**	**68.17**	**226335**	**14453**		**70997**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	316	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	203	2384.63	153.05	484080	31070	293890	155663	690923
			НР - 90%; СП - 8%			783.84	68.17	159120	13839		51179	
41	317	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	229.2	2629.25	155.08	602625	35544	341900	216897	885083
			НР - 90%; СП - 8%			982.46	69.01	225181	15816		65562	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1853783	103733	1106939	620059	2671750
								643109	45846	--	197908	
			Накладные расходы	Тенге				620059				
			Сметная прибыль	Тенге				197907				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				2671750				
			РАЗДЕЛ 32.Полы									
			по грунту									
42	341	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	1306.3	201.13	27.89	262740	36438	146951	86509	377189
			НР - 94%; СП - 8%			60.75	9.71	79351	12679		27940	
			по перекрытию									
43	351	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	115.14267	26555.00	--	3057614	--	3057614	--	3302223
			СП - 8%			--	--	--	--		244609	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				3320354	36438	3204565	86509	3679412
								79351	12679	--	272549	
			Накладные расходы	Тенге				86509				
			Сметная прибыль	Тенге				272549				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				3679412				
			РАЗДЕЛ 33.Внутренняя отделка									
44	44	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	26634.7	1050.77	62.31	27986951	1659571	8772449	15090232	46523358
			НР - 80%; СП - 8%			659.10	49.10	17554931	1307860		3446175	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				27986951	1659571	8772449	15090232	46523358
								17554931	1307860	--	3446175	
			Накладные расходы	Тенге				15090232				
			Сметная прибыль	Тенге				3446175				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				46523358				
			РАЗДЕЛ 35.Ограждение лоджий									
45	377	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кирпичное ограждение.Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1419.15	5229.90	239.38	7422018	339719	5209177	1803436	9963491
			НР - 93%; СП - 8%			1319.89	46.55	1873122	66057		738036	
46	378	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	5.59519	219334.00	--	1227215	--	1227215	--	1325393
			СП - 8%			--	--	--	--		98177	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	379	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2.1171	290406.00	--	614819	--	614819	--	664004
			СП - 8%			--	--	--	--		49185	
48	380	2301-0301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	54	1264.00	--	68256	--	--	--	73716
			СП - 8%			--	--	--	--		5460	
49	381	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	9.73165	278821.00	--	2713388	--	2713388	--	2930459
			СП - 8%			--	--	--	--		217071	
50	382	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3.58278	136348.00	--	488505	--	488505	--	527585
			СП - 8%			--	--	--	--		39080	
51	383	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.10356	220004.00	--	22784	--	22784	--	24606
			СП - 8%			--	--	--	--		1823	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**12556985**	**339719**	**10275888**	**1803436**	**15509254**
								1873122	**66057**	**--**	**1148832**	
			Накладные расходы	Тенге				**1803436**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1148834**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**15509255**				

Локальная смета №2-1-2

на отопление

ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.00.Жилая часть блока А

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

52	80	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	20	6035.54	86.85	120711	1737	96385	22629	154807
			НР - 98%; СП - 8%			1129.44	25.09	22589	502		11467	
53	81	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4484.48	86.85	179379	3474	130727	45257	242608
			НР - 98%; СП - 8%			1129.44	25.09	45178	1003		17971	
54	82	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3486.30	63.70	209178	3822	156462	49092	278932
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	48894	1200		20662	
55	83	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2525.22	63.70	50504	1274	32932	16364	72218
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	16298	400		5349	
56	84	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2158.30	43.65	43166	873	27546	14727	62525
			НР - 98%; СП - 8%			737.34	14.06	14747	281		4631	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	85	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	684.06	36.33	51305	2724	1963	46569	105704
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	46618	902		7830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				654243	13904	446015	194638	916794
								194323	4288	--	67910	
			Накладные расходы	Тенге				194639				
			Сметная прибыль	Тенге				67911				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				916792				
	ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.00.Жилая часть блока А											
	РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы											
58	106	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	25	1226.38	13.84	30660	346	5149	24665	59750
			НР - 98%; СП - 8%			1006.60	0.13	25165	3		4426	
59	107	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	м трубопровода	3400	1411.84	16.03	4800252	54488	1061192	3611594	9084794
			НР - 98%; СП - 8%			1083.70	0.21	3684572	729		672948	
60	108	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	2014.79	16.63	72532	599	60140	11764	91040
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	11793	210		6744	
61	109	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	220	2367.30	43.65	520807	9603	348988	162002	737433
			НР - 98%; СП - 8%			737.34	14.06	162216	3092		54625	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5424251	65036	1475469	3810025	9973017
								3883745	4035	--	738743	
			Накладные расходы	Тенге				3810025				
			Сметная прибыль	Тенге				738742				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9973017				
	.											
	.											
	ОТДЕЛ 5.Отопление ниже отметки 0.00.Жилая часть блока Б											
	РАЗДЕЛ 9.Сантехнические работы											
62	212	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	90	4484.48	86.85	403603	7817	294136	101829	545867
			НР - 98%; СП - 8%			1129.44	25.09	101650	2258		40435	
63	213	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	3486.30	63.70	226610	4140	169501	53183	302176
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	52969	1300		22383	
64	214	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2525.22	63.70	50504	1274	32932	16364	72218
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	16298	400		5349	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	215	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2158.30	43.65	43166	873	27546	14727	62525
			НР - 98%; СП - 8%			737.34	14.06	14747	281		4631	
66	216	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	684.06	36.33	51305	2724	1963	46569	105704
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	46618	902		7830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**775188**	**16828**	**526078**	**232672**	**1088490**
								232281	**5140**	**--**	**80628**	
			Накладные расходы	Тенге				**232673**				
			Сметная прибыль	Тенге				**80629**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1088489**				
	ОТДЕЛ 6.Отопление выше отметки 0.00.Жилая часть блока Б											
	РАЗДЕЛ 11.Сантехнические работы											
67	237	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	25	1226.38	13.84	30660	346	5149	24665	59750
			НР - 98%; СП - 8%			1006.60	0.13	25165	3		4426	
68	238	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	м трубопровода	3300	1411.84	16.03	4659068	52885	1029981	3505371	8817594
			НР - 98%; СП - 8%			1083.70	0.21	3576202	707		653155	
69	239	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	2014.79	16.63	72532	599	60140	11764	91040
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	11793	210		6744	
70	240	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	220	2367.30	43.65	520807	9603	348988	162002	737433
			НР - 98%; СП - 8%			737.34	14.06	162216	3092		54625	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**5283067**	**63433**	**1444258**	**3703802**	**9705817**
								3775376	**4013**	**--**	**718950**	
			Накладные расходы	Тенге				**3703801**				
			Сметная прибыль	Тенге				**718949**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**9705818**				
	ОТДЕЛ 8.Отопление ниже отметки 0.00.Жилая часть блока В											
	РАЗДЕЛ 15.Сантехнические работы											
71	343	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	3486.30	63.70	348630	6370	260770	81820	464886
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	81490	2000		34436	
72	344	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2525.22	63.70	50504	1274	32932	16364	72218
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	16298	400		5349	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	345	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2158.30	43.65	43166	873	27546	14727	62525
			НР - 98%; СП - 8%			737.34	14.06	14747	281		4631	
74	346	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	75	684.06	36.33	51305	2724	1963	46569	105704
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	46618	902		7830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**493605**	**11241**	**323211**	**159480**	**705333**
								159153	**3582**	**--**	**52246**	
			Накладные расходы	Тенге				**159480**				
			Сметная прибыль	Тенге				**52247**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**705332**				

ОТДЕЛ 9.Отопление выше отметки 0.00.Жилая часть блока В

РАЗДЕЛ 17.Сантехнические работы

75	366	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка	м трубопровода	25	1226.38	13.84	30660	346	5149	24665	59750
			НР - 98%; СП - 8%			1006.60	0.13	25165	3		4426	
76	367	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка	м трубопровода	3200	1411.84	16.03	4517884	51283	998769	3399147	8550394
			НР - 98%; СП - 8%			1083.70	0.21	3467832	686		633363	
77	368	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2014.79	16.63	72532	599	60140	11764	91040
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	11793	210		6744	
78	369	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	220	2367.30	43.65	520807	9603	348988	162002	737433
			НР - 98%; СП - 8%			737.34	14.06	162216	3092		54625	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**5141883**	**61830**	**1413046**	**3597578**	**9438617**
								3667006	**3992**	**--**	**699158**	
			Накладные расходы	Тенге				**3597578**				
			Сметная прибыль	Тенге				**699157**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**9438618**				

Локальная смета №2-1-9

на электроосвещение

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

79	35	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	215	72.79	0.80	15651	173	3997	8308	25875
			НР - 72%; СП - 8%			53.40	0.27	11481	58		1917	
80	36	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1000	85.06	1.61	85058	1608	19370	46523	142108

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			64.08	0.54	64080	536		10526	
81	37	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	35	139.53	6.43	4884	225	921	2745	8239
			НР - 72%; СП - 8%			106.80	2.14	3738	75		610	
82	38	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	54	179.95	11.26	9717	608	1612	5544	16482
			НР - 72%; СП - 8%			138.84	3.75	7497	203		1221	
83	39	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	44	766.30	25.22	33717	1110	11931	15099	52722
			НР - 72%; СП - 8%			469.92	6.70	20676	295		3905	
84	40	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	7009	329.63	2.41	2310398	16910	1095790	866398	3430940
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	1197698	5633		254144	
85	41	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	4673	153.46	2.41	717131	11274	156873	397973	1204312
			НР - 72%; СП - 8%			117.48	0.80	548984	3756		89208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3176556**	**31908**	**1290494**	**1342590**	**4880678**
								1854155	**10554**	**--**	**361531**	
			Накладные расходы	Тенге				**1342591**				
			Сметная прибыль	Тенге				**361532**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4880678**				
			РАЗДЕЛ 2.Материалы									
86	86	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.8	140620.00	--	112496	--	112496	--	121496
			СП - 8%			--	--	--	--		9000	
87	87	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3	194944.00	--	584832	--	584832	--	631619
			СП - 8%			--	--	--	--		46787	
88	88	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1	278461.00	--	278461	--	278461	--	300738
			СП - 8%			--	--	--	--		22277	
89	89	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	7	297615.00	--	2083305	--	2083305	--	2249969
			СП - 8%			--	--	--	--		166664	
90	90	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.002	779751.00	--	1560	--	1560	--	1684

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
91	91	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.035	1097346.00	--	38407	--	38407	--	41480
			СП - 8%			--	--	--	--		3073	
92	92	2306-0142-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.047	833751.00	--	39186	--	39186	--	42321
			СП - 8%			--	--	--	--		3135	
93	93	2306-0142-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.086	1517552.00	--	130509	--	130509	--	140950
			СП - 8%			--	--	--	--		10441	
94	94	2306-0902-0204 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1.02	160467.00	--	163676	--	163676	--	176770
			СП - 8%			--	--	--	--		13094	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3432433**	**--**	**3432432**	**--**	**3707027**
								--	--	--	274596	
			Сметная прибыль	Тенге				274595				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3707027				
			ОТДЕЛ 3.Электроосвещение блока Б									
			РАЗДЕЛ 5.Монтаж									
95	170	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	215	72.79	0.80	15651	173	3997	8308	25875
			НР - 72%; СП - 8%			53.40	0.27	11481	58		1917	
96	171	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1000	85.06	1.61	85058	1608	19370	46523	142108
			НР - 72%; СП - 8%			64.08	0.54	64080	536		10526	
97	172	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	139.53	6.43	4884	225	921	2745	8239
			НР - 72%; СП - 8%			106.80	2.14	3738	75		610	
98	173	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	54	179.95	11.26	9717	608	1612	5544	16482
			НР - 72%; СП - 8%			138.84	3.75	7497	203		1221	
99	174	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	44	766.30	25.22	33717	1110	11931	15099	52722
			НР - 72%; СП - 8%			469.92	6.70	20676	295		3905	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	175	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	7009	329.63	2.41	2310398	16910	1095790	866398	3430940
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	1197698	5633		254144	
101	176	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	4673	153.46	2.41	717131	11274	156873	397973	1204312
			НР - 72%; СП - 8%			117.48	0.80	548984	3756		89208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3176556**	**31908**	**1290494**	**1342590**	**4880678**
								1854155	**10554**	**--**	**361531**	
			Накладные расходы	Тенге				**1342591**				
			Сметная прибыль	Тенге				**361532**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4880678**				
			РАЗДЕЛ 6.Материалы									
102	220	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.8	140620.00	--	112496	--	112496	--	121496
			СП - 8%			--	--	--	--		9000	
103	221	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3	194944.00	--	584832	--	584832	--	631619
			СП - 8%			--	--	--	--		46787	
104	222	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1	278461.00	--	278461	--	278461	--	300738
			СП - 8%			--	--	--	--		22277	
105	223	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	7	297615.00	--	2083305	--	2083305	--	2249969
			СП - 8%			--	--	--	--		166664	
106	224	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.002	779751.00	--	1560	--	1560	--	1684
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
107	225	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.035	1097346.00	--	38407	--	38407	--	41480
			СП - 8%			--	--	--	--		3073	
108	226	2306-0142-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.047	833751.00	--	39186	--	39186	--	42321
			СП - 8%			--	--	--	--		3135	
109	227	2306-0142-0908 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.086	1517552.00	--	130509	--	130509	--	140950
			СП - 8%			--	--	--	--		10441	
110	228	2306-0902-0204 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1.02	160467.00	--	163676	--	163676	--	176770

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		13094	
111	229	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0.04	23504.00	--	940	--	940	--	1015
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
112	230	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Труба из ПВХ диаметром 10мм**	м	284	44.00	--	12496	--	12496	--	13496
			СП - 8%			--	--	--	--		1000	
113	231	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1000	58.00	--	58000	--	58000	--	62640
			СП - 8%			--	--	--	--		4640	
114	232	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	120	78.00	--	9360	--	9360	--	10109
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
115	233	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	54	360.00	--	19440	--	19440	--	20995
			СП - 8%			--	--	--	--		1555	
116	234	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.0378	253878.00	--	9597	--	9597	--	10364
			СП - 8%			--	--	--	--		768	
117	235	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм**	м	85	268.00	--	22780	--	22780	--	24602
			СП - 8%			--	--	--	--		1822	
118	236	2301-0201-0130 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	35	472.00	--	16520	--	16520	--	17842
			СП - 8%			--	--	--	--		1322	
119	237	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Труба стальная водогазопроводная диаметром 26х2,8мм**	м	10	810.00	--	8100	--	8100	--	8748
			СП - 8%			--	--	--	--		648	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3589665	--	3589665	--	3876838
								--	--	--	287175	
			Сметная прибыль	Тенге				287173				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3876839				
			ОТДЕЛ 5.Электроосвещение блока В									
			РАЗДЕЛ 9.Монтаж									
120	304	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	215	72.79	0.80	15651	173	3997	8308	25875
			НР - 72%; СП - 8%			53.40	0.27	11481	58		1917	
121	305	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1000	85.06	1.61	85058	1608	19370	46523	142108
			НР - 72%; СП - 8%			64.08	0.54	64080	536		10526	
122	306	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	35	139.53	6.43	4884	225	921	2745	8239
			НР - 72%; СП - 8%			106.80	2.14	3738	75		610	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	307	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	54	179.95	11.26	9717	608	1612	5544	16482
			НР - 72%; СП - 8%			138.84	3.75	7497	203		1221	
124	308	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	44	766.30	25.22	33717	1110	11931	15099	52722
			НР - 72%; СП - 8%			469.92	6.70	20676	295		3905	
125	309	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	7009	329.63	2.41	2310398	16910	1095790	866398	3430940
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	1197698	5633		254144	
126	310	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	4673	153.46	2.41	717131	11274	156873	397973	1204312
			НР - 72%; СП - 8%			117.48	0.80	548984	3756		89208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3176556**	**31908**	**1290494**	**1342590**	**4880678**
								1854155	**10554**	**--**	**361531**	
			Накладные расходы	Тенге				**1342591**				
			Сметная прибыль	Тенге				**361532**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4880678**				
			РАЗДЕЛ 10.Материалы									
127	354	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.8	140620.00	--	112496	--	112496	--	121496
			СП - 8%			--	--	--	--		9000	
128	355	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	194944.00	--	584832	--	584832	--	631619
			СП - 8%			--	--	--	--		46787	
129	356	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	278461.00	--	278461	--	278461	--	300738
			СП - 8%			--	--	--	--		22277	
130	357	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7	297615.00	--	2083305	--	2083305	--	2249969
			СП - 8%			--	--	--	--		166664	
131	358	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.002	779751.00	--	1560	--	1560	--	1684
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
132	359	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.035	1097346.00	--	38407	--	38407	--	41480
			СП - 8%			--	--	--	--		3073	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	360	2306-0142-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.047	833751.00	--	39186	--	39186	--	42321
			СП - 8%			--	--	--	--		3135	
134	361	2306-0142-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.086	1517552.00	--	130509	--	130509	--	140950
			СП - 8%			--	--	--	--		10441	
135	362	2306-0902-0204 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1.02	160467.00	--	163676	--	163676	--	176770
			СП - 8%			--	--	--	--		13094	
136	363	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0.04	23504.00	--	940	--	940	--	1015
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
137	364	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром 10мм	м	284	44.00	--	12496	--	12496	--	13496
			СП - 8%			--	--	--	--		1000	
138	365	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1000	58.00	--	58000	--	58000	--	62640
			СП - 8%			--	--	--	--		4640	
139	366	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	120	78.00	--	9360	--	9360	--	10109
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
140	367	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	54	360.00	--	19440	--	19440	--	20995
			СП - 8%			--	--	--	--		1555	
141	368	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0378	253878.00	--	9597	--	9597	--	10364
			СП - 8%			--	--	--	--		768	
142	369	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	85	268.00	--	22780	--	22780	--	24602
			СП - 8%			--	--	--	--		1822	
143	370	2301-0201-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	472.00	--	16520	--	16520	--	17842
			СП - 8%			--	--	--	--		1322	
144	371	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальная водогазопроводная диаметром 26х2,8мм	м	10	810.00	--	8100	--	8100	--	8748
			СП - 8%			--	--	--	--		648	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3589665	--	3589665	--	3876838
								--	--	--	287175	
			Сметная прибыль	Тенге				287173				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3876839				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								133141487
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38565694				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2652950			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1545223			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47864831		
			- Накладные расходы	Тенге							34127418	
			- Сметная прибыль	Тенге							9862336	
			ИТОГО:	Тенге								133141489
			В том числе :	Тенге								

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге									**34127422**
			Сметная прибыль	Тенге									**9862333**
			Итого с временными	Тенге							**0,9 %**	**1198273.00**	**134339762**
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге							**1,61 %**	**2162870.00**	**136502632**

Программный комплекс

1	1	2											
666	193	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	658,00	--	658	--	658	53		
			СП - 8%				--	--	--	--	3229	1274	
667	194	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	--	--	8570	10	5268	944		
			СП - 8%					3291	3	--			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3228					
			Накладные расходы	Тенге				944					
			Сметная прибыль	Тенге				12742					133080
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				14594933	416168				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					79988	94544956	13666600		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге							9857814		133
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге									13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									9
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						0,9 %	1197724,00		13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1,61 %	2161879,00		13
			- Накладные расходы	Тенге									
			- Сметная прибыль	Тенге							2 728 802		13
			ИТОГО:	Тенге									5
			В том числе :	Тенге									5
			Накладные расходы	Тенге									1
			Сметная прибыль	Тенге						12 %	17 175 237		1
			Итого с временными	Тенге									
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге									
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									
			Итого в текущих ценах 2018 года - 43%, К = 1	Тенге									
			Итого в текущих ценах 2019 года - 57 %, К = 1,0498961	Тенге									
			Итого с НДС	Тенге									

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Хайретденов Е.Б.

Директор
ТОО "Норис и К"

_____ Жаржанов Е.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ Усембеков Е.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А.

сметные расценки проверены