Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках №190033 от 29.01.2019г доп.соглашение №6 от 12.03.2020г

Номер документа	Дата составления
40	17.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на тер-рии ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" г. Актобе /52,0 тыс.м2/.Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/дом № 9 в мкр. № 4 ж/массива "Нур-Актобе" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"			шт	1	151 645 873,00	151 645 873,00
				Итого	1	x	151 645 873,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жаржанов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: "Стр-во жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /52.0 тыс.м2/. Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/ дом №9 в мкр. №4 ж/ массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№190033	от 29.01.2019г				
		д/согл №6	от 12.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	1 304 164 804	1 164 432 861							139 731 943	1 304 164 804
в том числе за отчётный месяц,в том		135 398 101	135 398 101						17 175 237	151 645 873
Акт	151 645 873	135 398 101	135 398 101	135 398 101					16 247 772	151 645 873
Итого	151 645 873	135 398 101	135 398 101	135 398 101					16 247 772	151 645 873

Всего к оплате: 151 645 873 (сто пятдесят один миллион шестьсот сорок пять тысяч восемьсот семьдесят три) тенге, в том числе НДС 16 247 772 тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О. руководителя отдела Жарасбаев А.Б. БИН 060140005361
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Директор Жаржанов Е.Ж. БИН 000340001444
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект" Усембеков Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU" Кантарбаев Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.Алтынсарина, 31, 57е**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **ТОО"Норис и К" БИН 000340001444 , Актюбинская область, г.Актобе, проспект Алии Молдагуловой 44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Стр-во жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /52,0 тыс.м2/. Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/ дом №9 в мкр. №4 ж/ массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 9 в микрорайоне № 4.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №190033 от 29.01.2019г, доп. соглашение №6 от 12.03.2020г

Акт выполненных работ
за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/порядку	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1										
			на общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 27.Кровля										
1	272	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	1356.2		807.88	48.68	1095649	66018	436079	558671	1786665
			НР - 92%; СП - 8%				437.66	10.10	593552	13699		132346	
2	273	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	69.8443		26555.00	--	1854715	--	1854715	--	2003093
			СП - 8%				--	--	--	--		148377	
3	274	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1356.2		586.31	96.54	795147	130926	409474	261066	1140710
			НР - 92%; СП - 8%				187.84	21.40	254747	29020		84497	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	275	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	20343	18.01	1.43	366352	29062	323137	19213	416411
			НР - 92%; СП - 8%			0.70	0.33	14153	6731		30845	
5	276	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки сеткой	т	1.735936	303024.48	1241.76	526031	2156	504181	18703	588313
			НР - 91%; СП - 8%			11344.80	494.82	19694	859		43579	
6	277	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1627.45	643.60	24.53	1047424	39921	738095	252975	1404431
			НР - 92%; СП - 8%			165.54	3.42	269408	5565		104032	
7	278	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	325.49	29778.31	1385.96	9692540	451116	8328102	936041	11478868
			НР - 92%; СП - 8%			2805.99	319.87	913322	104114		850287	
8	279	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)	м3 утеплителя	325.49	10126.35	1629.04	3296026	530236	2083944	739599	4358474
			НР - 92%; СП - 8%			2094.83	375.02	681846	122065		322850	
9	280	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1627.45	581.82	96.54	946886	157112	484075	313281	1360981
			НР - 92%; СП - 8%			187.84	21.40	305699	34825		100813	
10	281	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	24411.75	17.71	1.43	432330	34875	380472	23056	491817
			НР - 92%; СП - 8%			0.70	0.33	16983	8078		36431	
11	282	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки сеткой диаметром 3ВрI	т	1.95294	303024.48	1241.76	591789	2425	567208	21041	661856
			НР - 91%; СП - 8%			11344.80	494.82	22156	966		49026	
12	283	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство бикроста	м2 кровли	1627.4	331.40	13.24	539318	21541	324520	184116	781309
			НР - 92%; СП - 8%			118.75	4.22	193257	6869		57875	
13	284	2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой бикроста	м2	3743.02	818.00	--	3061790	--	3061790	--	3306734
			СП - 8%			--	--	--	--		244943	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	285	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до 3-х слоев бикроста	м2 кровли	1627.4	107.07	6.27	174248	10206	76553	83504	278373
			НР - 92%; СП - 8%			53.76	2.01	87489	3276		20620	
15	286	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой бикроста	м2	1871.51	969.00	--	1813493	--	1813493	--	1958573
			СП - 8%			--	--	--	--		145079	
16	287	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	491.1	1507.47	25.72	740319	12630	519363	194233	1009317
			НР - 92%; СП - 8%			424.20	5.70	208326	2797		74764	
17	288	2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой бикроста	м2	319.215	818.00	--	261118	--	261118	--	282007
			СП - 8%			--	--	--	--		20889	
18	289	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой бикроста	м2	417.435	969.00	--	404495	--	404495	--	436854
			СП - 8%			--	--	--	--		32360	
19	290	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	161	1391.57	794.53	224042	127920	31489	122074	373806
			НР - 118%; СП - 8%			401.45	241.12	64633	38820		27689	
20	291	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит парапета	м3	15.672	76980.00	--	1206431	--	1206431	--	1302945
			СП - 8%			--	--	--	--		96514	
21	292	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Наклонные и доборные места парапетов	м2 покрытия	27.2	2555.74	13.25	69516	360	44753	22525	99404
			НР - 92%; СП - 8%			897.16	2.98	24403	81		7363	
22	293	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Костыль -5х60	т	0.237	253878.00	--	60169	--	60169	--	64983
			СП - 8%			--	--	--	--		4814	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	294	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	**Дюбель-гвоздь**	шт.	288	38.00	--	10944	--	10944	--	11820
			СП - 8%			--	--	--	--		876	
24	295	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытие деформационного шва оцинкованной сталью**	м2 покрытия	60	2569.78	13.25	154187	795	99563	49687	220184
			НР - 92%; СП - 8%			897.16	2.98	53829	179		16310	
25	296	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Слив.Устройство**	м2 покрытия	5.7	2555.74	13.25	14568	76	9378	4720	20831
			НР - 92%; СП - 8%			897.16	2.98	5114	17		1543	
26	297	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Костыль -5х60**	т	0.0297	253878.00	--	7540	--	7540	--	8143
			СП - 8%			--	--	--	--		603	
27	298	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	**Дюбель-гвоздь**	шт.	72	38.00	--	2736	--	2736	--	2955
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				29389803	1617375	24043817	3804505	35849857
								3728610	377962	--	2655544	
			Накладные расходы	Тенге				3804507				
			Сметная прибыль	Тенге				2655545				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				35849855				
	РАЗДЕЛ 29.Завершение балконов											
28	305	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Металлический каркас.Устройство**	т конструкций	0.1666	76182.79	19581.03	12692	3262	394	6786	21037
			НР - 69%; СП - 8%			54240.00	4795.17	9036	799		1558	
29	306	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	0.1666	6165.03	836.55	1027	139	149	510	1660
			НР - 69%; СП - 8%			4437.04	2.21	739	--		123	
30	307	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0.1666	260359.00	--	43376	--	43376	--	46846
			СП - 8%			--	--	--	--		3470	
31	308	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0.0051	189206.00	--	965	--	965	--	1042
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
32	309	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0.0357	268750.41	5843.39	9594	209	8053	1619	12110
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	1332	40		897	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				67654	3610	52937	8915	82695
								11107	839	--	6125	
			Накладные расходы	Тенге				8916				
			Сметная прибыль	Тенге				6125				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				82695				
			Локальная смета №2-1-2									
			на отопление									
			ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт блока А									
			РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы									
33	1	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Теплообменники.Установка	водоподогреватель	4	26299.63	1773.21	105199	7093	40138	59163	177511
			НР - 98%; СП - 8%			14492.10	600.57	57968	2402		13149	
34	4	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы.Установка	насос	3	17513.51	388.01	52541	1164	9198	41674	101751
			НР - 98%; СП - 8%			14059.50	115.25	42179	346		7537	
35	8	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Приборы учета тепла.Установка	шт.	1	7931.19	768.80	7931	769	1402	4576	13508
			НР - 75%; СП - 8%			5760.00	341.93	5760	342		1001	
36	11	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Расходомер электромагнитный диаметром 100мм.Установка	шт.	2	7931.19	768.80	15862	1538	2804	9153	27016
			НР - 75%; СП - 8%			5760.00	341.93	11520	684		2001	
37	13	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	Расходомер электромагнитный диаметром 65мм.Установка	шт.	1	5629.73	396.80	5630	397	1393	3012	9333
			НР - 75%; СП - 8%			3840.00	176.48	3840	176		691	
38	15	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Расходомер ультрозвуковой диаметром 50мм.Установка	шт.	1	3243.37	272.80	3243	273	90	2251	5934
			НР - 75%; СП - 8%			2880.00	121.33	2880	121		440	
39	17	1312-1101-0305 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10943.91	4368.88	10944	4369	200	4796	16999
			НР - 61%; СП - 8%			6375.34	1486.15	6375	1486		1259	
40	19	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5167.50	99.20	5168	99	105	3055	8880
			НР - 61%; СП - 8%			4963.50	44.12	4964	44		658	
41	21	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22531.79	6433.60	22532	6434	1759	11867	37151
			НР - 72%; СП - 8%			14339.00	2143.20	14339	2143		2752	
42	23	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	3416.02	253.38	34160	2534	5262	26315	65314
			НР - 98%; СП - 8%			2636.40	48.85	26364	489		4838	
43	27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	23	1897.81	106.65	43650	2453	6914	34095	83964

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	22.06	34283	507		6220	
44	30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	1873.01	81.85	33714	1473	5411	26488	65019
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	26830	199		4816	
45	34	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	978.58	136.98	979	137	17	843	1968
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	35.54	825	36		146	
46	36	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1208.38	203.50	2417	407	42	2045	4819
			НР - 98%; СП - 8%			984.17	59.24	1968	118		357	
47	38	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2264.82	443.99	2265	444	58	1830	4423
			НР - 98%; СП - 8%			1762.85	104.69	1763	105		328	
48	40	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	69519.97	375.76	139040	752	130544	7697	158476
			НР - 98%; СП - 8%			3871.77	55.19	7744	110		11739	
49	41	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2477.36	--	29728	--	26612	3054	35405
			НР - 98%; СП - 8%			259.68	--	3116	--		2623	
50	42	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	399.56	--	4795	--	703	4010	9509
			НР - 98%; СП - 8%			341.01	--	4092	--		704	
51	45	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Датчик температуры.Установка	шт.	4	1246.61	--	4986	--	264	3541	9210
			НР - 75%; СП - 8%			1180.38	--	4722	--		682	
52	48	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насос.Установка	насос	1	17513.51	388.01	17514	388	3066	13891	33917
			НР - 98%; СП - 8%			14059.50	115.25	14060	115		2512	
53	50	1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Насосы ручные. Установка	узел	1	7153.84	297.13	7154	297	672	6182	14403
			НР - 98%; СП - 8%			6185.07	123.35	6185	123		1067	
54	52	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	2	18503.79	591.46	37008	1183	28512	7533	48104
			НР - 98%; СП - 8%			3656.64	186.65	7313	373		3563	
55	53	1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2	30080.98	444.31	60162	889	39187	19967	86540
			НР - 98%; СП - 8%			10043.04	144.46	20086	289		6410	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	54	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Жалюзийная решетка размером 500х200.Установка	решетка	1	1307.16	49.98	1307	50	138	1108	2608
			НР - 98%; СП - 8%			1119.01	11.58	1119	12		193	
57	55	2305-0306-2007 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	3655.00	--	3655	--	3655	--	3947
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
58	56	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4469.92	198.58	4470	199	44	4204	9368
			НР - 98%; СП - 8%			4227.25	62.87	4227	63		694	
59	58	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3486.30	63.70	104589	1911	78231	24546	139466
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	24447	600		10331	
60	59	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2158.30	43.65	64749	1310	41319	22091	93787
			НР - 98%; СП - 8%			737.34	14.06	22120	422		6947	
61	60	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1690.08	36.33	67603	1453	41287	24837	99835
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	24863	481		7395	
62	61	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	684.06	36.33	23258	1235	890	21111	47919
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	21133	409		3550	
63	67	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1400.18	16.63	2800	33	2112	654	3730
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	655	12		276	
64	68	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1545.76	16.63	10820	116	8411	2287	14156
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	2293	41		1049	
65	69	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1657.52	16.63	9945	100	7879	1961	12858
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	1966	35		952	
66	70	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89	72.29	1.04	6434	92	117	6100	13537

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	6225	--		1003	
67	71	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	74.73	1.04	4484	62	226	4112	9284
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	4196	--		688	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				950734	39652	488662	410049	1469649
								422421	12283	--	108863	
			Накладные расходы	Тенге				410052				
			Сметная прибыль	Тенге				108863				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1469649				
	РАЗДЕЛ 2.Строительные работы											
68	74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27	70.30	1.57	1898	42	1273	406	2489
			НР - 69%; СП - 8%			21.60	0.22	583	6		184	
69	75	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	54	139.75	2.84	7547	154	6517	617	8816
			НР - 69%; СП - 8%			16.22	0.33	876	18		653	
70	76	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2.7	32261.14	1038.22	87105	2803	27096	44405	142030
			НР - 76%; СП - 8%			21187.40	452.23	57206	1221		10521	
71	77	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	4.455	8278.00	--	36878	--	36878	--	39829
			СП - 8%			--	--	--	--		2950	
72	78	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	58	471.37	26.09	27340	1513	8373	13494	44100
			НР - 76%; СП - 8%			300.93	5.18	17454	301		3267	
73	79	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.0667	390230.00	--	26028	--	26028	--	28111
			СП - 8%			--	--	--	--		2082	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				186796	4512	106165	58922	265375
								76119	1546	--	19657	
			Накладные расходы	Тенге				58921				
			Сметная прибыль	Тенге				19657				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				265375				
	ОТДЕЛ 3.Отопление ниже отметки 0.00.Жилая часть блока А											
	РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы											
74	88	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	72.29	1.04	5422	78	99	5141	11407
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	5245	--		845	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	89	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	74.73	1.04	7473	104	375	6854	15473
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	6994	--		1146	
76	90	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	85.60	1.04	5136	62	878	4112	9988
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	4196	--		740	
77	91	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка	м трубопровода	15	1411.84	16.03	21178	240	4683	15934	40080
			НР - 98%; СП - 8%			1083.70	0.21	16255	3		2969	
78	92	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	72.29	1.04	1084	16	19	1028	2281
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	1049	--		169	
79	94	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1873.01	81.85	14984	655	2404	11773	28897
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	11925	88		2141	
80	96	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3416.02	253.38	27328	2027	4210	21052	52251
			НР - 98%; СП - 8%			2636.40	48.85	21091	391		3870	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				82605	3181	12668	65894	160377
								66756	482	--	11880	
			Накладные расходы	Тенге				65894				
			Сметная прибыль	Тенге				11880				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				160378				
	РАЗДЕЛ 4.Строительные работы											
81	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65	70.30	1.57	4570	102	3064	979	5992
			НР - 69%; СП - 8%			21.60	0.22	1404	14		444	
82	99	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	130	139.75	2.84	18168	370	15689	1485	21225
			НР - 69%; СП - 8%			16.22	0.33	2109	43		1572	
83	100	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	9.5	32261.14	1038.22	306481	9863	95338	156238	499736
			НР - 76%; СП - 8%			21187.40	452.23	201280	4296		37018	
84	101	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	15.675	8278.00	--	129758	--	129758	--	140138
			СП - 8%			--	--	--	--		10381	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	102	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	123	471.37	26.09	57979	3209	17755	28616	93522
			НР - 76%; СП - 8%			300.93	5.18	37015	638		6928	
86	103	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.14145	390230.00	--	55198	--	55198	--	59614
			СП - 8%			--	--	--	--		4416	
87	104	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	560.80	62.00	8412	930	3855	3071	12401
			НР - 76%; СП - 8%			241.81	27.58	3627	414		919	
88	105	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15.15	252.00	--	3818	--	3818	--	4123
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**584383**	**14474**	**324475**	**190389**	**836751**
								245435	**5405**	**--**	**61983**	
			Накладные расходы	Тенге				**190388**				
			Сметная прибыль	Тенге				**61982**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**836753**				
	ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.00.Жилая часть блока А											
	РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы											
89	110	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3461	72.29	1.04	250195	3582	4552	237220	526408
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	242061	--		38993	
90	111	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	220	74.73	1.04	16440	228	825	15079	34040
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	15387	--		2521	
91	112	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2042.24	268.44	16338	2148	588	14208	32989
			НР - 98%; СП - 8%			1700.24	111.99	13602	896		2444	
92	114	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	248.47	948.81	75.09	235750	18657	66447	155862	422941
			НР - 98%; СП - 8%			606.30	33.79	150646	8396		31329	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	115	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1603	1804.00	--	2891812	--	2891812	--	3123157
			СП - 8%			--	--	--	--		231345	
94	116	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	207	258.52	--	53513	--	23118	29787	89964
			НР - 98%; СП - 8%			146.84	--	30395	--		6664	
95	117	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Комплект терморегулирующего клапана диаметром 20мм.Установка	шт.	204	1873.01	81.85	382094	16697	61319	300202	736880
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	304078	2250		54584	
96	120	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142	1873.01	81.85	265967	11623	42682	208964	512926
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	211662	1566		37995	
97	123	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Распределительная гребенка 2 диаметра 50мм.Установка	шт.	36	8096.52	193.38	291475	6962	3944	276904	613849
			НР - 98%; СП - 8%			7793.58	55.19	280569	1987		45470	
98	125	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Теплосчетчики диаметром 20мм.Установка	шт.	71	1004.07	--	71289	--	3129	51120	132202
			НР - 75%; СП - 8%			960.00	--	68160	--		9793	
99	126	2305-1501-1005 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	71	99245.00	--	7046395	--	7046395	--	7610107
			СП - 8%			--	--	--	--		563712	
100	127	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142	1873.01	81.85	265967	11623	42682	208964	512926
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	211662	1566		37995	
101	128	2304-1009-0612 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	142	77383.00	--	10988386	--	10988386	--	11867457
			СП - 8%			--	--	--	--		879071	
102	129	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	71	980.09	140.56	69586	9980	1029	60285	140261
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	58577	2938		10390	
103	131	1118-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 20 мм. Установка	м труб нитки регистра	6.5	719.28	15.38	4675	100	3563	1031	6163

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			155.62	6.28	1012	41		457	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**22849883**	**81598**	**21180471**	**1559626**	**26362270**
								1587811	**19641**	**--**	**1952763**	
			Накладные расходы	Тенге				**1559626**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1952761**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**26362270**				
	РАЗДЕЛ 6.Строительные работы											
104	**132**	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**60**	**782.26**	**0.93**	**46935**	**56**	**8972**	**30346**	**83464**
			НР - 80%; СП - 8%			**631.79**	**0.42**	**37907**	**25**		**6183**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**46935**	**56**	**8972**	**30346**	**83464**
								37907	**25**	**--**	**6183**	
			Накладные расходы	Тенге				**30346**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6183**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**83464**				
	ОТДЕЛ 4.Тепловой пункт блока Б											
	РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы											
105	**133**	**1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Теплообменники.Установка**	**водоподогреватель**	**4**	**26299.63**	**1773.21**	**105199**	**7093**	**40138**	**59163**	**177511**
			НР - 98%; СП - 8%			**14492.10**	**600.57**	**57968**	**2402**		**13149**	
106	**136**	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы.Установка**	**насос**	**3**	**17513.51**	**388.01**	**52541**	**1164**	**9198**	**41674**	**101751**
			НР - 98%; СП - 8%			**14059.50**	**115.25**	**42179**	**346**		**7537**	
107	**140**	**1311-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы учета тепла.Установка**	**шт.**	**1**	**7931.19**	**768.80**	**7931**	**769**	**1402**	**4576**	**13508**
			НР - 75%; СП - 8%			**5760.00**	**341.93**	**5760**	**342**		**1001**	
108	**143**	**1311-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Расходомер электромагнитный диаметром 100мм.Установка**	**шт.**	**2**	**7931.19**	**768.80**	**15862**	**1538**	**2804**	**9153**	**27016**
			НР - 75%; СП - 8%			**5760.00**	**341.93**	**11520**	**684**		**2001**	
109	**145**	**1311-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Расходомер электромагнитный диаметром 65мм.Установка**	**шт.**	**1**	**5629.73**	**396.80**	**5630**	**397**	**1393**	**3012**	**9333**
			НР - 75%; СП - 8%			**3840.00**	**176.48**	**3840**	**176**		**691**	
110	**147**	**1311-0203-0104 РСНБ РК 2015**	**Расходомер ультрозвуковой диаметром 50мм.Установка**	**шт.**	**1**	**3243.37**	**272.80**	**3243**	**273**	**90**	**2251**	**5934**
			НР - 75%; СП - 8%			**2880.00**	**121.33**	**2880**	**121**		**440**	
111	**149**	**1312-1101-0305 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**10943.91**	**4368.88**	**10944**	**4369**	**200**	**4796**	**16999**
			НР - 61%; СП - 8%			**6375.34**	**1486.15**	**6375**	**1486**		**1259**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	151	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5167.50	99.20	5168	99	105	3055	8880
			НР - 61%; СП - 8%			4963.50	44.12	4964	44		658	
113	153	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22531.79	6433.60	22532	6434	1759	11867	37151
			НР - 72%; СП - 8%			14339.00	2143.20	14339	2143		2752	
114	155	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	3416.02	253.38	34160	2534	5262	26315	65314
			НР - 98%; СП - 8%			2636.40	48.85	26364	489		4838	
115	159	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	23	1897.81	106.65	43650	2453	6914	34095	83964
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	22.06	34283	507		6220	
116	162	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	1873.01	81.85	33714	1473	5411	26488	65019
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	26830	199		4816	
117	166	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	978.58	136.98	979	137	17	843	1968
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	35.54	825	36		146	
118	168	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1208.38	203.50	2417	407	42	2045	4819
			НР - 98%; СП - 8%			984.17	59.24	1968	118		357	
119	170	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2264.82	443.99	2265	444	58	1830	4423
			НР - 98%; СП - 8%			1762.85	104.69	1763	105		328	
120	172	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	69519.97	375.76	139040	752	130544	7697	158476
			НР - 98%; СП - 8%			3871.77	55.19	7744	110		11739	
121	173	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2477.36	--	29728	--	26612	3054	35405
			НР - 98%; СП - 8%			259.68	--	3116	--		2623	
122	174	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	399.56	--	4795	--	703	4010	9509
			НР - 98%; СП - 8%			341.01	--	4092	--		704	
123	177	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Датчик температуры.Установка	шт.	4	1246.61	--	4986	--	264	3541	9210
			НР - 75%; СП - 8%			1180.38	--	4722	--		682	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	180	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насос.Установка	насос	1	17513.51	388.01	17514	388	3066	13891	33917
			НР - 98%; СП - 8%			14059.50	115.25	14060	115		2512	
125	182	1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Насосы ручные. Установка	узел	1	7153.84	297.13	7154	297	672	6182	14403
			НР - 98%; СП - 8%			6185.07	123.35	6185	123		1067	
126	184	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	2	18503.79	591.46	37008	1183	28512	7533	48104
			НР - 98%; СП - 8%			3656.64	186.65	7313	373		3563	
127	185	1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2	30080.98	444.31	60162	889	39187	19967	86540
			НР - 98%; СП - 8%			10043.04	144.46	20086	289		6410	
128	186	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Жалюзийная решетка размером 500х200.Установка	решетка	1	1307.16	49.98	1307	50	138	1108	2608
			НР - 98%; СП - 8%			1119.01	11.58	1119	12		193	
129	188	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4469.92	198.58	4470	199	44	4204	9368
			НР - 98%; СП - 8%			4227.25	62.87	4227	63		694	
130	190	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3486.30	63.70	104589	1911	78231	24546	139466
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	24447	600		10331	
131	191	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2158.30	43.65	64749	1310	41319	22091	93787
			НР - 98%; СП - 8%			737.34	14.06	22120	422		6947	
132	192	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1690.08	36.33	67603	1453	41287	24837	99835
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	24863	481		7395	
133	193	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	684.06	36.33	23258	1235	890	21111	47919
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	21133	409		3550	
134	199	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1400.18	16.63	2800	33	2112	654	3730

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	655	12		276	
135	200	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1545.76	16.63	10820	116	8411	2287	14156
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	2293	41		1049	
136	201	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1657.52	16.63	9945	100	7879	1961	12858
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	1966	35		952	
137	202	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89	72.29	1.04	6434	92	117	6100	13537
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	6225	--		1003	
138	203	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	74.73	1.04	4484	62	226	4112	9284
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	4196	--		688	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**947079**	**39652**	**485007**	**410049**	**1465702**
								422421	**12283**	**--**	**108571**	
			Накладные расходы	Тенге				**410052**				
			Сметная прибыль	Тенге				**108571**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1465702**				
	РАЗДЕЛ 8.Строительные работы											
139	206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27	70.30	1.57	1898	42	1273	406	2489
			НР - 69%; СП - 8%			21.60	0.22	583	6		184	
140	207	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	54	139.75	2.84	7547	154	6517	617	8816
			НР - 69%; СП - 8%			16.22	0.33	876	18		653	
141	208	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2.7	32261.14	1038.22	87105	2803	27096	44405	142030
			НР - 76%; СП - 8%			21187.40	452.23	57206	1221		10521	
142	209	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	4.455	8278.00	--	36878	--	36878	--	39829
			СП - 8%			--	--	--	--		2950	
143	210	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	58	471.37	26.09	27340	1513	8373	13494	44100
			НР - 76%; СП - 8%			300.93	5.18	17454	301		3267	
144	211	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.0667	390230.00	--	26028	--	26028	--	28111
			СП - 8%			--	--	--	--		2082	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**186796**	**4512**	**106165**	**58922**	**265375**
								76119	**1546**	**--**	**19657**	
			Накладные расходы	Тенге				**58921**				
			Сметная прибыль	Тенге				**19657**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**265375**				
	ОТДЕЛ 5.Отопление ниже отметки 0.00.Жилая часть блока Б											
	РАЗДЕЛ 9.Сантехнические работы											
145	**219**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**75**	**72.29**	**1.04**	**5422**	**78**	**99**	**5141**	**11407**
			НР - 98%; СП - 8%			**69.94**	**--**	**5245**	**--**		**845**	
146	**220**	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**105**	**74.73**	**1.04**	**7846**	**109**	**393**	**7197**	**16246**
			НР - 98%; СП - 8%			**69.94**	**--**	**7344**	**--**		**1203**	
147	**221**	**1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**90**	**85.60**	**1.04**	**7704**	**93**	**1316**	**6169**	**14983**
			НР - 98%; СП - 8%			**69.94**	**--**	**6295**	**--**		**1110**	
148	**222**	**1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**1411.84**	**16.03**	**21178**	**240**	**4683**	**15934**	**40080**
			НР - 98%; СП - 8%			**1083.70**	**0.21**	**16255**	**3**		**2969**	
149	**223**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**15**	**72.29**	**1.04**	**1084**	**16**	**19**	**1028**	**2281**
			НР - 98%; СП - 8%			**69.94**	**--**	**1049**	**--**		**169**	
150	**225**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8**	**1873.01**	**81.85**	**14984**	**655**	**2404**	**11773**	**28897**
			НР - 98%; СП - 8%			**1490.58**	**11.03**	**11925**	**88**		**2141**	
151	**227**	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**8**	**3416.02**	**253.38**	**27328**	**2027**	**4210**	**21052**	**52251**
			НР - 98%; СП - 8%			**2636.40**	**48.85**	**21091**	**391**		**3870**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**85546**	**3217**	**13124**	**68294**	**166145**
								69204	**482**	**--**	**12307**	
			Накладные расходы	Тенге				**68293**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12307**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**166146**				
	РАЗДЕЛ 10.Строительные работы											

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	229	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77	70.30	1.57	5413	121	3629	1159	7099
			НР - 69%; СП - 8%			21.60	0.22	1663	17		526	
153	230	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	154	139.75	2.84	21522	438	18586	1759	25143
			НР - 69%; СП - 8%			16.22	0.33	2498	51		1862	
154	231	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	10.5	32261.14	1038.22	338742	10901	105373	172684	552340
			НР - 76%; СП - 8%			21187.40	452.23	222468	4748		40914	
155	232	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	17.325	8278.00	--	143416	--	143416	--	154890
			СП - 8%			--	--	--	--		11473	
156	233	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	145	471.37	26.09	68349	3783	20931	33734	110250
			НР - 76%; СП - 8%			300.93	5.18	43635	752		8167	
157	234	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.16675	390230.00	--	65071	--	65071	--	70277
			СП - 8%			--	--	--	--		5206	
158	235	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	560.80	62.00	8412	930	3855	3071	12401
			НР - 76%; СП - 8%			241.81	27.58	3627	414		919	
159	236	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15.15	252.00	--	3818	--	3818	--	4123
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**654743**	**16173**	**364679**	**212407**	**936523**
								273891	**5982**	**--**	**69372**	
			Накладные расходы	Тенге				**212408**				
			Сметная прибыль	Тенге				**69372**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**936523**				

ОТДЕЛ 6.Отопление выше отметки 0.00.Жилая часть блока Б

РАЗДЕЛ 11.Сантехнические работы

160	241	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3361	72.29	1.04	242966	3479	4420	230366	511198
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	235067	--		37867	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	242	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	220	74.73	1.04	16440	228	825	15079	34040
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	15387	--		2521	
162	243	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2042.24	268.44	16338	2148	588	14208	32989
			НР - 98%; СП - 8%			1700.24	111.99	13602	896		2444	
163	245	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	242.27	948.81	75.09	229868	18191	64790	151972	412387
			НР - 98%; СП - 8%			606.30	33.79	146887	8187		30547	
164	246	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1563	1804.00	--	2819652	--	2819652	--	3045224
			СП - 8%			--	--	--	--		225572	
165	247	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	189	258.52	--	48860	--	21108	27197	82141
			НР - 98%; СП - 8%			146.84	--	27752	--		6085	
166	248	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Комплект терморегулирующего клапана диаметром 20мм.Установка	шт.	186	1873.01	81.85	348380	15224	55908	273713	671861
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	277248	2052		49767	
167	251	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142	1873.01	81.85	265967	11623	42682	208964	512926
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	211662	1566		37995	
168	254	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Распределительная гребенка 2 диаметра 50мм.Установка	шт.	36	8096.52	193.38	291475	6962	3944	276904	613849
			НР - 98%; СП - 8%			7793.58	55.19	280569	1987		45470	
169	256	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Теплосчетчики диаметром 20мм.Установка	шт.	71	1004.07	--	71289	--	3129	51120	132202
			НР - 75%; СП - 8%			960.00	--	68160	--		9793	
170	257	2305-1501-1005 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	61	99245.00	--	6053945	--	6053945	--	6538261
			СП - 8%			--	--	--	--		484316	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	258	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142	1873.01	81.85	265967	11623	42682	208964	512926
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	211662	1566		37995	
172	259	2304-1009-0612 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	142	77383.00	--	10988386	--	10988386	--	11867457
			СП - 8%			--	--	--	--		879071	
173	260	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	71	980.09	140.56	69586	9980	1029	60285	140261
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	58577	2938		10390	
174	262	1118-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 20 мм. Установка	м труб нитки регистра	6.5	719.28	15.38	4675	100	3563	1031	6163
			НР - 98%; СП - 8%			155.62	6.28	1012	41		457	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**21733794**	**79556**	**20106651**	**1519803**	**25113885**
								1547585	**19233**	**--**	**1860290**	
			Накладные расходы	Тенге				**1519805**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1860288**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**25113886**				
			РАЗДЕЛ 12.Строительные работы									
175	263	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	60	782.26	0.93	46935	56	8972	30346	83464
			НР - 80%; СП - 8%			631.79	0.42	37907	25		6183	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**46935**	**56**	**8972**	**30346**	**83464**
								37907	**25**	**--**	**6183**	
			Накладные расходы	Тенге				**30346**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6183**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**83464**				
			ОТДЕЛ 7.Тепловой пункт блока В									
			РАЗДЕЛ 13.Сантехнические работы									
176	264	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Теплообменники.Установка	водоподогреватель	4	26299.63	1773.21	105199	7093	40138	59163	177511
			НР - 98%; СП - 8%			14492.10	600.57	57968	2402		13149	
177	267	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы.Установка	насос	3	17513.51	388.01	52541	1164	9198	41674	101751
			НР - 98%; СП - 8%			14059.50	115.25	42179	346		7537	
178	271	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Приборы учета тепла.Установка	шт.	1	7931.19	768.80	7931	769	1402	4576	13508

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 75%; СП - 8%			5760.00	341.93	5760	342		1001	
179	274	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Расходомер электромагнитный диаметром 100мм.Установка	шт.	2	7931.19	768.80	15862	1538	2804	9153	27016
			НР - 75%; СП - 8%			5760.00	341.93	11520	684		2001	
180	276	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	Расходомер электромагнитный диаметром 65мм.Установка	шт.	1	5629.73	396.80	5630	397	1393	3012	9333
			НР - 75%; СП - 8%			3840.00	176.48	3840	176		691	
181	278	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Расходомер ультрозвуковой диаметром 50мм.Установка	шт.	1	3243.37	272.80	3243	273	90	2251	5934
			НР - 75%; СП - 8%			2880.00	121.33	2880	121		440	
182	280	1312-1101-0305 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10943.91	4368.88	10944	4369	200	4796	16999
			НР - 61%; СП - 8%			6375.34	1486.15	6375	1486		1259	
183	282	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5167.50	99.20	5168	99	105	3055	8880
			НР - 61%; СП - 8%			4963.50	44.12	4964	44		658	
184	284	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22531.79	6433.60	22532	6434	1759	11867	37151
			НР - 72%; СП - 8%			14339.00	2143.20	14339	2143		2752	
185	286	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	3416.02	253.38	34160	2534	5262	26315	65314
			НР - 98%; СП - 8%			2636.40	48.85	26364	489		4838	
186	290	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	23	1897.81	106.65	43650	2453	6914	34095	83964
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	22.06	34283	507		6220	
187	293	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	1873.01	81.85	33714	1473	5411	26488	65019
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	26830	199		4816	
188	297	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	978.58	136.98	979	137	17	843	1968
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	35.54	825	36		146	
189	299	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1208.38	203.50	2417	407	42	2045	4819
			НР - 98%; СП - 8%			984.17	59.24	1968	118		357	
190	301	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2264.82	443.99	2265	444	58	1830	4423
			НР - 98%; СП - 8%			1762.85	104.69	1763	105		328	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	303	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	69519.97	375.76	139040	752	130544	7697	158476
			НР - 98%; СП - 8%			3871.77	55.19	7744	110		11739	
192	304	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2477.36	--	29728	--	26612	3054	35405
			НР - 98%; СП - 8%			259.68	--	3116	--		2623	
193	305	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	399.56	--	4795	--	703	4010	9509
			НР - 98%; СП - 8%			341.01	--	4092	--		704	
194	308	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Датчик температуры.Установка	шт.	4	1246.61	--	4986	--	264	3541	9210
			НР - 75%; СП - 8%			1180.38	--	4722	--		682	
195	311	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насос.Установка	насос	1	17513.51	388.01	17514	388	3066	13891	33917
			НР - 98%; СП - 8%			14059.50	115.25	14060	115		2512	
196	313	1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Насосы ручные. Установка	узел	1	7153.84	297.13	7154	297	672	6182	14403
			НР - 98%; СП - 8%			6185.07	123.35	6185	123		1067	
197	315	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	2	18503.79	591.46	37008	1183	28512	7533	48104
			НР - 98%; СП - 8%			3656.64	186.65	7313	373		3563	
198	316	1118-0601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2	30080.98	444.31	60162	889	39187	19967	86540
			НР - 98%; СП - 8%			10043.04	144.46	20086	289		6410	
199	317	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Жалюзийная решетка размером 500х200.Установка	решетка	1	1307.16	49.98	1307	50	138	1108	2608
			НР - 98%; СП - 8%			1119.01	11.58	1119	12		193	
200	319	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4469.92	198.58	4470	199	44	4204	9368
			НР - 98%; СП - 8%			4227.25	62.87	4227	63		694	
201	321	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3486.30	63.70	104589	1911	78231	24546	139466
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	24447	600		10331	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	322	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2158.30	43.65	64749	1310	41319	22091	93787
			НР - 98%; СП - 8%			737.34	14.06	22120	422		6947	
203	323	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1690.08	36.33	67603	1453	41287	24837	99835
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	24863	481		7395	
204	324	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34	684.06	36.33	23258	1235	890	21111	47919
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	21133	409		3550	
205	330	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1400.18	16.63	2800	33	2112	654	3730
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	655	12		276	
206	331	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1545.76	16.63	10820	116	8411	2287	14156
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	2293	41		1049	
207	332	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1657.52	16.63	9945	100	7879	1961	12858
			НР - 98%; СП - 8%			327.59	5.85	1966	35		952	
208	333	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89	72.29	1.04	6434	92	117	6100	13537
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	6225	--		1003	
209	334	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	74.73	1.04	4484	62	226	4112	9284
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	4196	--		688	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**947079**	**39652**	**485007**	**410049**	**1465702**
								422421	**12283**	**--**	**108571**	
			Накладные расходы	Тенге				**410052**				
			Сметная прибыль	Тенге				**108571**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1465702**				
	РАЗДЕЛ 14.Строительные работы											
210	337	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27	70.30	1.57	1898	42	1273	406	2489
			НР - 69%; СП - 8%			21.60	0.22	583	6		184	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	338	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	54	139.75	2.84	7547	154	6517	617	8816
			НР - 69%; СП - 8%			16.22	0.33	876	18		653	
212	339	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2.7	32261.14	1038.22	87105	2803	27096	44405	142030
			НР - 76%; СП - 8%			21187.40	452.23	57206	1221		10521	
213	340	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	4.455	8278.00	--	36878	--	36878	--	39829
			СП - 8%			--	--	--	--		2950	
214	341	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	58	471.37	26.09	27340	1513	8373	13494	44100
			НР - 76%; СП - 8%			300.93	5.18	17454	301		3267	
215	342	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.0667	390230.00	--	26028	--	26028	--	28111
			СП - 8%			--	--	--	--		2082	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**186796**	**4512**	**106165**	**58922**	**265375**
								76119	**1546**	**--**	**19657**	
			Накладные расходы	Тенге				**58921**				
			Сметная прибыль	Тенге				**19657**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**265375**				

ОТДЕЛ 8.Отопление ниже отметки 0.00.Жилая часть блока В

РАЗДЕЛ 15.Сантехнические работы

216	349	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	72.29	1.04	5422	78	99	5141	11407
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	5245	--		845	
217	350	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	140	74.73	1.04	10462	145	525	9596	21662
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	9792	--		1605	
218	351	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка	м трубопровода	15	1411.84	16.03	21178	240	4683	15934	40080
			НР - 98%; СП - 8%			1083.70	0.21	16255	3		2969	
219	352	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	72.29	1.04	1084	16	19	1028	2281
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	1049	--		169	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	354	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1873.01	81.85	14984	655	2404	11773	28897
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	11925	88		2141	
221	356	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3416.02	253.38	27328	2027	4210	21052	52251
			НР - 98%; СП - 8%			2636.40	48.85	21091	391		3870	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				80458	3160	11940	64524	156578
								65357	482	--	11599	
			Накладные расходы	Тенге				64523				
			Сметная прибыль	Тенге				11598				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				156579				
	РАЗДЕЛ 16.Строительные работы											
222	358	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52	70.30	1.57	3656	82	2451	783	4794
			НР - 69%; СП - 8%			21.60	0.22	1123	11		355	
223	359	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	104	139.75	2.84	14534	296	12551	1188	16980
			НР - 69%; СП - 8%			16.22	0.33	1687	34		1258	
224	360	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	5	32261.14	1038.22	161306	5191	50178	82231	263019
			НР - 76%; СП - 8%			21187.40	452.23	105937	2261		19483	
225	361	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	8.25	8278.00	--	68294	--	68294	--	73757
			СП - 8%			--	--	--	--		5463	
226	362	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	96	471.37	26.09	45252	2505	13858	22334	72993
			НР - 76%; СП - 8%			300.93	5.18	28889	498		5407	
227	363	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.1104	390230.00	--	43081	--	43081	--	46528
			СП - 8%			--	--	--	--		3447	
228	364	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	560.80	62.00	8412	930	3855	3071	12401
			НР - 76%; СП - 8%			241.81	27.58	3627	414		919	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	365	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15.15	252.00	--	3818	--	3818	--	4123
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				348352	9003	198086	109607	494595
								141264	3218	--	36637	
			Накладные расходы	Тенге				109607				
			Сметная прибыль	Тенге				36637				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				494595				
			ОТДЕЛ 9.Отопление выше отметки 0.00.Жилая часть блока В									
			РАЗДЕЛ 17.Сантехнические работы									
230	370	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3261	72.29	1.04	235737	3375	4289	223512	495989
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	228073	--		36740	
231	371	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	220	74.73	1.04	16440	228	825	15079	34040
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	15387	--		2521	
232	372	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2042.24	268.44	16338	2148	588	14208	32989
			НР - 98%; СП - 8%			1700.24	111.99	13602	896		2444	
233	374	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	230.02	948.81	75.09	218245	17271	61514	144288	391536
			НР - 98%; СП - 8%			606.30	33.79	139460	7773		29003	
234	375	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1484	1804.00	--	2677136	--	2677136	--	2891307
			СП - 8%			--	--	--	--		214171	
235	376	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	189	258.52	--	48860	--	21108	27197	82141
			НР - 98%; СП - 8%			146.84	--	27752	--		6085	
236	377	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Комплект терморегулирующего клапана диаметром 20мм.Установка	шт.	186	1873.01	81.85	348380	15224	55908	273713	671861
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	277248	2052		49767	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	380	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142	1873.01	81.85	265967	11623	42682	208964	512926
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	211662	1566		37995	
238	383	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Распределительная гребенка 2 диаметра 50мм.Установка	шт.	36	8096.52	193.38	291475	6962	3944	276904	613849
			НР - 98%; СП - 8%			7793.58	55.19	280569	1987		45470	
239	385	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Теплосчетчики диаметром 20мм.Установка	шт.	71	1004.07	--	71289	--	3129	51120	132202
			НР - 75%; СП - 8%			960.00	--	68160	--		9793	
240	387	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142	1873.01	81.85	265967	11623	42682	208964	512926
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	211662	1566		37995	
241	389	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	71	980.09	140.56	69586	9980	1029	60285	140261
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	58577	2938		10390	
242	391	1118-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 20 мм. Установка	м труб нитки регистра	6.5	719.28	15.38	4675	100	3563	1031	6163
			НР - 98%; СП - 8%			155.62	6.28	1012	41		457	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**4530095**	**78533**	**2918397**	**1505265**	**6518190**
								1533164	**18819**	**--**	**482831**	
			Накладные расходы	Тенге				**1505266**				
			Сметная прибыль	Тенге				**482829**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**6518190**				

РАЗДЕЛ 18.Строительные работы

243	392	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	60	782.26	0.93	46935	56	8972	30346	83464
			НР - 80%; СП - 8%			631.79	0.42	37907	25		6183	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**46935**	**56**	**8972**	**30346**	**83464**
								37907	**25**	**--**	**6183**	
			Накладные расходы	Тенге				**30346**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6183**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**83464**				

Локальная смета №2-1-8
на внутреннее газоснабжение
ОТДЕЛ 1.Внутреннее газоснабжение блоков А,Б,В
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	3	26364.63	1652.07	79094	4956	79094	26238	113758
			НР - 99%; СП - 8%			8494.50	339.72	25484	1019		8427	
245	2	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	33	2144.15	43.65	70757	1440	44985	24300	102662
			НР - 98%; СП - 8%			737.34	14.06	24332	464		7605	
246	3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1681.69	36.33	60541	1308	36856	22353	89526
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	22377	433		6632	
247	4	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1368	678.69	36.33	928452	49694	28448	849423	1920104
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	850310	16447		142230	
248	5	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D38мм,толщина стенки 2,0мм ГОСТ10705-80	м	30	456.00	--	13680	--	13680	--	14774
			СП - 8%			--	--	--	--		1094	
249	6	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	288	503.00	--	144864	--	144864	--	156453
			СП - 8%			--	--	--	--		11589	
250	7	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	516	326.00	--	168216	--	168216	--	181673
			СП - 8%			--	--	--	--		13457	
251	8	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D18мм,толщина стенки 2,0мм ГОСТ10705-80	м	534	203.00	--	108402	--	108402	--	117074
			СП - 8%			--	--	--	--		8672	
252	9	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1437	462.24	--	664238	--	21106	630270	1398068
			НР - 98%; СП - 8%			447.55	--	643132	--		103561	
253	10	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 114х4мм,длина 750мм.Прокладка	м трубопровода	2.25	1290.11	86.85	2903	195	167	2546	5884
			НР - 98%; СП - 8%			1129.44	25.09	2541	56		436	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	11	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 футляр	м	2.25	2678.00	--	6026	--	6026	--	6508
			СП - 8%			--	--	--	--		482	
255	12	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 57х3,5мм,длина 400мм,250мм,150мм.Прокладка	м трубопровода	11.4	1818.69	36.33	20733	414	13233	7079	30037
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	7086	137		2225	
256	13	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 45х2мм,длина 350мм.Прокладка	м трубопровода	66.15	678.69	36.33	44896	2403	1376	41074	92847
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	41117	795		6878	
257	14	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 D45мм,толщина стенки 2,0мм	м	66.15	550.00	--	36383	--	36383	--	39293
			СП - 8%			--	--	--	--		2911	
258	15	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 108х3мм,длина 350мм.Прокладка	м трубопровода	1.05	2826.78	63.70	2968	67	2045	859	4133
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	856	21		306	
259	16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	237	1873.01	81.85	443903	19398	71238	348764	856081
			НР - 98%; СП - 8%			1490.58	11.03	353267	2614		63413	
260	17	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1938.00	--	46512	--	46512	--	50233
			СП - 8%			--	--	--	--		3721	
261	18	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	213	649.00	--	138237	--	138237	--	149296
			СП - 8%			--	--	--	--		11059	
262	20	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	213	11682.00	--	2488266	--	2488266	--	2687327
			СП - 8%			--	--	--	--		199061	
263	22	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	213	39837.00	--	8485281	--	8485281	--	9164103
			СП - 8%			--	--	--	--		678822	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	24	СТПРАЙСЛИСТ	Система автоматического контроля загазованности на 2 порога:электромагнитный клапан, сигнанализатор загазованности природного газа,сигнализатор загазованности оксида углерода,соединительный кабель для блока,соединительный кабель для клапана	комплект	213	27678.57	--	5895536	--	5895536	--	6367179
			СП - 8%			--	--	--	--		471643	
265	25	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	499.00	--	8982	--	8982	--	9701
			СП - 8%			--	--	--	--		719	
266	26	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	379.00	--	6822	--	6822	--	7368
			СП - 8%			--	--	--	--		546	
267	27	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	36	251.00	--	9036	--	9036	--	9759
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
268	28	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	99	149.00	--	14751	--	14751	--	15931
			СП - 8%			--	--	--	--		1180	
269	29	2302-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	687	97.00	--	66639	--	66639	--	71970
			СП - 8%			--	--	--	--		5331	
270	30	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переход диаметром 76х3-57х3мм	шт.	6	490.00	--	2940	--	2940	--	3175
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
271	31	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переход диаметром 57х3-38х3мм	шт.	12	299.00	--	3588	--	3588	--	3875
			СП - 8%			--	--	--	--		287	
272	32	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Переход диаметром 38х3-32х3мм	шт.	12	261.00	--	3132	--	3132	--	3383
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
273	33	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переход диаметром 32х3-25х2,5мм	шт.	24	208.00	--	4992	--	4992	--	5391
			СП - 8%			--	--	--	--		399	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	**34**	**2302-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Переход диаметром 25х2,5-18х2мм**	**шт.**	**24**	**189.00**	**--**	**4536**	**--**	**4536**	**--**	**4899**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**363**	
275	**35**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**21.3**	**542.00**	**--**	**11545**	**--**	**11545**	**--**	**12468**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**924**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**19986849**	**79876**	**17966914**	**1952906**	**23694933**
								1970502	**21987**	**--**	**1755182**	
			Накладные расходы	Тенге				**1952905**				
			Сметная прибыль	Тенге				**877297**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23694934**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
276	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	256,2	89,75	2,21	22995	567	12966	6568	31928
			НР - 69%; СП - 8%			36,93	0,22	9462	57		2365	
277	37	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	м2	256,2	139,75	2,84	35804	728	30919	2927	41829
			НР - 69%; СП - 8%			16,22	0,33	4157	85		3098	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				58799	1295	43885	9495	73757
								13619	141	--	5463	
			Накладные расходы	Тенге				9495				
			Сметная прибыль	Тенге				5464				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73757				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**125894134**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12863649				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2123712			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					516235			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						89042131		
			- Накладные расходы	Тенге							12569591	
			- Сметная прибыль	Тенге							9325491	
			ИТОГО:	Тенге								**125894134**
			В том числе :	Тенге								
			Накладные расходы	Тенге								**12569591**
			Сметная прибыль	Тенге								**9325491**
			Итого с временными	Тенге						**0,9 %**	**1133047,00**	**127027181**
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге						**1,61 %**	**2045138,00**	**129072319**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге							**2 581 446**	**131 653 765**
			Итого в текущих ценах 2018 года - 43%, К = 1	Тенге								**56 611 119**
			Итого в текущих ценах 2019 года - 57 %, К = 1,0498961	Тенге								**78 786 982**
			Итого с НДС	Тенге						**12 %**	**16 247 772**	**151 645 873**

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Жарасбаев А.Б.**

Директор
ТОО "Норис и К"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ **Кантарбаев Р.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ **Усембеков Е.А.**

сметные расчеты проверены