Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Отдел строительства города Актобе ГУ,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, дом № 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44 н.п. 1А** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках №190033 от 29.01.2019г доп.соглашение №6 от 12.03.2020г

Номер документа	Дата составления
45	06.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на тер-рии ЖМ многоэтажной застройки " Нур-Актобе" г. Актобе /52,0 тыс.м2/.Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/дом № 9 в мкр. № 4 ж/массива "Нур-Актобе" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"			шт	1	180 142 353,00	180 142 353,00
				Итого	1	x	180 142 353,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жаржанов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Норис и К"
Наименование объекта: "Стр-во жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /52,0 тыс.м2/. Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/ дом №9 в мкр. №4 ж/ массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За ноябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№190033	от 29.01.2019г				
		д/согл №6	от 12.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	1 614 902 903	1 441 877 592							173 025 310	1 614 902 903
в том числе за отчётный месяц,в том		160 841 386	159 456 487						19 300 966	180 142 352
Акт	180 142 353	160 841 386	159 456 487	159 456 487	1 384 899				19 300 966	180 142 353
Итого	180 142 353	160 841 386	159 456 487	159 456 487	1 384 899				19 300 966	180 142 353

Всего к оплате: 180 142 353 (сто восемьдесят миллионов сто сорок две тысячи тристо пятьдесят три) тенге, в том числе НДС 19 300 966 тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О.руководителя отдела Жарасбаев А.Б. БИН 060140005361
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Директор Жаржанов Е.Ж. БИН 000340001444
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ПрК "Актюбгражданпроект" Усембеков Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU" Кантарбаев Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361 Актюбинская область, г.Актобе, И.Алтынсарина, 31, 57е**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **ТОО"Норис и К" БИН 000340001444 , Актюбинская область, г.Актобе, проспект Алии Молдагуловой 44**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Стр-во жилья на тер-рии ж/ массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /52,0 тыс.м2/. Кирпичный 9-эт. 3 секционный ж/ дом №9 в мкр. №4 ж/ массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом № 9 в микрорайоне № 4.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №190033 от 29.01.2019г, доп. соглашение №6 от 12.03.2020г

Акт выполненных работ
за ноябрь 2020 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/порядку	№ п/смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1										
			на общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 6.Декоративный пояс										
1	57	1115-0303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Декоративный элемент из фибробетона на открытой плоскости фасада.Устройство**	м деталей	116.2		847.75	11.59	98509	1347	6474	72936	185160
			НР - 80%; СП - 8%				780.44	4.15	90688	482		13716	
2	58	2203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стоимость декоративного элемента из фибробетона**	м2	25.564		22715.00	--	580686	--	580686	--	627141
			СП - 8%				--	--	--	--		46455	
3	59	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Дюбель**	10 шт.	116.2		194.00	--	22543	--	22543	--	24346
			СП - 8%				--	--	--	--		1803	
4	60	2113-0208-0406 РСНБ РК 2015	**Саморезы**	1000 шт.	0.93		2570.00	--	2390	--	2390	--	2581
			СП - 8%				--	--	--	--		191	
5	61	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	**Перфорированный оцинкованный уголок**	м	232.4		264.00	--	61354	--	61354	--	66262
			СП - 8%				--	--	--	--		4908	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**765481**	**1347**	**673447**	**72936**	**905490**
									90688	**482**	**--**	**67073**	
			Накладные расходы	Тенге					**72936**				
			Сметная прибыль	Тенге					**67073**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**905491**				
			РАЗДЕЛ 8.Проемы подвала										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	85	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	16.2	3337.48	150.00	54067	2430	30141	20327	80346
			НР - 90%; СП - 8%			1326.91	67.25	21496	1089		5952	
7	86	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16.2	14211.00	--	230218	--	230218	--	248636
			СП - 8%			--	--	--	--		18417	
8	87	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Решетка из ПВХ-профилей.Установка	м2	19.35	3337.48	150.00	64580	2902	36002	24279	95968
			НР - 90%; СП - 8%			1326.91	67.25	25676	1301		7109	
9	88	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость решеток из ПВХ-профилей	м2	19.35	14211.00	--	274983	--	274983	--	296981
			СП - 8%			--	--	--	--		21999	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				623848	5332	571344	44606	721931
								47172	2391	--	53477	
			Накладные расходы	Тенге				44606				
			Сметная прибыль	Тенге				53476				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				721931				
	РАЗДЕЛ 11.Навес входа в подвал											
10	107	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0.02538	184907.45	1173.45	4693	30	4148	479	5586
			НР - 91%; СП - 8%			20280.00	468.03	515	12		414	
11	108	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Металлические стойки с опорными пластинами.Монтаж	т конструкций	0.10734	19452.62	8629.47	2088	926	126	939	3269
			НР - 69%; СП - 8%			9649.20	3032.01	1036	325		242	
12	109	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0.10734	2571.66	390.26	276	42	29	141	451
			НР - 69%; СП - 8%			1905.48	1.10	205	--		33	
13	110	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стоек с опорными пластинами	т	0.10734	461438.00	--	49531	--	49531	--	53493
			СП - 8%			--	--	--	--		3962	
14	111	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0414	268750.41	5843.39	11126	242	9340	1877	14044
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	1544	47		1040	
15	112	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0.1477	23910.10	6770.85	3532	1000	533	1627	5571
			НР - 69%; СП - 8%			13536.00	2428.58	1999	359		413	
16	113	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0.1477	11372.74	1468.34	1680	217	260	830	2711
			НР - 69%; СП - 8%			8142.75	3.31	1203	--		201	
17	114	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.1477	260360.00	--	38455	--	38455	--	41532
			СП - 8%			--	--	--	--		3076	
18	115	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие навеса профлистом	м2 кровли	20.7	3658.64	18.88	75734	391	63667	10867	93529
			НР - 92%; СП - 8%			564.03	6.57	11676	136		6928	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	116	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8.1	2569.78	13.25	20815	107	13441	6708	29725
			НР - 92%; СП - 8%			897.16	2.98	7267	24		2202	
20	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	24.56	70.30	1.57	1727	39	1158	370	2264
			НР - 69%; СП - 8%			21.60	0.22	530	5		168	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				209656	2994	180688	23838	252175
								25974	909	--	18679	
			Накладные расходы	Тенге				23839				
			Сметная прибыль	Тенге				18679				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				252174				
	РАЗДЕЛ 12.Шахта лифта											
21	118	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	17.690625	4939.60	1462.70	87385	25876	48773	21927	118057
			НР - 93%; СП - 8%			719.95	612.82	12736	10841		8745	
22	119	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.41525	24376.99	7.20	34500	10	30103	4124	41713
			НР - 94%; СП - 8%			3100.02	--	4387	--		3090	
23	120	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	14.1525	712.43	79.80	10083	1129	5901	3239	14388
			НР - 94%; СП - 8%			215.74	27.77	3053	393		1066	
24	121	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 до толщины 50мм	м2 покрытия	84.915	101.91	3.72	8654	316	7650	787	10195
			НР - 94%; СП - 8%			8.10	1.75	688	149		755	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				140621	27331	92427	30077	184353
								20865	11383	--	13656	
			Накладные расходы	Тенге				30077				
			Сметная прибыль	Тенге				13656				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				184354				
	РАЗДЕЛ 14.Пандус внутренний											
25	128	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	18	1006.46	86.53	18116	1558	11347	5403	25401
			НР - 94%; СП - 8%			289.52	29.83	5211	537		1882	
26	129	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до толщины 50мм	м2 покрытия	72	107.76	3.72	7758	268	6889	683	9117
			НР - 94%; СП - 8%			8.34	1.75	601	126		675	
27	130	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.021	680105.51	6018.15	14282	126	13091	1285	16813
			НР - 118%; СП - 8%			50727.60	1136.09	1065	24		1245	
28	131	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение пандуса.Устройство	т конструкций	0.144	61840.61	23274.63	8905	3352	1108	3754	13672
			НР - 69%; СП - 8%			30865.20	6921.37	4445	997		1013	
29	132	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость ограждения пандуса	т	0.144	491550.00	--	70783	--	70783	--	76446
			СП - 8%			--	--	--	--		5663	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				119845	5303	103218	11125	141449
								11322	1684	--	10478	
			Накладные расходы	Тенге				11126				
			Сметная прибыль	Тенге				10477				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				141449				
			РАЗДЕЛ 15.Пандус наружный									
30	133	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены пандуса из бетона В15.Устройство**	м3	21.6	24850.31	1224.21	536767	26443	446872	62842	647577
			НР - 91%; СП - 8%			2937.60	259.49	63452	5605		47969	
31	134	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	14.85	201.13	27.89	2987	414	1671	983	4288
			НР - 94%; СП - 8%			60.75	9.71	902	144		318	
32	135	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Пандус из бетона В7,5.Устройство**	м3 подстилающего слоя	2.1	22619.53	7.20	47501	15	40976	6119	57910
			НР - 94%; СП - 8%			3100.02	--	6510	--		4290	
33	136	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	14.2	1006.46	86.53	14292	1229	8952	4263	20039
			НР - 94%; СП - 8%			289.52	29.83	4111	424		1484	
34	137	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до толщины 20мм**	м2 покрытия	28.4	-107.76	-3.72	-3060	-106	-2717	-269	-3596
			НР - 94%; СП - 8%			-8.34	-1.75	-237	-50		-266	
35	138	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ограждение пандуса.Устройство**	т конструкций	0.3096	61840.61	23274.63	19146	7206	2384	8072	29395
			НР - 69%; СП - 8%			30865.20	6921.37	9556	2143		2177	
36	139	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость ограждения пандуса**	т	0.3096	491550.00	--	152184	--	152184	--	164359
			СП - 8%			--	--	--	--		12175	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**769816**	**35201**	**650322**	**82010**	**919972**
								84294	**8266**	**--**	**68147**	
			Накладные расходы	Тенге				**82010**				
			Сметная прибыль	Тенге				**68146**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**919972**				
			РАЗДЕЛ 16.Крыльца									
37	140	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кирпичные стенки под ступени.Устройство**	м3 кладки	1.42	26820.80	2303.20	38086	3271	29161	5841	47440
			НР - 93%; СП - 8%			3981.58	441.20	5654	627		3514	
38	141	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	54.5	1178.75	47.49	64242	2588	1970	71649	146763
			НР - 118%; СП - 8%			1095.12	19.00	59684	1036		10871	
39	142	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	54.5	2866.00	--	156197	--	156197	--	168693
			СП - 8%			--	--	--	--		12496	
40	143	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ограждение крылец.Устройство**	т конструкций	0.2382	61840.61	23274.63	14730	5544	1834	6211	22616
			НР - 69%; СП - 8%			30865.20	6921.37	7352	1649		1675	
41	144	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость ограждения крылец**	т	0.2382	491550.00	--	117087	--	117087	--	126454
			СП - 8%			--	--	--	--		9367	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**390342**	**11403**	**306249**	**83701**	**511966**
								72690	**3311**	**--**	**37923**	
			Накладные расходы	Тенге				**83701**				
			Сметная прибыль	Тенге				**37923**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				511966				
			РАЗДЕЛ 17.Мусорокамера									
42	145	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12	660.88	25.40	7931	305	4200	3353	12186
			НР - 94%; СП - 8%			285.51	11.72	3426	141		903	
43	146	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм**	м2 стяжки	24	94.58	4.32	2270	104	2081	123	2585
			НР - 94%; СП - 8%			3.53	1.94	85	47		191	
44	147	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	12	1006.46	86.53	12078	1038	7566	3602	16934
			НР - 94%; СП - 8%			289.52	29.83	3474	358		1254	
45	148	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до толщины 20мм**	м2 покрытия	24	-107.76	-3.72	-2586	-89	-2297	-228	-3039
			НР - 94%; СП - 8%			-8.34	-1.75	-200	-42		-225	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				19692	1358	11550	6850	28666
								6785	503	--	2123	
			Накладные расходы	Тенге				6851				
			Сметная прибыль	Тенге				2123				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				28666				
			РАЗДЕЛ 22.Декоративный пояс на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1									
46	212	1115-0303-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Декоративный элемент из фибробетона на открытой плоскости фасада.Устройство**	м деталей	464.8	847.75	11.59	394035	5387	25898	291743	740640
			НР - 80%; СП - 8%			780.44	4.15	362750	1928		54862	
47	213	2203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стоимость декоративного элемента из фибробетона**	м2	102.256	22715.00	--	2322745	--	2322745	--	2508565
			СП - 8%			--	--	--	--		185820	
48	214	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Дюбель**	10 шт.	464.8	194.00	--	90171	--	90171	--	97385
			СП - 8%			--	--	--	--		7214	
49	215	2113-0208-0406 РСНБ РК 2015	**Саморезы**	1000 шт.	3.72	2570.00	--	9560	--	9560	--	10325
			СП - 8%			--	--	--	--		765	
50	216	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	**Перфорированный оцинкованный уголок**	м	929.6	264.00	--	245414	--	245414	--	265048
			СП - 8%			--	--	--	--		19633	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				3061926	5387	2693788	291743	3621963
								362750	1928	--	268294	
			Накладные расходы	Тенге				291743				
			Сметная прибыль	Тенге				268293				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				3621962				
			РАЗДЕЛ 23.Утепление стен на чердаке в районе лоджий									
51	217	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	22.61	42349.33	2242.24	957518	50697	407047	392906	1458459
			НР - 76%; СП - 8%			22104.12	761.07	499774	17208		108034	
52	218	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	226.1	2904.77	30.58	656768	6914	381519	217118	943796
			НР - 80%; СП - 8%			1186.80	13.54	268335	3062		69911	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	219	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	226.1	495.18	5.87	111961	1328	58599	42004	166282
			НР - 80%; СП - 8%			230.14	2.08	52034	471		12317	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1726247	58939	847165	652028	2568537
								820143	20741	--	190262	
			Накладные расходы	Тенге				652028				
			Сметная прибыль	Тенге				190262				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2568537				
			РАЗДЕЛ 24.Перегородки									
54	222	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (мусорокамера)	м2 стен (за вычетом проемов)	15	1800.51	12.79	27008	192	14808	10869	40907
			НР - 90%; СП - 8%			800.55	4.55	12008	68		3030	
55	223	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Утепление перегородок минплитой	м3 изоляции	0.75	27507.27	1530.75	20630	1148	11150	6709	29527
			НР - 76%; СП - 8%			11109.00	661.80	8332	496		2187	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				47638	1340	25958	17578	70434
								20340	565	--	5217	
			Накладные расходы	Тенге				17578				
			Сметная прибыль	Тенге				5217				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				70434				
			РАЗДЕЛ 28.Утепление перекрытий над 9 этажом									
56	299	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	101.7	807.88	48.68	82162	4951	32701	41894	133980
			НР - 92%; СП - 8%			437.66	10.10	44510	1027		9924	
57	300	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	15.71265	30066.00	--	472417	--	472417	--	510210
			СП - 8%			--	--	--	--		37793	
58	301	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	10.17	10126.35	1629.04	102985	16567	65114	23109	136181
			НР - 92%; СП - 8%			2094.83	375.02	21304	3814		10088	
59	302	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	101.7	581.82	96.54	59171	9818	30250	19577	85048
			НР - 92%; СП - 8%			187.84	21.40	19103	2176		6300	
60	303	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	1525.5	17.71	1.43	27016	2179	23776	1441	30734
			НР - 92%; СП - 8%			0.70	0.33	1061	505		2277	
61	304	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки сеткой	т	0.12204	303024.48	1241.76	36981	152	35444	1315	41360
			НР - 91%; СП - 8%			11344.80	494.82	1385	60		3064	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				780732	33667	659702	87336	937513
								87363	7583	--	69446	
			Накладные расходы	Тенге				87336				
			Сметная прибыль	Тенге				69445				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				937513				
			РАЗДЕЛ 29.Завершение балконов									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	310	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	10.8	2889.29	18.88	31204	204	24908	5670	39824
			НР - 92%; СП - 8%			564.03	6.57	6092	71		2950	
63	311	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук**	м2 покрытия	3.92	2569.78	13.25	10074	52	6505	3246	14385
			НР - 92%; СП - 8%			897.16	2.98	3517	12		1066	
64	312	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Подшивка профлистом**	м2 кровли	4.2	2889.29	18.88	12135	79	9687	2205	15487
			НР - 92%; СП - 8%			564.03	6.57	2369	28		1147	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				53413	335	41100	11121	69696
								11977	110	--	5163	
			Накладные расходы	Тенге				11121				
			Сметная прибыль	Тенге				5163				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				69696				
	РАЗДЕЛ 30.Окна											
65	322	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	884.1	1483.25	8.77	1311342	7749	1129127	160166	1589229
			НР - 90%; СП - 8%			197.34	3.96	174466	3497		117721	
66	323	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	884.1	2179.00	--	1926454	--	1926454	--	2080570
			СП - 8%			--	--	--	--		154116	
67	324	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	1122	113.00	--	126786	--	126786	--	136929
			СП - 8%			--	--	--	--		10143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				3364582	7749	3182367	160166	3806728
								174466	3497	--	281980	
			Накладные расходы	Тенге				160166				
			Сметная прибыль	Тенге				281980				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				3806728				
	РАЗДЕЛ 31.Двери											
68	325	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	637.62	2444.09	42.66	1558401	27198	299750	857000	2608633
			НР - 69%; СП - 8%			1931.33	16.59	1231453	10576		193232	
69	326	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	16.38	2220.50	44.98	36372	737	6204	20507	61429
			НР - 69%; СП - 8%			1796.74	17.67	29431	289		4550	
70	330	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1625.4	1478.29	69.56	2402819	113059	767917	1411338	4119289
			НР - 90%; СП - 8%			936.29	28.49	1521843	46311		305133	
71	334	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2124	660.00	--	1401840	--	1401840	--	1513987
			СП - 8%			--	--	--	--		112147	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	335	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	570.24	3803.43	161.28	2168868	91971	1372026	670509	3066528
			НР - 90%; СП - 8%			1236.10	70.39	704871	40139		227150	
73	336	2109-0203-0505 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	40	28433.00	--	1137320	--	1137320	--	1228306
			СП - 8%			--	--	--	--		90986	
74	337	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	2.43	3032.00	502.80	7368	1222	3435	2681	10853
			НР - 90%; СП - 8%			1115.61	110.49	2711	268		804	
75	338	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Стоимость люков**	м2	2.43	33419.00	--	81208	--	81208	--	87705
			СП - 8%			--	--	--	--		6497	
76	339	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	6	660.00	--	3960	--	3960	--	4277
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
77	340	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	1654.00	--	4962	--	4962	--	5359
			СП - 8%			--	--	--	--		397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				8803117	234186	5078622	2962035	12706366
								3490309	97584	--	941213	
			Накладные расходы	Тенге				2962036				
			Сметная прибыль	Тенге				941212				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				12706365				
	РАЗДЕЛ 32.Полы											
			По перекрытию									
78	357	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	1900	2391.94	65.83	4544685	125083	2486162	1867956	6925652
			НР - 94%; СП - 8%			1017.60	28.29	1933440	53748		513011	
79	358	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	3865.803	520.59	1.49	2012506	5752	1015964	933747	3181954
			НР - 94%; СП - 8%			256.30	0.66	990790	2558		235700	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				6557191	130836	3502126	2801703	10107606
								2924230	56306	--	748711	
			Накладные расходы	Тенге				2801704				
			Сметная прибыль	Тенге				748712				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				10107606				
	РАЗДЕЛ 33.Внутренняя отделка											
80	361	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1632.2	726.56	4.17	1185889	6802	451232	583936	1911411
			НР - 80%; СП - 8%			445.94	1.27	727855	2065		141586	
81	362	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	3209.2	325.69	2.42	1045219	7770	545209	396578	1557141
			НР - 80%; СП - 8%			153.38	1.09	492240	3482		115344	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	364	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4620.9	919.00	8.15	4246603	37641	2479806	1392337	6090056
			НР - 80%; СП - 8%			374.20	2.44	1729156	11266		451115	
83	365	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6534.7	294.59	2.17	1925050	14202	1012667	723641	2860585
			НР - 80%; СП - 8%			137.45	0.97	898181	6369		211895	
84	366	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1962.2	3938.68	17.47	7728480	34270	3644229	3252586	11859552
			НР - 80%; СП - 8%			2064.00	8.03	4049981	15752		878485	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				16131241	100686	8133143	6349078	24278745
								7897413	38935	--	1798425	
			Накладные расходы	Тенге				6349078				
			Сметная прибыль	Тенге				1798426				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				24278744				
	РАЗДЕЛ 34.Лестницы											
85	373	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	123.6	1191.87	76.98	147315	9515	62425	93371	259941
			НР - 118%; СП - 8%			609.83	30.37	75375	3753		19255	
86	374	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1.77222	521281.00	--	923825	--	923825	--	997731
			СП - 8%			--	--	--	--		73906	
87	375	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические лестницы МЛ-1,МЛ-2.Монтаж	т конструкций	0.12462	63167.50	23522.79	7872	2931	1095	3251	12013
			НР - 69%; СП - 8%			30865.20	6941.63	3846	865		890	
88	376	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических лестниц	т	0.12462	521281.00	--	64962	--	64962	--	70159
			СП - 8%			--	--	--	--		5197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				1143974	12447	1052307	96622	1339844
								79221	4618	--	99248	
			Накладные расходы	Тенге				96622				
			Сметная прибыль	Тенге				99248				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				1339844				
	РАЗДЕЛ 35.Ограждение лоджий											
89	384	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1419.15	1026.26	62.31	1456411	88425	432624	804038	2441284
			НР - 80%; СП - 8%			659.10	49.10	935362	69685		180836	
90	385	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	139.6	660.88	25.40	92259	3546	48856	39004	141764
			НР - 94%; СП - 8%			285.51	11.72	39857	1636		10501	
91	386	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	139.6	122.74	3.32	17134	463	1510	14386	34042
			НР - 94%; СП - 8%			108.60	1.03	15161	144		2522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1565804	92434	482990	857428	2617090
								990380	71466	--	193859	
			Накладные расходы	Тенге				857428				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				193859				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				2617090				
	РАЗДЕЛ 36.Строительная часть лифта											
92	387	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Закладные детали.Установка	т стальных элементов	0.386742	664416.41	5843.39	256958	2260	240271	17537	296454
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	14427	435		21960	
93	388	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.386742	109663.00	--	42411	--	42411	--	45804
			СП - 8%			--	--	--	--		3393	
94	389	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	111	421.97	241.69	46839	26828	4240	24822	77394
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	15771	5265		5733	
95	390	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3.174	75307.00	--	239024	--	239024	--	258146
			СП - 8%			--	--	--	--		19122	
96	391	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	6	421.97	241.69	2532	1450	230	1342	4183
			НР - 118%; СП - 8%			142.08	47.43	852	285		310	
97	392	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	6	4200.00	--	25200	--	25200	--	27216
			СП - 8%			--	--	--	--		2016	
98	393	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Детали крепления монорельса.Установка	т стальных элементов	0.11835	49416.41	5843.39	5848	692	741	5367	12112
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	4415	133		897	
99	394	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.04932	261325.00	--	12889	--	12889	--	13920
			СП - 8%			--	--	--	--		1031	
100	395	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.05391	220004.00	--	11860	--	11860	--	12809
			СП - 8%			--	--	--	--		949	
101	396	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты	т	0.01512	622296.00	--	9409	--	9409	--	10162
			СП - 8%			--	--	--	--		753	
102	397	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монорельс.Укладка	т конструкций	0.4095	26503.17	9363.92	10853	3835	1475	4519	16601
			НР - 69%; СП - 8%			13536.00	2455.59	5543	1006		1230	
103	398	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0.4095	11372.74	1468.34	4657	601	722	2302	7516
			НР - 69%; СП - 8%			8142.75	3.31	3334	1		557	
104	399	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Стоимость монорельса	т	0.4095	346798.00	--	142014	--	142014	--	153375
			СП - 8%			--	--	--	--		11361	
105	400	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Деревянное обрамление проемов.Устройство	м3	1.767	114753.62	1186.49	202770	2097	123215	70432	295057
			НР - 90%; СП - 8%			43836.00	452.27	77458	799		21856	
106	401	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянного обрамления проемов	м3 древесины в конструкции	1.767	9982.76	51.52	17640	91	16252	1201	20348
			НР - 90%; СП - 8%			733.98	21.12	1297	37		1507	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	402	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3.9	3032.00	502.80	11825	1961	5513	4304	17419
			НР - 90%; СП - 8%			1115.61	110.49	4351	431		1290	
108	403	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3.9	33419.00	--	130334	--	130334	--	140761
			СП - 8%			--	--	--	--		10427	
109	404	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3109.00	--	9327	--	9327	--	10073
			СП - 8%			--	--	--	--		746	
110	405	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия для люка	шт.	6	660.00	--	3960	--	3960	--	4277
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
111	406	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	53.4	712.43	79.80	38044	4261	22263	12223	54288
			НР - 94%; СП - 8%			215.74	27.77	11520	1483		4021	
112	407	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 до 50мм	м2 покрытия	320.4	101.91	3.72	32652	1191	28866	2968	38469
			НР - 94%; СП - 8%			8.10	1.75	2595	562		2850	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**1257046**	**45266**	**1070216**	**147017**	**1516384**
								141564	**10437**	**--**	**112326**	
			Накладные расходы	Тенге				**147014**				
			Сметная прибыль	Тенге				**112324**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**1516385**				
	РАЗДЕЛ 37.Вентшахты(6шт)											
113	408	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	27.36	27850.12	2303.20	761979	63016	573939	127499	960636
			НР - 93%; СП - 8%			4569.60	441.20	125024	12071		71158	
114	409	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой	м3 изоляции	9.6	43033.41	2242.24	413121	21526	179395	166824	626341
			НР - 76%; СП - 8%			22104.12	761.07	212200	7306		46396	
115	410	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Металлические поддоны.Монтаж	т конструкций	0.6504	49057.49	2363.66	31907	1537	2395	19482	55500
			НР - 69%; СП - 8%			43011.80	398.69	27975	259		4111	
116	411	2106-0303-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических поддонов	т	0.6504	375397.00	--	244158	--	244158	--	263691
			СП - 8%			--	--	--	--		19533	
117	412	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлические стойки.Монтаж	т конструкций	0.73764	76182.79	19581.03	56195	14444	1741	30047	93142
			НР - 69%; СП - 8%			54240.00	4795.17	40010	3537		6899	
118	413	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0.73764	2571.66	390.26	1897	288	203	970	3097
			НР - 69%; СП - 8%			1905.48	1.10	1406	1		229	
119	414	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.73764	219334.00	--	161790	--	161790	--	174733
			СП - 8%			--	--	--	--		12943	
120	415	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.00204	680105.51	6018.15	1387	12	1272	125	1633
			НР - 118%; СП - 8%			50727.60	1136.09	103	2		121	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	416	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0.64704	26503.17	9363.92	17149	6059	2332	7140	26231
			НР - 69%; СП - 8%			13536.00	2455.59	8758	1589		1943	
122	417	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0.64704	11372.74	1468.34	7359	950	1140	3637	11875
			НР - 69%; СП - 8%			8142.75	3.31	5269	2		880	
123	418	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.64704	261325.00	--	169088	--	169088	--	182615
			СП - 8%			--	--	--	--		13527	
124	419	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	5930.36	1240.98	35582	7446	10803	22172	62374
			НР - 118%; СП - 8%			2888.76	242.88	17333	1457		4620	
125	420	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Стоимость плит П17-3	м3	4.68	47318.00	--	221448	--	221448	--	239164
			СП - 8%			--	--	--	--		17716	
126	421	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.928488	49416.41	5843.39	45883	5426	5821	42103	95024
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	34636	1045		7039	
127	422	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.85548	219334.00	--	187636	--	187636	--	202647
			СП - 8%			--	--	--	--		15011	
128	423	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0504	290406.00	--	14636	--	14636	--	15807
			СП - 8%			--	--	--	--		1171	
129	424	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.022608	220004.00	--	4974	--	4974	--	5372
			СП - 8%			--	--	--	--		398	
130	425	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.018384	189206.00	--	3478	--	3478	--	3757
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
131	426	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера диаметром 12АI.Установка	т стальных элементов	0.010656	437921.34	10930.74	4666	116	2398	2554	7798
			НР - 118%; СП - 8%			201960.00	1180.21	2152	13		578	
132	427	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.010656	109663.00	--	1169	--	1169	--	1262
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
133	428	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	38.76	608.23	96.54	23575	3742	12552	7461	33519
			НР - 92%; СП - 8%			187.84	21.40	7281	829		2483	
134	429	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм	м2 стяжки	1356.6	19.47	1.43	26414	1938	23532	1281	29910
			НР - 92%; СП - 8%			0.70	0.33	944	449		2216	
135	430	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	38.76	122.74	3.32	4757	129	419	3994	9452
			НР - 94%; СП - 8%			108.60	1.03	4209	40		700	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	431	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31.2	2569.78	13.25	80177	413	51773	25837	114496
			НР - 92%; СП - 8%			897.16	2.98	27991	93		8481	
137	432	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Кровельный костыль	т	0.05616	253878.00	--	14258	--	14258	--	15398
			СП - 8%			--	--	--	--		1141	
138	433	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	181.44	89.75	2.21	16285	401	9183	4652	22611
			НР - 69%; СП - 8%			36.93	0.22	6701	40		1675	
139	434	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	181.44	70.30	1.57	12756	284	8553	2732	16727
			НР - 69%; СП - 8%			21.60	0.22	3919	40		1239	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				2563724	127727	1910086	468510	3274812
								525910	28774	--	242579	
			Накладные расходы	Тенге				468510				
			Сметная прибыль	Тенге				242578				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				3274813				
	РАЗДЕЛ 38.Козырек К-1(3шт)											
140	435	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.04686	223439.45	1173.45	10470	55	7659	2528	14038
			НР - 91%; СП - 8%			58812.00	468.03	2756	22		1040	
141	436	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Металлические стойки с опорными пластинами.Монтаж	т конструкций	0.4212	20446.62	8629.47	8612	3635	913	3686	13281
			НР - 69%; СП - 8%			9649.20	3032.01	4064	1277		984	
142	437	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0.4212	2571.66	390.26	1083	164	116	554	1768
			НР - 69%; СП - 8%			1905.48	1.10	803	--		131	
143	438	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стоек с опрными пластинами	т	0.4212	491550.00	--	207041	--	207041	--	223604
			СП - 8%			--	--	--	--		16563	
144	439	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0.1797	23910.10	6770.85	4297	1217	648	1979	6778
			НР - 69%; СП - 8%			13536.00	2428.58	2432	436		502	
145	440	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0.1797	11372.74	1468.34	2044	264	317	1010	3298
			НР - 69%; СП - 8%			8142.75	3.31	1463	1		244	
146	441	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.1797	261325.00	--	46960	--	46960	--	50717
			СП - 8%			--	--	--	--		3757	
147	442	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлические каркас козырька.Монтаж	т конструкций	0.68196	72009.54	15407.78	49108	10507	1611	28156	83445
			НР - 69%; СП - 8%			54240.00	5596.34	36990	3816		6181	
148	443	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0.68196	6165.03	836.55	4204	570	608	2089	6797
			НР - 69%; СП - 8%			4437.04	2.21	3026	2		503	
149	444	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.26436	260360.00	--	68829	--	68829	--	74335
			СП - 8%			--	--	--	--		5506	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	445	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.4176	219334.00	--	91594	--	91594	--	98921
			СП - 8%			--	--	--	--		7328	
151	446	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.00342	49416.41	5843.39	169	20	21	155	350
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	128	4		26	
152	447	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00342	136348.00	--	466	--	466	--	504
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
153	448	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Профлист.Укладка	м2 кровли	40.2	3374.59	18.88	135659	759	112226	21103	169303
			НР - 92%; СП - 8%			564.03	6.57	22674	264		12541	
154	449	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16.26	684.30	24.53	11127	399	8036	2527	14747
			НР - 92%; СП - 8%			165.54	3.42	2692	56		1092	
155	450	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	7.2	10126.35	1629.04	72910	11729	46098	16360	96412
			НР - 92%; СП - 8%			2094.83	375.02	15083	2700		7142	
156	451	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	56.46	586.31	96.54	33103	5451	17047	10868	47489
			НР - 92%; СП - 8%			187.84	21.40	10605	1208		3518	
157	452	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	846.9	18.01	1.43	15252	1210	13453	800	17336
			НР - 92%; СП - 8%			0.70	0.33	589	280		1284	
158	453	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки сеткой	т	0.067752	303024.48	1241.76	20531	84	19678	730	22961
			НР - 91%; СП - 8%			11344.80	494.82	769	34		1701	
159	454	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровля из трех слоев рубероида на битумной мастике.Устройство	м2 кровли	56.46	1108.02	65.87	62559	3719	44851	13162	81778
			НР - 92%; СП - 8%			247.78	5.61	13989	317		6058	
160	455	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Деревянный брус.Укладка	м3	0.3	53778.65	1186.49	16134	356	2627	11958	30339
			НР - 90%; СП - 8%			43836.00	452.27	13151	136		2247	
161	456	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость деревянного бруса	м3	0.3	40425.00	--	12128	--	12128	--	13098
			СП - 8%			--	--	--	--		970	
162	457	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Слив из тубы диаметром 50мм.Устройство	м трубопровода	3.6	2106.36	36.33	7583	131	5214	2235	10604
			НР - 98%; СП - 8%			621.57	12.02	2238	43		785	
163	458	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка экрана профлистом.Устройство	м2 кровли	47.1	3330.89	18.88	156885	889	129430	24726	196139
			НР - 92%; СП - 8%			564.03	6.57	26566	310		14529	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	459	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартук	м2 покрытия	31.5	2569.78	13.25	80948	417	52271	26086	115597
			НР - 92%; СП - 8%			897.16	2.98	28260	94		8563	
165	460	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Подшивка козырька профлистом	м2 кровли	40.2	2889.29	18.88	116150	759	92717	21103	148233
			НР - 92%; СП - 8%			564.03	6.57	22674	264		10980	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1235842	42336	982559	191815	1541872
								210952	11263	--	114212	
			Накладные расходы	Тенге				191816				
			Сметная прибыль	Тенге				114213				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				1541871				
	РАЗДЕЛ 39.Антенная опора											
166	461	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Антенная опора.Установка	т стальных элементов	0.03088	49416.41	5843.39	1526	180	194	1400	3160
			НР - 118%; СП - 8%			37303.20	1125.06	1152	35		234	
167	462	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром 50х3,5мм	м	5.9	1460.00	--	8614	--	--	--	9303
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
168	463	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00672	219334.00	--	1474	--	1474	--	1592
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
169	464	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29.00	--	232	--	232	--	251
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
170	465	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза	м2	3.2	89.75	2.21	287	7	162	82	399
			НР - 69%; СП - 8%			36.93	0.22	118	1		30	
171	466	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	3.2	70.30	1.57	225	5	151	48	295
			НР - 69%; СП - 8%			21.60	0.22	69	1		22	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				12358	193	2213	1530	15000
								1339	36	--	1112	
			Накладные расходы	Тенге				1530				
			Сметная прибыль	Тенге				1111				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				15000				
	РАЗДЕЛ 40.Наружная отделка											
172	467	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	414.3	5253.66	27.60	2176590	11433	970482	959844	3387349
			НР - 80%; СП - 8%			2883.60	12.38	1194675	5130		250915	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				2176590	11433	970482	959844	3387349
								1194675	5130	--	250915	
			Накладные расходы	Тенге				959844				
			Сметная прибыль	Тенге				250915				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				3387349				
	РАЗДЕЛ 41.Отмостка											
173	468	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	346.5	201.13	27.89	69693	9665	38980	22947	100051

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			60.75	9.71	21048	3363		7411	
174	469	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Отмостка из бетона В10.Устройство**	м3 подстилающего слоя	51.975	23104.03	7.20	1200832	374	1039334	151456	1460471
			НР - 94%; СП - 8%			3100.02	--	161124	--		108183	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	**Тенге**				1270525	10040	1078314	174403	1560522
								182172	3363	--	115594	
			Накладные расходы	Тенге				174403				
			Сметная прибыль	Тенге				115594				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				1560522				

Локальная смета №2-1-3
на вентиляция
ОТДЕЛ 1.Вентиляция блока А
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

175	1	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки вентиляционные РВПЗ.Установка**	решетка	144	1420.72	49.98	204583	7197	36249	159549	393262
			НР - 98%; СП - 8%			1119.01	11.58	161137	1668		29131	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				204583	7197	36249	159549	393262
								161137	1668	--	29131	
			Накладные расходы	Тенге				159549				
			Сметная прибыль	Тенге				29131				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				393262				

ОТДЕЛ 2.Вентиляция блока Б
РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы

176	2	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки вентиляционные РВПЗ.Установка**	решетка	144	1420.72	49.98	204583	7197	36249	159549	393262
			НР - 98%; СП - 8%			1119.01	11.58	161137	1668		29131	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				204583	7197	36249	159549	393262
								161137	1668	--	29131	
			Накладные расходы	Тенге				159549				
			Сметная прибыль	Тенге				29131				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				393262				

ОТДЕЛ 3.Вентиляция блока В
РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

177	3	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки вентиляционные РВПЗ.Установка**	решетка	144	1420.72	49.98	204583	7197	36249	159549	393262
			НР - 98%; СП - 8%			1119.01	11.58	161137	1668		29131	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				204583	7197	36249	159549	393262
								161137	1668	--	29131	
			Накладные расходы	Тенге				159549				
			Сметная прибыль	Тенге				29131				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				393262				

Локальная смета №2-1-4
на Холодное водоснабжение
ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже отметки 0.00.Жилая часть блока А
РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел

178	42	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	6572.95	70.10	98594	1052	86861	10829	118177
			НР - 98%; СП - 8%			712.08	24.57	10681	368		8754	
179	43	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	15	74.73	1.04	1121	16	56	1028	2321

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	1049	--		172	
180	44	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3291.23	33.20	9874	100	8341	1440	12219
			НР - 98%; СП - 8%			477.60	12.24	1433	37		905	
181	45	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1764.98	18.93	3530	38	2749	742	4614
			НР - 98%; СП - 8%			371.71	6.84	743	14		342	
182	46	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	72.29	1.04	361	5	6	343	760
			НР - 98%; СП - 8%			69.94	--	350	--		56	
183	47	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Расходомер ультразвуковой,диаметр 50мм.Установка	узел	1	30792.80	1043.87	30793	1044	16466	13274	47592
			НР - 98%; СП - 8%			13283.40	261.58	13283	262		3525	
184	48	2305-1501-0911 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	303097.00	--	303097	--	303097	--	327345
			СП - 8%			--	--	--	--		24248	
185	49	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	57842.00	--	173526	--	173526	--	187408
			СП - 8%			--	--	--	--		13882	
186	50	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления.Монтаж	шкаф	1	22531.79	6433.60	22532	6434	1759	11867	37151
			НР - 72%; СП - 8%			14339.00	2143.20	14339	2143		2752	
187	51	СТПРАЙСЛИСТ	Шкаф управления и передачи информации	шт	1	75535.71	--	75536	--	75536	--	81579
			СП - 8%			--	--	--	--		6043	
188	52	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый,диаметр 50мм.Установка	фильтр	1	1208.38	203.50	1208	204	20	1023	2409
			НР - 98%; СП - 8%			984.17	59.24	984	59		178	
189	53	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21424.00	--	21424	--	21424	--	23138
			СП - 8%			--	--	--	--		1714	
190	54	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102.00	--	4408	--	4408	--	4761
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
191	55	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	19	2156.00	--	40964	--	40964	--	44241
			СП - 8%			--	--	--	--		3277	
192	56	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1673.00	--	3346	--	3346	--	3614
			СП - 8%			--	--	--	--		268	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	57	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	859.00	--	1718	--	1718	--	1855
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
194	58	2302-0401-3106 РСНБ РК 2015	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	771.00	--	771	--	771	--	833
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				792803	8891	741048	40546	900017
								42863	2883	--	66668	
			Накладные расходы	Тенге				40545				
			Сметная прибыль	Тенге				66668				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				900016				
	ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше отметки 0.00.Жилая часть блока А											
	РАЗДЕЛ 6.Узел учета воды в квартирах блока А											
195	80	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	97	482.36	24.80	46789	2406	1909	42673	96619
			НР - 98%; СП - 8%			437.88	11.03	42474	1070		7157	
196	81	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	97	2694.00	--	261318	--	261318	--	282223
			СП - 8%			--	--	--	--		20905	
197	82	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	97	358.00	--	34726	--	34726	--	37504
			СП - 8%			--	--	--	--		2778	
198	83	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка**	фильтр	97	980.09	140.56	95068	13634	1406	82362	191624
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	80028	4014		14194	
199	84	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	97	389.00	--	37733	--	37733	--	40752
			СП - 8%			--	--	--	--		3019	
200	85	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	97	423.00	--	41031	--	41031	--	44313
			СП - 8%			--	--	--	--		3282	
201	86	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	97	370.00	--	35890	--	35890	--	38761
			СП - 8%			--	--	--	--		2871	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				552555	16040	414013	125035	731796
								122502	5084	--	54206	
			Накладные расходы	Тенге				125035				
			Сметная прибыль	Тенге				54207				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				731797				
	ОТДЕЛ 3.Холодное водоснабжение консьержа блока А											
	РАЗДЕЛ 8.Узел учета воды консьержа блока А											
202	96	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	482.36	24.80	482	25	19	440	996
			НР - 98%; СП - 8%			437.88	11.03	438	11		74	
203	97	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	1	2694.00	--	2694	--	2694	--	2910
			СП - 8%			--	--	--	--		216	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	98	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358.00	--	358	--	358	--	387
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
205	99	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка	фильтр	1	980.09	140.56	980	141	14	849	1976
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	825	41		146	
206	100	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	389.00	--	389	--	389	--	420
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
207	101	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	423.00	--	423	--	423	--	457
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
208	102	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	370.00	--	370	--	370	--	400
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**5696**	**165**	**4267**	**1289**	**7546**
								1263	**52**	**--**	**560**	
			Накладные расходы	Тенге				**1289**				
			Сметная прибыль	Тенге				**559**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**7544**				
	ОТДЕЛ 5.Холодное водоснабжение выше отметки 0.00.Жилая часть блока Б											
	РАЗДЕЛ 12.Узел учета воды в квартирах блока Б											
209	164	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	97	482.36	24.80	46789	2406	1909	42673	96619
			НР - 98%; СП - 8%			437.88	11.03	42474	1070		7157	
210	165	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	97	2694.00	--	261318	--	261318	--	282223
			СП - 8%			--	--	--	--		20905	
211	166	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	97	358.00	--	34726	--	34726	--	37504
			СП - 8%			--	--	--	--		2778	
212	167	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка	фильтр	97	980.09	140.56	95068	13634	1406	82362	191624
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	80028	4014		14194	
213	168	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	389.00	--	37733	--	37733	--	40752
			СП - 8%			--	--	--	--		3019	
214	169	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	423.00	--	41031	--	41031	--	44313
			СП - 8%			--	--	--	--		3282	
215	170	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	370.00	--	35890	--	35890	--	38761
			СП - 8%			--	--	--	--		2871	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**552555**	**16040**	**414013**	**125035**	**731796**
								122502	**5084**	**--**	**54206**	
			Накладные расходы	Тенге				**125035**				
			Сметная прибыль	Тенге				**54207**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**731797**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 6.Холодное водоснабжение консьержа блока Б									
			РАЗДЕЛ 14.Узел учета воды консьержа блока Б									
216	180	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	482.36	24.80	482	25	19	440	996
			НР - 98%; СП - 8%			437.88	11.03	438	11		74	
217	181	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694.00	--	2694	--	2694	--	2910
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
218	182	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358.00	--	358	--	358	--	387
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
219	183	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка	фильтр	1	980.09	140.56	980	141	14	849	1976
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	825	41		146	
220	184	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	389.00	--	389	--	389	--	420
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
221	185	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	423.00	--	423	--	423	--	457
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
222	186	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	370.00	--	370	--	370	--	400
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				5696	165	4267	1289	7546
								1263	52	--	560	
			Накладные расходы	Тенге				1289				
			Сметная прибыль	Тенге				559				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				7544				
			ОТДЕЛ 8.Холодное водоснабжение выше отметки 0.00.Жилая часть блока В									
			РАЗДЕЛ 18.Узел учета воды в квартирах блока В									
223	248	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	97	482.36	24.80	46789	2406	1909	42673	96619
			НР - 98%; СП - 8%			437.88	11.03	42474	1070		7157	
224	249	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	97	2694.00	--	261318	--	261318	--	282223
			СП - 8%			--	--	--	--		20905	
225	250	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	97	358.00	--	34726	--	34726	--	37504
			СП - 8%			--	--	--	--		2778	
226	251	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка	фильтр	97	980.09	140.56	95068	13634	1406	82362	191624
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	80028	4014		14194	
227	252	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	389.00	--	37733	--	37733	--	40752
			СП - 8%			--	--	--	--		3019	
228	253	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	423.00	--	41031	--	41031	--	44313
			СП - 8%			--	--	--	--		3282	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	254	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	370.00	--	35890	--	35890	--	38761
			СП - 8%			--	--	--	--		2871	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				552555	16040	414013	125035	731796
								122502	5084	--	54206	
			Накладные расходы	Тенге				125035				
			Сметная прибыль	Тенге				54207				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				731797				
			ОТДЕЛ 9.Холодное водоснабжение консьержа блока В									
			РАЗДЕЛ 20.Узел учета воды консьержа блока В									
230	264	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	482.36	24.80	482	25	19	440	996
			НР - 98%; СП - 8%			437.88	11.03	438	11		74	
231	265	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694.00	--	2694	--	2694	--	2910
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
232	266	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358.00	--	358	--	358	--	387
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
233	267	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка	фильтр	1	980.09	140.56	980	141	14	849	1976
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	825	41		146	
234	268	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	389.00	--	389	--	389	--	420
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
235	269	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	423.00	--	423	--	423	--	457
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
236	270	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	370.00	--	370	--	370	--	400
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				5696	165	4267	1289	7546
								1263	52	--	560	
			Накладные расходы	Тенге				1289				
			Сметная прибыль	Тенге				559				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				7544				
			Локальная смета №2-1-5									
			на горячее водоснабжение									
			ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше отметки 0.00.Жилая часть блока А									
			РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы									
237	83	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	71	21320.00	25.28	1513720	1795	1317709	191099	1841205
			НР - 98%; СП - 8%			2735.44	11.03	194216	783		136386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1513720	1795	1317709	191099	1841205
								194216	783	--	136386	
			Накладные расходы	Тенге				191099				
			Сметная прибыль	Тенге				136386				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1841205				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Узел учета воды в квартирах блока А									
238	93	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	97	482.36	24.80	46789	2406	1909	42673	96619
			НР - 98%; СП - 8%			437.88	11.03	42474	1070		7157	
239	94	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	97	5856.00	--	568032	--	568032	--	613475
			СП - 8%			--	--	--	--		45443	
240	95	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	97	986.00	--	95642	--	95642	--	103293
			СП - 8%			--	--	--	--		7651	
241	96	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка	фильтр	97	980.09	140.56	95068	13634	1406	82362	191624
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	80028	4014		14194	
242	97	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	389.00	--	37733	--	37733	--	40752
			СП - 8%			--	--	--	--		3019	
243	98	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	423.00	--	41031	--	41031	--	44313
			СП - 8%			--	--	--	--		3282	
244	99	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	370.00	--	35890	--	35890	--	38761
			СП - 8%			--	--	--	--		2871	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				920185	16040	781643	125035	1128837
								122502	5084	--	83617	
			Накладные расходы	Тенге				125035				
			Сметная прибыль	Тенге				83618				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1128838				
			ОТДЕЛ 3.Горячее водоснабжение консьержа блока А									
			РАЗДЕЛ 7.Узел учета воды консьержа блока А									
245	106	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	482.36	24.80	482	25	19	440	996
			НР - 98%; СП - 8%			437.88	11.03	438	11		74	
246	107	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	5856.00	--	5856	--	5856	--	6324
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
247	108	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986.00	--	986	--	986	--	1065
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
248	109	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка	фильтр	1	980.09	140.56	980	141	14	849	1976
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	825	41		146	
249	110	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	389.00	--	389	--	389	--	420
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
250	111	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	423.00	--	423	--	423	--	457
			СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	112	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**370.00**	**--**	**370**	**--**	**370**	**--**	**400**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**9486**	**165**	**8057**	**1289**	**11638**
								1263	**52**	**--**	**862**	
			Накладные расходы	Тенге				**1289**				
			Сметная прибыль	Тенге				**862**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**11638**				
	ОТДЕЛ 5.Горячее водоснабжение выше отметки 0.00.Жилая часть блока Б											
	РАЗДЕЛ 10.Сантехнические работы											
252	195	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**71**	**21320.00**	**25.28**	**1513720**	**1795**	**1317709**	**191099**	**1841205**
			НР - 98%; СП - 8%			**2735.44**	**11.03**	**194216**	**783**		**136386**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1513720**	**1795**	**1317709**	**191099**	**1841205**
								194216	**783**	**--**	**136386**	
			Накладные расходы	Тенге				**191099**				
			Сметная прибыль	Тенге				**136386**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1841205**				
	РАЗДЕЛ 12.Узел учета воды в квартирах блока Б											
253	205	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**97**	**482.36**	**24.80**	**46789**	**2406**	**1909**	**42673**	**96619**
			НР - 98%; СП - 8%			**437.88**	**11.03**	**42474**	**1070**		**7157**	
254	206	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**97**	**5856.00**	**--**	**568032**	**--**	**568032**	**--**	**613475**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45443**	
255	207	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**97**	**986.00**	**--**	**95642**	**--**	**95642**	**--**	**103293**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7651**	
256	208	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка**	**фильтр**	**97**	**980.09**	**140.56**	**95068**	**13634**	**1406**	**82362**	**191624**
			НР - 98%; СП - 8%			**825.03**	**41.39**	**80028**	**4014**		**14194**	
257	209	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**97**	**389.00**	**--**	**37733**	**--**	**37733**	**--**	**40752**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3019**	
258	210	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**97**	**423.00**	**--**	**41031**	**--**	**41031**	**--**	**44313**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3282**	
259	211	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**97**	**370.00**	**--**	**35890**	**--**	**35890**	**--**	**38761**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2871**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**920185**	**16040**	**781643**	**125035**	**1128837**
								122502	**5084**	**--**	**83617**	
			Накладные расходы	Тенге				**125035**				
			Сметная прибыль	Тенге				**83618**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1128838**				
	ОТДЕЛ 6.Горячее водоснабжение консьержа блока Б											
	РАЗДЕЛ 14.Узел учета воды консьержа блока Б											

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	218	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	482.36	24.80	482	25	19	440	996
			НР - 98%; СП - 8%			437.88	11.03	438	11		74	
261	219	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	5856.00	--	5856	--	5856	--	6324
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
262	220	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986.00	--	986	--	986	--	1065
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
263	221	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка	фильтр	1	980.09	140.56	980	141	14	849	1976
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	825	41		146	
264	222	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	389.00	--	389	--	389	--	420
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
265	223	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	423.00	--	423	--	423	--	457
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
266	224	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	370.00	--	370	--	370	--	400
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				9486	165	8057	1289	11638
								1263	52	--	862	
			Накладные расходы	Тенге				1289				
			Сметная прибыль	Тенге				862				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				11638				
			ОТДЕЛ 8.Горячее водоснабжение выше отметки 0.00.Жилая часть блока В									
			РАЗДЕЛ 17.Сантехнические работы									
267	307	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	71	21320.00	25.28	1513720	1795	1317709	191099	1841205
			НР - 98%; СП - 8%			2735.44	11.03	194216	783		136386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				1513720	1795	1317709	191099	1841205
								194216	783	--	136386	
			Накладные расходы	Тенге				191099				
			Сметная прибыль	Тенге				136386				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1841205				
			РАЗДЕЛ 19.Узел учета воды в квартирах блока В									
268	317	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	97	482.36	24.80	46789	2406	1909	42673	96619
			НР - 98%; СП - 8%			437.88	11.03	42474	1070		7157	
269	318	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	97	5856.00	--	568032	--	568032	--	613475
			СП - 8%			--	--	--	--		45443	
270	319	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	97	986.00	--	95642	--	95642	--	103293
			СП - 8%			--	--	--	--		7651	
271	320	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка	фильтр	97	980.09	140.56	95068	13634	1406	82362	191624

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	80028	4014		14194	
272	321	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	389.00	--	37733	--	37733	--	40752
			СП - 8%			--	--	--	--		3019	
273	322	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	423.00	--	41031	--	41031	--	44313
			СП - 8%			--	--	--	--		3282	
274	323	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	370.00	--	35890	--	35890	--	38761
			СП - 8%			--	--	--	--		2871	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**920185**	**16040**	**781643**	**125035**	**1128837**
								122502	**5084**	**--**	**83617**	
			Накладные расходы	Тенге				**125035**				
			Сметная прибыль	Тенге				**83618**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**1128838**				

ОТДЕЛ 9.Горячее водоснабжение консьержа блока В

РАЗДЕЛ 21.Узел учета воды консьержа блока В

275	330	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	482.36	24.80	482	25	19	440	996
			НР - 98%; СП - 8%			437.88	11.03	438	11		74	
276	331	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	5856.00	--	5856	--	5856	--	6324
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
277	332	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986.00	--	986	--	986	--	1065
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
278	333	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.установка	фильтр	1	980.09	140.56	980	141	14	849	1976
			НР - 98%; СП - 8%			825.03	41.39	825	41		146	
279	334	2302-0401-3801 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	389.00	--	389	--	389	--	420
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
280	335	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	423.00	--	423	--	423	--	457
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
281	336	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	370.00	--	370	--	370	--	400
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ21	**Тенге**				**9486**	**165**	**8057**	**1289**	**11638**
								1263	**52**	**--**	**862**	
			Накладные расходы	Тенге				**1289**				
			Сметная прибыль	Тенге				**862**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**11638**				

Локальная смета № 2-1-6

на канализация бытовая

РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование жилая часть блока А

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	34	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	71	3110.69	157.54	220859	11185	38499	172800	425152
			НР - 98%; СП - 8%			2410.92	72.55	171175	5151		31493	
283	36	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	71	2454.45	79.41	174266	5638	15918	152179	352561
			НР - 98%; СП - 8%			2150.85	36.27	152710	2575		26116	
284	39	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	71	2699.50	312.06	191665	22156	16799	159264	379003
			НР - 98%; СП - 8%			2150.85	138.08	152710	9804		28074	
285	42	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	71	2115.62	59.57	150209	4229	23812	121634	293591
			НР - 98%; СП - 8%			1720.68	27.44	122168	1948		21747	
286	45	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	213	811.20	0.12	172786	26	8303	161168	360671
			НР - 98%; СП - 8%			772.10	--	164457	--		26716	
287	49	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка в мусоропроводе	комплект	1	14813.66	66.05	14814	66	13877	884	16953
			НР - 98%; СП - 8%			871.37	30.19	871	30		1256	
288	50	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка в мусоропроводе	шт.	1	811.20	0.12	811	--	39	757	1693
			НР - 98%; СП - 8%			772.10	--	772	--		125	
289	51	2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 в мусоропроводе	шт.	1	2270.00	--	2270	--	2270	--	2452
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				927680	43301	119517	768686	1832076
								764865	19509	--	135709	
			Накладные расходы	Тенге				768686				
			Сметная прибыль	Тенге				135709				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1832076				

ОТДЕЛ 3.Канализация бытовая консьержа блока А

РАЗДЕЛ 6.Сантехническое оборудование консьержа блока А

290	61	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3110.69	157.54	3111	158	542	2434	5988
			НР - 98%; СП - 8%			2410.92	72.55	2411	73		444	
291	62	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	14785.00	--	14785	--	14785	--	15968
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	
292	63	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2454.45	79.41	2454	79	224	2143	4966
			НР - 98%; СП - 8%			2150.85	36.27	2151	36		368	
293	64	2303-0102-0906 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6284.00	--	6284	--	6284	--	6787
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
294	65	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	877.00	--	877	--	877	--	947
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
295	66	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	811.20	0.12	811	--	39	757	1693

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			772.10	--	772	--		125	
296	67	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	1	2405.00	--	2405	--	2405	--	2597
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				30727	237	25156	5334	38946
								5334	109	--	2885	
			Накладные расходы	Тенге				5334				
			Сметная прибыль	Тенге				2885				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				38946				
	ОТДЕЛ 5.Канализация бытовая выше отметки 0.00.Жилая часть блока Б											
	РАЗДЕЛ 10.Сантехническое оборудование жилая часть блока Б											
297	101	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	71	3110.69	157.54	220859	11185	38499	172800	425152
			НР - 98%; СП - 8%			2410.92	72.55	171175	5151		31493	
298	103	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	71	2454.45	79.41	174266	5638	15918	152179	352561
			НР - 98%; СП - 8%			2150.85	36.27	152710	2575		26116	
299	106	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	71	2699.50	312.06	191665	22156	16799	159264	379003
			НР - 98%; СП - 8%			2150.85	138.08	152710	9804		28074	
300	109	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	71	2115.62	59.57	150209	4229	23812	121634	293591
			НР - 98%; СП - 8%			1720.68	27.44	122168	1948		21747	
301	112	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	213	811.20	0.12	172786	26	8303	161168	360671
			НР - 98%; СП - 8%			772.10	--	164457	--		26716	
302	116	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка в мусоропроводе**	комплект	1	14813.66	66.05	14814	66	13877	884	16953
			НР - 98%; СП - 8%			871.37	30.19	871	30		1256	
303	117	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка в мусоропроводе**	шт.	1	811.20	0.12	811	--	39	757	1693
			НР - 98%; СП - 8%			772.10	--	772	--		125	
304	118	2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 в мусоропроводе**	шт.	1	2270.00	--	2270	--	2270	--	2452
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				927680	43301	119517	768686	1832076
								764865	19509	--	135709	
			Накладные расходы	Тенге				768686				
			Сметная прибыль	Тенге				135709				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1832076				
	ОТДЕЛ 6.Канализация бытовая консьержа блока Б											
	РАЗДЕЛ 12.Сантехническое оборудование консьержа блока Б											
305	128	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	3110.69	157.54	3111	158	542	2434	5988
			НР - 98%; СП - 8%			2410.92	72.55	2411	73		444	
306	129	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	1	14785.00	--	14785	--	14785	--	15968
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	130	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2454.45	79.41	2454	79	224	2143	4966
			НР - 98%; СП - 8%			2150.85	36.27	2151	36		368	
308	131	2303-0102-0906 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6284.00	--	6284	--	6284	--	6787
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
309	132	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	877.00	--	877	--	877	--	947
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
310	133	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	811.20	0.12	811	--	39	757	1693
			НР - 98%; СП - 8%			772.10	--	772	--		125	
311	134	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2405.00	--	2405	--	2405	--	2597
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**30727**	**237**	**25156**	**5334**	**38946**
								5334	**109**	**--**	**2885**	
			Накладные расходы	Тенге				**5334**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2885**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**38946**				
			ОТДЕЛ 8.Канализация бытовая выше отметки 0.00.Жилая часть блока В									
			РАЗДЕЛ 16.Сантехническое оборудование жилая часть блока В									
312	168	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	71	3110.69	157.54	220859	11185	38499	172800	425152
			НР - 98%; СП - 8%			2410.92	72.55	171175	5151		31493	
313	170	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	71	2454.45	79.41	174266	5638	15918	152179	352561
			НР - 98%; СП - 8%			2150.85	36.27	152710	2575		26116	
314	173	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	71	2699.50	312.06	191665	22156	16799	159264	379003
			НР - 98%; СП - 8%			2150.85	138.08	152710	9804		28074	
315	176	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	71	2115.62	59.57	150209	4229	23812	121634	293591
			НР - 98%; СП - 8%			1720.68	27.44	122168	1948		21747	
316	179	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	213	811.20	0.12	172786	26	8303	161168	360671
			НР - 98%; СП - 8%			772.10	--	164457	--		26716	
317	183	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка в мусоропроводе	комплект	1	14813.66	66.05	14814	66	13877	884	16953
			НР - 98%; СП - 8%			871.37	30.19	871	30		1256	
318	184	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка в мусоропроводе	шт.	1	811.20	0.12	811	--	39	757	1693
			НР - 98%; СП - 8%			772.10	--	772	--		125	
319	185	2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 в мусоропроводе	шт.	1	2270.00	--	2270	--	2270	--	2452
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**927680**	**43301**	**119517**	**768686**	**1832076**
								764865	**19509**	**--**	**135709**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				768686				
			Сметная прибыль	Тенге				135709				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1832076				
	ОТДЕЛ 9.Канализация бытовая консьержа блока В											
	РАЗДЕЛ 18.Сантехническое оборудование консьержа блока В											
320	195	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	3110.69	157.54	3111	158	542	2434	5988
			НР - 98%; СП - 8%			2410.92	72.55	2411	73		444	
321	196	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	1	14785.00	--	14785	--	14785	--	15968
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	
322	197	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	2454.45	79.41	2454	79	224	2143	4966
			НР - 98%; СП - 8%			2150.85	36.27	2151	36		368	
323	198	2303-0102-0906 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	1	6284.00	--	6284	--	6284	--	6787
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
324	199	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	877.00	--	877	--	877	--	947
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
325	200	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	1	811.20	0.12	811	--	39	757	1693
			НР - 98%; СП - 8%			772.10	--	772	--		125	
326	201	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	1	2405.00	--	2405	--	2405	--	2597
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				30727	237	25156	5334	38946
								5334	109	--	2885	
			Накладные расходы	Тенге				5334				
			Сметная прибыль	Тенге				2885				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				38946				
	Локальная смета №2-1-7											
	на водосток											
	ОТДЕЛ 1.Водосток ниже отметки 0.00 блока А											
	РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы											
327	1	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	17	3486.30	63.70	59267	1083	44331	13909	79031
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	13853	340		5854	
328	2	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидрозатвор из стальной электросварной прямошовной трубы.диаметр 108х4мм.Прокладка**	м трубопровода	1.5	3486.30	63.70	5229	96	3911	1227	6973
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	1222	30		517	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водостока из стальных водогазопроводных неоцинкованных легких труб,диаметр 32мм.Прокладка	м трубопровода	2	404.09	18.93	808	38	27	742	1674
			НР - 98%; СП - 8%			371.71	6.84	743	14		124	
330	4	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2	848.00	--	1696	--	1696	--	1832
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
331	5	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988.00	--	988	--	988	--	1067
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
332	6	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1466.00	--	8796	--	8796	--	9500
			СП - 8%			--	--	--	--		704	
333	7	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2590.00	--	5180	--	5180	--	5594
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
334	8	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156.00	--	8624	--	8624	--	9314
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
335	9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4.48	542.00	--	2428	--	2428	--	2622
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				93017	1216	75981	15878	117607
								15819	384	--	8712	
			Накладные расходы	Тенге				15879				
			Сметная прибыль	Тенге				8712				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				117607				
	РАЗДЕЛ 2.Строительные работы											
336	10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6	782.26	0.93	4694	6	897	3035	8346
			НР - 80%; СП - 8%			631.79	0.42	3791	3		618	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4694	6	897	3035	8346
								3791	3	--	618	
			Накладные расходы	Тенге				3035				
			Сметная прибыль	Тенге				618				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8346				
	ОТДЕЛ 2.Водосток выше отметки 0.00 блока А											
	РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы											
337	11	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	41	3486.30	63.70	142938	2612	106915	33546	190603
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	33411	820		14119	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	12	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	5	2590.00	--	12950	--	12950	--	13986
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
339	13	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	25	2156.00	--	53900	--	53900	--	58212
			СП - 8%			--	--	--	--		4312	
340	14	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	3987.00	--	15948	--	15948	--	17224
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	
341	15	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	20300.57	343.18	81202	1373	68229	11454	100069
			НР - 98%; СП - 8%			2899.92	22.06	11600	88		7413	
342	16	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2541.00	--	15246	--	15246	--	16466
			СП - 8%			--	--	--	--		1220	
343	17	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1466.00	--	8796	--	8796	--	9500
			СП - 8%			--	--	--	--		704	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**330981**	**3984**	**281984**	**45000**	**406060**
								45011	**908**	**--**	**30080**	
			Накладные расходы	Тенге				**45000**				
			Сметная прибыль	Тенге				**30078**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**406059**				
	РАЗДЕЛ 4.Строительные работы											
344	18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14	782.26	0.93	10952	13	2094	7081	19475
			НР - 80%; СП - 8%			631.79	0.42	8845	6		1443	
345	19	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	0.3	99370.67	967.22	29811	290	394	22232	56207
			НР - 76%; СП - 8%			97090.56	419.14	29127	126		4163	
346	20	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Полотно холсто-прошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм	м3	0.309	30596.00	--	9454	--	9454	--	10210
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
347	21	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8	471.37	26.09	3771	209	1155	1861	6083
			НР - 76%; СП - 8%			300.93	5.18	2407	41		451	
348	22	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.0092	390230.00	--	3590	--	3590	--	3877
			СП - 8%			--	--	--	--		287	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**57578**	**512**	**16687**	**31174**	**95852**
								40380	**173**	**--**	**7100**	
			Накладные расходы	Тенге				**31174**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7100**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				95852				
			ОТДЕЛ 3.Водосток ниже отметки 0.00 блока Б									
			РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы									
349	23	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	17	3486.30	63.70	59267	1083	44331	13909	79031
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	13853	340		5854	
350	24	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидрозатвор из стальной электросварной прямошовной трубы.диаметр 108х4мм.Прокладка**	м трубопровода	1.5	3486.30	63.70	5229	96	3911	1227	6973
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	1222	30		517	
351	25	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водостока из стальных водогазопроводных неоцинкованных легких труб,диаметр 32мм.Прокладка**	м трубопровода	2	404.09	18.93	808	38	27	742	1674
			НР - 98%; СП - 8%			371.71	6.84	743	14		124	
352	26	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	2	848.00	--	1696	--	1696	--	1832
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
353	27	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	988.00	--	988	--	988	--	1067
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
354	28	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	1466.00	--	8796	--	8796	--	9500
			СП - 8%			--	--	--	--		704	
355	29	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67**	шт.	2	2590.00	--	5180	--	5180	--	5594
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
356	30	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2156.00	--	8624	--	8624	--	9314
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
357	31	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4.48	542.00	--	2428	--	2428	--	2622
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				93017	1216	75981	15878	117607
								15819	384	--	8712	
			Накладные расходы	Тенге				15879				
			Сметная прибыль	Тенге				8712				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				117607				
			РАЗДЕЛ 6.Строительные работы									
358	32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6	782.26	0.93	4694	6	897	3035	8346
			НР - 80%; СП - 8%			631.79	0.42	3791	3		618	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4694	6	897	3035	8346
								3791	3	--	618	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				3035				
			Сметная прибыль	Тенге				618				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8346				
			ОТДЕЛ 4.Водосток выше отметки 0.00 блока Б									
			РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы									
359	33	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	41	3486.30	63.70	142938	2612	106915	33546	190603
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	33411	820		14119	
360	34	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67**	шт.	5	2590.00	--	12950	--	12950	--	13986
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
361	35	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	25	2156.00	--	53900	--	53900	--	58212
			СП - 8%			--	--	--	--		4312	
362	36	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	**Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	4	3987.00	--	15948	--	15948	--	17224
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	
363	37	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	4	20300.57	343.18	81202	1373	68229	11454	100069
			НР - 98%; СП - 8%			2899.92	22.06	11600	88		7413	
364	38	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	6	2541.00	--	15246	--	15246	--	16466
			СП - 8%			--	--	--	--		1220	
365	39	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	1466.00	--	8796	--	8796	--	9500
			СП - 8%			--	--	--	--		704	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				330981	3984	281984	45000	406060
								45011	908	--	30080	
			Накладные расходы	Тенге				45000				
			Сметная прибыль	Тенге				30078				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				406059				
			РАЗДЕЛ 8.Строительные работы									
366	40	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	14	782.26	0.93	10952	13	2094	7081	19475
			НР - 80%; СП - 8%			631.79	0.42	8845	6		1443	
367	41	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	0.3	99370.67	967.22	29811	290	394	22232	56207
			НР - 76%; СП - 8%			97090.56	419.14	29127	126		4163	
368	42	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Полотно холсто-прошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм**	м3	0.309	30596.00	--	9454	--	9454	--	10210
			СП - 8%			--	--	--	--		756	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	43	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8	471.37	26.09	3771	209	1155	1861	6083
			НР - 76%; СП - 8%			300.93	5.18	2407	41		451	
370	44	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.0092	390230.00	--	3590	--	3590	--	3877
			СП - 8%			--	--	--	--		287	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				57578	512	16687	31174	95852
								40380	173	--	7100	
			Накладные расходы	Тенге				31174				
			Сметная прибыль	Тенге				7100				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				95852				

ОТДЕЛ 5.Водосток ниже отметки 0.00 блока В

РАЗДЕЛ 9.Сантехнические работы

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	45	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	17	3486.30	63.70	59267	1083	44331	13909	79031
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	13853	340		5854	
372	46	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидрозатвор из стальной электросварной прямошовной трубы.диаметр 108х4мм.Прокладка	м трубопровода	1.5	3486.30	63.70	5229	96	3911	1227	6973
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	1222	30		517	
373	47	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водостока из стальных водогазопроводных неоцинкованных легких труб,диаметр 32мм.Прокладка	м трубопровода	2	404.09	18.93	808	38	27	742	1674
			НР - 98%; СП - 8%			371.71	6.84	743	14		124	
374	48	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2	848.00	--	1696	--	1696	--	1832
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
375	49	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988.00	--	988	--	988	--	1067
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
376	50	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1466.00	--	8796	--	8796	--	9500
			СП - 8%			--	--	--	--		704	
377	51	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2590.00	--	5180	--	5180	--	5594
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
378	52	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156.00	--	8624	--	8624	--	9314
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
379	53	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4.48	542.00	--	2428	--	2428	--	2622
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				93017	1216	75981	15878	117607
								15819	384	--	8712	
			Накладные расходы	Тенге				15879				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				8712				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				117607				
			РАЗДЕЛ 10.Строительные работы									
380	54	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6	782.26	0.93	4694	6	897	3035	8346
			НР - 80%; СП - 8%			631.79	0.42	3791	3		618	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				4694	6	897	3035	8346
								3791	3	--	618	
			Накладные расходы	Тенге				3035				
			Сметная прибыль	Тенге				618				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8346				
			ОТДЕЛ 6.Водосток выше отметки 0.00 блока В									
			РАЗДЕЛ 11.Сантехнические работы									
381	55	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	41	3486.30	63.70	142938	2612	106915	33546	190603
			НР - 98%; СП - 8%			814.90	20.00	33411	820		14119	
382	56	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67**	шт.	5	2590.00	--	12950	--	12950	--	13986
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
383	57	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	25	2156.00	--	53900	--	53900	--	58212
			СП - 8%			--	--	--	--		4312	
384	58	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	**Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	4	3987.00	--	15948	--	15948	--	17224
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	
385	59	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	4	20300.57	343.18	81202	1373	68229	11454	100069
			НР - 98%; СП - 8%			2899.92	22.06	11600	88		7413	
386	60	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	6	2541.00	--	15246	--	15246	--	16466
			СП - 8%			--	--	--	--		1220	
387	61	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	1466.00	--	8796	--	8796	--	9500
			СП - 8%			--	--	--	--		704	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				330981	3984	281984	45000	406060
								45011	908	--	30080	
			Накладные расходы	Тенге				45000				
			Сметная прибыль	Тенге				30078				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				406059				
			РАЗДЕЛ 12.Строительные работы									
388	62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	14	782.26	0.93	10952	13	2094	7081	19475

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			631.79	0.42	8845	6		1443	
389	63	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	м3 изоляции	0.3	99370.67	967.22	29811	290	394	22232	56207
			НР - 76%; СП - 8%			97090.56	419.14	29127	126		4163	
390	64	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Полотно холсто-прошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм**	м3	0.309	30596.00	--	9454	--	9454	--	10210
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
391	65	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	8	471.37	26.09	3771	209	1155	1861	6083
			НР - 76%; СП - 8%			300.93	5.18	2407	41		451	
392	66	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0.0092	390230.00	--	3590	--	3590	--	3877
			СП - 8%			--	--	--	--		287	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				57578	512	16687	31174	95852
								40380	173	--	7100	
			Накладные расходы	Тенге				31174				
			Сметная прибыль	Тенге				7100				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				95852				

Локальная смета №2-1-8
на внутреннее газоснабжение
ОТДЕЛ 1.Внутреннее газоснабжение блоков А,Б,В
РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

393	19	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчик газовый мембранный.Установка**	шт.	213	1004.07	--	213868	--	9388	153360	396606
			НР - 75%; СП - 8%			960.00	--	204480	--		29378	
394	21	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	213	3372.60	217.33	718365	46291	423695	263758	1060692
			НР - 98%; СП - 8%			1166.10	97.47	248379	20761		78570	
395	23	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Система автоматического контроля загазованности на 2 порога.Установка**	шт.	213	1004.07	--	213868	--	9388	153360	396606
			НР - 75%; СП - 8%			960.00	--	204480	--		29378	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1146100	46291	442471	570478	1853904
								657339	20761	--	137326	
			Накладные расходы	Тенге				570478				
			Сметная прибыль	Тенге				137326				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1853904				

Локальная смета №2-1-9
на электроосвещение
ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А
РАЗДЕЛ 1.Монтаж

396	1	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Вводное устройство.Монтаж**	шт.	1	44991.43	7619.75	44991	7620	972	27942	78768
			НР - 72%; СП - 8%			36399.00	2409.61	36399	2410		5835	
397	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	201533.00	--	201533	--		--	201533
						--	--	--	--	201533	--	
398	3	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство.Монтаж**	шт.	1	44991.43	7619.75	44991	7620	972	27942	78768

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			36399.00	2409.61	36399	2410		5835	
399	4	прайслист	Распределительная панель ВРУ1-48-03УХЛ4	шт	1	174496.43	--	174496	--		--	174496
						--	--	--	--	174496	--	
400	5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	2898.91	391.90	17393	2351	1806	10073	29663
			НР - 72%; СП - 8%			2206.00	125.62	13236	754		2197	
401	6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1099.01	80.42	3297	241	65	2211	5949
			НР - 72%; СП - 8%			997.02	26.79	2991	80		441	
402	7	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Маршрутизатор.Монтаж	шт.	1	58336.00	--	58336	--	--	42002	108365
			НР - 72%; СП - 8%			58336.00	--	58336	--		8027	
403	8	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	18	5456.93	330.86	98225	5955	9758	60797	171744
			НР - 72%; СП - 8%			4584.00	107.16	82512	1929		12722	
404	9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	73	4285.12	106.69	312814	7788	146470	115568	462653
			НР - 72%; СП - 8%			2172.00	26.79	158556	1956		34271	
405	10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	213	2449.80	21.67	521807	4616	285873	166549	743424
			НР - 72%; СП - 8%			1086.00	--	231318	--		55068	
406	11	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	71	491.63	80.42	34906	5710	1532	21288	60689
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	26.79	27664	1902		4495	
407	12	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	355	540.40	30.91	191840	10974	59541	89066	303378
			НР - 72%; СП - 8%			341.76	6.70	121325	2378		22472	
408	13	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	159	1969.60	562.30	313166	89405	149053	98837	444963
			НР - 72%; СП - 8%			469.86	393.50	74708	62566		32960	
409	14	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	1	4241.02	1399.03	4241	1399	206	2573	7359
			НР - 72%; СП - 8%			2635.80	937.25	2636	937		545	
410	15	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	71	771.16	10.35	54753	735	1944	37630	99774
			НР - 72%; СП - 8%			733.44	2.68	52074	190		7391	
411	16	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	252	348.50	3.22	87822	811	3261	60494	160181
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	83750	270		11865	
412	17	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	106	348.50	3.22	36941	341	1372	25446	67378
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	35228	114		4991	
413	18	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	14	936.85	15.61	13116	218	1988	7882	22678
			НР - 72%; СП - 8%			779.28	2.68	10910	38		1680	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	19	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель энергосберегающий оптико-акустический	шт.	44	348.50	3.22	15334	142	569	10562	27968
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	14623	47		2072	
415	20	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	832	414.63	3.22	344975	2676	18119	234052	625349
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	324180	892		46322	
416	21	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	935.18	17.21	1870	34	277	1127	3237
			НР - 72%; СП - 8%			779.28	3.21	1559	6		240	
417	22	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная.Монтаж	шт.	248	1216.17	--	301610	--	91554	128134	464123
			НР - 61%; СП - 8%			847.00	--	210056	--		34379	
418	23	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	142	1548.47	11.29	219883	1603	138541	57768	299863
			НР - 72%; СП - 8%			561.54	3.48	79739	495		22212	
419	24	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	36	580.56	10.80	20900	389	296	14638	38382
			НР - 72%; СП - 8%			561.54	3.21	20215	116		2843	
420	25	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик автоматического включения резерва.Монтаж	шт.	1	7813.33	109.22	7813	109	5412	1670	10241
			НР - 72%; СП - 8%			2292.00	26.79	2292	27		759	
421	26	прайслист	Ящик автоматического резерва ЯАВР-3-40-2	шт	1	36142.86	--	36143	--		--	36143
						--	--	--	--	36143	--	
422	27	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1328.16	163.96	3984	492	54	2591	7102
			НР - 72%; СП - 8%			1146.00	53.58	3438	161		526	
423	28	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная.Монтаж	шт.	248	414.63	3.22	102829	798	5400	69765	186402
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	96631	266		13808	
424	29	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1404	371.13	14.12	521068	19822	171362	240495	822488
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	329884	4137		60925	
425	30	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	54	515.12	41.40	27817	2236	6549	14161	45336
			НР - 72%; СП - 8%			352.44	11.79	19032	637		3358	
426	31	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	95	383.75	49.37	36457	4691	5386	19855	60816
			НР - 72%; СП - 8%			277.68	12.59	26380	1196		4505	
427	32	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	35	506.93	76.33	17742	2671	1988	9960	29919
			НР - 72%; СП - 8%			373.80	21.43	13083	750		2216	
428	33	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0.17802	594851.03	16454.38	105895	2929	92755	7949	122952
			НР - 72%; СП - 8%			57356.00	4661.46	10211	830		9108	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	34	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	236.22	22.79	7087	684	1917	3357	11279
			НР - 72%; СП - 8%			149.52	5.89	4486	177		835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3986075**	**185060**	**1204992**	**1612384**	**6013363**
								2183849	**87668**	**412172**	**414903**	
			Накладные расходы	Тенге				**1612386**				
			Сметная прибыль	Тенге				**414903**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6013363**				
	РАЗДЕЛ 2.Материалы											
430	42	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока 50/5А**	шт.	3	2363.00	--	7089	--	7089	--	7656
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
431	43	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока 100/5А**	шт.	3	2363.00	--	7089	--	7089	--	7656
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
432	44	СТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик многотарифный MTX3R20HD4LOPO4**	шт	2	67517.86	--	135036	--	135036	--	145839
			СП - 8%			--	--	--	--		10803	
433	45	СТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик многотарифный MTX3R30HD4LOPO4**	шт	1	67517.86	--	67518	--	67518	--	72919
			СП - 8%			--	--	--	--		5401	
434	46	СТПРАЙСЛИСТ	**Маршрутизатор GLIR2E5/G-3**	шт	1	298214.29	--	298214	--	298214	--	322071
			СП - 8%			--	--	--	--		23857	
435	47	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	17	28080.00	--	477360	--	477360	--	515549
			СП - 8%			--	--	--	--		38189	
436	48	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	28079.00	--	28079	--	28079	--	30325
			СП - 8%			--	--	--	--		2246	
437	49	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	6908.00	--	13816	--	13816	--	14921
			СП - 8%			--	--	--	--		1105	
438	50	2307-0204-0630 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	71	1015.00	--	72065	--	72065	--	77830
			СП - 8%			--	--	--	--		5765	
439	51	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	71	465.00	--	33015	--	33015	--	35656
			СП - 8%			--	--	--	--		2641	
440	52	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	71	4149.00	--	294579	--	294579	--	318145
			СП - 8%			--	--	--	--		23566	
441	53	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	71	4149.00	--	294579	--	294579	--	318145
			СП - 8%			--	--	--	--		23566	
442	54	СТПРАЙСЛИСТ	**Счетчик однофазный MTX1AIODF2LOPO4**	шт	71	26607.14	--	1889107	--	1889107	--	2040236
			СП - 8%			--	--	--	--		151129	
443	55	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0.355	186493.00	--	66205	--	66205	--	71501
			СП - 8%			--	--	--	--		5296	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	56	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	9	5273.00	--	47457	--	47457	--	51254
			СП - 8%			--	--	--	--		3797	
445	57	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	23	699.00	--	16077	--	16077	--	17363
			СП - 8%			--	--	--	--		1286	
446	58	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	97	994.00	--	96418	--	96418	--	104131
			СП - 8%			--	--	--	--		7713	
447	59	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	30	1194.00	--	35820	--	35820	--	38686
			СП - 8%			--	--	--	--		2866	
448	60	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	8675.00	--	8675	--	8675	--	9369
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
449	61	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 7Вт	шт	10	276.79	--	2768	--	2768	--	2989
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
450	62	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	28	276.79	--	7750	--	7750	--	8370
			СП - 8%			--	--	--	--		620	
451	63	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	27	446.43	--	12054	--	12054	--	13018
			СП - 8%			--	--	--	--		964	
452	64	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 20Вт	шт	24	616.07	--	14786	--	14786	--	15969
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	
453	65	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 25Вт	шт	7	651.79	--	4562	--	4562	--	4927
			СП - 8%			--	--	--	--		365	
454	66	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 30Вт	шт	3	705.36	--	2116	--	2116	--	2285
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
455	67	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	71	747.00	--	53037	--	53037	--	57280
			СП - 8%			--	--	--	--		4243	
456	68	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	252	355.00	--	89460	--	89460	--	96617
			СП - 8%			--	--	--	--		7157	
457	69	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	106	357.00	--	37842	--	37842	--	40869
			СП - 8%			--	--	--	--		3027	
458	70	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический	шт.	14	234.00	--	3276	--	3276	--	3538
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
459	71	СТПРАЙСЛИСТ	Выключатель энергосберегающий оптико-акустический ЭВ-01	шт	44	858.51	--	37774	--	37774	--	40796
			СП - 8%			--	--	--	--		3022	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	72	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	832	423.00	--	351936	--	351936	--	380091
			СП - 8%			--	--	--	--		28155	
461	73	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка герметическая	шт.	2	373.00	--	746	--	746	--	806
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
462	74	СТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-3	шт	142	251.92	--	35773	--	35773	--	38634
			СП - 8%			--	--	--	--		2862	
463	75	СТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-4	шт	106	332.32	--	35226	--	35226	--	38044
			СП - 8%			--	--	--	--		2818	
464	76	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	142	147.00	--	20874	--	20874	--	22544
			СП - 8%			--	--	--	--		1670	
465	77	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	36	188.00	--	6768	--	6768	--	7309
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
466	78	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10753.00	--	32259	--	32259	--	34840
			СП - 8%			--	--	--	--		2581	
467	79	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка КУВ-1М	шт.	1181	55.00	--	64955	--	64955	--	70151
			СП - 8%			--	--	--	--		5196	
468	80	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	720	39.00	--	28080	--	28080	--	30326
			СП - 8%			--	--	--	--		2246	
469	81	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная У194УХЛ2	шт.	15	107.00	--	1605	--	1605	--	1733
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
470	82	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РПУХЛ4	шт.	248	227.00	--	56296	--	56296	--	60800
			СП - 8%			--	--	--	--		4504	
471	83	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески светильников	10 шт.	24.8	443.00	--	10986	--	10986	--	11865
			СП - 8%			--	--	--	--		879	
472	84	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка У994	шт.	1	459.00	--	459	--	459	--	496
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
473	85	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	3	8545.00	--	25635	--	25635	--	27686
			СП - 8%			--	--	--	--		2051	
474	95	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0.04	23504.00	--	940	--	940	--	1015
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
475	96	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром 10мм	м	284	44.00	--	12496	--	12496	--	13496
			СП - 8%			--	--	--	--		1000	
476	97	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1000	58.00	--	58000	--	58000	--	62640
			СП - 8%			--	--	--	--		4640	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	98	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	120	78.00	--	9360	--	9360	--	10109
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
478	99	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	54	360.00	--	19440	--	19440	--	20995
			СП - 8%			--	--	--	--		1555	
479	100	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0378	253878.00	--	9597	--	9597	--	10364
			СП - 8%			--	--	--	--		768	
480	101	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	85	268.00	--	22780	--	22780	--	24602
			СП - 8%			--	--	--	--		1822	
481	102	2301-0201-0130 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	472.00	--	16520	--	16520	--	17842
			СП - 8%			--	--	--	--		1322	
482	103	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальная водогазопроводная диаметром 26х2,8мм	м	10	810.00	--	8100	--	8100	--	8748
			СП - 8%			--	--	--	--		648	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4982454**	**--**	**4982454**	**--**	**5381046**
								--	**--**	**--**	**398594**	
			Сметная прибыль	Тенге				**398596**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5381050**				

ОТДЕЛ 2.Электроосвещение консьержки блока А

РАЗДЕЛ 3.Монтаж

483	104	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный.Монтаж	шт.	1	3337.03	929.71	3337	930	115	1843	5595
			НР - 72%; СП - 8%			2292.00	267.90	2292	268		414	
484	105	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4285.12	106.69	4285	107	2006	1583	6338
			НР - 72%; СП - 8%			2172.00	26.79	2172	27		469	
485	106	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2449.80	21.67	7349	65	4026	2346	10471
			НР - 72%; СП - 8%			1086.00	--	3258	--		776	
486	107	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	491.63	80.42	492	80	22	300	855
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	26.79	390	27		63	
487	108	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	4	2110.99	771.39	8444	3086	820	4601	14089
			НР - 72%; СП - 8%			1134.54	463.15	4538	1853		1044	
488	109	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	1969.60	562.30	3939	1125	1874	1243	5597
			НР - 72%; СП - 8%			469.86	393.50	940	787		415	
489	110	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	348.50	3.22	348	3	13	240	636
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	332	1		47	
490	111	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	348.50	3.22	348	3	13	240	636
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	332	1		47	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	112	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	414.63	3.22	2073	16	109	1407	3758
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	1948	5		278	
492	113	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	371.13	14.12	1113	42	366	514	1757
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	705	9		130	
493	114	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	72.79	0.80	218	2	56	116	361
			НР - 72%; СП - 8%			53.40	0.27	160	1		27	
494	115	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	49	329.63	2.41	16152	118	7661	6057	23986
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	8373	39		1777	
495	116	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	33	153.46	2.41	5064	80	1107	2810	8505
			НР - 72%; СП - 8%			117.48	0.80	3877	27		630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				53165	5657	18188	23300	82584
								29317	3044	--	6117	
			Накладные расходы	Тенге				23300				
			Сметная прибыль	Тенге				6117				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				82582				
			РАЗДЕЛ 4.Материалы									
496	117	2307-0201-0307 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8680.00	--	8680	--	8680	--	9374
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
497	118	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522.00	--	1522	--	1522	--	1644
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
498	119	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
499	120	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
500	121	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149.00	--	4149	--	4149	--	4481
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
501	122	СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик однофазный MTX1AIODF2LOPO4	шт	1	26607.14	--	26607	--	26607	--	28736
			СП - 8%			--	--	--	--		2129	
502	123	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	4	3264.00	--	13056	--	13056	--	14100
			СП - 8%			--	--	--	--		1044	
503	124	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	2	994.00	--	1988	--	1988	--	2147

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
504	125	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные	шт.	8	318.00	--	2544	--	2544	--	2748
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
505	126	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	2	446.43	--	893	--	893	--	964
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
506	127	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	355.00	--	355	--	355	--	383
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
507	128	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	357.00	--	357	--	357	--	386
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
508	129	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	423.00	--	2115	--	2115	--	2284
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
509	130	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка КУВ-1М	шт.	7	55.00	--	385	--	385	--	416
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
510	131	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39.00	--	195	--	195	--	211
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
511	132	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	140620.00	--	1406	--	1406	--	1519
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
512	133	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.025	194944.00	--	4874	--	4874	--	5263
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
513	134	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	297615.00	--	5952	--	5952	--	6428
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
514	135	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.03	779751.00	--	23393	--	23393	--	25264
			СП - 8%			--	--	--	--		1871	
515	136	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	78.00	--	234	--	234	--	253
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				99635	--	99635	--	107605
								--	--	--	7970	
			Сметная прибыль	Тенге				7971				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				107605				

ОТДЕЛ 3.Электроосвещение блока Б

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Монтаж									
516	137	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Вводное устройство.Монтаж	шт.	1	44991.43	7619.75	44991	7620	972	27942	78768
			НР - 72%; СП - 8%			36399.00	2409.61	36399	2410		5835	
517	138	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533.00	--	201533	--		--	201533
						--	--	--	--	201533	--	
518	139	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство.Монтаж	шт.	1	44991.43	7619.75	44991	7620	972	27942	78768
			НР - 72%; СП - 8%			36399.00	2409.61	36399	2410		5835	
519	140	прайслист	Распределительная панель ВРУ1-48-03УХЛ4	шт	1	174496.43	--	174496	--		--	174496
						--	--	--	--	174496	--	
520	141	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	2898.91	391.90	17393	2351	1806	10073	29663
			НР - 72%; СП - 8%			2206.00	125.62	13236	754		2197	
521	142	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1099.01	80.42	3297	241	65	2211	5949
			НР - 72%; СП - 8%			997.02	26.79	2991	80		441	
522	143	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	18	5456.93	330.86	98225	5955	9758	60797	171744
			НР - 72%; СП - 8%			4584.00	107.16	82512	1929		12722	
523	144	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	73	4285.12	106.69	312814	7788	146470	115568	462653
			НР - 72%; СП - 8%			2172.00	26.79	158556	1956		34271	
524	145	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	213	2449.80	21.67	521807	4616	285873	166549	743424
			НР - 72%; СП - 8%			1086.00	--	231318	--		55068	
525	146	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	71	491.63	80.42	34906	5710	1532	21288	60689
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	26.79	27664	1902		4495	
526	147	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	355	540.40	30.91	191840	10974	59541	89066	303378
			НР - 72%; СП - 8%			341.76	6.70	121325	2378		22472	
527	148	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	158	1969.60	562.30	311196	88843	148115	98215	442164
			НР - 72%; СП - 8%			469.86	393.50	74238	62172		32753	
528	149	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	1	4241.02	1399.03	4241	1399	206	2573	7359
			НР - 72%; СП - 8%			2635.80	937.25	2636	937		545	
529	150	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	71	771.16	10.35	54753	735	1944	37630	99774
			НР - 72%; СП - 8%			733.44	2.68	52074	190		7391	
530	151	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	252	348.50	3.22	87822	811	3261	60494	160181
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	83750	270		11865	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	152	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	106	348.50	3.22	36941	341	1372	25446	67378
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	35228	114		4991	
532	153	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	14	936.85	15.61	13116	218	1988	7882	22678
			НР - 72%; СП - 8%			779.28	2.68	10910	38		1680	
533	154	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель энергосберегающий оптико-акустический	шт.	44	348.50	3.22	15334	142	569	10562	27968
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	14623	47		2072	
534	155	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	832	414.63	3.22	344975	2676	18119	234052	625349
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	324180	892		46322	
535	156	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	935.18	17.21	1870	34	277	1127	3237
			НР - 72%; СП - 8%			779.28	3.21	1559	6		240	
536	157	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная.Монтаж	шт.	248	1216.17	--	301610	--	91554	128134	464123
			НР - 61%; СП - 8%			847.00	--	210056	--		34379	
537	158	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	142	1548.47	11.29	219883	1603	138541	57768	299863
			НР - 72%; СП - 8%			561.54	3.48	79739	495		22212	
538	159	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	36	580.56	10.80	20900	389	296	14638	38382
			НР - 72%; СП - 8%			561.54	3.21	20215	116		2843	
539	160	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик автоматического включения резерва.Монтаж	шт.	1	7813.33	109.22	7813	109	5412	1670	10241
			НР - 72%; СП - 8%			2292.00	26.79	2292	27		759	
540	161	прайслист	Ящик автоматического резерва ЯАВР-3-40-2	шт	1	36142.86	--	36143	--		--	36143
						--	--	--	--	36143	--	
541	162	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1328.16	163.96	3984	492	54	2591	7102
			НР - 72%; СП - 8%			1146.00	53.58	3438	161		526	
542	163	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная.Монтаж	шт.	248	414.63	3.22	102829	798	5400	69765	186402
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	96631	266		13808	
543	164	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1404	371.13	14.12	521068	19822	171362	240495	822488
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	329884	4137		60925	
544	165	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	54	515.12	41.40	27817	2236	6549	14161	45336
			НР - 72%; СП - 8%			352.44	11.79	19032	637		3358	
545	166	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	95	383.75	49.37	36457	4691	5386	19855	60816
			НР - 72%; СП - 8%			277.68	12.59	26380	1196		4505	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	167	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	35	506.93	76.33	17742	2671	1988	9960	29919
			НР - 72%; СП - 8%			373.80	21.43	13083	750		2216	
547	168	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0.17802	594851.03	16454.38	105895	2929	92755	7949	122952
			НР - 72%; СП - 8%			57356.00	4661.46	10211	830		9108	
548	169	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	236.22	22.79	7087	684	1917	3357	11279
			НР - 72%; СП - 8%			149.52	5.89	4486	177		835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3925769**	**184498**	**1204054**	**1569760**	**5902199**
								2125043	**87274**	**412172**	**406669**	
			Накладные расходы	Тенге				**1569762**				
			Сметная прибыль	Тенге				**406669**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5902200**				
	РАЗДЕЛ 6.Материалы											
549	177	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 50/5А	шт.	3	2363.00	--	7089	--	7089	--	7656
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
550	178	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 100/5А	шт.	3	2363.00	--	7089	--	7089	--	7656
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
551	179	СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R20HD4LOPO4	шт	2	67517.86	--	135036	--	135036	--	145839
			СП - 8%			--	--	--	--		10803	
552	180	СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R30HD4LOPO4	шт	1	67517.86	--	67518	--	67518	--	72919
			СП - 8%			--	--	--	--		5401	
553	181	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	17	28080.00	--	477360	--	477360	--	515549
			СП - 8%			--	--	--	--		38189	
554	182	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	28079.00	--	28079	--	28079	--	30325
			СП - 8%			--	--	--	--		2246	
555	183	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6908.00	--	13816	--	13816	--	14921
			СП - 8%			--	--	--	--		1105	
556	184	2307-0204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	71	1015.00	--	72065	--	72065	--	77830
			СП - 8%			--	--	--	--		5765	
557	185	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	71	465.00	--	33015	--	33015	--	35656
			СП - 8%			--	--	--	--		2641	
558	186	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	71	4149.00	--	294579	--	294579	--	318145
			СП - 8%			--	--	--	--		23566	
559	187	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	71	4149.00	--	294579	--	294579	--	318145
			СП - 8%			--	--	--	--		23566	
560	188	СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик однофазный MTX1AIODF2LOPO4	шт	71	26607.14	--	1889107	--	1889107	--	2040236
			СП - 8%			--	--	--	--		151129	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	189	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.355	186493.00	--	66205	--	66205	--	71501
			СП - 8%			--	--	--	--		5296	
562	190	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	8	5273.00	--	42184	--	42184	--	45559
			СП - 8%			--	--	--	--		3375	
563	191	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	24	699.00	--	16776	--	16776	--	18118
			СП - 8%			--	--	--	--		1342	
564	192	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	96	994.00	--	95424	--	95424	--	103058
			СП - 8%			--	--	--	--		7634	
565	193	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	30	1194.00	--	35820	--	35820	--	38686
			СП - 8%			--	--	--	--		2866	
566	194	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	8675.00	--	8675	--	8675	--	9369
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
567	195	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 7Вт	шт	10	276.79	--	2768	--	2768	--	2989
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
568	196	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	28	276.79	--	7750	--	7750	--	8370
			СП - 8%			--	--	--	--		620	
569	197	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	26	446.43	--	11607	--	11607	--	12536
			СП - 8%			--	--	--	--		929	
570	198	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 20Вт	шт	25	616.07	--	15402	--	15402	--	16634
			СП - 8%			--	--	--	--		1232	
571	199	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 25Вт	шт	6	651.79	--	3911	--	3911	--	4224
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
572	200	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 30Вт	шт	3	705.36	--	2116	--	2116	--	2285
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
573	201	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	71	747.00	--	53037	--	53037	--	57280
			СП - 8%			--	--	--	--		4243	
574	202	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	252	355.00	--	89460	--	89460	--	96617
			СП - 8%			--	--	--	--		7157	
575	203	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	106	357.00	--	37842	--	37842	--	40869
			СП - 8%			--	--	--	--		3027	
576	204	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический	шт.	14	234.00	--	3276	--	3276	--	3538
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
577	205	СТПРАЙСЛИСТ	Выключатель энергосберегающий оптико-акустический ЭВ-01	шт	44	858.51	--	37774	--	37774	--	40796

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3022	
578	206	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	832	423.00	--	351936	--	351936	--	380091
			СП - 8%			--	--	--	--		28155	
579	207	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	**Розетка герметическая**	шт.	2	373.00	--	746	--	746	--	806
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
580	208	СТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ2,5-103-3**	шт	142	251.92	--	35773	--	35773	--	38634
			СП - 8%			--	--	--	--		2862	
581	209	СТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная СОВ2,5-103-4**	шт	106	332.32	--	35226	--	35226	--	38044
			СП - 8%			--	--	--	--		2818	
582	210	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	142	147.00	--	20874	--	20874	--	22544
			СП - 8%			--	--	--	--		1670	
583	211	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	36	188.00	--	6768	--	6768	--	7309
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
584	212	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	3	10753.00	--	32259	--	32259	--	34840
			СП - 8%			--	--	--	--		2581	
585	213	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка КУВ-1М**	шт.	1181	55.00	--	64955	--	64955	--	70151
			СП - 8%			--	--	--	--		5196	
586	214	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	720	39.00	--	28080	--	28080	--	30326
			СП - 8%			--	--	--	--		2246	
587	215	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная У194УХЛ2**	шт.	15	107.00	--	1605	--	1605	--	1733
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
588	216	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	**Розетка потолочная РПУХЛ4**	шт.	248	227.00	--	56296	--	56296	--	60800
			СП - 8%			--	--	--	--		4504	
589	217	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Крюк для подвески светильников**	10 шт.	24.8	443.00	--	10986	--	10986	--	11865
			СП - 8%			--	--	--	--		879	
590	218	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	**Коробка У994**	шт.	1	459.00	--	459	--	459	--	496
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
591	219	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм**	шт.	3	8545.00	--	25635	--	25635	--	27686
			СП - 8%			--	--	--	--		2051	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4520957**	**--**	**4520957**	**--**	**4882631**
								--	--	--	361675	
			Сметная прибыль	Тенге				361677				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4882633				

ОТДЕЛ 4.Электроосвещение консьержки блока Б

РАЗДЕЛ 7.Монтаж

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	238	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный.Монтаж	шт.	1	3337.03	929.71	3337	930	115	1843	5595
			НР - 72%; СП - 8%			2292.00	267.90	2292	268		414	
593	239	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4285.12	106.69	4285	107	2006	1583	6338
			НР - 72%; СП - 8%			2172.00	26.79	2172	27		469	
594	240	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2449.80	21.67	7349	65	4026	2346	10471
			НР - 72%; СП - 8%			1086.00	--	3258	--		776	
595	241	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	491.63	80.42	492	80	22	300	855
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	26.79	390	27		63	
596	242	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	4	2110.99	771.39	8444	3086	820	4601	14089
			НР - 72%; СП - 8%			1134.54	463.15	4538	1853		1044	
597	243	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	1969.60	562.30	3939	1125	1874	1243	5597
			НР - 72%; СП - 8%			469.86	393.50	940	787		415	
598	244	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	348.50	3.22	348	3	13	240	636
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	332	1		47	
599	245	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	348.50	3.22	348	3	13	240	636
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	332	1		47	
600	246	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	414.63	3.22	2073	16	109	1407	3758
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	1948	5		278	
601	247	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	371.13	14.12	1113	42	366	514	1757
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	705	9		130	
602	248	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	72.79	0.80	218	2	56	116	361
			НР - 72%; СП - 8%			53.40	0.27	160	1		27	
603	249	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	49	329.63	2.41	16152	118	7661	6057	23986
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	8373	39		1777	
604	250	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	33	153.46	2.41	5064	80	1107	2810	8505
			НР - 72%; СП - 8%			117.48	0.80	3877	27		630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**53165**	**5657**	**18188**	**23300**	**82584**
								29317	**3044**	**--**	**6117**	
			Накладные расходы	Тенге				**23300**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6117**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**82582**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 8.Материалы									
605	251	2307-0201-0307 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРи-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8680.00	--	8680	--	8680	--	9374
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
606	252	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522.00	--	1522	--	1522	--	1644
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
607	253	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
608	254	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
609	255	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149.00	--	4149	--	4149	--	4481
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
610	256	СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик однофазный MTX1AIODF2LOPO4	шт	1	26607.14	--	26607	--	26607	--	28736
			СП - 8%			--	--	--	--		2129	
611	257	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	4	3264.00	--	13056	--	13056	--	14100
			СП - 8%			--	--	--	--		1044	
612	258	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	2	994.00	--	1988	--	1988	--	2147
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
613	259	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные	шт.	8	318.00	--	2544	--	2544	--	2748
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
614	260	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	2	446.43	--	893	--	893	--	964
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
615	261	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	355.00	--	355	--	355	--	383
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
616	262	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	357.00	--	357	--	357	--	386
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
617	263	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	423.00	--	2115	--	2115	--	2284
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
618	264	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка КУВ-1М	шт.	7	55.00	--	385	--	385	--	416
			СП - 8%			--	--	--	--		31	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	265	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39.00	--	195	--	195	--	211
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
620	266	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	140620.00	--	1406	--	1406	--	1519
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
621	267	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.025	194944.00	--	4874	--	4874	--	5263
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
622	268	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	297615.00	--	5952	--	5952	--	6428
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
623	269	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.03	779751.00	--	23393	--	23393	--	25264
			СП - 8%			--	--	--	--		1871	
624	270	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	78.00	--	234	--	234	--	253
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				99635	--	99635	--	107605
								--	--	--	7970	
			Сметная прибыль	Тенге				7971				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				107605				
	ОТДЕЛ 5.Электроосвещение блока В											
	РАЗДЕЛ 9.Монтаж											
625	271	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Вводное устройство.Монтаж	шт.	1	44991.43	7619.75	44991	7620	972	27942	78768
			НР - 72%; СП - 8%			36399.00	2409.61	36399	2410		5835	
626	272	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533.00	--	201533	--		--	201533
						--	--	--	--	201533	--	
627	273	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство.Монтаж	шт.	1	44991.43	7619.75	44991	7620	972	27942	78768
			НР - 72%; СП - 8%			36399.00	2409.61	36399	2410		5835	
628	274	прайслист	Распределительная панель ВРУ1-48-03УХЛ4	шт	1	174496.43	--	174496	--		--	174496
						--	--	--	--	174496	--	
629	275	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	2898.91	391.90	17393	2351	1806	10073	29663
			НР - 72%; СП - 8%			2206.00	125.62	13236	754		2197	
630	276	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1099.01	80.42	3297	241	65	2211	5949
			НР - 72%; СП - 8%			997.02	26.79	2991	80		441	
631	277	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	18	5456.93	330.86	98225	5955	9758	60797	171744
			НР - 72%; СП - 8%			4584.00	107.16	82512	1929		12722	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632	278	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	73	4285.12	106.69	312814	7788	146470	115568	462653
			НР - 72%; СП - 8%			2172.00	26.79	158556	1956		34271	
633	279	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	213	2449.80	21.67	521807	4616	285873	166549	743424
			НР - 72%; СП - 8%			1086.00	--	231318	--		55068	
634	280	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	71	491.63	80.42	34906	5710	1532	21288	60689
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	26.79	27664	1902		4495	
635	281	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	355	540.40	30.91	191840	10974	59541	89066	303378
			НР - 72%; СП - 8%			341.76	6.70	121325	2378		22472	
636	282	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	157	1969.60	562.30	309227	88281	147178	97594	439366
			НР - 72%; СП - 8%			469.86	393.50	73768	61779		32546	
637	283	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	1	4241.02	1399.03	4241	1399	206	2573	7359
			НР - 72%; СП - 8%			2635.80	937.25	2636	937		545	
638	284	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	71	771.16	10.35	54753	735	1944	37630	99774
			НР - 72%; СП - 8%			733.44	2.68	52074	190		7391	
639	285	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	252	348.50	3.22	87822	811	3261	60494	160181
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	83750	270		11865	
640	286	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	97	348.50	3.22	33804	312	1255	23285	61657
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	32237	104		4567	
641	287	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	14	936.85	15.61	13116	218	1988	7882	22678
			НР - 72%; СП - 8%			779.28	2.68	10910	38		1680	
642	288	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель энергосберегающий оптико-акустический	шт.	44	348.50	3.22	15334	142	569	10562	27968
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	14623	47		2072	
643	289	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	805	414.63	3.22	333779	2590	17529	226456	605055
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	313660	863		44819	
644	290	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	935.18	17.21	1870	34	277	1127	3237
			НР - 72%; СП - 8%			779.28	3.21	1559	6		240	
645	291	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная.Монтаж	шт.	239	1216.17	--	290664	--	88231	123484	447280
			НР - 61%; СП - 8%			847.00	--	202433	--		33132	
646	292	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	142	1548.47	11.29	219883	1603	138541	57768	299863
			НР - 72%; СП - 8%			561.54	3.48	79739	495		22212	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
647	293	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	36	580.56	10.80	20900	389	296	14638	38382
			НР - 72%; СП - 8%			561.54	3.21	20215	116		2843	
648	294	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик автоматического включения резерва.Монтаж	шт.	1	7813.33	109.22	7813	109	5412	1670	10241
			НР - 72%; СП - 8%			2292.00	26.79	2292	27		759	
649	295	прайслист	Ящик автоматического резерва ЯАВР-3-40-2	шт	1	36142.86	--	36143	--		--	36143
						--	--	--	--	36143	--	
650	296	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1328.16	163.96	3984	492	54	2591	7102
			НР - 72%; СП - 8%			1146.00	53.58	3438	161		526	
651	297	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная.Монтаж	шт.	239	414.63	3.22	99097	769	5204	67234	179637
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	93124	256		13306	
652	298	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1404	371.13	14.12	521068	19822	171362	240495	822488
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	329884	4137		60925	
653	299	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	54	515.12	41.40	27817	2236	6549	14161	45336
			НР - 72%; СП - 8%			352.44	11.79	19032	637		3358	
654	300	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	95	383.75	49.37	36457	4691	5386	19855	60816
			НР - 72%; СП - 8%			277.68	12.59	26380	1196		4505	
655	301	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	35	506.93	76.33	17742	2671	1988	9960	29919
			НР - 72%; СП - 8%			373.80	21.43	13083	750		2216	
656	302	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0.17802	594851.03	16454.38	105895	2929	92755	7949	122952
			НР - 72%; СП - 8%			57356.00	4661.46	10211	830		9108	
657	303	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	236.22	22.79	7087	684	1917	3357	11279
			НР - 72%; СП - 8%			149.52	5.89	4486	177		835	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3894791	183791	1198891	1552201	5849778
								2099932	86832	412172	402786	
			Накладные расходы	Тенге				1552203				
			Сметная прибыль	Тенге				402786				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5849779				
	РАЗДЕЛ 10.Материалы											
658	311	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 50/5А	шт.	3	2363.00	--	7089	--	7089	--	7656
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
659	312	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока 100/5А	шт.	3	2363.00	--	7089	--	7089	--	7656
			СП - 8%			--	--	--	--		567	
660	313	СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R20HD4LOPO4	шт	2	67517.86	--	135036	--	135036	--	145839
			СП - 8%			--	--	--	--		10803	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
661	314	СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик многотарифный MTX3R30HD4LOPO4	шт	1	67517.86	--	67518	--	67518	--	72919
			СП - 8%			--	--	--	--		5401	
662	315	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	17	28080.00	--	477360	--	477360	--	515549
			СП - 8%			--	--	--	--		38189	
663	316	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	28079.00	--	28079	--	28079	--	30325
			СП - 8%			--	--	--	--		2246	
664	317	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6908.00	--	13816	--	13816	--	14921
			СП - 8%			--	--	--	--		1105	
665	318	2307-0204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	71	1015.00	--	72065	--	72065	--	77830
			СП - 8%			--	--	--	--		5765	
666	319	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	71	465.00	--	33015	--	33015	--	35656
			СП - 8%			--	--	--	--		2641	
667	320	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	71	4149.00	--	294579	--	294579	--	318145
			СП - 8%			--	--	--	--		23566	
668	321	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	71	4149.00	--	294579	--	294579	--	318145
			СП - 8%			--	--	--	--		23566	
669	322	СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик однофазный MTX1AЮDF2LOPO4	шт	71	26607.14	--	1889107	--	1889107	--	2040236
			СП - 8%			--	--	--	--		151129	
670	323	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.355	186493.00	--	66205	--	66205	--	71501
			СП - 8%			--	--	--	--		5296	
671	324	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	8	5273.00	--	42184	--	42184	--	45559
			СП - 8%			--	--	--	--		3375	
672	325	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	23	699.00	--	16077	--	16077	--	17363
			СП - 8%			--	--	--	--		1286	
673	326	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	96	994.00	--	95424	--	95424	--	103058
			СП - 8%			--	--	--	--		7634	
674	327	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	30	1194.00	--	35820	--	35820	--	38686
			СП - 8%			--	--	--	--		2866	
675	328	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	8675.00	--	8675	--	8675	--	9369
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
676	329	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 7Вт	шт	10	276.79	--	2768	--	2768	--	2989
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
677	330	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	28	276.79	--	7750	--	7750	--	8370
			СП - 8%			--	--	--	--		620	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
678	331	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	26	446.43	--	11607	--	11607	--	12536
			СП - 8%			--	--	--	--		929	
679	332	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 20Вт	шт	24	616.07	--	14786	--	14786	--	15969
			СП - 8%			--	--	--	--		1183	
680	333	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 25Вт	шт	6	651.79	--	3911	--	3911	--	4224
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
681	334	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 30Вт	шт	3	705.36	--	2116	--	2116	--	2285
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
682	335	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	71	747.00	--	53037	--	53037	--	57280
			СП - 8%			--	--	--	--		4243	
683	336	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	252	355.00	--	89460	--	89460	--	96617
			СП - 8%			--	--	--	--		7157	
684	337	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	97	357.00	--	34629	--	34629	--	37399
			СП - 8%			--	--	--	--		2770	
685	338	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический	шт.	14	234.00	--	3276	--	3276	--	3538
			СП - 8%			--	--	--	--		262	
686	339	СТПРАЙСЛИСТ	Выключатель энергосберегающий оптико-акустический ЭВ-01	шт	44	858.51	--	37774	--	37774	--	40796
			СП - 8%			--	--	--	--		3022	
687	340	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	805	423.00	--	340515	--	340515	--	367756
			СП - 8%			--	--	--	--		27241	
688	341	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка герметическая	шт.	2	373.00	--	746	--	746	--	806
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
689	342	СТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-3	шт	142	251.92	--	35773	--	35773	--	38634
			СП - 8%			--	--	--	--		2862	
690	343	СТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная СОВ2,5-103-4	шт	97	332.32	--	32235	--	32235	--	34814
			СП - 8%			--	--	--	--		2579	
691	344	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	142	147.00	--	20874	--	20874	--	22544
			СП - 8%			--	--	--	--		1670	
692	345	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	36	188.00	--	6768	--	6768	--	7309
			СП - 8%			--	--	--	--		541	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
693	346	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10753.00	--	32259	--	32259	--	34840
			СП - 8%			--	--	--	--		2581	
694	347	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка КУВ-1М	шт.	1145	55.00	--	62975	--	62975	--	68013
			СП - 8%			--	--	--	--		5038	
695	348	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	720	39.00	--	28080	--	28080	--	30326
			СП - 8%			--	--	--	--		2246	
696	349	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная У194УХЛ2	шт.	15	107.00	--	1605	--	1605	--	1733
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
697	350	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РПУХЛ4	шт.	239	227.00	--	54253	--	54253	--	58593
			СП - 8%			--	--	--	--		4340	
698	351	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески светильников	10 шт.	23.9	443.00	--	10588	--	10588	--	11435
			СП - 8%			--	--	--	--		847	
699	352	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка У994	шт.	1	459.00	--	459	--	459	--	496
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
700	353	2307-0202-0212 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	3	8545.00	--	25635	--	25635	--	27686
			СП - 8%			--	--	--	--		2051	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				4497595	--	4497596	--	4857401
								--	--	--	359806	
			Сметная прибыль	Тенге				359808				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4857403				
	ОТДЕЛ 6.Электроосвещение консьержки блока В											
	РАЗДЕЛ 11.Монтаж											
701	372	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный.Монтаж	шт.	1	3337.03	929.71	3337	930	115	1843	5595
			НР - 72%; СП - 8%			2292.00	267.90	2292	268		414	
702	373	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4285.12	106.69	4285	107	2006	1583	6338
			НР - 72%; СП - 8%			2172.00	26.79	2172	27		469	
703	374	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2449.80	21.67	7349	65	4026	2346	10471
			НР - 72%; СП - 8%			1086.00	--	3258	--		776	
704	375	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	491.63	80.42	492	80	22	300	855
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	26.79	390	27		63	
705	376	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	4	2110.99	771.39	8444	3086	820	4601	14089
			НР - 72%; СП - 8%			1134.54	463.15	4538	1853		1044	
706	377	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	1969.60	562.30	3939	1125	1874	1243	5597
			НР - 72%; СП - 8%			469.86	393.50	940	787		415	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
707	378	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	348.50	3.22	348	3	13	240	636
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	332	1		47	
708	379	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	348.50	3.22	348	3	13	240	636
			НР - 72%; СП - 8%			332.34	1.07	332	1		47	
709	380	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	414.63	3.22	2073	16	109	1407	3758
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	1948	5		278	
710	381	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	371.13	14.12	1113	42	366	514	1757
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	705	9		130	
711	382	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	72.79	0.80	218	2	56	116	361
			НР - 72%; СП - 8%			53.40	0.27	160	1		27	
712	383	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	49	329.63	2.41	16152	118	7661	6057	23986
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	8373	39		1777	
713	384	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	33	153.46	2.41	5064	80	1107	2810	8505
			НР - 72%; СП - 8%			117.48	0.80	3877	27		630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				53165	5657	18188	23300	82584
								29317	3044	--	6117	
			Накладные расходы	Тенге				23300				
			Сметная прибыль	Тенге				6117				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				82582				
	РАЗДЕЛ 12.Материалы											
714	385	2307-0201-0307 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8680.00	--	8680	--	8680	--	9374
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
715	386	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522.00	--	1522	--	1522	--	1644
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
716	387	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
717	388	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465.00	--	465	--	465	--	502
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
718	389	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149.00	--	4149	--	4149	--	4481
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
719	390	СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик однофазный MTX1AIODF2LOPO4	шт	1	26607.14	--	26607	--	26607	--	28736

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2129	
720	391	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	4	3264.00	--	13056	--	13056	--	14100
			СП - 8%			--	--	--	--		1044	
721	392	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	2	994.00	--	1988	--	1988	--	2147
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
722	393	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные	шт.	8	318.00	--	2544	--	2544	--	2748
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
723	394	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	2	446.43	--	893	--	893	--	964
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
724	395	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	355.00	--	355	--	355	--	383
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
725	396	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	357.00	--	357	--	357	--	386
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
726	397	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	423.00	--	2115	--	2115	--	2284
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
727	398	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка КУВ-1М	шт.	7	55.00	--	385	--	385	--	416
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
728	399	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39.00	--	195	--	195	--	211
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
729	400	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	140620.00	--	1406	--	1406	--	1519
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
730	401	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.025	194944.00	--	4874	--	4874	--	5263
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
731	402	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	297615.00	--	5952	--	5952	--	6428
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
732	403	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.03	779751.00	--	23393	--	23393	--	25264
			СП - 8%			--	--	--	--		1871	
733	404	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	78.00	--	234	--	234	--	253

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**99635**	**--**	**99635**	**--**	**107605**
								--	**--**	**--**	**7970**	
			Сметная прибыль	Тенге				**7971**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**107605**				
			Локальная смета №2-1-10									
			на пожарная сигнализация									
			ОТДЕЛ 1.Пожарная сигнализация блока А									
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
734	**1**	**1310-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Прибор приемно-контрольный.Монтаж**	**шт.**	**1**	**18978.10**	**1.92**	**18978**	**2**	**304**	**11390**	**32797**
			НР - 61%; СП - 8%			**18672.00**	**--**	**18672**	**--**		**2429**	
735	**2**	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**2308.89**	**1.92**	**9236**	**8**	**404**	**5383**	**15788**
			НР - 61%; СП - 8%			**2206.00**	**--**	**8824**	**--**		**1169**	
736	**3**	**1310-0701-0204 РСНБ РК 2015**	**Датчик ручной.Монтаж**	**шт.**	**1**	**1161.01**	**--**	**1161**	**--**	**58**	**673**	**1981**
			НР - 61%; СП - 8%			**1103.00**	**--**	**1103**	**--**		**147**	
737	**4**	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель комбинированный.Монтаж**	**шт.**	**1**	**1153.66**	**0.72**	**1154**	**1**	**50**	**673**	**1973**
			НР - 61%; СП - 8%			**1103.00**	**--**	**1103**	**--**		**146**	
738	**5**	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1151.61**	**131.80**	**1152**	**132**	**80**	**698**	**1998**
			НР - 72%; СП - 8%			**939.72**	**30.00**	**940**	**30**		**148**	
739	**6**	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**2503.24**	**--**	**2503**	**--**	**297**	**1588**	**4419**
			НР - 72%; СП - 8%			**2206.00**	**--**	**2206**	**--**		**327**	
740	**7**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Кабельный канал 16х16.Монтаж**	**м**	**15**	**371.13**	**14.12**	**5567**	**212**	**1831**	**2569**	**8787**
			НР - 72%; СП - 8%			**234.96**	**2.95**	**3524**	**44**		**651**	
741	**8**	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**3**	**703.81**	**47.67**	**2111**	**143**	**1039**	**682**	**3017**
			НР - 72%; СП - 8%			**309.72**	**5.89**	**929**	**18**		**223**	
742	**9**	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**18**	**72.79**	**0.80**	**1310**	**14**	**335**	**696**	**2166**
			НР - 72%; СП - 8%			**53.40**	**0.27**	**961**	**5**		**160**	
743	**10**	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**27**	**329.63**	**2.41**	**8900**	**65**	**4221**	**3338**	**13217**
			НР - 72%; СП - 8%			**170.88**	**0.80**	**4614**	**22**		**979**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**52072**	**577**	**8619**	**27690**	**86143**
								42876	**118**	**--**	**6379**	
			Накладные расходы	Тенге				**27689**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6381**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**86142**				
			РАЗДЕЛ 2.Материалы									
744	**11**	**2308-0303-0302 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3**	**шт.**	**1**	**9059.00**	**--**	**9059**	**--**	**9059**	**--**	**9784**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		725	
745	12	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	4	911.00	--	3644	--	3644	--	3936
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
746	13	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	1	825.00	--	825	--	825	--	891
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
747	14	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	2395.00	--	2395	--	2395	--	2587
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
748	15	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	608.00	--	608	--	608	--	657
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
749	16	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	1	2858.00	--	2858	--	2858	--	3087
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
750	17	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	км	0.01	18350.00	--	184	--	184	--	198
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
751	18	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80**	км	0.015	106231.00	--	1593	--	1593	--	1721
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
752	19	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.02	277766.00	--	5555	--	5555	--	6000
			СП - 8%			--	--	--	--		444	
753	20	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм**	м	15	45.00	--	675	--	675	--	729
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
754	21	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	3	192.00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
755	22	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная КО-1**	шт.	3	626.00	--	1878	--	1878	--	2028
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				29850	--	29850	--	32240
								--	--	--	2389	
			Сметная прибыль	Тенге				2388				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32238				
	ОТДЕЛ 2.Пожарная сигнализация блока Б											
	РАЗДЕЛ 3.Монтаж											
756	23	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный.Монтаж**	шт.	1	18978.10	1.92	18978	2	304	11390	32797
			НР - 61%; СП - 8%			18672.00	--	18672	--		2429	
757	24	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4	2308.89	1.92	9236	8	404	5383	15788
			НР - 61%; СП - 8%			2206.00	--	8824	--		1169	
758	25	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Датчик ручной.Монтаж**	шт.	1	1161.01	--	1161	--	58	673	1981
			НР - 61%; СП - 8%			1103.00	--	1103	--		147	
759	26	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный.Монтаж**	шт.	1	1153.66	0.72	1154	1	50	673	1973
			НР - 61%; СП - 8%			1103.00	--	1103	--		146	
760	27	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	1	1151.61	131.80	1152	132	80	698	1998

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			939.72	30.00	940	30		148	
761	28	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2503.24	--	2503	--	297	1588	4419
			НР - 72%; СП - 8%			2206.00	--	2206	--		327	
762	29	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 16х16.Монтаж	м	15	371.13	14.12	5567	212	1831	2569	8787
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	3524	44		651	
763	30	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	703.81	47.67	2111	143	1039	682	3017
			НР - 72%; СП - 8%			309.72	5.89	929	18		223	
764	31	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	72.79	0.80	1310	14	335	696	2166
			НР - 72%; СП - 8%			53.40	0.27	961	5		160	
765	32	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	27	329.63	2.41	8900	65	4221	3338	13217
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	4614	22		979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				52072	577	8619	27690	86143
								42876	118	--	6379	
			Накладные расходы	Тенге				27689				
			Сметная прибыль	Тенге				6381				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				86142				
			РАЗДЕЛ 4.Материалы									
766	33	2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	9059.00	--	9059	--	9059	--	9784
			СП - 8%			--	--	--	--		725	
767	34	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	4	911.00	--	3644	--	3644	--	3936
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
768	35	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	825.00	--	825	--	825	--	891
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
769	36	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2395.00	--	2395	--	2395	--	2587
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
770	37	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	608.00	--	608	--	608	--	657
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
771	38	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858.00	--	2858	--	2858	--	3087
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
772	39	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0.01	18350.00	--	184	--	184	--	198
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
773	40	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0.015	106231.00	--	1593	--	1593	--	1721
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
774	41	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02	277766.00	--	5555	--	5555	--	6000

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		444	
775	42	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм**	м	15	45.00	--	675	--	675	--	729
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
776	43	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	3	192.00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
777	44	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная КО-1**	шт.	3	626.00	--	1878	--	1878	--	2028
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				29850	--	29850	--	32240
								--	--	--	2389	
			Сметная прибыль	Тенге				2388				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32238				
			ОТДЕЛ 3.Пожарная сигнализация блока В									
			РАЗДЕЛ 5.Монтаж									
778	45	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный.Монтаж**	шт.	1	18978.10	1.92	18978	2	304	11390	32797
			НР - 61%; СП - 8%			18672.00	--	18672	--		2429	
779	46	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4	2308.89	1.92	9236	8	404	5383	15788
			НР - 61%; СП - 8%			2206.00	--	8824	--		1169	
780	47	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Датчик ручной.Монтаж**	шт.	1	1161.01	--	1161	--	58	673	1981
			НР - 61%; СП - 8%			1103.00	--	1103	--		147	
781	48	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный.Монтаж**	шт.	1	1153.66	0.72	1154	1	50	673	1973
			НР - 61%; СП - 8%			1103.00	--	1103	--		146	
782	49	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	1	1151.61	131.80	1152	132	80	698	1998
			НР - 72%; СП - 8%			939.72	30.00	940	30		148	
783	50	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	2503.24	--	2503	--	297	1588	4419
			НР - 72%; СП - 8%			2206.00	--	2206	--		327	
784	51	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Кабельный канал 16х16.Монтаж**	м	15	371.13	14.12	5567	212	1831	2569	8787
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	3524	44		651	
785	52	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	3	703.81	47.67	2111	143	1039	682	3017
			НР - 72%; СП - 8%			309.72	5.89	929	18		223	
786	53	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	18	72.79	0.80	1310	14	335	696	2166
			НР - 72%; СП - 8%			53.40	0.27	961	5		160	
787	54	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	27	329.63	2.41	8900	65	4221	3338	13217
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	4614	22		979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				52072	577	8619	27690	86143
								42876	118	--	6379	
			Накладные расходы	Тенге				27689				
			Сметная прибыль	Тенге				6381				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				86142				
			РАЗДЕЛ 6.Материалы									
788	55	2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3**	шт.	1	9059.00	--	9059	--	9059	--	9784
			СП - 8%			--	--	--	--		725	
789	56	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	4	911.00	--	3644	--	3644	--	3936
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
790	57	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	1	825.00	--	825	--	825	--	891
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
791	58	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	2395.00	--	2395	--	2395	--	2587
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
792	59	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	608.00	--	608	--	608	--	657
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
793	60	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	1	2858.00	--	2858	--	2858	--	3087
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
794	61	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	км	0.01	18350.00	--	184	--	184	--	198
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
795	62	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80**	км	0.015	106231.00	--	1593	--	1593	--	1721
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
796	63	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.02	277766.00	--	5555	--	5555	--	6000
			СП - 8%			--	--	--	--		444	
797	64	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм**	м	15	45.00	--	675	--	675	--	729
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
798	65	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	3	192.00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
799	66	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная КО-1**	шт.	3	626.00	--	1878	--	1878	--	2028
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				29850	--	29850	--	32240
								--	--	--	2389	
			Сметная прибыль	Тенге				2388				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				32238				
			Локальная смета № 2-1-11									
			на видеонаблюдение									
			ОТДЕЛ 40.Видеонаблюдение блока А									
			РАЗДЕЛ 82.Монтаж									
800	1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Видеорегистратор.Монтаж**	камера	1	4037.73	10.28	4038	10	--	2900	7492
			НР - 72%; СП - 8%			4027.45	--	4027	--		555	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	2	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	3463.31	5.66	6927	11	--	4979	12858
			НР - 72%; СП - 8%			3457.65	--	6915	--		952	
802	3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания.Монтаж	шт.	2	6127.89	1.56	12256	3	373	7247	21063
			НР - 61%; СП - 8%			5940.00	--	11880	--		1560	
803	4	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Монитор.Монтаж	шт.	1	1319.80	396.80	1320	397	--	825	2316
			НР - 75%; СП - 8%			923.00	176.48	923	176		172	
804	5	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	35	329.63	2.41	11537	84	5472	4326	17133
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	5981	28		1269	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1	**Тенге**				**36077**	**506**	**5845**	**20277**	**60862**
								29727	**205**	**--**	**4508**	
			Накладные расходы	Тенге				**20277**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4508**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**60862**				
	РАЗДЕЛ 2.Материалы											
805	6	2308-0502-0417 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS-4F3, типа EverFocus	шт.	1	27801.00	--	27801	--	27801	--	30025
			СП - 8%			--	--	--	--		2224	
806	7	2308-0501-2143 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ECD260, типа EverFocus	шт.	2	8630.00	--	17260	--	17260	--	18641
			СП - 8%			--	--	--	--		1381	
807	8	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	2	6275.00	--	12550	--	12550	--	13554
			СП - 8%			--	--	--	--		1004	
808	9	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71165.00	--	71165	--	71165	--	76858
			СП - 8%			--	--	--	--		5693	
809	10	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	16014.00	--	16014	--	16014	--	17295
			СП - 8%			--	--	--	--		1281	
810	11	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель КВК-В2-2х0,5	м	35	147.32	--	5156	--	5156	--	5569
			СП - 8%			--	--	--	--		413	
811	12	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная 85х85	шт.	2	182.00	--	364	--	364	--	393
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
812	13	2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор	шт.	6	75.00	--	450	--	450	--	486
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**150760**	**--**	**150760**	**--**	**162821**
								--	**--**	**--**	**12061**	
			Сметная прибыль	Тенге				**12061**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**162821**				
	ОТДЕЛ 2.Видеонаблюдение блока Б											
	РАЗДЕЛ 3.Монтаж											
813	14	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Видеорегистратор.Монтаж	камера	1	4037.73	10.28	4038	10	--	2900	7492
			НР - 72%; СП - 8%			4027.45	--	4027	--		555	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
814	15	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	3463.31	5.66	6927	11	--	4979	12858
			НР - 72%; СП - 8%			3457.65	--	6915	--		952	
815	16	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания.Монтаж	шт.	2	6127.89	1.56	12256	3	373	7247	21063
			НР - 61%; СП - 8%			5940.00	--	11880	--		1560	
816	17	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Монитор.Монтаж	шт.	1	1319.80	396.80	1320	397	--	825	2316
			НР - 75%; СП - 8%			923.00	176.48	923	176		172	
817	18	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	35	329.63	2.41	11537	84	5472	4326	17133
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	5981	28		1269	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36077	506	5845	20277	60862
								29727	205	--	4508	
			Накладные расходы	Тенге				20277				
			Сметная прибыль	Тенге				4508				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				60862				
	РАЗДЕЛ 4.Материалы											
818	19	2308-0502-0417 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS-4F3, типа EverFocus	шт.	1	27801.00	--	27801	--	27801	--	30025
			СП - 8%			--	--	--	--		2224	
819	20	2308-0501-2143 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ECD260, типа EverFocus	шт.	2	8630.00	--	17260	--	17260	--	18641
			СП - 8%			--	--	--	--		1381	
820	21	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	2	6275.00	--	12550	--	12550	--	13554
			СП - 8%			--	--	--	--		1004	
821	22	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71165.00	--	71165	--	71165	--	76858
			СП - 8%			--	--	--	--		5693	
822	23	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	16014.00	--	16014	--	16014	--	17295
			СП - 8%			--	--	--	--		1281	
823	24	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель КВК-В2-2х0,5	м	35	147.32	--	5156	--	5156	--	5569
			СП - 8%			--	--	--	--		413	
824	25	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная 85х85	шт.	2	182.00	--	364	--	364	--	393
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
825	26	2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	Коннектор	шт.	6	75.00	--	450	--	450	--	486
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				150760	--	150760	--	162821
								--	--	--	12061	
			Сметная прибыль	Тенге				12061				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				162821				
	ОТДЕЛ 3.Видеонаблюдение блока В											
	РАЗДЕЛ 5.Монтаж											
826	27	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Видеорегистратор.Монтаж	камера	1	4037.73	10.28	4038	10	--	2900	7492
			НР - 72%; СП - 8%			4027.45	--	4027	--		555	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
827	28	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**2**	**3463.31**	**5.66**	**6927**	**11**	**--**	**4979**	**12858**
			НР - 72%; СП - 8%			**3457.65**	**--**	**6915**	**--**		**952**	
828	29	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Блок питания.Монтаж**	**шт.**	**2**	**6127.89**	**1.56**	**12256**	**3**	**373**	**7247**	**21063**
			НР - 61%; СП - 8%			**5940.00**	**--**	**11880**	**--**		**1560**	
829	30	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Монитор.Монтаж**	**шт.**	**1**	**1319.80**	**396.80**	**1320**	**397**	**--**	**825**	**2316**
			НР - 75%; СП - 8%			**923.00**	**176.48**	**923**	**176**		**172**	
830	31	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**35**	**329.63**	**2.41**	**11537**	**84**	**5472**	**4326**	**17133**
			НР - 72%; СП - 8%			**170.88**	**0.80**	**5981**	**28**		**1269**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**36077**	**506**	**5845**	**20277**	**60862**
								29727	**205**	**--**	**4508**	
			Накладные расходы	Тенге				**20277**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4508**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**60862**				
			РАЗДЕЛ 6.Материалы									
831	32	2308-0502-0417 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор 4-канальный модели TUTIS-4F3, типа EverFocus**	**шт.**	**1**	**27801.00**	**--**	**27801**	**--**	**27801**	**--**	**30025**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2224**	
832	33	2308-0501-2143 РСНБ РК 2015	**Видеокамера купольная модели ECD260, типа EverFocus**	**шт.**	**2**	**8630.00**	**--**	**17260**	**--**	**17260**	**--**	**18641**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1381**	
833	34	2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1**	**шт.**	**2**	**6275.00**	**--**	**12550**	**--**	**12550**	**--**	**13554**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1004**	
834	35	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	**шт.**	**1**	**71165.00**	**--**	**71165**	**--**	**71165**	**--**	**76858**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5693**	
835	36	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	**шт.**	**1**	**16014.00**	**--**	**16014**	**--**	**16014**	**--**	**17295**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1281**	
836	37	СТПРАЙСЛИСТ	**Кабель КВК-В2-2х0,5**	**м**	**35**	**147.32**	**--**	**5156**	**--**	**5156**	**--**	**5569**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**413**	
837	38	2307-0202-0523 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная 85х85**	**шт.**	**2**	**182.00**	**--**	**364**	**--**	**364**	**--**	**393**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29**	
838	39	2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	**Коннектор**	**шт.**	**6**	**75.00**	**--**	**450**	**--**	**450**	**--**	**486**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**150760**	**--**	**150760**	**--**	**162821**
								--	**--**	**--**	**12061**	
			Сметная прибыль	Тенге				**12061**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**162821**				
			Локальная смета №2-1-12									
			на телевидение									
			ОТДЕЛ 1.Телевидение блока А									
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
839	1	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Комбинированная приемная антенна.Монтаж**	**шт.**	**1**	**49155.48**	**--**	**49155**	**--**	**29824**	**11792**	**65823**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			19330.80	--	19331	--		4876	
840	2	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Распределительная коробка(бокс).Установка	коробка	1	3704.32	1110.78	3704	1111	387	1858	6008
			НР - 72%; СП - 8%			2206.00	375.02	2206	375		445	
841	3	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель средней мощности.Установка	усилитель	1	3351.70	--	3352	--	--	2045	5828
			НР - 61%; СП - 8%			3351.70	--	3352	--		432	
842	4	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на шесть отводов.Монтаж	шт.	9	566.27	--	5096	--	38	3085	8836
			НР - 61%; СП - 8%			562.00	--	5058	--		655	
843	5	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная.Монтаж	шт.	71	414.63	3.22	29439	228	1547	19973	53365
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	27664	76		3953	
844	6	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для крепления розеток.Монтаж	шт.	71	256.47	--	18210	--	2239	11499	32085
			НР - 72%; СП - 8%			224.94	--	15971	--		2377	
845	7	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	1	877.05	9.65	877	10	122	539	1529
			НР - 72%; СП - 8%			744.90	3.21	745	3		113	
846	8	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Корпус для автоматического выключателя.Монтаж	шт.	1	256.47	--	256	--	31	162	452
			НР - 72%; СП - 8%			224.94	--	225	--		33	
847	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2449.80	21.67	2450	22	1342	782	3490
			НР - 72%; СП - 8%			1086.00	--	1086	--		259	
848	10	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1555	371.13	14.12	577108	21954	189791	266361	910946
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	365363	4582		67478	
849	11	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	42	383.75	49.37	16118	2074	2381	8778	26887
			НР - 72%; СП - 8%			277.68	12.59	11663	529		1992	
850	12	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	13	703.81	47.67	9150	620	4504	2954	13072
			НР - 72%; СП - 8%			309.72	5.89	4026	77		968	
851	13	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1610	85.06	1.61	136943	2590	31184	74903	228793
			НР - 72%; СП - 8%			64.08	0.54	103169	863		16948	
852	14	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	60	329.63	2.41	19778	145	9380	7417	29370
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	10253	48		2176	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**871636**	**28752**	**272770**	**412148**	**1386484**
								570111	**6553**	**--**	**102705**	
			Накладные расходы	Тенге				**412147**				
			Сметная прибыль	Тенге				**102703**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1386485**				

РАЗДЕЛ 2.Материалы

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	15	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1	27031.00	--	27031	--	27031	--	29193
			СП - 8%			--	--	--	--		2162	
854	16	СТПРАЙСЛИСТ	Усилитель TERRA HA-123	шт	1	8630.51	--	8631	--	8631	--	9321
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
855	17	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм	шт.	1	7290.00	--	7290	--	7290	--	7873
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
856	18	СТПРАЙСЛИСТ	Импульсный понижающий блок питания PS182F TERRA	шт	1	6785.71	--	6786	--	6786	--	7329
			СП - 8%			--	--	--	--		543	
857	19	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Корпус для автоматического выключателя	шт.	1	941.00	--	941	--	941	--	1016
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
858	20	2308-0505-0801 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на шесть отводов	шт.	9	869.00	--	7821	--	7821	--	8447
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
859	21	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	71	351.00	--	24921	--	24921	--	26915
			СП - 8%			--	--	--	--		1994	
860	22	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	71	35.00	--	2485	--	2485	--	2684
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
861	23	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной RG-6	шт.	180	278.00	--	50040	--	50040	--	54043
			СП - 8%			--	--	--	--		4003	
862	24	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной RG-11	шт.	20	98.00	--	1960	--	1960	--	2117
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
863	25	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1.54	88875.00	--	136868	--	136868	--	147817
			СП - 8%			--	--	--	--		10949	
864	26	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0.05	189405.00	--	9470	--	9470	--	10228
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
865	27	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.07	216277.00	--	15139	--	15139	--	16351
			СП - 8%			--	--	--	--		1211	
866	28	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	194944.00	--	1949	--	1949	--	2105
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
867	29	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1500	24.00	--	36000	--	36000	--	38880
			СП - 8%			--	--	--	--		2880	
868	30	2301-0301-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	27	395.00	--	10665	--	10665	--	11518
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
869	31	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	15	268.00	--	4020	--	4020	--	4342

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		322	
870	32	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	55	78.00	--	4290	--	4290	--	4633
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
871	33	2306-1705-0103 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	10	158.00	--	1580	--	1580	--	1706
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
872	34	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3	192.00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
873	35	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1400.00	--	1400	--	1400	--	1512
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
874	36	2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	980.00	--	980	--	980	--	1058
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
875	37	СТПРАЙСЛИСТ	Активный сплиттер 1/6	шт	1	785.71	--	786	--	786	--	849
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
876	38	СТПРАЙСЛИСТ	Пассивный сплиттер 1/2	шт	1	357.14	--	357	--	357	--	386
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
877	39	СТПРАЙСЛИСТ	Нагрузка-терминатор типа F	шт	2	62.50	--	125	--	125	--	135
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
878	40	2113-0208-0203 РСНБ РК 2015	Саморез 5х50мм	1000 шт.	0.005	7781.00	--	39	--	39	--	42
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
879	41	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.5	194.00	--	97	--	97	--	105
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
880	42	2113-0208-0309 РСНБ РК 2015	Винт саморез 3х25мм	1000 шт.	0.01	1062.00	--	11	--	11	--	11
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
881	43	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.0441	228.00	--	10	--	10	--	11
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
882	44	2306-1702-0707 РСНБ РК 2015	Наконечник для заземления кольцевой М6	100 шт.	0.1	673.00	--	67	--	67	--	73
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
883	45	2306-1702-0708 РСНБ РК 2015	Наконечник для заземления кольцевой М10	100 шт.	0.02	966.00	--	19	--	19	--	21
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
884	46	СТПРАЙСЛИСТ	Кабельный зажим с контгайкой PG16	шт	8	135.95	--	1088	--	1088	--	1175
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**363441**	**--**	**363442**	**--**	**392518**
								--	**--**	**--**	**29075**	
			Сметная прибыль	Тенге				**29075**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 89	Тенге				**392517**				
			ОТДЕЛ 2.Телевидение блока Б									
			РАЗДЕЛ 3.Монтаж									
885	47	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на шесть отводов.Монтаж	шт.	9	566.27	--	5096	--	38	3085	8836
			НР - 61%; СП - 8%			562.00	--	5058	--		655	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886	48	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная.Монтаж	шт.	71	414.63	3.22	29439	228	1547	19973	53365
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	27664	76		3953	
887	49	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для крепления розеток.Монтаж	шт.	71	256.47	--	18210	--	2239	11499	32085
			НР - 72%; СП - 8%			224.94	--	15971	--		2377	
888	50	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1500	371.13	14.12	556696	21178	183078	256939	878726
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	352440	4420		65091	
889	51	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	57	383.75	49.37	21874	2814	3232	11913	36490
			НР - 72%; СП - 8%			277.68	12.59	15828	718		2703	
890	52	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1557	85.06	1.61	132435	2504	30158	72437	221262
			НР - 72%; СП - 8%			64.08	0.54	99773	834		16390	
891	53	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	63	329.63	2.41	20767	152	9850	7788	30839
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	10765	51		2284	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**784517**	**26877**	**230142**	**383634**	**1261603**
								527499	**6099**	**--**	**93453**	
			Накладные расходы	Тенге				**383634**				
			Сметная прибыль	Тенге				**93452**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1261603**				
	РАЗДЕЛ 4.Материалы											
892	54	2308-0505-0801 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на шесть отводов	шт.	9	869.00	--	7821	--	7821	--	8447
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
893	55	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	71	351.00	--	24921	--	24921	--	26915
			СП - 8%			--	--	--	--		1994	
894	56	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	71	35.00	--	2485	--	2485	--	2684
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
895	57	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной RG-6	шт.	180	278.00	--	50040	--	50040	--	54043
			СП - 8%			--	--	--	--		4003	
896	58	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной RG-11	шт.	10	98.00	--	980	--	980	--	1058
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
897	59	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1.54	88875.00	--	136868	--	136868	--	147817
			СП - 8%			--	--	--	--		10949	
898	60	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0.08	189405.00	--	15152	--	15152	--	16365
			СП - 8%			--	--	--	--		1212	
899	61	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1500	24.00	--	36000	--	36000	--	38880
			СП - 8%			--	--	--	--		2880	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	62	2301-0301-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	27	395.00	--	10665	--	10665	--	11518
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
901	63	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	30	268.00	--	8040	--	8040	--	8683
			СП - 8%			--	--	--	--		643	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**292972**	**--**	**292972**	**--**	**316410**
								--	--	--	23437	
			Сметная прибыль	Тенге				**23438**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**316410**				
			ОТДЕЛ 3.Телевидение блока В									
			РАЗДЕЛ 5.Монтаж									
902	64	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Комбинированная приемная антенна.Монтаж	шт.	1	49155.48	--	49155	--	29824	11792	65823
			НР - 61%; СП - 8%			19330.80	--	19331	--		4876	
903	65	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Распределительная коробка(бокс).Установка	коробка	1	3704.32	1110.78	3704	1111	387	1858	6008
			НР - 72%; СП - 8%			2206.00	375.02	2206	375		445	
904	66	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель средней мощности.Установка	усилитель	1	3351.70	--	3352	--	--	2045	5828
			НР - 61%; СП - 8%			3351.70	--	3352	--		432	
905	67	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на шесть отводов.Монтаж	шт.	9	566.27	--	5096	--	38	3085	8836
			НР - 61%; СП - 8%			562.00	--	5058	--		655	
906	68	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная.Монтаж	шт.	71	414.63	3.22	29439	228	1547	19973	53365
			НР - 72%; СП - 8%			389.64	1.07	27664	76		3953	
907	69	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для крепления розеток.Монтаж	шт.	71	256.47	--	18210	--	2239	11499	32085
			НР - 72%; СП - 8%			224.94	--	15971	--		2377	
908	70	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	1	877.05	9.65	877	10	122	539	1529
			НР - 72%; СП - 8%			744.90	3.21	745	3		113	
909	71	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Корпус для автоматического выключателя.Монтаж	шт.	1	256.47	--	256	--	31	162	452
			НР - 72%; СП - 8%			224.94	--	225	--		33	
910	72	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2449.80	21.67	2450	22	1342	782	3490
			НР - 72%; СП - 8%			1086.00	--	1086	--		259	
911	73	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1555	371.13	14.12	577108	21954	189791	266361	910946
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	365363	4582		67478	
912	74	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	42	383.75	49.37	16118	2074	2381	8778	26887
			НР - 72%; СП - 8%			277.68	12.59	11663	529		1992	
913	75	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	13	703.81	47.67	9150	620	4504	2954	13072
			НР - 72%; СП - 8%			309.72	5.89	4026	77		968	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
914	76	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1610	85.06	1.61	136943	2590	31184	74903	228793
			НР - 72%; СП - 8%			64.08	0.54	103169	863		16948	
915	77	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	60	329.63	2.41	19778	145	9380	7417	29370
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	10253	48		2176	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				871636	28752	272770	412148	1386484
								570111	6553	--	102705	
			Накладные расходы	Тенге				412147				
			Сметная прибыль	Тенге				102703				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1386485				
	РАЗДЕЛ 6.Материалы											
916	78	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	1	27031.00	--	27031	--	27031	--	29193
			СП - 8%			--	--	--	--		2162	
917	79	СТПРАЙСЛИСТ	**Усилитель TERRA HA-123**	шт	1	8630.51	--	8631	--	8631	--	9321
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
918	80	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм**	шт.	1	7290.00	--	7290	--	7290	--	7873
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
919	81	СТПРАЙСЛИСТ	**Импульсный понижающий блок питания PS182F TERRA**	шт	1	6785.71	--	6786	--	6786	--	7329
			СП - 8%			--	--	--	--		543	
920	82	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Корпус для автоматического выключателя**	шт.	1	941.00	--	941	--	941	--	1016
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
921	83	2308-0505-0801 РСНБ РК 2015	**Телевизионный ответвитель на шесть отводов**	шт.	9	869.00	--	7821	--	7821	--	8447
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
922	84	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.	71	351.00	--	24921	--	24921	--	26915
			СП - 8%			--	--	--	--		1994	
923	85	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	71	35.00	--	2485	--	2485	--	2684
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
924	86	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	**Коннектор обжимной RG-6**	шт.	180	278.00	--	50040	--	50040	--	54043
			СП - 8%			--	--	--	--		4003	
925	87	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	**Коннектор обжимной RG-11**	шт.	20	98.00	--	1960	--	1960	--	2117
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
926	88	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	1.54	88875.00	--	136868	--	136868	--	147817
			СП - 8%			--	--	--	--		10949	
927	89	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0.05	189405.00	--	9470	--	9470	--	10228
			СП - 8%			--	--	--	--		758	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
928	90	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.07	216277.00	--	15139	--	15139	--	16351
			СП - 8%			--	--	--	--		1211	
929	91	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	194944.00	--	1949	--	1949	--	2105
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
930	92	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1500	24.00	--	36000	--	36000	--	38880
			СП - 8%			--	--	--	--		2880	
931	93	2301-0301-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	27	395.00	--	10665	--	10665	--	11518
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
932	94	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 26х1,8мм	м	15	268.00	--	4020	--	4020	--	4342
			СП - 8%			--	--	--	--		322	
933	95	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	55	78.00	--	4290	--	4290	--	4633
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
934	96	2306-1705-0103 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	10	158.00	--	1580	--	1580	--	1706
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
935	97	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3	192.00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
936	98	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1400.00	--	1400	--	1400	--	1512
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
937	99	2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	980.00	--	980	--	980	--	1058
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
938	100	СТПРАЙСЛИСТ	Активный сплиттер 1/6	шт	1	785.71	--	786	--	786	--	849
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
939	101	СТПРАЙСЛИСТ	Пассивный сплиттер 1/2	шт	1	357.14	--	357	--	357	--	386
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
940	102	СТПРАЙСЛИСТ	Нагрузка-терминатор типа F	шт	2	62.50	--	125	--	125	--	135
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
941	103	2113-0208-0203 РСНБ РК 2015	Саморез 5х50мм	1000 шт.	0.005	7781.00	--	39	--	39	--	42
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
942	104	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.5	194.00	--	97	--	97	--	105
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
943	105	2113-0208-0309 РСНБ РК 2015	Винт саморез 3х25мм	1000 шт.	0.01	1062.00	--	11	--	11	--	11
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
944	106	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.0441	228.00	--	10	--	10	--	11
			СП - 8%			--	--	--	--		1	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945	107	2306-1702-0707 РСНБ РК 2015	Наконечник для заземления кольцевой М6	100 шт.	0.1	673.00	--	67	--	67	--	73
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
946	108	2306-1702-0708 РСНБ РК 2015	Наконечник для заземления кольцевой М10	100 шт.	0.02	966.00	--	19	--	19	--	21
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
947	109	СТПРАЙСЛИСТ	Кабельный зажим с контгайкой PG16	шт	8	135.95	--	1088	--	1088	--	1175
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**363441**	**--**	**363442**	**--**	**392518**
								--	**--**	**--**	**29075**	
			Сметная прибыль	Тенге				**29075**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**392517**				

Локальная смета №2-1-13
на домофонная связь
ОТДЕЛ 1.Домофонная связь блока А
РАЗДЕЛ 1.Монтаж

948	1	1310-0202-0105 РСНБ РК 2015	Блок вызова.Монтаж	номер	1	18119.24	938.08	18119	938	10591	4168	24070
			НР - 61%; СП - 8%			6590.00	242.66	6590	243		1783	
949	2	СТПРАЙСЛИСТ	Блок вызова ЦИФРАЛ ССД-2094.1М	шт	1	12132.68	--	12133	--	12133	--	13103
			СП - 8%			--	--	--	--		971	
950	3	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Трубка вызова абонентская переговорная.Монтаж	шт.	72	1048.24	--	75474	--	18294	34880	119181
			НР - 61%; СП - 8%			794.16	--	57180	--		8828	
951	4	СТПРАЙСЛИСТ	Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ-КС	шт	72	1830.58	--	131801	--	131801	--	142346
			СП - 8%			--	--	--	--		10544	
952	5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Блок питания для домофона и замка.Установка	шт.	1	15340.34	1876.16	15340	1876	1602	7532	24702
			НР - 61%; СП - 8%			11862.00	485.32	11862	485		1830	
953	6	СТПРАЙСЛИСТ	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	шт	1	3692.95	--	3693	--	3693	--	3988
			СП - 8%			--	--	--	--		295	
954	7	СТПРАЙСЛИСТ	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	шт	1	2321.15	--	2321	--	2321	--	2507
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
955	8	СТПРАЙСЛИСТ	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350	шт	1	6581.90	--	6582	--	6582	--	7108
			СП - 8%			--	--	--	--		527	
956	9	СТПРАЙСЛИСТ	Кнопка открывания дверей с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	шт	1	1367.25	--	1367	--	1367	--	1477
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
957	10	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка коммутационная.Установка	шт.	9	1216.17	--	10946	--	3323	4650	16843
			НР - 61%; СП - 8%			847.00	--	7623	--		1248	
958	11	СТПРАЙСЛИСТ	Колодка коммутационная ЦИФРАЛ РК10х10	шт	9	2398.37	--	21585	--	21585	--	23312
			СП - 8%			--	--	--	--		1727	
959	12	СТПРАЙСЛИСТ	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	шт	144	149.90	--	21585	--	21585	--	23312
			СП - 8%			--	--	--	--		1727	
960	13	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка с вилкой без заземляющего контакта.Установка	шт.	1	423.39	3.98	423	4	6	298	779
			НР - 72%; СП - 8%			412.56	1.07	413	1		58	
961	14	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка с вилкой без заземляющего контакта	шт.	1	302.00	--	302	--	302	--	326
			СП - 8%			--	--	--	--		24	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
962	15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450	371.13	14.12	167009	6353	54924	77082	263618
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	105732	1326		19527	
963	16	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	450	78.00	--	35100	--	35100	--	37908
			СП - 8%			--	--	--	--		2808	
964	17	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	464.44	32.19	13933	966	3675	6881	22479
			НР - 72%; СП - 8%			309.72	8.84	9292	265		1665	
965	18	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	30	170.00	--	5100	--	5100	--	5508
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
966	19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	480	72.79	0.80	34941	386	8923	18548	57768
			НР - 72%; СП - 8%			53.40	0.27	25632	129		4279	
967	20	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	410	329.63	2.41	135150	989	64100	50681	200697
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	70061	330		14866	
968	21	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.04	413992.00	--	16560	--	16560	--	17884
			СП - 8%			--	--	--	--		1325	
969	22	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0.75	23506.00	--	17630	--	17630	--	19040
			СП - 8%			--	--	--	--		1410	
970	23	2306-0408-0506 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,4	км	0.1	61340.00	--	6134	--	6134	--	6625
			СП - 8%			--	--	--	--		491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**753228**	**11512**	**447331**	**204720**	**1034581**
								294383	**2778**	**--**	**76636**	
			Накладные расходы	Тенге				**204719**				
			Сметная прибыль	Тенге				**76636**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1034582**				

ОТДЕЛ 2.Домофонная связь блока Б

РАЗДЕЛ 2.Монтаж

971	24	1310-0202-0105 РСНБ РК 2015	Блок вызова.Монтаж	номер	1	18119.24	938.08	18119	938	10591	4168	24070
			НР - 61%; СП - 8%			6590.00	242.66	6590	243		1783	
972	25	СТПРАЙСЛИСТ	Блок вызова ЦИФРАЛ ССД-2094.1М	шт	1	12132.68	--	12133	--	12133	--	13103
			СП - 8%			--	--	--	--		971	
973	26	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Трубка вызова абонентская переговорная.Монтаж	шт.	72	1048.24	--	75474	--	18294	34880	119181
			НР - 61%; СП - 8%			794.16	--	57180	--		8828	
974	27	СТПРАЙСЛИСТ	Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ-КС	шт	72	1830.58	--	131801	--	131801	--	142346
			СП - 8%			--	--	--	--		10544	
975	28	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Блок питания для домофона и замка.Установка	шт.	1	15340.34	1876.16	15340	1876	1602	7532	24702
			НР - 61%; СП - 8%			11862.00	485.32	11862	485		1830	
976	29	СТПРАЙСЛИСТ	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	шт	1	3692.95	--	3693	--	3693	--	3988

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		295	
977	30	СТПРАЙСЛИСТ	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	шт	1	2321.15	--	2321	--	2321	--	2507
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
978	31	СТПРАЙСЛИСТ	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350	шт	1	6581.90	--	6582	--	6582	--	7108
			СП - 8%			--	--	--	--		527	
979	32	СТПРАЙСЛИСТ	Кнопка открывания дверей с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	шт	1	1367.25	--	1367	--	1367	--	1477
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
980	33	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка коммутационная.Установка	шт.	9	1216.17	--	10946	--	3323	4650	16843
			НР - 61%; СП - 8%			847.00	--	7623	--		1248	
981	34	СТПРАЙСЛИСТ	Колодка коммутационная ЦИФРАЛ РК10х10	шт	9	2398.37	--	21585	--	21585	--	23312
			СП - 8%			--	--	--	--		1727	
982	35	СТПРАЙСЛИСТ	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	шт	144	149.90	--	21585	--	21585	--	23312
			СП - 8%			--	--	--	--		1727	
983	36	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка с вилкой без заземляющего контакта.Установка	шт.	1	423.39	3.98	423	4	6	298	779
			НР - 72%; СП - 8%			412.56	1.07	413	1		58	
984	37	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка с вилкой без заземляющего контакта	шт.	1	302.00	--	302	--	302	--	326
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
985	38	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450	371.13	14.12	167009	6353	54924	77082	263618
			НР - 72%; СП - 8%			234.96	2.95	105732	1326		19527	
986	39	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	450	78.00	--	35100	--	35100	--	37908
			СП - 8%			--	--	--	--		2808	
987	40	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	464.44	32.19	13933	966	3675	6881	22479
			НР - 72%; СП - 8%			309.72	8.84	9292	265		1665	
988	41	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	30	170.00	--	5100	--	5100	--	5508
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
989	42	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	480	72.79	0.80	34941	386	8923	18548	57768
			НР - 72%; СП - 8%			53.40	0.27	25632	129		4279	
990	43	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	410	329.63	2.41	135150	989	64100	50681	200697
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	70061	330		14866	
991	444	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.04	413992.00	--	16560	--	16560	--	17884
			СП - 8%			--	--	--	--		1325	
992	45	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0.75	23506.00	--	17630	--	17630	--	19040
			СП - 8%			--	--	--	--		1410	
993	46	2306-0408-0506 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,4	км	0.1	61340.00	--	6134	--	6134	--	6625

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**753228**	**11512**	**447331**	**204720**	**1034581**
								294383	**2778**	**--**	**76636**	
			Накладные расходы	Тенге				**204719**				
			Сметная прибыль	Тенге				**76636**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1034582**				
			ОТДЕЛ 3.Домофонная связь блока В									
			РАЗДЕЛ 3.Монтаж									
994	**47**	**1310-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Блок вызова.Монтаж**	**номер**	**1**	**18119.24**	**938.08**	**18119**	**938**	**10591**	**4168**	**24070**
			НР - 61%; СП - 8%			**6590.00**	**242.66**	**6590**	**243**		**1783**	
995	**48**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Блок вызова ЦИФРАЛ ССД-2094.1М**	**шт**	**1**	**12132.68**	**--**	**12133**	**--**	**12133**	**--**	**13103**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**971**	
996	**49**	**1310-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубка вызова абонентская переговорная.Монтаж**	**шт.**	**72**	**1048.24**	**--**	**75474**	**--**	**18294**	**34880**	**119181**
			НР - 61%; СП - 8%			**794.16**	**--**	**57180**	**--**		**8828**	
997	**50**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ-КС**	**шт**	**72**	**1830.58**	**--**	**131801**	**--**	**131801**	**--**	**142346**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10544**	
998	**51**	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Блок питания для домофона и замка.Установка**	**шт.**	**1**	**15340.34**	**1876.16**	**15340**	**1876**	**1602**	**7532**	**24702**
			НР - 61%; СП - 8%			**11862.00**	**485.32**	**11862**	**485**		**1830**	
999	**52**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2**	**шт**	**1**	**3692.95**	**--**	**3693**	**--**	**3693**	**--**	**3988**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**295**	
1000	**53**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т**	**шт**	**1**	**2321.15**	**--**	**2321**	**--**	**2321**	**--**	**2507**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**186**	
1001	**54**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350**	**шт**	**1**	**6581.90**	**--**	**6582**	**--**	**6582**	**--**	**7108**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**527**	
1002	**55**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Кнопка открывания дверей с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2**	**шт**	**1**	**1367.25**	**--**	**1367**	**--**	**1367**	**--**	**1477**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**109**	
1003	**56**	**1310-0405-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодка коммутационная.Установка**	**шт.**	**9**	**1216.17**	**--**	**10946**	**--**	**3323**	**4650**	**16843**
			НР - 61%; СП - 8%			**847.00**	**--**	**7623**	**--**		**1248**	
1004	**57**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Колодка коммутационная ЦИФРАЛ РК10х10**	**шт**	**9**	**2398.37**	**--**	**21585**	**--**	**21585**	**--**	**23312**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1727**	
1005	**58**	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А**	**шт**	**144**	**149.90**	**--**	**21585**	**--**	**21585**	**--**	**23312**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1727**	
1006	**59**	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка с вилкой без заземляющего контакта.Установка**	**шт.**	**1**	**423.39**	**3.98**	**423**	**4**	**6**	**298**	**779**
			НР - 72%; СП - 8%			**412.56**	**1.07**	**413**	**1**		**58**	
1007	**60**	**2307-0220-0704 РСНБ РК 2015**	**Розетка с вилкой без заземляющего контакта**	**шт.**	**1**	**302.00**	**--**	**302**	**--**	**302**	**--**	**326**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
1008	**61**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**450**	**371.13**	**14.12**	**167009**	**6353**	**54924**	**77082**	**263618**
			НР - 72%; СП - 8%			**234.96**	**2.95**	**105732**	**1326**		**19527**	
1009	**62**	**2301-1305-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**450**	**78.00**	**--**	**35100**	**--**	**35100**	**--**	**37908**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2808**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010	63	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	464.44	32.19	13933	966	3675	6881	22479
			НР - 72%; СП - 8%			309.72	8.84	9292	265		1665	
1011	64	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	30	170.00	--	5100	--	5100	--	5508
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
1012	65	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	480	72.79	0.80	34941	386	8923	18548	57768
			НР - 72%; СП - 8%			53.40	0.27	25632	129		4279	
1013	66	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	410	329.63	2.41	135150	989	64100	50681	200697
			НР - 72%; СП - 8%			170.88	0.80	70061	330		14866	
1014	67	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.04	413992.00	--	16560	--	16560	--	17884
			СП - 8%			--	--	--	--		1325	
1015	68	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0.75	23506.00	--	17630	--	17630	--	19040
			СП - 8%			--	--	--	--		1410	
1016	69	2306-0408-0506 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,4	км	0.1	61340.00	--	6134	--	6134	--	6625
			СП - 8%			--	--	--	--		491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				753228	11512	447331	204720	1034581
								294383	2778	--	76636	
			Накладные расходы	Тенге				204719				
			Сметная прибыль	Тенге				76636				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1034582				

Локальная смета №2-1-14
на лифты
ОТДЕЛ 1.Лифты блоков А,Б,В

РАЗДЕЛ 2.Монтаж

1017	1	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	3	1927191.54	488496.48	5781575	1465489	206326	2757653	9222366
			НР - 61%; СП - 8%			1369920.00	136994.22	4109760	410983		683138	
1018	2	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта до девяти остановок	остановка	9	-65620.01	-19347.94	-590580	-174131	-19009	-272794	-932444
			НР - 61%; СП - 8%			-44160.00	-5529.27	-397440	-49763		-69070	

		РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта до высоты 27,30м									
			НР - 61%; СП - 8%	м	50,1	-12480,00	--	-625248	--	--	-381401	-1087181
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		-12480,00	--	-625248	--		-80532	
			Накладные расходы	Тенге				4565747	1291358	187317	2103458	7202741
			Сметная прибыль	Тенге				3087072	361219	--	533536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2103458				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				533536				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**				7202740				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								149605580
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				36961971				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3316269			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1176970			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						66604865		
			- Накладные расходы	Тенге						1236517		
			- Сметная прибыль	Тенге							30487026	
			ИТОГО:	Тенге							10990301	
			В том числе :	Тенге								149605580
			Накладные расходы	Тенге								30487026
			Сметная прибыль	Тенге								10990301
			Итого с временными	Тенге						0,9 %	1335322,00	150940902
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге						1,61 %	2410241,00	153351143
				Тенге								
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге							3 042 293	156 393 436
			Итого в текущих ценах 2018 года - 43%, К = 1	Тенге								67 249 177
			Итого в текущих ценах 2019 года - 57 %, К = 1,0498961	Тенге								93 592 209
			Итого с НДС	Тенге						12 %	19 300 966	180 142 353

И.О. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Директор
ТОО "Норис и К"

_____ Жаржанов Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ Усембеков Е.А.

смета расчет