Заказчик: ТОО "ST Capital Invest"
Подрядчик: ТОО "Building Supply Group"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги к производственной базе в городе Шымкент, Енбекшинский район
Договор: №12 от 15.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ
за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		3977	161,93	154,95	643925,64	616171,84	267,11	136833,31	843219,66
		НР - 72%; СП - 8%				6,91	40,88	27486,69	162559,58		62460,72	
2	С341-020202-1030 4102-0202-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т		7436	101,00	--	751047,39	--		--	811131,18
		СП - 8%				--	--	--	--		60083,79	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		3977	20,00	17,05	79548,75	67785,62	356,15	26707,95	114757,23
		НР - 72%; СП - 8%				2,87	6,46	11406,97	25687,41		8500,54	
4	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		3977	66,50	66,50	264428,13	264428,13	--	72142,82	
		НР - 72%; СП - 8%				--	25,20	--	100198,36		26925,68	363496,63
5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		3937	65,66	65,66	258520,85	258520,85	--	68859,39	
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,29	--	95638,04		26190,42	353570,65
6	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		3937	32,09	32,09	126362,09	126362,09	--	26115,98	
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,21	--	36272,20		12198,25	164676,32
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		3937	79,42	67,70	312692,51	266545,22	11418,11	67682,99	410805,53
		НР - 72%; СП - 8%				8,82	15,05	34729,18	59274,97		30430,04	
8	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		5011	44,80	21,39	224506,39	107206,43	0,00	100349,12	350843,95
		НР - 72%; СП - 8%				23,41	4,41	117299,96	22073,83		25988,44	
		Устройство дорожной одежды										
9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		768	4075,86	1013,49	3128540,75	777935,94	2249579,26	285697,99	3687377,83
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	213,02	101025,55	163509,63		273139,10	

10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		653	2874,41	1048,63	1878093,58	685154,67	1106943,16	249550,75	2297855,88
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	222,03	85995,76	145069,75		170211,55	
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		2,28	114901,82	1711,00	261445,16	3893,17	257551,98	2100,89	
		НР - 108%; СП - 8%				–	854,92	–	1945,27		21083,68	284629,73
12	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2		2940,7	2302,74	126,05	6771583,39	370677,57	6229010,10	288653,03	7625055,33
		НР - 108%; СП - 8%				58,45	32,43	171895,71	95375,62		564818,91	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,47	114901,82	1711,00	168933,79	2515,59	166418,20	1357,50	
		НР - 108%; СП - 8%				–	854,92	–	1256,94		13623,30	183914,59
14	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство толщ. 6 см	м2 покрытия		2696,00	1206,85	36,07	3253675,73	97252,89	3033130,99	160809,52	3687644,07
		НР - 108%; СП - 8%				45,73	9,50	123291,85	25605,85		273158,82	
15	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		2696,00	1131,31	0,03	3050003,89	77,64	3027618,90	24091,94	
		НР - 108%; СП - 8%				8,27	–	22307,35	–		245927,67	3320023,49
		Укрепление обочин										
16	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		870	430,15	141,94	374228,30	123490,04	224620,94	66946,69	476468,98
		НР - 108%; СП - 8%				30,02	41,23	26117,32	35870,36		35294,00	
		Итого по смете					**24 975 471**					
		Накладные расходы, тенге					1 577 900					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 850 035					
		Временные здания и сооружения 1,3%					324681					
		Итого					25300152					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в					364322					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					749556					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					513289					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					26 927 319					
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					3231278					
		Всего по сметному расчету					30 158 598					
		Всего стоимость с понижающим коэффицентом к=0,89999999022					**27142737,9**					

Заказчик:
ТОО "ST Capital Invest"

Директор _____ Дуйсенбеков А.

Технический надзор:

_____ Сакенов К.

Подрядчик:
ТОО "Building Supply Group"

Директор _____ Сардарбеков Б.