ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі **ФОРМА 3**
МЕРДІГЕР: "АлемТрансЖол" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2020 ж 29 мамыр №270 келісім шартқа қосымша 2021 ж 13 шілде №3 келісім бойынша - 19 571 847,75 теңге
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№ 12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 25 шілде айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
		№270			29.05.2020 ж				ЖШС
		№3			13.07.2021 ж				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны			Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде			қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№ 12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)	19 571 847,75	2 096 983,69							19 571 847,75
Ұстап қалу 5%	0,00	0,00							0,00
Қайтарым 5%	0,00	0,00							0,00
Төленетін сомасы	19 571 847,75	2 096 983,69							19 571 847,75

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Басшысының орынбасары

_____**Макулбеков Б.**

Тех. надзор
«СК Құрылыс Инжиниринг» ЖШС-нің директоры

_____**Сахов. З.**

Мердігер:
"АлемТрансЖол" ЖШС-нің директоры

_____**Бейкутов Б.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Технадзор: ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»
Подрядчик: ТОО "АлемТрансЖол"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент (улица № 12. ПК 0+00÷ПК 23+17.3)

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога										
		Земляное полотно										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Снятие почвенно-плодородного слоя с перемещением на 20м. /В бурты/**	**м3 грунта**	**549,300126**		**27,55**	**27,55**	**15133**	**15133**	**–**	**4651**	**21367**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**11,76**	**–**	**6460**		**1583**	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**10308,31452**		**23,84**	**23,84**	**245750**	**245751**	**–**	**75556**	**347010**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**10,18**	**–**	**104939**		**25704**	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. /ПОДОШВЫ НАСЫПИ И ДНА КОРЫТА ЗА 8 ПРОХОДОВ/**	**м3 уплотненного грунта**	**3024,598262**		**70,66**	**70,66**	**213718**	**213718**	**–**	**64221**	**300174**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**29,49**	**–**	**89195**		**22235**	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2472,785762**		**47,91**	**47,91**	**118471**	**118471**	**–**	**27881**	**158060**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**15,66**	**–**	**38724**		**11708**	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2472,785762**		**93,18**	**79,97**	**230414**	**197749**	**6181**	**51614**	**304590**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,71**	**18,28**	**26484**	**45203**		**22562**	
		– В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в выемке/	м3 грунта	1094,381141	34,11	34,11	37329	37329	–	11480	52714
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,57	–	15945		3905	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/На 100м в тело насыпь/	м3 грунта	1094,381141	34,11	34,11	37329	37329	–	11480	52714
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,57	–	15945		3905	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1094,381141	242,99	242,99	265924	265924	–	81758	375497
		НР - 72%; СП - 8%			–	103,76	–	113553		27815	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. /ЗА 8 ПРОХОДОВ/	м3 уплотненного грунта	951,1382944	70,66	70,66	67207	67207	–	20195	94395
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,49	–	28049		6992	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	951,1382944	47,91	47,91	45569	45569	–	10724	60797
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,66	–	14895		4503	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	951,1382944	93,18	79,97	88627	76063	2377	19853	117158
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	10187	17387		8678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в отвал/	м3 грунта	2163,705646	244,75	236,04	529567	510721	1277	85620	664402
		НР - 72%; СП - 8%			8,12	46,84	17569	101348		49215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3786,484881	87,00	–	329424	–		–	355778
		СП - 8%			–	–	–	–		26354	
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С УЧЕТОМ ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН	м2 спланированной площади	8613,399477	50,72	22,32	436872	192251	–	209306	697872
		НР - 72%; СП - 8%			28,40	5,35	244621	46082		51694	
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ОТКОСОВ НАСЫПИ	м2 спланированной площади	325,8810967	50,72	22,32	16529	7273	–	7919	26404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			28,40	5,35	9255	1743		1956	
16	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов ОТКОСОВ ВЫЕМКИ 2	м2 спланированной площади	274,7539736	94,98	21,28	26096	5847	–	15693	45132
		НР - 72%; СП - 8%			73,70	5,63	20249	1547		3343	
17	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20м/	м3 грунта	120,2139157	15,93	15,93	1915	1915	–	589	2704
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,80	–	817		200	
18	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	120,2139157	23,59	23,59	2836	2836	–	872	4004
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,07	–	1211		297	
		Основания									
19	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	2291,420621	144,89	117,51	332004	269265	–	152790	523578
		НР - 108%; СП - 8%			27,38	34,36	62739	78733		38784	
20	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	522,4439015	2810,00	–	1468067	–	1468067	–	1585512
		СП - 8%			–	–	–	–		117445	
21	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	36,0898748	25,00	–	902	–	902	--	974
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
22	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /средний слой толщ.17 ПГС-69% и щебень 20-40- 31%/	м2 основания или покрытия	1844,631844	146,12	103,40	269538	190735	–	143518	446101
		НР - 108%; СП - 8%			42,72	29,32	78803	54085		33044	
23	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	268,3017017	2810,00	–	753928	–	753928	–	814242
		СП - 8%			–	–	–	–		60314	
24	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	122,4835544	4926,00	–	603354	–	603354	–	651622
		СП - 8%			–	–	–	–		48268	
25	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	38,3683423	25,00	–	959	–	959	–	1036
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
		Дорожная одежда									
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2625894	138917,49	2096,41	175396	2647	172749	1416	190957
		НР - 108%; СП - 8%			–	1038,20	–	1311		14145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,33	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.8см/**	м2	1844,631844	2117,51	278,75	3906017	514191	3236111	271508	4511726
		НР - 108%; СП - 8%			84,42	51,87	155715	95681		334202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,5545246	138917,49	2096,41	77033	1163	75870	622	83867
		НР - 108%; СП - 8%			–	1038,20	–	576		6212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/толщ 5см/**	м3. Устройство.	1848,656837	1680,21	209,54	3106132	387368	2672141	103361	3466253
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	26,55	46623	49082		256759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	1848,656837	362,89	0,04	670859	74	662577	8865	734102
		НР - 108%; СП - 8%			4,44	–	8208	–		54378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16690740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1062
		Сметная заработная плата	Тенге					1602964			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16690744
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				680453				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3406529			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					922511			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9656496		
		- Перевозка грузов	Тенге				329424				
		- Накладные расходы	Тенге							1381492	
		- Сметная прибыль	Тенге							1236349	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2021 г.	Тенге				16 690 743,95				
		временные здания и сооружения 1,3%					216 979,67				
		Итого					16 907 723,62				
		допол-е затраты на зимнее время 1,327767%					224 495,17				
		Итого					17 132 218,80				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					17 474 863,17				
		Общая стоимость строительства					17 474 863,17				
		НДС 12%					2 096 983,58				
		Итого с НДС					19 571 847,75				

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО «АлемТрансЖол»
_____ **Бейкутов В.**

Нач. участка ТОО "АлемТрансЖол"
_____ **Норхужаев Д.**

Принял
Инженер эксперт
ТОО «Курылыс Инжиниринг»
_____ **Карабаев М.**