ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі **ФОРМА 3**
МЕРДІГЕР: "АлемТрансЖол" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2020 ж 29 мамыр №270 келісім шартқа қосымша 2022 ж 08 ақпан №6 келісім бойынша
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу, (реттеуден кейінгі) (№12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 22 қыркүйек айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
		№270			**29.05.2020 ж**				ЖШС
		№6			**08.02.2022 ж**				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу, (реттеуден кейінгі) (№12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)	85 562 046,00	9 167 362,07							55 553 761,00
Аваес қайтарым 30%	25 668 613,80	2 750 208,62							16 666 128,30
Төленетін сомасы	59 893 432,20	6 417 153,45							38 887 632,70

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
басшысының орынбасары

_____**Әбдіхалықов А.**

Тех. надзор
«СК Құрылыс Инжиниринг» ЖШС-нің
директоры

_____**Сахов. З.**

Мердігер:
"АлемТрансЖол" ЖШС-нің
директоры

_____**Бейкутов Б.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Технадзор: ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»
Авторский надзор:
Подрядчик: ТОО "АлемТрансЖол"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент (улица № 12. ПК 0+00-ПК 23+17.3). Корректировка сметной документации."

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда (Тротуар)										
1	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /ПГС ТОЛЩ10СМ/ Устройство**	м2 покрытия	4501		945,80	157,23	4257046	707693	2202969	1685191	6417616
		НР - 108%; СП - 8%				299,13	47,54	1346384	213978		475379	
2	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	м2 покрытия	4501		-107,80	-10,20	-485208	-45910	-379435	-79236	-609599
		НР - 108%; СП - 8%				-13,30	-3,00	-59863	-13503		-45155	
3	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	7090		1754,55	144,33	12439545	1023282	2329167	8824378	22965037
		НР - 94%; СП - 8%				1281,70	42,39	9087096	300540		1701114	
4	255-102-0606 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	3545		2521,00	–	8936636	–	8936636	–	9651567
		СП - 8%				–	–	–	–		714931	
5	255-102-0605 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	3545		2338,00	–	8288210	–	8288210	–	8951267
		СП - 8%				–	–	–	–		663057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47375888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8089
		Сметная заработная плата	Тенге						10874632			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									47375887
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10373617				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1685065			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						501015			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							21377548		
		- Накладные расходы	Тенге								10430333	
		- Сметная прибыль	Тенге								3509326	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2021 г.	Тенге					47 375 887				
		временные здания и сооружения 1,3%						615 887				
		Итого						47 991 774				
		допол-е затраты на зимнее время 1,327767%						637 219				
		Итого						48 628 992				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						49 601 572				
		Общая стоимость строительства						49 601 572				
		НДС 12%						5 952 189				
		Итого с НДС						55 553 761				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Зам. руководителя_____**Әбдіхалыков А.**

Подрядчик:

ТОО «АлемТрансЖол»

Директор_____**Бейкутов Б.**

ТОО "АлемТрансЖол"

Начальник участка_____**Пазылбеков Ж.**

Технический надзор:

ТОО «СК Курылыс Инжинирин»

Инженер-эксперт_____**Карабаев М.**