ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі **ФОРМА 3**
МЕРДІГЕР: "АлемТрансЖол" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2020 ж 29 мамыр №270 келісім шартқа қосымша 2021 ж 11 қараша №4 келісім бойынша - 28 748 000 теңге
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№ 12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы 24 қараша айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
		№270			29.05.2020 ж				ЖШС
		№4			18.11.2021 ж				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны			Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде			қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№ 12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)	48 319 847,75	5 177 126,54							28 748 000,00
Ұстап қалу 5%	0,00	0,00							0,00
Қайтарым 5%	0,00	0,00							0,00
Төленетін сомасы	48 319 847,75	5 177 126,54							28 748 000,00

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Басшысының орынбасары

_____**Макулбеков Б.**

Тех. надзор
«СК Құрылыс Инжиниринг» ЖШС-нің директоры

_____**Сахов. З.**

Мердігер:
"АлемТрансЖол" ЖШС-нің директоры

_____**Бейкутов Б.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Технадзор: ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»
Подрядчик: ТОО "АлемТрансЖол"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент (улица № 12. ПК 0+00÷ПК 23+17.3)

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Автомобильная дорога										
		Подготовительный работа										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Снятие почвенно-плодородного слоя с перемещением на 20м. /В бурты/**	м3 грунта	12176,7		27,55	27,55	335468	335468	–	103103	473656
		НР - 72%; СП - 8%				–	11,76	–	143198		35086	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2417,68548		23,84	23,84	57638	57638	–	17721	81387
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,18	–	24612		6029	
		Земляное полотно										
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. /ПОДОШВЫ НАСЫПИ И ДНА КОРЫТА ЗА 8 ПРОХОДОВ/**	м3 уплотненного грунта	3243,52854		70,66	70,66	229188	229188	–	68869	321902
		НР - 72%; СП - 8%				–	29,49	–	95652		23845	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	3243,52854		47,91	47,91	155397	155398	–	36571	207326
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,66	–	50794		15358	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	3243,52854		93,18	79,97	302232	259385	8109	67702	399528
		НР - 72%; СП - 8%				10,71	18,28	34738	59292		29595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в выемке/	м3 грунта	1435,48888	34,11	34,11	48965	48964	–	15059	69146
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,57	–	20915		5122	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/На 100м в тело насыпь/	м3 грунта	1435,48888	34,11	34,11	48965	48964	–	15059	69146
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,57	–	20915		5122	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1435,48888	242,99	242,99	348809	348809	–	107241	492534
		НР - 72%; СП - 8%			–	103,76	–	148946		36484	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. /ЗА 8 ПРОХОДОВ/	м3 уплотненного грунта	1247,59866	70,66	70,66	88155	88156	–	26490	123817
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,49	–	36792		9172	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1247,59866	47,91	47,91	59772	59772	–	14067	79746
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,66	–	19537		5907	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1247,59866	93,18	79,97	116251	99770	3119	26041	153675
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	13362	22806		11383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в отвал/	м3 грунта	2838,11122	244,75	236,04	694628	669908	1675	112307	871490
		НР - 72%; СП - 8%			8,12	46,84	23045	132937		64555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4966,694635	87,00	–	432102	–		–	466670
		СП - 8%			–	–	–	–		34568	
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С УЧЕТОМ ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН	м2 спланированной площади	11298,1106	50,72	22,32	573040	252174	–	274544	915391
		НР - 72%; СП - 8%			28,40	5,35	320866	60445		67807	
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ОТКОСОВ НАСЫПИ	м2 спланированной площади	427,455	50,72	22,32	21681	9541	–	10387	34634
		НР - 72%; СП - 8%			28,40	5,35	12140	2287		2565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов ОТКОСОВ ВЫЕМКИ 2	м2 спланированной площади	360,39206	94,98	21,28	34230	7669	–	20585	59200
		НР - 72%; СП - 8%			73,70	5,63	26561	2029		4385	
17	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20м/	м3 грунта	157,6834	15,93	15,93	2512	2512	–	772	3547
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,80	–	1072		263	
18	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	157,6834	23,59	23,59	3720	3720	–	1143	5252
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,07	–	1588		389	
		Основания									
19	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	3005,9501	144,89	117,51	435532	353229	–	200434	686844
		НР - 108%; СП - 8%			27,38	34,36	82303	103284		50877	
20	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	685,3566228	2810,00	–	1925852	–	1925852	–	2079920
		СП - 8%			–	–	–	–		154068	
21	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	47,3437141	25,00	–	1184	–	1184	–	1279
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
22	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /средний слой толщ.17 ПГС-69% и щебень 20-40- 31%/	м2 основания или покрытия	2419,84	146,12	103,40	353587	250212	–	188271	585207
		НР - 108%; СП - 8%			42,72	29,32	103376	70950		43349	
23	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	351,965728	2810,00	–	989024	–	989024	–	1068146
		СП - 8%			–	–	–	–		79122	
24	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	160,677376	4926,00	–	791497	–	791497	–	854817
		СП - 8%			–	–	–	–		63320	
25	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	50,332672	25,00	–	1258	–	1258	–	1359
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
		Дорожная одежда									
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	462	2162,00	33,06	998844	15273	586602	435537	1549132
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	396969	6306		114750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91**	м3	24,024	41320,00	--	992672	--	992672	--	1072086
		СП - 8%			--	--	--	--		79414	
		Дорожная одежда									
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,6563003	138917,49	2096,41	230089	3473	226616	1857	250502
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	1720		18556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,33	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.8см/**	м2	2419,84	2117,51	278,75	5124024	674530	4245223	356171	5918611
		НР - 108%; СП - 8%			84,42	51,87	204271	125517		438416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,727441	138917,49	2096,41	101054	1525	99529	816	110019
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	755		8150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/толщ 5см/**	м3. Устройство.	2425,1201	1680,21	209,54	4074711	508160	3505389	135592	4547128
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	26,55	61162	64387		336824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	2425,1201	362,89	0,04	880052	97	869187	11629	963015
		НР - 108%; СП - 8%			4,44	--	10768	--		71334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24516112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1720
		Сметная заработная плата	Тенге					2506297			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24516107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1289561				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4483535			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1216736			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14246935		
		- Перевозка грузов	Тенге				432102				
		- Накладные расходы	Тенге							2247968	
		- Сметная прибыль	Тенге							1816011	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2019 г.	Тенге				24 516 107				
		временные здания и сооружения 1,3%					318 709				
		Итого					24 834 816				
		допол-е затраты на зимнее время 1,327767%					329 748				
		Итого					25 164 565				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					25 667 856				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общая стоимость строительства						**25 667 856**				
		НДС 12%						3 080 143				
		Итого с НДС						**28 748 000**				

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО «АлемТрансЖол»

_____ **Бейкутов Б.**

Нач. участка ТОО "АлемТрансЖол"

_____ **Норхужаев Д.**

Принял
Инженер эксперт:
ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»

_____ **Карабаев М.**