Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Тамдинского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" БИН
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "МУХАММЕД И К°" БИН/ИИН 040440018281, Мангистауская область, Мангистауский район,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт административного здания по ул. Ахтанова, 7 в с.Тамды Алгинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт административного здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 2023-04-05

Акт приемки выполненных работ №7

за сентябрь месяц 2023 года
на Пожарная сигнализация ЛС 2-1-3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	4735,42	6,62	18942	26	211	13471	35006	
						4676,13	1,32	18705	5	–	2593		
2	2	290-101-0101(пп)	Пульт контроля и управления охранно-пожарный модели С2000М	шт	1	43750		43750		43750	–	47250	
						–		–		–	3500		
3	3	290-101-0102(пп)	Прибор приёмно-контрольный пожарно-охранный Сигнал-10	шт	1	15428,57		15429		15429	–	16663	
						–		–		–	1234		
4	4	290-101-0103(пп)	Устройство коммутационное УК-ВК	шт	1	7250		7250		7250	–	7830	
						–		–		–	580		

5	5 290-101-0104(пп)	Устройство оконечное объектовое системы передачи с антеной C2000-PGE	шт	1	29464,29 / –		29464 / –		29464 / –	– / 2357	31821
6	6 1310-0701-0303	Блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	8038,76	1,82	8039	2	132	5692	14829
7	7 248-306-0302	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	7905 / 5742 / –	–	7905 / 5742 / –	–	– / 5742 / –	1098 / – / 459	6201
8	8 1308-0105-0101	Аккумулятор стационарный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3248,49	–	6497	–	629	4225	11580
9	9 248-306-0301	Аккумуляторная батарея 12В, 12А/ч	шт.	2	2934 / 12078 / –	–	5868 / 24156 / –	–	– / 24156 / –	858 / – / 1932	26088
10	10 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	87	3857,51 / 3782	2,66 / –	335603 / 329034	231 / –	6338 / –	236904 / 45801	618308
11	11 248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	72	1732 / –		124704 / –		124704 / –	– / 9976	134680
12	12 248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	320 / –		640 / –		640 / –	– / 51	691
13	13 248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	1052 / –		6312 / –		6312 / –	– / 505	6817
14	14 248-306-0402	Устройство оконечное УШК-02	шт.	7	2009 / –		14063 / –		14063 / –	– / 1125	15188
15	15 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	154 / –		154 / –		154 / –	– / 12	166
16	16 261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	48 / –		672 / –		672 / –	– / 54	726
17	17 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	18	362,71 / 346,48	3,11 / 0,14	6529 / 6237	56 / 3	236 / –	4493 / 882	11904

18	18 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм К=1,010;	м	18,18	53		964		964	–	1041
					–		–		–	77	
19	19 1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	25	468,33	4,69	11708	117	2056	6901	20098
					381,42	1,96	9536	49	–	1489	
20	20 243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15 К=1,010;	м	25,25	143		3611		3611	–	3900
					–		–		–	289	
21	21 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	438	254,49	2,31	111467	1012	7354	74271	200597
					235,39	0,12	103101	53	–	14859	
22	22 243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм К=1,010;	м	398,95	65		25932		25932	–	28007
					–		–		–	2075	
23	23 243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм К=1,010;	м	43,43	113		4908		4908	–	5301
					–		–		–	393	
24	24 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах и трубах НР = 72 %	м	493	51,95	0,86	25611	424	4171	15260	44141
					42,63	0,36	21017	177	–	3270	
25	25 243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 К=1,020;	км	0,49266	80369		39595		39595	–	42763
					–		–		–	3168	
26	26 243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0051	241970		1234		1234	–	1333
					–		–		–	99	
27	27 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E К=1,020;	км	0,0051	102442		522		522	–	564
					–		–		–	42	
28	28 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	11	1479,53	146,57	16275	1612	916	10213	28607
					1249,68	39,91	13746	439	–	2119	

29	29 248-304-0101	Оповещатель световой модели Молния-12 "Выход"	шт.	6	763		4578		4578	–	4944
					–		–		–	366	
30	30 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	5	1530		7650		7650	–	8262
					–		–		–	612	
31	31 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ4000	шт.	2	32		64		64	–	69
					–		–		–	5	
32	32 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	18	362,71	3,11	6529	56	236	4493	11904
					346,48	0,14	6237	3	–	882	
33	33 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм К=1,010;	м	18,18	53		964		964	–	1041
					–		–		–	77	
34	34 1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	7	468,33	4,69	3278	33	576	1932	5627
					381,42	1,96	2670	14	–	417	
35	35 243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15 К=1,010;	м	7,07	143		1011		1011	–	1092
					–		–		–	81	
36	36 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	64	254,49	2,31	16287	148	1075	10853	29311
					235,39	0,12	15065	8	–	2171	
37	37 243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм К=1,010;	м	55,55	65		3611		3611	–	3900
					–		–		–	289	
38	38 243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм К=1,010;	м	9,09	113		1027		1027	–	1109
					–		–		–	82	
39	39 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах и трубах НР = 72 %	м	130	51,95	0,86	6754	112	1100	4024	11640
					42,63	0,36	5542	47	–	862	

40	40 243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,1326	241970 –	32085 –	32085 –	– 2567	34652

Итого	**1 475 651**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	544 663
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	425 122
- накладные расходы, тенге	392 732
в т.ч. зарплата, тенге	35 346
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 308
Всего	**1 475 651**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	17 708
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	29 569
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	30 459
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	1 553 387
Итого с учетом скидки 5%	1 475 718
НДС (12 %)	177 086
Итого к оплате	**1 652 804**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "МУХАММЕД И К°" БИН/ИИН 040440018281
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Озганов Жарас Турашович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Аким ГУ "Аппарат Акима Тамдинского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" БИН 940740000426
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сейдалиев Аманкелды Куанышбаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "QAZJOBA"
главный инженер проекта
Акмурзин Б.А.

Технический надзор:

ТОО "Қабылан эксперт"
Эксперт
Тыныштык Д.Ш.