ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі **ФОРМА 3**
МЕРДІГЕР: "АлемТрансЖол" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2020 ж 29 мамыр №270 келісім шартқа қосымша 2022 ж 08 ақпан №6 келісім бойынша
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу, (реттеуден кейінгі) (№12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 28 қараша айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
		№270			29.05.2020 ж				ЖШС
		№6			08.02.2022 ж				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу, (реттеуден кейінгі) (№12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)	124 665 045,00	13 356 969,11							39 102 999,00
Аваес қайтарым 30%	37 399 513,50	4 007 090,73							11 730 899,70
Төленетін сомасы	87 265 531,50	9 349 878,38							27 372 099,30

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
басшысының орынбасары

_____ **Әбдіхалықов А.**

Тех. надзор
«СК Құрылыс Инжиниринг» ЖШС-нің
директоры

_____ **Сахов. З.**

Мердігер:
"АлемТрансЖол" ЖШС-нің
директоры

_____ **Бейкутов Б.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Технадзор: ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»
Авторский надзор:
Подрядчик: ТОО "АлемТрансЖол"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент (улица № 12. ПК 0+00-ПК 23+17.3). Корректировка сметной документации."

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. 2-1 Автомобильная дорога												
РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно												
1	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		11356,6857	47,91	47,91	544099	544099	–	128049	725920
						–	15,66	–	177846		53772	
2	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		11356,6857	93,18	79,97	1058216	908194	28392	237046	1398883
						10,71	18,28	121630	207600		103621	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в выемке/	м3 грунта		5026,129979	34,11	34,11	171441	171442	–	52726	242101
						–	14,57	–	73231		17933	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/На 100м в тело насыпь/	м3 грунта		5026,129979	34,11	34,11	171441	171442	–	52726	242101
						–	14,57	–	73231		17933	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		5026,129979	242,99	242,99	1221299	1221299	–	375488	1724530
						–	103,76	–	521511		127743	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. /ЗА 8 ПРОХОДОВ/	м3 уплотненного грунта		4368,263046	70,66	70,66	308661	308661	–	92750	433524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	29,49	–	128820		32113	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4368,263046	47,91	47,91	209283	209283	–	49253	279219
					–	15,66	–	68407		20683	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4368,263046	93,18	79,97	407035	349330	10921	91178	538070
					10,71	18,28	46784	79852		39857	
9	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в отвал/	м3 грунта	9937,183134	244,75	236,04	2432126	2345573	5863	393226	3051380
					8,12	46,84	80690	465458		226028	
10	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	17390,07048	87,00	–	1512936	–		–	1633971
					–	–	–	–		121035	
11	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С УЧЕТОМ ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН	м2 спланированной площади	39558,48992	50,72	22,32	2006407	882946	–	961271	3205093
					28,40	5,35	1123461	211638		237414	
12	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 ОТКОСОВ НАСЫПИ	м2 спланированной площади	1496,663903	50,72	22,32	75911	33405	–	36369	121262
					28,40	5,35	42505	8007		8982	
13	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов ОТКОСОВ ВЫЕМКИ 2	м2 спланированной площади	1261,853966	94,98	21,28	119851	26852	–	72074	207279
					73,70	5,63	92999	7104		15354	
14	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20м/	м3 грунта	522,102684	15,93	15,93	8317	8317	–	2556	11743
					–	6,80	–	3550		870	
15	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	552,102684	23,59	23,59	13024	13024	–	4003	18389
					–	10,07	–	5560		1362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13833462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2537
		Сметная заработная плата	Тенге					3539884			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1179,75	2162,00	33,06	2550620	39003	1497929	1112175	3955819
					859,24	13,65	1013688	16104		293024	
17	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	18,876	41320,00	–	779956	–	779956	–	842353
					–	–	–	–		62397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4798172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								831
		Сметная заработная плата	Тенге					1029792			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				18631634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3368
		Сметная заработная плата	Тенге					4569676			
		ОТДЕЛ 2. 2-2 Велосипедные дорожки и тротуары									
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда									
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	635	2162,00	33,06	1372870	20993	806260	598628	2129218
					859,24	13,65	545617	8668		157720	
19	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1000	1754,55	144,33	1754550	144330	328520	1244645	3239130
					1281,70	42,39	1281700	42390		239936	
20	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	500	2521,00	–	1260500	–	1260500	–	1361340
					–	–	–	–		100840	
21	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	500	2338,00	–	1169000	–	1169000	–	1262520
					–	–	–	–		93520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7992209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1423
		Сметная заработная плата	Тенге					1878375			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7992209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1423
		Сметная заработная плата	Тенге					1878375			
		ОТДЕЛ 3. 2-4 Искусственные сооружения									
		РАЗДЕЛ 4. Устройство ж/бетонных лотков									
22	1101-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	41,0478	288,87	281,35	11857	11549	–	1822	14773
					7,52	54,13	309	2222		1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	103,0968	5534,23	212,23	570561	21881	318671	202366	834762
					2231,00	105,76	230009	10904		61834	
24	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	171,9261618	15345,59	6077,11	2638308	1044814	883793	1234891	4183055
					4127,94	2522,69	709701	433716		309856	
25	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	30,69	50978,00	--	1564515	--	1564515	--	1689676
					--	--	--	--		125161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6722265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								973
		Сметная заработная плата	Тенге					1386861			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				6722265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								973
		Сметная заработная плата	Тенге					1386861			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33346784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5289093				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8476437			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2545819			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8654321		
		- Перевозка грузов	Тенге				1512936				
		- Накладные расходы	Тенге							6943242	
		- Сметная прибыль	Тенге							2470082	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2021 г.	Тенге				33 346 784				
		временные здания и сооружения 1,3%					433 508				
		Итого					33 780 292				
		допол-е затраты на зимнее время 1,327767%					448 524				
		Итого					34 228 816				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					34 913 392				
		Общая стоимость строительства					34 913 392				
		НДС 12%					4 189 607				
		Итого с НДС					39 102 999				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Зам. руководителя_____**Әбдіхалықов А.**

Подрядчик:

ТОО «АлемТрансЖол»

Директор_____**Бейкутов Б.**

ТОО "АлемТрансЖол"

Начальник участка_____**Пазылбеков Ж.**

Технический надзор:

ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»

Инженер-эксперт_____**Карабаев М.**