Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: **ГУ "Аппарат Акима Тамдинского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" БИН 940740000426, Актюбинская область, Алгинский район,с.Тамды, А.Молдагулова, 29Д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "МУХАММЕД И К°" БИН/ИИН 040440018281, Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон КЫЗЫЛТУРАН, 23, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания по ул. Ахтанова, 7 в с.Тамды Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт административного здания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 18 от 2023-04-05

Акт приемки выполненных работ №5

за август месяц 2023 года
на Электромонтажные работы ЛС 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5074,11	215,52	5074	216	1020	2830	8536	
						3838,79	90,86	3839	91	–	632		
2	7	247-201-0411	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20562		20562		20562	–	22207	
						–		–		–	1645		
3	8	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	11	1536,68	–	16903	–	139	12070	31291	
						1524	–	16764	–	–	2318		
4	9	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	–	2192	
						–		–		–	162		
5	10	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122	

					–		–		–	157	
6	11 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622		2488		2488	–	2687
					–		–		–	199	
7	12 247-204-0305	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р В16 10 мА	шт.	5	4520		22600		22600	–	24408
					–		–		–	1808	
8	13 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	27	981	2614
					1325,88	35,63	1326	36	–	194	
9	14 247-301-0389	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	шт.	1	25604		25604		25604	–	27652
					–		–		–	2048	
10	15 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	6280,26	149,99	6280	150	1860	3119	10151
					4270,69	60,57	4271	61	–	752	
11	16 247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700	–	7236
					–		–		–	536	
12	17 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	10	1536,68	–	15367	–	127	10973	28447
					1524	–	15240	–	–	2107	
13	18 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
14	19 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622		2488		2488	–	2687
					–		–		–	199	
15	20 247-204-0305	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р В16 10 мА	шт.	5	4520		22600		22600	–	24408
					–		–		–	1808	
16	25 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,010;	м	1563,48	32		50031		50031	–	54033
					–		–		–	4002	
17	26 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	138	683,14	5,17	94273	713	9447	60782	167459

					609,51	2,23	84112	308	–	12404		
18	27 247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	125	5893		736625		736625	–	795555	
					–		–		–	58930		
19	28 247-102-0181	Светильник офисный для светодиодных ламп типа НПБ 1102, мощностью 60 Вт, IP54	шт.	13	4304		55952		55952	–	60428	
					–		–		–	4476		
20	29 248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	26	8511		221286		221286	–	238989	
					–		–		–	17703		
21	30 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	144	276,73	0,27	39849	39	4873	25168	70218	
					242,62	0,13	34937	19	–	5201		
22	31 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	345		7245		7245	–	7825	
					–		–		–	580		
23	32 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	31	368		11408		11408	–	12321	
					–		–		–	913		
24	33 247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	91	431		39221		39221	–	42359	
					–		–		–	3138		
25	34 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, влагозащищенная, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	476		476		476	–	514	
					–		–		–	38		
26	35 247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	155	732		113460		113460	–	122537	
					–		–		–	9077		
27	36 247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	215	27		5805		5805	–	6269	
					–		–		–	464		
28	37 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	651,55	25,11	13683	527	8978	3127	18155	

29	38 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	198,94 3578,29 994,7	7,84 170,43 49,88	4178 10735 2984	165 511 150	– 7239 –	1345 2256 1039	14030

Итого	**1 809 452**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 651
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	830
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 384 221
- накладные расходы, тенге	121 306
в т.ч. зарплата, тенге	10 918
- сметная прибыль (8 %), тенге	134 032
Всего	**1 809 452**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	21 713
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	36 257
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 348**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 904 770**
Итого с учетом скидки 5%	**1 809 532**
НДС (12 %)	217 144
Итого к оплате	**2 026 675**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "МУХАММЕД И К°" БИН/ИИН 040440018281

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Озганов Жарас Турашович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Аким ГУ "Аппарат Акима Тамдинского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" БИН 940740000426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сейдалиев Аманкелды Куанышбаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "QAZJOBA"
главный инженер проекта
Акмурзин Б.А.

Технический надзор:

ТОО "Қабылан эксперт"
Эксперт
Тыныштык Д.Ш.