ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі **ФОРМА 3**
МЕРДІГЕР: "АлемТрансЖол" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2020 ж 29 мамыр №270 келісім шартқа косымша 2022 ж 08 ақпан №6 келісім бойынша - 2022 жылға тіркеуге жататын сомма 234 048 000 тенге
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу, (реттеуден кейінгі) (№12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 22 желтоқсан айындағы №4 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
		№270			29.05.2020 ж				ЖШС
		№6			08.02.2022 ж				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу, (реттеуден кейінгі) (№12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)	234 048 000,00	25 076 571,43							109 382 955,00
Аванс қайтарым	60 385 482,44	7 522 971,43							22 985 968,94
Төленетін сомасы	173 662 517,56	17 553 600,00							86 396 986,06

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
басшысының орынбасары
_____Әбдіхалықов А.

Тех. надзор
«СК Құрылыс Инжиниринг» ЖШС-нің
директоры
_____Сахов. З.

Мердігер:
"АлемТрансЖол" ЖШС-нің
директоры
_____Бейсутов Б.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Технадзор: ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»
Авторский надзор:
Подрядчик: ТОО "АлемТрансЖол"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент (улица № 12. ПК 0+00-ПК 23+17.3). Корректировка сметной документации."

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. 2-1 Автомобильная дорога										
		РАЗДЕЛ 1. Основания										
1	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия		10523,42	144,89	117,51	1524738	1236607	–	701693	2404546
						27,38	34,36	288131	361585		178115	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		2399,34	2810,00	–	6742145	–	6742145	–	7281517
						–	–	–	–		539372	
3	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3		165,74	25,00	–	4144	–	4144	–	4475
						–	–	–	–		331	
4	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /средний слой толщ.17 ПГС-69% и щебень 20-40- 31%/	м2 основания или покрытия		8471,53	146,12	103,40	1237860	875956	–	659112	2048730
						42,72	29,32	361904	248385		151758	
5	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		1232,18	2810,00	–	3462426	–	3462426	–	3739420
						–	–	–	–		276994	
6	211-202-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		562,51	4926,00	–	2770924	–	2770924	–	2992598
						–	–	–	–		221674	
7	217-603-0104 РСНБ	Вода техническая	м3		176,21	25,00	–	4405	–	4405	–	4757
						–	–	–	–		352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18476043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									889
		Сметная заработная плата	Тенге						1260005			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2183,25	2162,00	33,06	4720186	72178	2772072	2058196	7320653
					859,24	13,65	1875936	29801		542271	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,72081	138917,49	2096,41	655803	9897	645906	5293	713984
					–	1038,20	–	4901		52888	
10	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,33	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.8см/	м2	6550	2117,51	278,75	13869658	1825812	11490927	964081	16020438
					84,42	51,87	552919	339748		1186699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24055075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2102
		Сметная заработная плата	Тенге					2803305			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				42531118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2991
		Сметная заработная плата	Тенге					4063310			
		ОТДЕЛ 2. 2-2 Велосипедные дорожки и тротуары									
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2188	2162,00	33,06	4730456	72335	2778104	2062674	7336580
					859,24	13,65	1880017	29866		543450	
12	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	4686,1225	1754,55	144,33	8222036	676348	1539485	5832557	15178961
					1281,70	42,39	6006203	198645		1124367	
13	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	2456,1225	2521,00	–	6191885	–	6191885	–	6687236
					–	–	–	–		495351	
14	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	2230	2338,00	–	5213740	–	5213740	–	5630839
					–	–	–	–		417099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34833615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6116
		Сметная заработная плата	Тенге					8114731			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				34833615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6116
		Сметная заработная плата	Тенге					8114731			
		ОТДЕЛ 3. 2-4 Искусственные сооружения									
		Сбросы воды с проезжей части в ж.б.лотки									
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	168	2162,00	33,06	363216	5554	213310	158377	563321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					859,24	13,65	144352	2293		41727	
16	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	8,736	41320,00	–	360972	–	360972	–	389850
					–	–	–	–		28878	
		Устройство ж/бетонных лотков									
17	1101-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2123,9522	288,87	281,35	613546	597574	–	94278	764450
					7,52	54,13	15972	114970		56626	
18	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	156,6432	5534,23	212,23	866899	33245	484183	307472	1268320
					2231,00	105,76	349471	16567		93950	
19	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	304,2638	15345,59	6077,11	4669108	1849044	1564081	2185430	7402901
					4127,94	2522,69	1255983	767563		548363	
20	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство. /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ СТЫКОВ И СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ ЛОТКАМИ БЕТОНОМ В15/	м3 бетона в деле	0,6	33104,75	3569,12	19863	2142	15539	2301	23937
					3636,30	929,72	2182	558		1773	
21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1083	885,88	–	959408	–	–	690774	1782196
					885,88	–	959408	–		132015	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				12194976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2827
		Сметная заработная плата	Тенге					3629319			
		ОТДЕЛ 4. 2-5 Устройство автобусной остановки									
		Дорожная одежда по типу основной дороги (карман)									
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	350	2162,00	33,06	756700	11571	444395	329952	1173585
					859,24	13,65	300734	4777		86932	
23	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	18,2	41320,00	–	752024	–	752024	–	812186
					–	–	–	–		60162	
24	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	1057	144,89	117,51	153149	124209	–	70480	241519
					27,38	34,36	28941	36319		17890	
25	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	240,996	2810,00	–	677199	–	677199	–	731375
					–	–	–	–		54176	
26	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	16,64775	25,00	–	416	–	416	–	449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		33	
27	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. /средний слой толщ.15 ПГС-69% и щебень 20-40- 31%/**	м2 основания или покрытия	735	146,12	103,40	107398	75999	–	57185	177750
					42,72	29,32	31399	21550		13167	
28	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	106,90575	2810,00	–	300405	–	300405	–	324437
					–	–	–	–		24032	
29	211-202-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	48,804	4926,00	–	240409	–	240409	–	259642
					–	–	–	–		19233	
30	217-603-0104 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	15,288	25,00	–	382	–	382	–	413
					–	–	–	–		31	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3721355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					423720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								93281075
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14053552				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7468471			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2177528			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48669480		
		- Накладные расходы	Тенге							16179855	
		- Сметная прибыль	Тенге							6909709	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2021 г.	Тенге				93 281 075				
		временные здания и сооружения 1,3%					1 212 654				
		Итого					94 493 728				
		допол-е затраты на зимнее время 1,327767%					1 254 657				
		Итого					95 748 385				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					97 663 353				
		Общая стоимость строительства					97 663 353				
		НДС 12%					11 719 602				
		Итого с НДС					109 382 955				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Зам. руководителя_____**Әбдіхалықов А.**

Подрядчик:

ТОО «АлемТрансЖол»

Директор_____**Бейкутов Б.**

ТОО "АлемТрансЖол"

Начальник участка_____**Пазылбеков Ж.**

Технический надзор:

ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»

Инженер-эксперт_____**Карабаев М.**