к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес :

СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		120	12.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"	481 636 509.64	24 528 582.63							2 943 429.92	27 472 012.55
К оплате	**481 636 509.64**	**24 528 582.63**							**2 943 429.92**	**27 472 012.55**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**
Руководитель Сабралин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС Сапа"**
Эксперт Ахметов С.Д.(аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года; KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года; KZ72VJE00063018 от 26.02.2021 года)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 120** от **12.08.2021**

Акт выполненных работ №7

за **Июль 2022** (месяц, год) на **02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации	м3 грунта	204.667	179.66	170.15	36771.52	34824.14		7611.87	47934.06	
						9.52	42.14	1947.38	8624.67		3550.67		
2	2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации	м3 грунта	177.32	226.83	214.83	40221.68	38093.67		8325.5	52430.98	
						12	53.21	2128.01	9435.24		3883.8		
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации	м3 грунта	343.666	304.46	292.99	104633.23	100690.66	41.28	22611.5	137424.33	
						11.35	80.03	3901.3	27503.56		10179.6		
4	4	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации	м3 грунта	83.173	493.16	474.64	41017.35	39477.31	14.98	8860.93	53868.58	
						18.34	129.63	1525.16	10781.75		3990.3		
5	5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	11204.52	35		392158.19				423530.82	
6	6	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка вручную)	м3 грунта	24.995	6055.56	0	151358.75	0		31372.63		
						6055.56	0	151358.75	0		108978.29	281163.97	
7	7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	3.658	1615.13	0	5908.11	0		20826.93		
						1615.13	0	5908.11	0		4253.82	10974.88	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	9.667	2107.88	0	20376.82	0		812.95		
						2107.88	0	20376.82	0		14671.28	37851.97	
9	9	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м3 грунта	3.658	5046.3	0	18459.4	0		2803.87		
						5046.3	0	18459.4	0		13290.73	34290.18	
10	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах и СК песком)(ТС-31 сеч.1-1, АСТ39-41,43,46-47)	м3 основания	104.9	3117.01	159.81	326974.36	16764.09	198932.34	115086.65	477425.87	
						1060.8	47.39	111277.93	4971.23		35364.86		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1137879.41	229849.86	198988.6	303690.57	1556895.64	
								316882.86	61316.45	0	115325.66		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
11	16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 150мм)	м2 покрытия	278,7	2873,3	152,34	800788,71	42457,16	680783,28	86457,97	958226,43	
						278,25	51,77	77548,27	14428,3		70979,75		
12	22	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство (кл.В25 F75, W4 с/ст)	м3	85	80274,92	7483,62	6823368,22	636107,71	3053446,52	3061957,78	10676152,09	
						36868,4	2717,35	3133813,99	230974,78		790826,09		
13	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,403	249040		598443,1		598443,1		646318,53	Казахстан
											47875,43		
14	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,632	239352		390622,46		390622,46		421872,27	Казахстан
											31249,81		
15	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,7	225303		1960136,11		1960136,11		2116947,01	Казахстан
											156810,9		
16	26	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (монтажная петля)	т	0,42	230900		96978,03		96978,03		104736,24	
											7758,21		
17	27	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	ых конструкций	14	11414,17	2789,79	159798,38	39057,07	61673,78	84340,7	263670,2	
						4219,11	886,26	59067,53	12407,64		19531,12		
18	31	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	м3	14	49869		698165,99		698165,99		754019,28	
											55853,29		
19	32	СТСЦРК8.04-08-2020	Скидка к сметной стоимости бетона за изменение класса бетона ниже В22,5 до В15 (ПТ75.240.14-3, ПТ300.240.14-3, ПТ75.300.16-3)	м3	14	-1411		-19754		-19754		-21334,31	
											-1580,31		
20	33	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14	270		3780		3780		4082,39	
											302,39		
21	36	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(24140х0,02=482,8)(серия 3.006.1-8.3-1)	м3	14	482,8		6759,21		6759,21		7299,95	
											540,74		
22	48	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,46	1705,57	0	9312	0		6705	17298	
						1705,57	0	9312	0		1281		
23	49	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	800,92	0	3204	0		2307	5952	
						800,92	0	3204	0		441		
24	50	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 150мм)	м2 покрытия	2	2873,3	152,34	5747	305	4885	620	6876	
						278,25	51,77	556	104		509		
25	51	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (АС-26)	м3	1,2	32185,48	642,39	38623	771	32443	5178	47305	
						4507,65	234,4	5409	281		3504		
26	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00552	239352		1321		1321		1427	Казахстан
											106		
27	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00364	249040		907		907		980	Казахстан
											73		
28	54	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,0122	258024		3148		3148		3400	
											252		
29	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0171	728300,31	1334,31	12454	23	11196	1133	14674	
						72210	574,59	1235	10		1087		
30	56	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (стойка Ст-1)	т конструкций	0,0498	24656,98	11486,03	1228	572	66	519	1887	
						11846,45	3267,62	590	163		140		
31	57	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0498	7180,14	808,81	358	40	46	187	589	
						5449,36	2,71	271	0		44		
32	58	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,756	8881		6714		6714		7251	Казахстан
											537		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	59	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0236	285288		6733		6733		7272	Казахстан
											539		
34	60	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	320151		768		768		829	
											61		
35	61	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0485	89858,13	21741,15	4358	1055	76	2424	7325	
						66557	5889,91	3228	286		543		
36	62	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0485	7180,14	808,81	348	39	45	182	573	
						5449,36	2,71	264	0		42		
37	63	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0313	361388		11311		11311		12216	Казахстан
											905		
38	64	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0172	268132		4612		4612		4981	Казахстан
											369		
39	65	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,7167	114,6	2,4	311	7	177	88	431	
						46,9	0,27	127	1		32		
40	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	2,7167	161,19	3,41	438	9	285	100	582	
						53,04	0,54	144	1		43		
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					11630981,21	720442,94	7615767,48	3252199,45	16 073 836,08	
								3294769,79	258656,72	0	1190655,42		
			Раздел 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
41	129	1124-0101-0411 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	м трубопровода	0,05171	2717456,45	1113876,01	140519,77	57598,48	5363,84	94876	254227,37	
						1499850	353452,94	77557,19	18277,06		18831,6		
42	140	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	шт.	7	49903,02	18549,77	349321	129848,25	10451,88	244780,81	641630,06	
						29860,12	5461,77	209020,88	38232,25		47528,25		
43	153	2302-0201-6114 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 560 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	61	37020		2258220		2258220		2438877,43	Казахстан
											180657,43		
44	155	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном	км труб	0,2	2422913,76	904768,99	484582,74	180953,83	12658,95	340469,82	891056,77	
						1454849,88	264694,75	290969,96	52938,95		66004,21		
45	163	1124-0108-0310 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном	шт.	2	69664,06	28112,41	139328	56224,5	3051	95226	253318,5	
						40026,04	8067,79	80052	16135,5		18764,5		
46	182	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	шт.	8	49903,02	18549,77	399224,14	148398,14	11945,02	279749,35	733291,35	
						29860,12	5461,77	238880,98	43694,14		54317,86		
47	201	2302-0201-6205 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 630 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	25	46723		1168075		1168075		1261521,01	
			Итого по разделу 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								93446,01		
								4939270,65	573023,19	3469765,69	1055101,98	6473922,49	
								896481,01	169277,9	0	479549,86		
			Раздел 5: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
48	223	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации(демонтаж деревянных опор связи с подкосом)	опора	1	2908,4	444,85	2908,5	444,5		1983,5	5283,5	
						2463,55	146,23	2463,5	146		391,5		
49	225	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации(демонтаж деревянных опор связи без подкоса)	опора	5	2908,4	444,85	14542	2224		9917	26416	
						2463,55	146,23	12318	731		1957		
50	228	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	3	4901,37	741,42	14704,2	2224,2	162	9917,4	26591,4	
						4105,92	243,72	12318	731,4		1969,8		
			Итого по разделу 5: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					32154,7	4892,7	162	21817,9	58290,9	
								27099,5	1608,4	0	4318,3		
			ИТОГО по акту					17740285,97	1528208,69	11284683,77	4632809,9	24 162 945,11	
								4535233,16	490859,47	0	1789849,24		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1.3**		**314 118.29**					
			Итого с временными									**24 477 063.40**	
			Зимние удорожания			**3,96%**		**969 291.71**					
			Итого с зимними удорожаниями									**25 446 355.11**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**				**508 927.10**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25 955 282.21**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			**1.050036**						**27 253 980.71**	
			НДС			**12%**		**3 270 477.69**					
			Итого с НДС									**30 524 458.40**	
			с Понижающим коэффициентом			**0.90**						**27 472 012.55**	
			Итого по АКТУ:									**27 472 012.55**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа", БИН 120940002382,

Эксперт Акметов С.Д. (аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года; KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года; KZ72VJE00063018 от 26.02.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

ГИП Макашев А.М. (приказ от 25.08.2021 года № 22)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Макашев А.М. (приказ от 25.08.2021 года № 22)