к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес :

СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		120	12.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"	795 312 342,05	26 827 374,31							3 219 284,92	30 046 659,23
К оплате	**795 312 342,05**	**26 827 374,31**							**3 219 284,92**	

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**
Руководитель Сабралин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС Сапа"**
Эксперт Ахметов С.Д.(аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года; KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года; KZ72VJE00063018 от 26.02.2021 года)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 120** от **12.08.2021**

Акт выполненных работ №11

за **Октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-и1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) Включаемые работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Восстановление КЛ 0,4 кв по ул. Жабаева - ул. Крылова										
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и	м3 грунта	1,62	244,27	244,27	396	396		110	546	
						0	94,57	0	153		40		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	1	2327,09	0	2327	0		1676	4323	
						2327,09	0	2327	0		320		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.	м3 грунта	0,162	2023,56	0	328	0		236	609	
						2023,56	0	328	0		45		
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,38	30,4	30,4	42	42		11	57	
						0	11,19	0	15		4		
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,138	879,66	0	121	0		87	225	
						879,66	0	121	0		17		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	1,38	162,71	76,96	225	106		121	374	
						85,75	35,54	118	49		28		
7	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	9	488,52	407,28	4397	3665		1590	6466	
						81,24	164,12	731	1477		479		
8	8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,18	1724		310		310		335	Казахстан
											25		
9	9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9	351,8	155,51	3166	1400	426	1285	4807	
						148,94	49,34	1340	444		356		
10	10	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	837011		7684		7684		8299	
											615		
11	11	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	8802,31	81,62	17605	163	1193	11746	31699	
						8124	32,89	16248	66		2348		
12	12	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа	шт.	2	18709		37418		37418		40411	
											2993		
			Итого по разделу 1: Восстановление КЛ 0,4 кв по ул. Жабаева - ул. Крылова					74019	5772	47031	16862	98151	
								21213	2204	0	7270		
			Раздел 2: Переход в канале из блоков										
13	13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	ых конструкций	16	2264,91	1016,98	36239	16272	12421	13749	53987	
						471,6	256,63	7546	4106		3999		
14	14	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС12.4.6т V=0,265 м3)	м3	4,24	30361		128731		128731		139029	
											10298		
15	15	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,24	270		1145		1145		1237	
											92		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В7.5(22049х0,02=440,98)	м3	4,24	440,98		1870		1870	150	2020	
17	17	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	ых конструкций	1,36	11414,17 4219,11	2789,79 886,26	15523 5738	3794 1205	5991	8193 1897	25613	
18	18	2104-0304-0104 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92 (Б2 сер.3.006.1-8.1-2-7 кл.бетона В20)	шт.	8	20278		162224		162224	12978	175202	
19	19	СТСЦРК8.04-08-2020	Скидка к сметной стоимости бетона за изменение класса бетона ниже В22,5 до В20 (балки Б2)	м3	1,36	-648		-881		-881	-71	-952	
20	20	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,36	270		367		367	29	396	
21	21	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В20 (25294х0,01=252,94)	м3	1,36	252,94		344		344	28	372	
			Итого по разделу 2: Переход в канале из блоков					345562 13284	20066 5311	312212 0	21942 29400	396904	
			Раздел 3: Переход в футляре										
22	22	1122-0301-0116 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	см трубопровода	0,0046	7600186,05 2673000	4244333,48 1176904,09	34961 12296	19524 5414	3141	17532 4199	56692	
23	23	2301-0201-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	4,6	99449		457465		457465	36597	494062	
24	24	1122-1401-0314 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 1000 мм. Протаскивание в футляр	енной в футляре	4,6	3710,3 1868,52	28,54 11,78	17067 8595	131 54	8341	8563 2050	27680	
25	25	2301-0402-0113 РСНБ РК 2015	Труба Ст 426х7-1-ППУ-ГЭ ГОСТ 30732-2006	м	4,6	60871		280007		280007	22401	302408	
26	26	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	38958,99 11181,3	3718,12 81,24	38959 11181	3718 81	24060	11150 4009	54118	
27	27	1122-0601-0316 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	см трубопровода	0,0046	15301148,77 1011066	2743180,37 588702,91	70385 4651	12619 2708	53116	7285 6214	83884	
			Итого по разделу 3: Переход в футляре					898844 36723	35992 8257	826130 0	44530 75470	1018844	
			Раздел 4: Подвешивание кабелей по Крылова										
28	28	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	19,5	5668,45 1326,78	1206,74 415,95	110535 25872	23531 8111	61131	33643 11534	155712	
29	29	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0551	89858,13 66557	21741,15 5889,91	94809 70224	22939 6214	1646	52743 11804	159356	
30	30	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,0551	7180,14 5449,36	808,81 2,71	7576 5750	854 3	973	3969 924	12469	
31	31	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,9732	361388		351703		351703	28136	379839	Казахстан
32	32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0819	268132		21960		21960	1757	23717	Казахстан
33	33	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9	800,92 800,92	0 0	7208 7208	0 0		5190 992	13390	
34	34	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9	1724		15516		15516	1241	16757	Казахстан
35	35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	9	162,71 85,75	76,96 35,54	1464 772	693 320		786 180	2430	
			Итого по разделу 4: Подвешивание кабелей по Крылова					610771 109826	48017 14648	452929 0	96331 56568	763670	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Разметка пешеходного перехода по ул. Жамбыла										
36	36	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,108	91750,06	9542,67	9909	1031	8562	669	11424	
						2928,78	2803,15	316	303		846		
			Итого по разделу 5: Разметка пешеходного перехода по ул. Жамбыла					9909	1031	8562	669	11424	
								316	303	0	846		
			Раздел 6: Заполнение муфт пеной										
37	37	1126-0101-2001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой/ЗАПОЛНЕНИЕ	м3 изоляции	43,412078	195012,41	962,85	8465893,93	41799,15	1117411,86	5568714,33	15157377,05	
						168309,9	473,9	7306682,36	20572,87		1122768,79		
			Итого по разделу 6: Заполнение муфт пеной					8465893,93	41799,15	1117411,86	5568714,33	15157377,05	
								7306682,36	20572,87	0	1122768,79		
			Раздел 7: Вынос кабеля на перекрестке улиц Крылова-Парковая										
38	42	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	30	1939,24	0	58177	0		41888	108070	
						1939,24	0	58177	0		8005		
39	43	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	30	30,4	30,4	912	912		242	1246	
						0	11,19	0	336		92		
40	44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	30	162,71	76,96	4881	2309		2620	8101	
						85,75	35,54	2572	1066		600		
41	45	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	42	91,7	0,22	3851	10		2770	7151	
						91,48	0,11	3842	5		530		
42	46	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6	488,52	407,28	2931	2444		1060	4310	
						81,24	164,12	487	985		319		
43	47	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	36	143,8	116,72	5177	4202		1921	7566	
						27,08	47,03	975	1693		568		
44	48	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,6	1724		1034		1034		1117	Казахстан
											83		
45	49	1308-0201-0206 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	45	768,55	463,94	34585	20877	2131	13728	52178	
						257,26	166,43	11577	7489		3865		
46	50	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,045	8080413		363619		363619		392708	
											29089		
47	51	1308-0201-2707 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	10445,63	163,24	146239	2285	11261	96201	261835	
						9478	65,78	132692	921		19395		
48	52	2306-1703-1006 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	комплект	14	26881		376334		376334		406441	
											30107		
49	53	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,2	800,92	0	961	0		692	1785	
						800,92	0	961	0		132		
50	54	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,2	1724		2069		2069		2235	Казахстан
											166		
51	55	1401-1103-0502 РСНБ РК 2015	Линия электрическая или трансформатор с сетью напряжением свыше 1 кВ. Фазировка	фазировка	7	3943	0	27601	0		13800	44713	
						3943	0	27601	0		3312		
52	56	1401-1203-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением свыше 10 до 35 кВ. Испытание	испытание	7	15717,6	0	110023	0		55012	178238	
						15717,6	0	110023	0		13203		
53	57	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	ых конструкций	16	2264,91	1016,98	36239	16272	12421	13749	53987	
						471,6	256,63	7546	4106		3999		
54	58	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС12.4.6т V=0,265 м3)	м3	4,24	30361		128731		128731		139029	
											10298		
55	59	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,24	270		1145		1145		1237	
											92		
56	60	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл. В7,5(220410-0,02=440,98)		4,24	440,98		1870		1870		2020	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			кл.В7.5(22049х0,02=440,98)										
				м3							150		
57	61	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		1,36	11414,17	2789,79	15523	3794	5991	8193	25613	
				ых конструкций		4219,11	886,26	5738	1205		1897		
58	62	2104-0304-0104 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92 (Б2 сер.3.006.1-8.1-2-7 кл.бетона В20)		8	20278		162224		162224		175202	
				шт.							12978		
59	63	СТСЦРК8.04-08-2020	Скидка к сметной стоимости бетона за изменение класса бетона ниже В22,5 до В20 (балки Б2)		1,36	648		-881		-881		-952	
				м3							-71		
60	64	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1,36	270		367		367		396	
				м3							29		
61	65	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В20 (25294х0,01=252,94)		1,36	252,94		344		344		372	
				м3							28		
			Итого по разделу 7: Вынос кабеля на перекрестке улиц Крылова-Парковая					1483956	53105	1068660	251876	1874698	
								362191	17806	0	138866		
			Раздел 8: Краны шаровые УТ-14										
62	66	1124-0108-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном		2	20164,56	6282,73	40329	12566	465	30683	76693	
				шт.		13649,47	1846,79	27299	3694		5681		
63	67	2304-0908-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции подземной установки с удлинением штока Н=325-500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax		2	353389		706778		706778		763320	
				шт.							56542		
64	68	2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006/диаметр 100мм/		2	4761		9522		9522		10284	
				комплект							762		
			Итого по разделу 8: Краны шаровые УТ-14					756629	12566	716765	30683	850297	
								27299	3694	0	62985		
			Раздел 9: УТ5 переврезка										
65	69	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и		67	244,27	244,27	16366	16366		4562	22602	
				м3 грунта		0	94,57	0	6336		1674		
66	70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам		2,01	2327,09	0	4677	0		3368	8689	
				м3 грунта		2327,09	0	4677	0		644		
67	71	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7,2	3117,01	159,81	22442	1150	13654	7899	32768	
				м3 основания		1060,8	47,39	7638	341		2427		
68	72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7,2	162,71	76,96	1172	554		629	1945	
				тненного грунта		85,75	35,54	617	256		144		
69	73	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,		0,024	1527964,69	588281,7	36671	14119	787	25444	67084	
				км труб		906872,28	163990,06	21765	3936		4969		
70	74	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		24	26260		630240		630240		680659	
				м							50419		
71	75	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,		4	30268,7	9358,47	121075	37434	3105	90168	228142	
				шт.		20133,96	2635,84	80536	10543		16899		
72	76	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		4	67819		271276		271276		292978	Казахстан
				шт.							21702		
73	77	2302-0201-6110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006		10	17821		178210		178210		192467	Казахстан
				комплект							14257		
74	78	1126-0101-2001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой/ЗАПОЛНЕНИЕ		0,445	267838,52	11256,03	119188	5009	14315	76057	210865	
				м3 изоляции		224413,2	473,9	99864	211		15620		
			Итого по разделу 9: УТ5 переврезка					1401317	74632	1111587	208127	1738199	
								215097	21623	0	128755		
			Раздел 10: Доп работы										
75	90	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив		1451,07553	1186,9	1186,9	1722281,8	1722281,8		851595,5	2779787,19	
				мокрого грунта		0	815,1	0	1182771,68		205909,89		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	91	1339-0201-0526 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	304	3432,79	102	1043568,35	31008	61648,35	580056,14	1753514,25	
						3128	0	950912	0		129889,76		
			Итого по разделу 10: Доп работы					2765850,15	1753289,8	61648,35	1431651,64	4533301,44	
								950912	1182771,68	0	335799,65		
			ИТОГО по акту					16812751,08	2046269,95	5722936,21	7671385,97	26442865,48	
								9043543,36	1277190,55	0	1958728,44		
			В том числе:										
			Стоимость прочих работ, всего							222951			
			Временные здания и сооружения			1,30%		340 858,89					
			Итого с временными									26 560 773,37	
			Зимние удорожания			3,96%		1 051 806,63					
			Итого с зимними удорожаниями									27 612 579,99	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				552 251,60			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 164 831,59	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						29 808 193,68	
			НДС			12%		3 576 983,24					
			Итого с НДС									33 385 176,93	
			с Понижающим коэффициентом			0,9						30 046 659,23	
			Итого по АКТУ:									30 046 659,23	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Джакипбеков А.Р
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Сагаадин С.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа", БИН 120940002382

Эксперт Ахметов С.Д (аттестат KZ40VJE0005205 от 31.12.2019 года, KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года, KZ72VJE00063018 от 26.02.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

ГИП Макашев А.М. (приказ от 25.08.2020 года № 22)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)