к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес :

СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		120	12.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"	659 487 867,27	110 594 958,06							13 271 394,97	123 866 353,03
К оплате	**659 487 867,27**	**110 594 958,06**							**13 271 394,97**	**123 866 353,03**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Руководитель Сабралин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС Сапа"
Эксперт Ахметов С.Д.(аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года; KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года; KZ72VJE00063018 от 26.02.2021 года)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 6
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) № 120 от 12.08.2021 (наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 9

за Август 2022 (месяц, год) на 02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на	м3 грунта	868,128	179,67 9,52	170,15 42,14	155972,31 8260,15	147712,16 36582,91		32286,97 15060,73	203320,01	
2	2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на	м3 грунта	752,131	226,83 12	214,83 53,21	170606,66 9026,31	161580,34 40021,05		35313,95 16473,74	222394,35	
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и	м3 грунта	1457,72	304,46 11,35	292,99 80,03	443820,33 16548,04	427097,18 116661,19	175,1	95910,66 43178,58	582909,57	
4	4	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и	м3 грунта	352,792	493,16 18,34	474,64 129,63	173981,87 6469,21	167449,49 45732,56	63,54	37585,09 16925,52	228492,48	
5	5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т/км	47525,94	35		1663407,88				1796480,41	
6	6	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка вручную)	м3 грунта	106,022	6055,56 6055,56	0 0	642022,69 642022,69	0 0		133072,53 462256,29 88342,19	1192621,17	
7	7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	15,516	1615,13 1615,13	0 0	25060,19 25060,19	0 0		18043,26 3448,25	46551,7	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	41,005	2107,88 2107,88	0 0	86433,37 86433,37	0 0		62231,92 11893,3	160558,59	
9	9	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	15,516	5046,3 5046,3	0 0	78298,54 78298,54	0 0		56374,8 10774,01	145447,35	
10	10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1744,38	30,4 0	30,4 11,19	53029,23 0	53029,23 19519,55		14054,04 5366,5	72449,77	
11	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	53,935	800,92 800,92	0 0	43197,5 43197,5	0 0		31102,39 5943,93	80243,82	
12	15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах и СК песком)(ТС-31 сеч.1-1, АСТ39-41,43,46-47)	м3 основания	241,775	3117,01 1060,8	159,81 47,39	753615,11 256474,94	38638,1 11457,76	458502,07	265253,34 81509,44	1100377,89	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					4289445,68 1171790,94	995506,51 269975,02	458740,71 0	1110412,71 431988,72	5831847,11	
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ **УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ1900х1000-8(L=1377,85м)**										
13	16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 150мм)	м2 покрытия	1182,13	2873,3 278,25	152,34 51,77	3396614,13 328927,67	180085,68 61198,87	2887600,77	366718,89 301066,72	4064399,74	
14	22	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство (кл.В25 F75, W4 с/ст)	м3	452,4	80274,92 36868,4	7483,62 2717,35	36316373,89 16679264,09	3385589,74 1229329,3	16251520,07	16296820 4209055,58	56822249,47	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,71222	249040		3165851,18		3165851,18		3419119,19	Казахстан
											253268,01		
16	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,602	239352		2058905,9		2058905,9		2223618,44	Казахстан
											164712,54		
17	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	45,48372	225303		10247618,61		10247618,61		11067428,14	Казахстан
											819809,53		
18	26	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (монтажная петля)	т	2,0496	230900		473252,8		473252,8		511112,87	
											37860,07		
19	27	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одиночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	100 сборных конструкций	150,73	11414,17	2789,79	2062882,91	504199,79	796164,47	1088778,25	3403794	
						4219,11	886,26	762519,65	160173,71		252132,84		
20	28	2104-0304-0104 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92 (Б2 сер.3.006.1-8.1-2-7 кл.бетона В20)	шт.	58	20278		1176124		1176124		1270213,86	
											94089,86		
21	29	2104-0304-0105 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92 (Б4 сер.3.006.1-8.1-2-7 кл.бетона В20)	шт.	20	26428		528560		528560		570845	
											42285		
22	30	СТСЦРК8.04-08-2020	Скидка к сметной стоимости бетона за изменение класса бетона ниже В22,5 до В20 (балки Б2,Б4)	м3	8,48	-648		-5495,16		-5495,16		-5934,92	
											-439,76		
23	31	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, коллекторов и оросительных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	м3	172,25	49869		8589935,1		8589935,1		9277129,99	
											687194,89		
24	32	СТСЦРК8.04-08-2020	Скидка к сметной стоимости бетона за изменение класса бетона ниже В22,5 до В15 (ПТ75.240.14-3, ПТ300.240.14-3, ПТ75.300.16-3)	м3	172,25	-1411		-243044,73		-243044,73		-262488,14	
											-19443,41		
25	33	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	180,73	270		48797,1		48797,1		52790,7	
											3903,6		
26	35	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В20 (28294х0,01=282,94)	м3	8,48	252,94		2144,81		2144,81		2316,51	
											171,7		
27	36	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(24140х0,02=482,8)(серия 3.006.1-8.3-1)	м3	172,25	482,8		83162,46		83162,46		89815,53	
											6653,07		
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					67901683	4069874,21	46061097,38	17752317,14	92506320,38	
								17770711,41	1450701,88	0	6852320,24		
			Раздел 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
			ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ В КАНАЛЕ										
28	155	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	км труб	1,0268	2422913,76	904768,99	2487847,77	929016,94	64991,04	1747972,08	4574685,47	
						1454849,58	264694,75	1493839,5	271788,56		338865,62		
29	157	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	км труб	0,002	860936,17	301665,18	1721,82	603,27	16,91	1265,09	3225,82	
						550860,45	88040,51	1101,64	176		238,91		
30	166	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном	шт.	10	39623,15	15114,16	396231,67	151141,67	7762,78	276500	726550	
						23732,72	4196,6	237327,22	41966,11		53818,33		
31	171	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном	шт.	2	18574,35	5682,54	37148,8	11365,2	404,2	28465	70862,8	
						12689,68	1686,56	25379,4	3373,2		5249		
32	182	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	шт.	49	49903,02	18549,77	2445247,85	908938,6	73163,27	1713464,76	4491409,51	
						29860,12	5461,77	1463145,98	267626,6		332696,9		
33	192	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,	шт.	13	30268,7	9358,47	393492,86	121659,91	10091,55	293047,18	741463,27	
						20133,96	2635,84	261741,41	34265,64		54923,23		
			Итого по разделу 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					5761690,77	2122725,59	156429,75	4060714,11	10608196,87	
								3482535,45	619196,11	0	785791,99		
			ИТОГО по акту					77952819,45	7188106,32	46676267,84	22923443,96	108946364,4	
								22425037,8	2339873,01	0	8070100,95		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,3		1 416 302,74					
			Итого с временными									110 362 667,10	
			Зимние удорожания			3,96%		4 370 361,62					
			Итого с зимними удорожаниями									114 733 028,71	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				2 294 660,57			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									117 027 689,29	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						122 883 286,75	
			НДС			12%		14 745 994,41					
			Итого с НДС									137 629 281,16	
			с Понижающим коэффициентом			0,90						123 866 353,03	
			Итого по АКТУ:									123 866 353,03	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Джакипбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Сабралин С.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа", БИН 120940002382,

Эксперт Ахметов С.Д (аттестат KZ40VJE00052051 от 3[illegible]9.03.2021 года, KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года, KZ72VJE00063[illegible]02.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

ТОО "Севгражданпроект", БИН 980540001370

ГИП Макашев А.М. (приказ от 25.08.2021 года № 22)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)