Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23, тел.: 87011411490**	**050240007370**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках №120 от 12.08.2021г.	

Номер документа	Дата составления
36	**23.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"			Работа	1	141 332 906,49	141 332 906,49	15 142 811,41
				Итого	1	x	141 332 906,49	15 142 811,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2022

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес :

СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		120	12.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"	454 164 497.09	126 190 095 08							15 142 811.41	141 332 906.49
К оплате	**454 164 497.09**	**126 190 095.08**							**15 142 811.41**	**141 332 906.49**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**
Руководитель Сабралин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС Сапа"**
эксперт Ахметов С.Д.(аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года; KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года; KZ72VJE00063018 от 26.02.2021 года)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 120** от **12.08.2021**

Акт выполненных работ №4

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	165	ТПрайс-лист п.28	Шаровый кран полнопроходной DN400, L=2400 Aст=1179мм Ст426х7-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-ПП	шт.	2	25049602.68		50099205		50099205		50099205	
2	169	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полнопроходной DN200 с МЗИ с переносным редуктором в комплекте Aст=980мм Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-ПП-МЗИ-200	шт.	6	2860907.14		17165443		17165443	1373235	18538678	
3	170	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полнопроходной с переносным редуктором в комплекте DN200, L=1500 Aст=1227мм Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-ПП	шт.	8	2860907.14		22887257		22887257	1830981	24718238	
4	174	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полнопроходной с МЗИ DN80, L=1700 Aст=1895мм Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-ПП-МЗИ-200	шт.	2	384867.86		769736		769736	61579	831315	
5	175	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полнопроходной с МЗИ DN80, L=1700 Aст=2100мм Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-ПП-МЗИ-200	шт.	2	384867.86		769736		769736	61579	831315	
6	176	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полнопроходной с МЗИ DN80, L=1700 Aст=1949мм Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-ПП-МЗИ-200	шт.	2	384867.86		769736		769736	61579	831315	
7	178	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полнопроходной с МЗИ DN150, L=1700 Aст=708мм Ст159х4,5-2-ППУ-ПЭ-Bohmer-ПП-МЗИ	шт.	2	1769123.21		3538246		3538246	283060	3821306	
			Раздел 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1)										
8	1	ТПрайс-лист	Шаровый кран полнопроходной Bohmer DN400 PN16, L=970мм с редуктором в комплекте H=800мм	шт.	2	11616525.89		23233052		23233052	221140	23233052	
9	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полнопроходной с редуктором в комплекте в ППУ-изоляции Bohmer DN200 PN25, L=1500мм H=1500мм	шт.	2	1382125		2764250		2764250	31196	2985390	
10	3	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран полнопроходной в ППУ-изоляции Bohmer DN80 PN25, L=1500мм H=2100мм	шт.	2	194973.21		389946		389946		421142	
			Итого по разделу 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					122386607	0	49054350	0	126310956	
								0	0	73332257	3924349		
			ИТОГО по акту					122386607	0	49054350	0	126310956	
								0	0	73332257	3924349		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							73332257			
			Временные здания и сооружения			1.3		688723.09					
			Итого с временными									53 667 422.09	
			Зимние удорожания			3,96%		2125229.91					
			Итого с зимними удорожаниями									55 792 652.00	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				1115853.04			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									130 240 762.04	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1.050036						136 757 488.81	
			НДС			12%		16 410 898.66					
			Итого с НДС									153 168 387.47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			с Понижающим коэффициентом			0.9						137 851 548.70	
			Итого по АКТУ:									137 851 548.70	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакишбеков А.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Сабрешин С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа", БИН 120940002382,

Эксперт Ахметов С.Д (аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года, KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года, KZ72VJE00063843 от 26.02.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

ГИП Макашев А.М. (приказ от 25.08.2021 года № 22)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 4-2
Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 120 от 12.08.2021

Акт выполненных работ

за Июнь 2022 (месяц, год) на 01-01 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ работы 15

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ТССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.2;часть1 гл.3.Общ.полож.п.4	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности	км	1.447	18713.52	0	27078	0			27078	
						0	0	0	0				
2	2	ТССЦИ РК 8.03-04-2019 таб.1601-0204-32 п.5	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности	км	1.447	16517	0	23900	0			23900	
						0	0	0	0				
			ИТОГО по акту					50978	0	0	0	50978	
								0	0	0	0		
			Временные здания и сооружения			1.3		0					
			Итого с временными									50 978.00	
			Зимние удорожания			3,96%		0					
			Итого с зимними удорожаниями									50 978.00	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50 978.00	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1.050036						53 528.74	
			НДС			12%		6 423.45					
			Итого с НДС									59 952.18	
			с Понижающим коэффициентом			0.9						53 956.97	
			Итого по АКТУ:									53 956.97	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Джакипбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Саорбаев Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа", БИН 120940002382
эксперт Ахметов С.Д. аттестат № KZ01VUE00052031 от 31.12.2021 года, KZ42VUE00063752 от 19.03.2022 года, KZ70VUE00063018 от 30.03.2021 года)
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340015031
ГИП Маканов А.М. (приказ от 25.02.2021 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес идентификационный номер, № аттестата)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **120** от **12.08.2021**

Акт выполненных работ №6

за **Июнь 2022 (месяц, год) на 02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
1	39	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	4.5	1705.57 1705.57	0 0	7675.38 7675.38	0 0		5526.15 1056.15	14257.68	
2	40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 150мм)	м2 покрытия	23	2873.3 278.25	152.34 51.77	66085.9 6400.13	3503.66 1190.63	56182.1	7135.37 5857.33	79078.6	
3	41	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	ых конструкций	10	2873.31 717.68	1295.51 326.92	28733.08 7176.92	12955.38 3269.23	8601.54	12326.15 3284.62	44343.85	
4	42	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС16.6.6-т V=1,6х0,6х0,6=0,576м3)	м3	5.76	27297		157230.77		157230.77	12578.46	169809.23	
5	43	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5.76	270		1555.38		1555.38	124.62	1680	
6	44	СТСЦРК8.04-08-2020	Надбавка на морозостойкость F75 к бетону кл.В7.5(22049.2%=440,98)	м3	5.76	440.98		2540		2540	203.08	2743.08	
7	45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	ьных элементов	0.056	763833.38 62299.3	6297.28 1394.62	42774.62 3488.46	353.08 78.46	38933.08	4209.23 3758.46	50742.31	
8	46	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1.512	114.6 46.9	2.4 0.27	173.08 70.77	3.85 0.77	98.46	49.23 17.69	240	
9	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	1.512	161.19 53.04	3.41 0.54	243.85 80	5.39 0.77	158.46	56.15 23.85	323.85	
10	67	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	36	1705.57 1705.57	0 0	61401 61401	0 0		44208 8449	114058	
11	68	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	20	800.92 800.92	0 0	16018 16018	0 0		11533 2204	29755	
12	69	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 150мм)	м2 покрытия	8	2873.3 278.25	152.34 51.77	22986 2226	1219 414	19542	2482 2037	27505	
13	70	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (неподвижные опоры)	м3	13	31096.39 4507.65	642.39 234.4	404253 58599	8351 3047	337303	56098 36828	497179	
14	71	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С2)	т	0.694	258024		179069		179069	14325	193394	
15	72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01152	249040		2869		2869	230	3099	Казахстан
16	73	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12	1705.57	0	20467	0		14736	38019	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			землетрясении с откосами	м3 грунта		1705.57	0	20467	0		2816		
17	74	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		5	800.92	0	4005	0		2883	7439	
				м3 грунта		800.92	0	4005	0		551		
18	75	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 150мм)		5.333333	2873.3	152.34	15324	812	13028	1655	18337	
				м2 покрытия		278.25	51.77	1484	276		1358		
19	76	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство(АСТ-33)		5.6	31096.39	642.39	174140	3598	145300	24165	214169	
				м3		4507.65	234.4	25243	1313		15864		
20	77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.0152	239352		3638		3638		3929	Казахстан
				т							291		
21	78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.0158	249040		3935		3935		4250	Казахстан
				т							315		
22	79	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)		0.033	258024		8515		8515		9196	
				т							681		
23	80	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0.0618	680990.31	1334.31	42085	83	40464	1433	46999	
				т		24900	574.59	1539	36		3481		
24	81	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (стойка Ст-1)		0.5144	24656.98	11486.03	12684	5909	681	5365	19493	
				т конструкций		11846.45	3267.62	6094	1681		1444		
25	82	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0.5144	7180.14	808.81	3693	416	474	1935	6078	
				т		5449.36	2.71	2803	1		450		
26	83	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		12.28	8881		109059		109059		117784	Казахстан
				м							8725		
27	84	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0.0768	285288		21910		21910		23663	Казахстан
				т							1753		
28	85	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0.0256	268132		6864		6864		7413	Казахстан
				т							549		
29	86	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0.0248	320151		7940		7940		8575	
				т							635		
30	87	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0.0798	89858.13	21741.15	7171	1735	124	3989	12053	
				т конструкций		66557	5889.91	5311	470		893		
31	88	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0.0798	7180.14	808.81	573	64	74	300	943	
				т		5449.36	2.71	435	0		70		
32	89	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0.0626	361388		22623		22623		24433	Казахстан
				т							1810		
33	90	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0.0172	268132		4612		4612		4981	Казахстан
				т							369		
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					1462846.06	39008.35	1193323.79	200084.28	1795962.6	
								230516.66	11777.86	0	133032.26		
			Раздел 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
34	129	1124-0101-0411 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка		0.136	2717456.45	1113876.01	369574.33	151486.99	14107.17	249528.83	668631.24	
				см трубопровода		1499850	353452.94	203979.46	48069.62		49528.08		
35	140	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа.		6	49903.02	18549.77	299418	111298.5	8958.75	209812.12	549968.62	
				шт.		29860.12	5461.77	179160.75	32770.5		40738.5		
			Итого по разделу 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					668992.33	262785.49	23065.92	459340.95	1218599.86	
								383140.21	80840.12	0	90266.58		
			ИТОГО по акту					2131838.39	301793.85	1216389.71	659425.23	3014562.46	
								613656.87	92617.98	0	223298.84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**1.3**		**39189.31**					
			Зимние удорожания									**3 053 751.77**	
			Итого с зимними удорожаниями			**3,96%**		**120928.57**					
			Непредвиденные работы и затраты									**3 174 680.34**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2%**				**63493.61**			
												3 238 173.95	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			**1.050036**							
												3 400 199.22	
			НДС										
			Итого с НДС			**12%**		**408 023.91**					
			с Понижающим коэффициентом									**3 808 223.13**	
			Итого по АКТУ:			**0.9**						**3 427 400.82**	
												3 427 400.82	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа", БИН 120940002382,

Эксперт Ахметов С Д аттестат KZ40VJE00052051 от 31.12.2019 года, KZ42VJE00063752 от 19.03.2021 года, KZ73VJE00063018 от 26.02.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

ГИП Макашев А.М. (приказ от 15.08.2008 года № 22)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)