Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ август __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	01.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	30 645 386	27 361 952	27 361 952	27 361 952					3 283 434	30 645 386
в том числе за отчётный месяц		27 361 952	27 361 952	27 361 952					3 283 434	30 645 386
Акт № 1		27 361 952	27 361 952	27 361 952					3 283 434	30 645 386

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор Жумашев Б. Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

приказу Министра индустрии
развития
от 2 а

к Правилам орга
и осуществлен

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"ABYROI Group" БИН:050540008547**

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области

(наименование)

Договор субподряда **№ 14 от 01.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за Август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		Тип1									
1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	94,584	44075,71	15,60	4168857	1476	3500159	480400	5021197
					7054,28	--	667222	--		371940	
2	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1182,3	1309,64	50,34	1548387	59517	728001	572517	2290576
					643,55	29,00	760869	34287		169672	
		Тип2									
3	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	560,4	4929,36	37,56	2762413	21049	1065942	1212706	4293129
					2989,69	15,86	1675422	8888		318010	
4	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	277,83	396,91	4,19	110274	1165	64126	32745	154460
					161,91	1,78	44983	495		11441	
		Тип3									
5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	21,576	44075,71	15,60	950978	337	798438	109586	1145409
					7054,28	--	152203	--		84845	

	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	269,7	2 1733,11 684,86	27,84 8,62	467420 184707	7509 2325	275204	134664 48166	650250
7	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	269,7	1101,31 41,27	5,34 1,71	297023 11131	1440 461	284452	8347 24429	329800
Полы подвала											
		Тип1									
					РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка						
8	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2072	1424,77 995,91	8,37 3,13	2952123 2063526	17342 6485	871255	1490410 355410	4797943
9	1115-0403-0706 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2072	-555,93 -370,87	-2,63 -1,32	-1151887 -768443	-5449 -2735	-377995	-555255 -136566	-1843707
10	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2327,75	1063,34 634,48	8,37 3,13	2475190 1476911	19483 7286	978796	1068623 283497	3827310
11	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	54,6	6400,72 3442,46	30,06 14,07	349479 187958	1641 768	159880	135883 38829	524191
12	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	177,17	1063,34 634,48	8,37 3,13	188392 112411	1483 555	74498	81335 21578	291305
					РАЗДЕЛ 3.Кровля						
13	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	3300	459,52 63,33	5,28 2,42	1516416 208989	17424 7986	1290003	156222 133815	1806453
14	1112-0101-2007 РСНБ РК 2022	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	60	812,11 473,16	284,47 1,83	48727 28390	17068 110	3269	20519 5540	74786
15	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	3184,00 --	-- --	95520 --	-- --	95520	-- 7642	103162
16	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	1510,00 --	-- --	45300 --	-- --	45300	-- 3624	48924

17	1112-0101-0204 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Подшивка стальною кровельной неоцинкованной по дереву			3						
			$м^2$ потолков	360	618,97	6,18	222829	2225	20203	145066	397325
					556,67	3,00	200401	1080		29430	
18	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	360	3705,00	--	1333800	--	1333800	--	1440504
					--	--	--	--		106704	
19	1112-0101-0418 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство	м примыканий	28	1066,80	17,26	29870	483	6544	16484	50062
					815,83	1,83	22843	51		3708	
20	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,15848	569895,00	--	90317	--	90317	--	97542
					--	--	--	--		7225	
21	1112-0101-0505 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м ендовы	28	1668,79	27,32	46726	765	39182	5092	55963
					242,11	10,44	6779	292		4145	
22	1203-0101-1401 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Заделка цементным раствором	м трещин	28	811,41	--	22719	--	92	16292	42131
					808,11	--	22627	--		3121	
23	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,8	34950,00	--	27960	--	27960	--	30197
					--	--	--	--		2237	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25628912
		Временные здания и сооружения				1,20%		307 547			
		Итого с временными									25 936 459
		Зимние удорожания				0,9%		233 428			
		Итого с зимними удорожаниями									26 169 888
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		523 398			
		Итого сметная стоимость									26 693 285
		К=1,079				1,079					28 802 054
		Итого по договорной цене				*0,949999998*					27 361 952
		НДС				12 %		3 283 434			
		Итого с НДС									30 645 386

Подрядчик :

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

ТОО"ABYROI Group" БИН:050540008547

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)