ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование стройки - Строительство уличного освещения в с. Белагаш Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта - Строительство уличного освещения в с. Белагаш Жаксынского района Акмолинской области

ДОГОВОР №582 от 25 мая 2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2023г.
№4

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 7.УЛИЦА ФРУНЗЕ(ЭН1,ЭН.СО1)										
			Освещение										
1	206	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,068	143157,52	45897,81	9735	3121	2132	4423	15291	
			НР - 80%; СП - 8%			65913,71	15394,58	4482	1047		1133		
2	207	243-701-0702 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,0695	298845,00	--	20774	--	20774	--	22436	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1662		
3	211	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	9	6263,91	1577,21	56375	14195	--	37559	101449	
			НР - 80%; СП - 8%			4686,70	529,86	42180	4769		7515		
4	212	247-103-0603 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67**	шт.	9	102699,00	--	924291	--	924291	--	998235	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		73943		
5	213	247-306-0305 РСНБ РК 2022 прим.	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/ Кронштейн приставной , гор. цинк, вылет 1,5 м, К1П-1,5-1,5-0,150 г.ц.**	шт.	9	11173,00	--	100557	--	100557	--	108601	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8045		
6	217	252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	9	2097,00	--	18873	--	18873	--	20383	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1510		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									1266394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46662					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17316				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5816				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1066627			
			- Накладные расходы	Тенге							41982		
			- Сметная прибыль	Тенге							93808		
			ИТОГО	Тенге									1266394
		К= 1,082875588	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге									1371347,13
			НДС 12%	Тенге									164561,66
			ВСЕГО С НДС	Тенге									1535908,79

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А
Директор _____Гладковская-Медведева А.А

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
Руководитель _____ Карашин Е.М.

Технического надзора ТОО "Кокшетау-2015" , БИН 160240001274

Директор _____Сабдин Е.К. аттестат KZ82VJE00047124 от 14.04.2014 г.

Авторский надзор ТОО "АлтынПроект БИН 170840037497

Директор_____ Маркин О.М. приказ №2 от 23.05.2023г.