Заказчик: ТОО "ЭкоПроКомпани"
Подрядчик: ТОО "Building Supply Group"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги к заводу по производству строительных материалов в городе Шымкент, Каратауский район

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. земляные работы										
1	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Суглинок III группы,сред няя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3 (для досыпки земполотна)**	м3	1958,4		471,00	–	922406	–	922406	–	996199
		СП - 8%				–	–	–	–		73793	
2	4102-0104-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 12 км (длядосыпки земполотна)**	т	4270,5		227,00	–	969404	–		–	1046956
		СП - 8%				–	–	–	–		77552	
3	4102-0104-1013 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 13 км (для досыпки земполотна)**	т	451,62		-241,00	–	-108840	–		–	-117548
		СП - 8%				–	–	–	–		-8707	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	м3 грунта	1958,4		18,12	15,41	35496	30170	203	12001	51297
		НР - 72%; СП - 8%				2,62	5,89	5123	11545		3800	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение прицепными ка тками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход п о одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проход ов)**	м3 уплотненного грунта	1939,009901		59,35	59,35	115081	115081	–	30947	157710
		НР - 72%; СП - 8%				–	22,17	–	42982		11682	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном хо ду 25 т.На каждый последующий проход по одному сл еду при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов доб)**	м3 уплотненного грунта	1939,009901		29,28	29,28	56765	56765	–	11736	73980
		НР - 72%; СП - 8%				–	8,41	–	16300		5480	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1939,009901		77,34	66,39	149972	128736	5623	30420	194822
		НР - 72%; СП - 8%				8,05	13,74	15613	26637		14431	
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	4397	82,72	42,27	363725	185851	408	227326	638335
		НР - 108%; СП - 8%			40,36	7,51	177466	33020		47284	
9	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201(добавить 1см до 5см)**	м2 покрытия	4397	2,99	2,83	13147	12439	--	2523	16923
		НР - 108%; СП - 8%			0,16	0,37	708	1628		1254	
10	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	1,3606995	88113,00	--	119895	--	119895	--	129491
		СП - 8%			--	--	--	--		9592	
11	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	т	508,7329	18001,00	--	9157701	--	9157701	--	9890309
		СП - 8%			--	--	--	--		732616	
12	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 Раздел 27 т.ч. п.1.4	**Автогудронаторы,3500л**	маш.-ч	10,793055	5649,00	5649,00	60970	60970		--	65848
		СП - 8%			--	2690,00	--	29033		4878	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13144322
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				198911				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					590010			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					161145			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10206236		
		- Перевозка грузов	Тенге				860564				
		- Накладные расходы	Тенге							314953	
		- Сметная прибыль	Тенге							973655	

Временные здания и сооружения 1,3%	170876
итого:	13315198
зимнее удорожание 2,64%	351521
итого:	13666719
непредвиденные работы 2%	273334
итого:	13940054
в текущих ценах на 2019г к=1,0498961	14635608
минус скидка 10%	1463561
итого:	13172047
НДС 12%	1580646
всего по Ф2	**14752693**

Заказчик:
ТОО "ЭкоПроКомпани"

Директор _____ Сейдахметов Г.

Технический надзор:
_____ Умаров К.

Подрядчик:
ТОО "Building Supply Group"

Директор _____ Сарлабеков Б.