ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі **ФОРМА 3**
МЕРДІГЕР: "АлемТрансЖол" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2020 ж 29 мамыр №270 келісім бойынша - 291 351 707.14 теңге
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№ 12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 20 қараша айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
		№270			29.05.2020 ж				ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№ 12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)	9 582 300,00	1 026 675,00							9 582 300,00
Ұстап қалу 5%	479 115,00	51 333,75							479 115,00
Қайтарым 5%	0,00	0,00							0,00
Төленетін сомасы	9 103 185,00	975 341,25							9 103 185,00

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Басшысының міндетін атқарушы
_____Жаманкөз Н.

Тех. надзор
«СК Құрылыс Инжиниринг» ЖШС-нің директоры
_____Кунтуов М. А.

Мердігер:
"АлемТрансЖол" ЖШС-нің директоры
_____Бейкутов Б.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Технадзор: ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»

форма-2

Подрядчик: ТОО "АлемТрансЖол"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент (улица № 12. ПК 0+00÷ПК 23+17.3)

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. /Снятие почвенно-плодородного слоя с перемещением на 20м. /В бурты/**	м3 грунта	2817	25,75	25,75	72525	72525	--	19979	99905
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,85	--	27749		7400	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2817	22,28	22,28	62767	62767	--	17291	86463
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,53	--	24015		6405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				135292	135292	--	37270	186368
							--	51764	--	13805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				135292				
	Всего заработная плата		Тенге					51764			
		Накладные расходы	Тенге				37270				
		Сметная прибыль	Тенге				13805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					51764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					51764			
		РАЗДЕЛ 2.Земляное полотно									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. /ПОДОШВЫ НАСЫПИ И ДНА КОРЫТА ЗА 8 ПРПОХОДОВ/	м3 уплотненного грунта	3780	66,09	66,09	249810	249810	--	67196	342366
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,69	--	93328		25360	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3780	45,16	45,16	170700	170700	--	35673	222883
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,11	--	49546		16510	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3780	79,82	67,95	301723	256866	10962	66042	397186
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	33895	57829		29421	
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в выемке/	м3 грунта	1672	31,88	31,88	53299	53299	--	14683	73421
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	20393		5439	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/На 100м в тело насыпь/	м3 грунта	1672	31,88	31,88	53299	53299	--	14683	73421
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	20393		5439	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1672	227,08	227,08	379670	379670	--	104591	523002
		НР - 72%; СП - 8%			--	86,88	--	145266		38741	
9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. / ЗА 8 ПРОХОДОВ/	м3 уплотненного грунта	1672	66,09	66,09	110498	110498	--	29723	151438
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,69	--	41281		11218	
10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1672	45,16	45,16	75505	75505	--	15779	98588
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,11	--	21916		7303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1672	79,82	67,95	133461	113619	4849	29212	175687
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	14993	25580		13014	
12	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в отвал/	м3 грунта	3307	200,12	191,41	661804	633008	225	142236	868363
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,10	28571	168979		64323	
13	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /в отвал/	т	5787,25	59,00	--	341448	--		--	368764
		СП - 8%			--	--	--	--		27316	
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2. ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С УЧЕТОМ ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН	м2 спланированной площади	13166	45,24	21,47	595668	282702	--	267780	932524
		НР - 72%; СП - 8%			23,77	4,48	312966	58951		69076	
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.ОТКОСОВ НАСЫПИ	м2 спланированной площади	498	45,24	21,47	22531	10693	--	10129	35272
		НР - 72%; СП - 8%			23,77	4,48	11838	2230		2613	
16	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2. ОТКОСОВ ВЫЕМКИ	м2 спланированной площади	420	82,05	20,37	34463	8555	--	20078	58904
		НР - 72%; СП - 8%			61,68	4,71	25908	1978		4363	
17	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. /ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20м/	м 3 грунта	183	14,89	14,89	2724	2724	--	750	3752
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	1042		278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	183	22,05	22,05	4035	4035	--	1111	5558
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,44	--	1544		412	
19	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	918	225,63	164,88	207130	151363	55767	25453	251190
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,51	--	35352		18607	
20	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	918	108,97	95,80	100034	87948	1358	21980	131776
		НР - 72%; СП - 8%			11,69	21,57	10728	19800		9761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3497802	2644294	73161	867099	4714095
							438899	765407	--	349194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3497802				
	Материалы		Тенге				73161				
	Всего заработная плата		Тенге					1204306			
	Транспортные расходы		Тенге				341448				
		Накладные расходы	Тенге				867100				
		Сметная прибыль	Тенге				349192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4714094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								873
		Сметная заработная плата	Тенге					1204306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4714094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								873
		Сметная заработная плата	Тенге					1204306			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	470	1673,40	30,44	786500	14308	434290	370734	1249812
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	337902	5371		92579	
22	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91	м3	24,44	38123,00	--	931726	--	931726	--	1006264
		СП - 8%			--	--	--	--		74538	
23	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство. /толш. 18см/	м2 основания или покрытия	3183,21	120,57	97,64	383793	310795	--	177717	606430
		НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	72997	91555		44921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**725,77188**	**1438,00**	**--**	**1043660**	**--**	**1043660**	**--**	**1127153**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83493**	
25	**2113-0703-1405 РСНБ РК 2015**	**Вода техническая**	**м3**	**50,1355575**	**29,00**	**--**	**1454**	**--**	**1454**	**--**	**1570**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**116**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3147132**	**325103**	**2411130**	**548451**	**3991229**
							410899	**96925**	**--**	**295647**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3147132**				
	Материалы		Тенге				**434290**				
	Всего заработная плата		Тенге					**507825**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1454**				
	Местные материалы		Тенге				**1975386**				
		Накладные расходы	Тенге				**548451**				
		Сметная прибыль	Тенге				**295647**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3991230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**467**
		Сметная заработная плата	Тенге					**507825**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3991230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**467**
		Сметная заработная плата	Тенге					**507825**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8891690**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**849798**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3104689**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**914097**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2484291**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**341448**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1452820**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**658646**	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2019 г.	Тенге			**8 891 690**					
		временные здания и сооружения 1,3%				115 592					
		Итого				**9 007 281**					
		допол-е затраты на зимнее время 1,350871%				121 677					
		Итого				**9 128 958**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**9 311 537**					
		итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019год -40%				3 724 615					
		итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год -60 %				5 781 635					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах				**8 555 625**					
		итого с понижающим коэффициентом К=0,9				**7 700 063**					
		итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019год -40% К=1				3 352 153					
		итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год -60 % К=1,0348515				5 203 472					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%				**1 026 675**					
		НДС на 2019 год. -12%				402 258					
		НДС на 2020 год. -12%				624 417					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС -12 %				**8 726 738**					
		в том числе на 2019 год. -40%				3 754 412					
		в том числе на 2020 год. -60%				5 827 888					
		Общая стоимость строительства				**9 582 300**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого без НДС				8 555 625					
		НДС 12%				1 026 675					
		Итого с НДС				**9 582 300**					

Сдал
Подрядчик:
Зам. директор ТОО «АлемТрансЖол»

Бердәлі Е.

Нач. участка ТОО "АлемТрансЖол"

Норхужаев Д.

Принял
Технадзор
Директор ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»

Кунтуов М.

Принял
Инженер эксперт
ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»

Карабаев М.