Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик : **РГП "Казаэронавигация"**

Подрядчик : **ТОО "Betta Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция по утеплению(энергосбережению) фасада здания в г.Аральск**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		118/23	14.06.2023г				

№ П/П	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	**«Реконструкция по утеплению(энергосбережению) фасада здания в г.Аральск »**	7 758 129,40	**6 926 901.25**							**831 228,15**	7758129.40
	ИТОГО по справке	7 758 129,40	6 926 901.25							**831 228,15**	7 758 129,40

М.П.

Заказчик *РГП "Казаэронавигация"* Зам.ген директора А.Т. Утепов
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик *ТОО "Betta Group"* *Генеральный директор: Е.Е.Мамбетов*
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперты технического надзора

Директор ТОО "Ирмаст А" Башаров Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт ТОО "Ирмаст А" Даулетияров Ж.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик : **РГП "Казаэронавигация"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Betta Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция по утеплению (энергоснабжению) фасада здания УП "Аральск" в г. Аральск**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **118/23** от **14.06.2023**

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
09.10.23	19.07.23	09.10.23

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **Общестроительные работы**

а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Демонтажные работы										
1	1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2	1	1975,94	208,12	1976	208		1569	3828,98	
			НР - 84%; СП - 8%			1767,82	100,53	1768	101		284		
2	2	1215-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Кондиционер. Демонтаж**	шт	3	14478,75	30,67	43436	92		36449	86276,32	
			НР - 84%; СП - 8%			14448,08	15,90	43344	48		6391		
												90105,30	90105,30
			РАЗДЕЛ 2.Ремонт фасада										
3	3	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2	192,2	3938,34	14,84	756949	2852		363870	1210484,34	
			НР - 84%; СП - 8%			2250,88	2,91	432619	559		89666		
4	4	зд" Металлопрофил	**Металлосайдинг**	м2	211,442	4007,14	0,00	847278	0		0	915059,91	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		67782		
5	5	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	12,00906	50750,00	0,00	609460	0		0	658216,58	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		48757		
6	6	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	м2	190,62	2530,61	7,88	482385	1502		200458	737470,77	
			НР - 84%; СП - 8%			1248,18	3,74	237928	713		54627		
7	7	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Слив цоколя из оцинк. стали 0,7 мм шириной 110 мм, п.м. Устройство**	м2	6,2964	5253,15	14,64	33076	92		6458	42696,36	
			НР - 84%; СП - 8%			1216,94	4,04	7662	25		3163		
8	8	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планка из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м	155,48	2200,31	1670,18	342104	259680		110156	488440,97	
			НР - 84%; СП - 8%			462,82	380,62	71959	59179		36181		
9	9	224-105-0102 РСНБ РК 2015	**Планка верхняя,начальная из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	68,75	1175,00	0,00	80781	0		0	87243,75	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6463		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка нижная МП, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56,73	2103,00	0,00	119303	0		0	128847,45	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		9544		
11	11	224-105-0104 РСНБ РК 2015	Планка левая касетная из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	946,00	0,00	28380	0		0	30650,40	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2270		
12	12	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	31,5	2503,15	5,78	78849	182		13545	99786,20	
			НР - 84%; СП - 8%			510,64	1,28	16085	40		7392		
13	13	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	44	1901,50	5,78	83666	254		18921	110793,49	
			НР - 84%; СП - 8%			510,64	1,28	22468	56		8207		
14	14	1212-0102-0801 РСНБ РК 2015	Цоколь. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности с земли и лесов	м2	20	260,74	14,72	5215	294		1591	7350,58	
			НР - 84%; СП - 8%			93,22	1,50	1864	30		544		
15	15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	9,75	29472,26	7,20	287355	70		34442	347539,97	
			НР - 84%; СП - 8%			4205,34	0,00	41002	0		25744		
16	16	1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт	16	859,07	352,13	13745	5634		9099	24672,10	
			НР - 84%; СП - 8%			506,94	170,10	8111	2722		1828		
17	17	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	2,56	200,00	0,00	512	0		0	552,96	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		41		
18	18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,00616	519069,82	2407,42	3197	15		391	3875,71	
			НР - 84%; СП - 8%			74786,40	807,84	461	5		287		
19	19	1205-0101-0909 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной в 0,5 кирпича. Устройство. Площадь до 5 м2	м2	1	3498,38	258,38	3498	258		2527	6507,53	
			НР - 84%; СП - 8%			2902,89	105,57	2903	106		482		
20	20	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт	0,05	46108,00	0,00	2305	0		0	2489,83	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		184		
21	21	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка	м3	0,12	21238,35	18,24	2549	2		1694	4582,48	
						16809,87	0,00	2017	0		339		
												4907261,38	
			РАЗДЕЛ 3.Ремонт кровли										
22	22	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм.	Планки кровель карнизные из соффит металлического.	м	60	1764,22	1176,56	105853	70594		29329	145997,07	
			НР - 84%; СП - 8%			313,22	268,71	18793	16123		10815		
23	23	зд" Металлопрофиль	Соффит перфорированный для карнизных свесов	м2	24,48	4161,96	0,00	101885	0		0	110035,56	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		8151		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	19,6	3117,47	28,56	61102	560		29698	98064,54	
			НР - 84%; СП - 8%			1790,36	13,46	35091	264		7264		
25	25	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из софит металлического. Устройство	м	60	1764,22	1176,56	105853	70594		29329	145997,07	
			НР - 84%; СП - 8%			313,22	268,71	18793	16123		10815		
26	26	зд"1 Металлопрофиль	Металлосайдинг	м2	12,24	4007,14	0,00	49047	0		0	52971,19	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3924		
27	27	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м	60	3191,99	4,31	191519	259		44975	255413,89	
			НР - 84%; СП - 8%			890,86	1,50	53452	90		18920		
28	28	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатныхкровель. Устройство вертикальных элементов - водосточныетрубы	м	12	1577,37	4,37	18928	52		3942	24697,84	
			НР - 84%; СП - 8%			389,40	1,65	4673	20		1830		
29	29	224-204-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт	4	811,00	0,00	3244	0		0	3503,52	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		260		
30	30	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка	1воронка	4	401,99	124,32	1608	497		684	2474,91	
			НР - 84%; СП - 8%			173,54	29,92	694	120		183		
31	31	224-204-0106 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт	4	1442,00	0,00	5768	0		0	6229,44	
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		461		
32	32	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кондиционер. Установка на стене	шт	3	7023,71	11,22	21071	34		17302	41443,11	
			НР - 84%; СП - 8%			6865,92		20598	0		3070		
33	33	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг	42,99	738,09	3,12	31730	134		2687	37171,35	
			НР - 84%; СП - 8%			73,79	0,63	3172	27		2753		
								1045458	96349			923999	
			Итого по смете									**5921366,19**	
			Временные здания и сооружения			1,20%						71 056	
			Итого с временными									5 992 423	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%			1,35						80 898	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									749 136	
			Итого с прочим затратам:									6 822 456	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						121 466,41	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 943 922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах на 2022 год -100% К=1,0500514			1,0500514						**7 291 475**	
			Коэффициент перехода к договорной стоимости (К=0,949999947)			0,949999947						**6 926 901,25**	
			НДС					-				**831 228,15**	
			Итого с НДС									**7 758 129,40**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Betta Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор

Е.Е.Мамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

РГП "Казаэронавигация"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директора Кызылординского филиала

А.К.Есмаганбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ирмаст А"

ГИП

Ж.Б.Даулетияров

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КБ "МУНАЙГАЗИНЖЕНЕРИНГ"

А.М.Туралиев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №