Форма 3КС

Заказчик: ЧЛ Каппасов Н.Е.

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Байтурсынова 131, г. Кокшетау, Акмолинской области

Справка № 1 от "17" августа 2015 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2015 г

Код.заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименован. пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**20 009 948,0**	**17 866 025,0**							**2 143 923,0**	
В том числе за отчетный период	**20 009 948,0**	**17 866 025,0**							**2 143 923,0**	**20 009 948,0**

Заказчик:
ЧЛ Каппасов Н.Е. Каппасов Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор Фотин А.Н.

"SANA-2001" Версия 34 от 2015 г

Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик : ЧЛ Каппасов Н.Е.

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство индивидуального жилого дома по адресу: ул. Байтурсынова 131, г. Кокшетау, Акмолинской области

Акт № 1 от "17" августа 2015 г
приемки выполненных работ
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 22.03.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м kмат1=0:	204	302,09	197,24	61626	40237	49225	0,652	133
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	21389	13772	140	0,2499	51
2	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	298	245,44	3,82	73141	1138	13640	0,212	63
		м2 поверхности		37,35	1,44	11130	429	118	0,007	2
3	Е8-13-2	Кладка простых наружных стен из камней при высоте этажа свыше 4 м	612	7703,73	236,52	4714683	144750	474459	3,73	2283
		м3 кладки		569,25	87,75	348381	53703	118	0,43	263
4	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т kмат1=0:	178	754,74	414,99	134344	73868	116733	2,01	358

	шт сборных конструкций								
			339,75	128,68	60476	22905	140	0,5376	96
5 Е10-72-1	Установка стропил	5,8	4110,67	318,13	23842	1845	12388	11,8	68
	м3 древесины в конструкции								
			1660,5	119,25	9631	692	120	0,59	3
6 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	176	741,71	8,2	130541	1443	57811	1,71	301
	м2 кровли								
			272,95	3,08	48039	542	119	0,015	3
7 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	28,8	13186,12	80,1	379760	2307	14273	2,35	68
	м2 проемов								
			384,75	28,24	11081	813	120	0,1149	3
8 Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	28,8	416,28	10,41	11989	300	6263	1,11	32
	м2 проемов								
			177,3	3,94	5106	113	120	0,0192	1
9 Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	36	270,09	0,56	9723	20	1754	0,2612	9
	м								
			40,86	0,09	1471	3	119	0,0009	–
10 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,108	64806,01	1133,15	6999	122	1292	82,1	9
	т конструкций								
			12892,5	398,25	1392	43	90	1,95	–
11 Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок , площадь проема до 3 м2	22,68	339,61	22,31	7702	506	4451	0,9753	22
	м2 проемов								
			158,87	4,68	3603	106	120	0,0253	1
12 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	22,68	2932		66498				
	м2								
	Всего прямые затраты				**5620848**	**266536**			**3346**
					521699	**93121**			**423**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4832612				

Накладные расходы, тенге	752289
- заработная плата, тенге	112843
- трудоемкость, чел-ч	376
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	382388
Всего	**6755525**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	67555
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27022
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6850102**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**17515711**
- материалы, тенге	12356989
- сметная заработная плата, тенге	2102468
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4145
Налог (2 %)	350314
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17866025**
НДС (12 %)	2143923
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20009948**

Принял:
Заказчик
ЧЛ Каппасов Н.Е.

Каппасов Н.Е.

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор

Фотин А.Н.