Заказчик:КГУ «Общеобразовательная средняя школа №27» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-XX1" "

Договор: №52 от "10" апреля 2023 года
Объект: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации в здании КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 27" по адресу: СКО., г. Петропавловск, ул. Панфилова, 256»

АКТ№2

выполненных работ за сентябрь 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Ремонтно-строительные работы (корпус 2)										
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К1										
22	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 заделки	0,002		124591,36 62496,28	775,08 360,72	239 120	2 1	117	87 26	352
28	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**										
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	2		2718,66 970,36	1748,30 524,93	5437 1941	3497 1050	--	2153 607	8197
29	241-209-2408 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резинкой**										
		СП - 8%	шт.	2		1857,00 --	-- --	3714 --	-- --	3714	-- 297	4011
30	1215-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 120 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями									
		НР - 72%, СП - 8%		3		1388,66 1377,02	11,64 6,04	4166 4131	35 18	--	2987 572	7726
31	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 160 мм. Прокладка**	м трубопровода									
		НР - 72%, СП - 8%		3		1014,12 1005,28	4,44 1,48	3042 3016	13 4	13	2175 417	5634
32	241-203-0109 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм**										
		СП - 8%	м	2,994		2221,00 --	-- --	6650 --	-- --	6650	-- 532	7182
33	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка**	м трубопровода									
		НР - 72%, СП - 8%		4		1014,12 1005,28	4,44 1,48	4056 4021	18 6	17	2899 556	7512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм *СП - 8%*	м	3,992	1094,00 --	-- --	4367 --	-- --	4367	-- 349	4716
35	1201-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,4	8421,17 7016,84	3,18 1,50	11790 9824	4 2	1962	7074 1509	20374
36	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкции	1,4	1597,09 650,93	946,16 287,83	2236 911	1325 403	--	946 255	3437
			РАЗДЕЛ 5. Установка питьевого фильтра								
37	241-210-0801 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм *СП - 8%*	шт.	3	524,00 --	-- --	1572 --	-- --	1572	-- 126	1698
38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	2726,37 2334,58	117,62 18,79	13632 11673	588 94	1371	8472 1768	23872
39	242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран полипропиленовый, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	5	3097,00 --	-- --	15485 --	-- --	15485	-- 1239	16724
40	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	4	1830,95 1807,96	18,81 0,14	7324 7232	76 1	16	5207 1002	13534
41	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм *СП - 8%*	м	3,96	143,00 --	-- --	566 --	-- --	566	-- 45	611
42	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	7	7,00 --	-- --	49 --	-- --	49	-- 4	53
43	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	2718,66 970,36	1748,30 524,93	27187 9704	17483 5249	--	10766 3036	40989
44	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	10	28,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302
45	241-208-2401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	10	23,00 --	-- --	230 --	-- --	230	-- 18	248
46	1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр Аристон. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	450,90 450,90	-- --	451 451	-- --	--	325 62	838
			РАЗДЕЛ 7. Пожарная								
70	1217-0101-2601 РСНБ РК 2015	Демонтаж ШПК. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	1814,12 1814,12	-- --	19955 19955	-- --	--	14368 2746	37069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	2410,65 2350,92	40,50 16,53	26517 25860	446 182	211	18750 3621	48889
72	248-307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ СП - 8%	шт.	11	33923,00 --	-- --	373153 --	-- --	373153	-- 29852	403005
73	1110-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков НР - 72%; СП - 8%	блок	3	40107,27 862,30	270,97 90,18	120322 2587	813 271	116922	2057 9790	132170
		РАЗДЕЛ 8. Санитарно-технические работыв мастерской									
74	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	3	810,14 803,11	7,03 3,65	2430 2409	21 11	--	1743 334	4506
75	1146-0401-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки . Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2	9	1808,83 1536,28	272,55 141,15	16279 13826	2453 1270	--	10870 2172	29321
76	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	13,68	1028,18 956,69	71,49 34,86	14065 13087	978 477	--	9766 1907	25738
77	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м2	13,68	288,08 288,08	-- --	3941 3941	-- --	--	2838 542	7321
78	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Пьедистал бетонный. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м3	5,1	45214,24 22073,90	21126,92 10154,27	230593 112577	107748 51787	10268	118342 27915	376850
79	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Поддон душевой. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	2	810,14 803,11	7,03 3,65	1620 1606	14 7	--	1162 223	3004
80	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	1	651,65 645,35	6,30 3,27	652 645	6 3	--	467 89	1208
81	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР - 72%; СП - 8%	шт. арматуры	2	727,14 724,23	2,91 1,51	1454 1448	6 3	--	1045 200	2699
82	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	8,91	913,88 878,96	34,92 18,12	8143 7832	311 161	--	5755 1112	15010
83	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	8,91	2040,63 1398,90	641,73 311,22	18182 12464	5718 2773	--	10971 2332	31485
84	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода с фасонными частями	4	853,56 849,68	3,88 2,01	3414 3399	15 8	--	2453 469	6336
85	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР - 72%; СП - 8%	м2	13,68	2309,66 1356,74	36,42 28,68	31596 18560	498 392	12538	13646 3619	48861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,68	582,21	5,13	7965	70	1982	4282	13226
		НР - 72%; СП - 8%			432,27	2,44	5913	33		980	
87	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,91	1078,33	47,25	9608	421	4453	3562	14224
		НР - 72%; СП - 8%			531,34	23,96	4734	213		1054	
88	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные 30 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	53,46	139,21	8,16	7442	437	6663	398	8468
		НР - 72%; СП - 8%			6,39	3,96	342	212		627	
89	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,07	2397,93	124,84	26545	1382	3998	15699	45624
		НР - 72%; СП - 8%			1911,88	57,83	21165	640		3380	
90	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	11,2914	2556,00	--	28861	--	28861	--	31170
		СП - 8%			--	--	--	--		2309	
91	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1014,12	4,44	10141	45	43	7249	18781
		НР - 72%; СП - 8%			1005,28	1,48	10053	15		1391	
92	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	9,98	700,00	--	6986	--	6986	--	7545
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
93	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2718,66	1748,30	5437	3497	--	2153	8197
		НР - 72%; СП - 8%			970,36	524,93	1941	1050		607	
94	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	514,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
95	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1052,17	1,83	4209	8	8	3021	7809
		НР - 72%; СП - 8%			1048,36	0,64	4193	3		578	
96	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	3,992	256,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
97	241-219-0104 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 50 мм	шт.	1	2006,00	--	2006	--	2006	--	2166
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
98	241-219-0104 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 100 мм	шт.	1	3100,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
99	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	144,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	6	749,05	2,78	4494	17	71	3173	8280
		НР - 72%; СП - 8%			734,32	0,09	4406	1		613	
101	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	5,94	170,00	--	1010	--	1010	--	1091
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
102	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2726,37	117,62	8179	352	823	5083	14323
		НР - 72%; СП - 8%			2334,58	18,79	7004	56		1061	
103	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран полипропиленовый муфтовый (В-В), для воды,пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1492,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
104	1117-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком. Установка	комплект	3	6979,00	276,32	20937	829	5862	10548	34004
		НР - 72%; СП - 8%			4748,58	134,86	14246	405		2519	
105	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	8879,00	--	26637	--	26637	--	28768
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
106	244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8870,00	--	26610	--	26610	--	28739
		СП - 8%			--	--	--	--		2129	
107	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3716,29	127,16	3716	127	219	2471	6682
		НР - 72%; СП - 8%			3370,48	61,78	3370	62		495	
108	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977,00	--	3977	--	3977	--	4295
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
109	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	1	10803,00	--	10803	--	10803	--	11667
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
110	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1242,74	0,15	1243	--	33	871	2283
		НР - 72%; СП - 8%			1209,92	--	1210	--		169	
111	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7605,00	--	7605	--	7605	--	8213
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
112	1215-0101-0609 РСНБ РК 2015	Подводка гибкая.	прибор	7	726,44	2,80	5085	20	--	3654	9438
		НР - 72%; СП - 8%			723,64	1,38	5065	10		699	
113	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	2387,30	31,51	155174	2048	163	110159	286560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2353,28	0,55	152963	36		21227	
114	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	65	716,00	--	46540	--	46540	--	50263
		СП - 8%			--	--	--	--		3723	
115	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	84	28,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
		ПРОЧИЕ									
116	1215-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сеть канализационная дворовая. Прочистка	м трубопровода	26	1338,62	--	34804	--	2400	23331	62786
		НР - 72%; СП - 8%			1246,32	--	32404	--		4651	
117	1146-0302-0304 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	38	1626,33	681,22	61801	25887	--	34539	104047
		НР - 72%; СП - 8%			945,11	317,28	35914	12057		7707	
118	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	60	1732,91	681,22	103975	40873	--	59140	176164
		НР - 72%; СП - 8%			1051,69	317,28	63101	19037		13049	
119	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кзм=1,75	Потолки бетонные толщиной 100 мм (200мм). Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75	отверстие	80	773,83	316,17	61906	25294	--	35148	104818
		НР - 72%; СП - 8%			457,66	152,55	36613	12204		7764	
120	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	98	1130,44	1,21	110783	119	13689	69866	195101
		НР - 72%; СП - 8%			989,54	0,63	96975	62		14452	
121	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	83	904,61	1,94	75083	161	11595	45656	130398
		НР - 72%; СП - 8%			762,98	1,01	63327	84		9659	
122	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	12	913,88	34,92	10967	419	--	7751	20215
		НР - 72%; СП - 8%			878,96	18,12	10548	217		1497	
123	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	12	2040,63	641,73	24488	7701	--	14775	42404
		НР - 72%; СП - 8%			1398,90	311,22	16787	3735		3141	
124	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	916,27	31,50	10995	378	5997	3465	15617
		НР - 72%; СП - 8%			385,03	15,98	4620	192		1157	
125	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12	2397,93	124,84	28775	1498	4334	17018	49457
		НР - 72%; СП - 8%			1911,88	57,83	22943	694		3663	
126	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	12,24	2556,00	--	31285	--	31285	--	33788
		СП - 8%			--	--	--	--		2503	
127	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	11	6401,06	26,17	70412	288	38844	22614	100468
		НР - 72%; СП - 8%			2843,63	11,63	31280	128		7442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=0.8	Потолки из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Разборка	м2	25	1616,32	10,54	40408	264	--	28985	74945
		НР - 72%; СП - 8%			1605,78	4,51	40144	113		5551	
129	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	25	2028,75	13,17	50719	329	209	36232	93907
		НР - 72%; СП - 8%			2007,22	5,64	50181	141		6956	
130	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	26,25	3122,00	--	81952	--	81952	--	88508
		СП - 8%			--	--	--	--		6556	
131	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	61,40	2309,66	36,42	141817	2236	56275	61249	219311
		НР - 72%; СП - 8%			1356,74	28,68	83306	1761		16245	
132	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	61,40	582,21	5,13	35749	315	8892	19218	59365
		НР - 72%; СП - 8%			432,27	2,44	26542	150		4397	
133	ТПРАЙС лист	Перегородки с дверями в санузлах из ПВХ (с установкой)	м2	1	651785,71	--	651786	--	651786	--	703929
		СП - 8%			--	--	--	--		52143	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4281920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1144510				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257083			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117484			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1654530		
		- Накладные расходы	Тенге							908634	
		- Сметная прибыль	Тенге							317173	
		ИТОГО ПО АКТУ:					**4 281 920**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)					51 383				
		Итого					**4 333 303**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,48 %)					107 466				
		Итого					**4 440 769**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					88 815				
		Итого в текущих ценах 2021г.					**4 529 584**				
		Итого в текущих ценах 2022г-100%. К=1,0500514					**4 756 296**				
		Тендерная скидка 5%					237 815				
		Итого с понижающим коэффициентом					**4 518 481,24**				
		НДС 12%					542 217,75				
		Итого к оплате					**5 060 698,99**				

Заказчик
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №27" _____ **Абраева Г.Х.**

Подрядчик
ТОО "Нұр XXI" _____ **Абилов М.Т.**

Авторский надзор
ТОО "Авенти" _____ **Дружинин А.В.**

Технический надзор
ТОО "КустанайСпецСтрой" _____ **Садык А.Б.**

Заказчик:КГУ «Общеобразовательная средняя школа №27» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-XX1" "

Объект: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации в здании КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 27" по адресу: СКО., г. Петропавловск, ул. Панфилова, 256»

Форма КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№52	10.04.2023 г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в текущих ценах 2022 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.00	11
Всего по стройке	**21 684 789,22**	**5 060 698,99**	5 060 698,99	**5 060 698,99**	-	-	-	-	**542217,75**	3 542 489,29
в том числе:					-	-	-	-		
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**21 684 789,22**	**5 060 698,99**	5 060 698,99	**5 060 698,99**	-	-	-	-	**542217,75**	3 542 489,29
Строительно-монтажные работы	21 684 789,22	5 060 698,99	5 060 698,99	5 060 698,99						
Предоплата 30%	6 505 436,77	1 518 209,70								3 542 489,29
Итого к оплате Подрядчику	**15 179 352,45**	**3 542 489,29**								

М.П. Заказчик Директор Ибраева Г.Х 2023 год

М.П. Подрядчик Абилов М.Т. 2023 год