к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ПО ПРОСПЕКТУ КУНАЕВА ДУ 400-800 ОТ УЛ. ОМСКОЙ ДО УЛ. АБАЯ Г. ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		23	11.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ПО ПРОСПЕКТУ КУНАЕВА ДУ 400-800 ОТ УЛ. ОМСКОЙ ДО УЛ. АБАЯ Г. ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	722 650 929.03	8 927 466.63							1 071 296.00	9 998 762.62
К оплате									**1 071 296.00**	**9 998 763**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Руководитель Амерханов А.Н
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Директор Джакибеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
эксперт Кожахметов Ж.К., №KZ11VJE00057326 от 11.02.2020 года
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

зчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" 726170110

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" Форма 2В

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ПО ПРОСПЕКТУ КУНАЕВА ДУ 400-800 ОТ УЛ. ОМСКОЙ ДО УЛ. АБАЯ Г.

Наименование объекта - МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД

Акт приемки выполненных работ №9 от 11.09.2023 г.
за сентябрь месяц 2023 года

2-1

на МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. Экспертизная смета										
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1										
22	51-010103-4009 51-010103-4009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 900, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	5	-4693346,00	--	-23466730	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*178347,15*		*891736*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*389735,45*		*1948677*						
		Сметная стоимость				*-20626317*						
23	Е11-220901-0114 11-220901-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 1000 мм. Установка**	2	71996,47	31714,94	143993	63430	54897	36,70	73		
		задвижка или клапан		29942,43	8395,24	59885	16790	62,1	8,26	17		
		Накладные расходы -		*27448,25*		*54897*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7955,58*		*15911*						
		Сметная стоимость				*214801*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	51-010103-4008 51-010103-4008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 800, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**								
		шт.	2	-3582350.00	--	-7164700	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136129.30*		*272259*				
		Сметная стоимость		*297478.34*		*594957*				
25	Е11-220901-0113 11-220901-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка**				*-6297485*				
		задвижка или клапан	2	48987.85	18191.88	97976	36384	37912	26.60	53
		Накладные расходы -		21702.14	4817.81	43404	9636	62.1	4.74	9
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18956.24*		*37912*				
		Сметная стоимость		*5435.53*		*10871*				
26	51-010103-4007 51-010103-4007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 700, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**				*146760*				
		шт.	4	-2791865.00	--	-11167460	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106090.87*		*424363*				
		Сметная стоимость		*231836.47*		*927346*				
28	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**				*-9815751*				
		задвижка или клапан	9	977.20	17.65	8795	159	4258	0.88	8
		Накладные расходы -		668.08	8.25	6013	74	62.1	0.01	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*473.09*		*4258*				
		Сметная стоимость		*116.02*		*1044*				
30	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**				*14097*				
		задвижка или клапан	1	1389.21	52.96	1389	53	734	1.36	1
		Накладные расходы -		1032.48	24.75	1032	25	62.1	0.03	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*734.28*		*734*				
		Сметная стоимость		*169.88*		*170*				
31	С123-040102-1504 23-040102-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**				*2293*				
			1	58335.07	--	58335	--	2217	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2216.73*		*2217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4844.14*		*4844*				
		Сметная стоимость				*65396*				
32	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	19	**1590.01**	**52.96**	**30210**	**1006**	**14468**	**1.40**	**27**
		задвижка или клапан		**1062.85**	**24.75**	**20194**	**470**	**62.1**	**0.03**	**1**
		Накладные расходы -		*761.49*		*14468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.12*		*3574*				
		Сметная стоимость				*48253*				
33	С123-040102-1505 23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	9	**77982.19**	--	**701840**	--	**26670**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2963.32*		*26670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6475.64*		*58281*				
		Сметная стоимость				*786791*				
34	Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	15	**2461.33**	**123.58**	**36920**	**1854**	**16485**	**1.93**	**29**
		задвижка или клапан		**1502.08**	**57.76**	**22531**	**866**	**62.1**	**0.07**	**1**
		Накладные расходы -		*1099.00*		*16485*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284.83*		*4272*				
		Сметная стоимость				*57677*				
35	С123-040102-1507 23-040102-1507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	5	**115518.43**	--	**577592**	--	**21949**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4389.70*		*21949*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9592.65*		*47963*				
		Сметная стоимость				*647504*				
36	Е11-220901-0106 11-220901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	8	**4577.14**	**1143.95**	**36617**	**9152**	**15632**	**3.04**	**24**
		задвижка или клапан		**2394.06**	**367.44**	**19152**	**2940**	**62.1**	**0.36**	**3**
		Накладные расходы -		*1953.99*		*15632*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522.49*		*4180*				
		Сметная стоимость				*56429*				
38	Е11-220901-0107 11-220901-0107 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка**	1	**8551.61**	**2841.28**	**8552**	**2841**	**2872**	**3.86**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		задвижка или клапан		3039.83	911.76	3040	912	62.1	0.89	1
		Накладные расходы -		*2872.15*		*2872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*913.90*		*914*				
		Сметная стоимость				*12338*				
41	Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**								
		задвижка или клапан	1	10153.04	3889.75	10153	3890	3876	5.29	5
		Накладные расходы -		4165.98	1248.82	4166	1249	62.1	1.22	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3876.18*		*3876*				
		Сметная стоимость		*1122.34*		*1122*				
44	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**				*15152*				
		шт.	2	1499.92	35.31	3000	71	1761	1.62	3
		Накладные расходы -		1260.81	16.50	2522	33	62.1	0.02	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*880.35*		*1761*				
		Сметная стоимость		*190.42*		*381*				
47	С123-020103-0305 23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**				*5142*				
		шт.	1	793.49	--	793	--	30	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30.15*		*30*				
		Сметная стоимость		*65.89*		*66*				
48	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**				*889*				
		шт.	9	1176.72	--	10590	--	402	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.72*		*402*				
		Сметная стоимость		*97.71*		*879*				
49	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**				*11872*				
		шт.	4	1687.55	--	6750	--	257	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.13*		*257*				
		Сметная стоимость		*140.13*		*561*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7567*				
50	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	28	**2107.22**	--	**59002**	--	**2242**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*80.07*		*2242*				
		Сметная стоимость		*174.98*		*4900*				
51	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**				*66144*				
		шт.	31	**3521.10**	--	**109154**	--	**4148**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*133.80*		*4148*				
		Сметная стоимость		*292.39*		*9064*				
52	С123-020103-0313 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80/ФЛАНЕЦ Д175**				*122366*				
		шт.	5	**5362.42**	--	**26812**	--	**1019**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*203.77*		*1019*				
		Сметная стоимость		*445.30*		*2226*				
53	С123-020103-0313 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**				*30057*				
		шт.	10	**5362.42**	--	**53624**	--	**2038**	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*203.77*		*2038*				
		Сметная стоимость		*445.30*		*4453*				
						60115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С123-020103-0315 23-020103-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	5	7988.50	--	39943	--	1518	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303.56*		*1518*				
		Сметная стоимость		*663.37*		*3317*				
55	С123-020103-0316 23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**				*44778*				
		шт.	4	9794.14	--	39177	--	1489	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372.18*		*1489*				
		Сметная стоимость		*813.31*		*3253*				
61	С123-020103-0314 23-020103-0314 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 ГОСТ 12816-80//СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/**				*43919*				
		шт.	5	6674.37	--	33372	--	1268	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253.63*		*1268*				
		Сметная стоимость		*554.24*		*2771*				
66	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**				*37411*				
		шт.	8	839.40	517.20	6715	4138	2770	0.41	3
		Накладные расходы -		322.21	165.48	2578	1324	62.1	0.23	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346.26*		*2770*				
		Сметная стоимость		*94.85*		*759*				
74	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**				*10244*				
		шт.	4	1973.50	115.36	7894	461	3850	1.82	7
		Накладные расходы -		1330.11	46.89	5320	188	62.1	0.05	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*962.60*		*3850*				
		Сметная стоимость		*234.89*		*940*				
						12684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С123-030103-0907 23-030103-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**								
		шт.	2	66570.86	--	133142	--	5059	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2529.69*		*5059*				
		Сметная стоимость		*5528.04*		*11056*				
76	С123-030103-0908 23-030103-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85**				*149257*				
		шт.	1	47655.36	--	47655	--	1811	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1810.90*		*1811*				
		Сметная стоимость		*3957.30*		*3957*				
79	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**				*53423*				
		км трубопровода	0.024	5604653.30	113835.24	134512	2732	9169	286.00	7
		Накладные расходы -		225230.72	37017.48	5406	888	62.1	49.89	1
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*382021.49*		*9169*				
		Сметная стоимость		*478933.98*		*11494*				
82	Е11-220501-0114 11-220501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка**				*155175*				
		км трубопровода	0.03532	-67265515.13	-524775.14	-2375818	-18535	-111173	-919.00	-32
		Накладные расходы -		-715239.32	-202406.25	-25262	-7149	62.1	-264.88	-9
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3147602.08*		*111173*				
		Сметная стоимость		*5633049.38*		*198959*				
82.1	С123-010501-1129 23-010501-1129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 800x38,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**				*-2065685*				
		м	11.6	-65263.77	--	-757060	--	-28768	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2480.02*		*28768*				
				2480.02				*28768*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5419.50*		*62866*				
		Сметная стоимость				*-665425*				
85	Е11-220701-0106 11-220701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**								
		км трубопровода	0.024	68628.60	--	1647	--	761	61.80	1
		Накладные расходы -		45165.29	--	1084	--	62.1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31721.34*		*761*				
		Сметная стоимость		*8028.00*		*193*				
88	Е11-220701-0115 11-220701-0115 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией**				*2601*				
		км трубопровода	1.12468	473968.40	--	533063	--	91200	133.90	151
		Накладные расходы -		97858.14	--	110059	--	62.1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81089.96*		*91200*				
		Сметная стоимость		*44404.67*		*49941*				
89	Е11-220701-0116 11-220701-0116 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 900 мм. Промывка с дезинфекцией**				*674204*				
		км трубопровода	1.835	596182.90	--	1093996	--	184034	164.80	302
		Накладные расходы -		120440.78	--	221009	--	62.1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100290.84*		*184034*				
		Сметная стоимость		*55717.90*		*102242*				
91	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАНТУЗА ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ/**				*1380272*				
		км трубопровода	0.005	2595137.67	66788.52	12976	334	1346	270.00	1
		Накладные расходы -		239749.20	25021.68	1199	125	62.1	27.65	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269286.01*		*1346*				
		Сметная стоимость		*229153.89*		*1146*				
92	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**				*15468*				
		км трубопровода	0.005	43491.12	--	217	--	130	51.50	--
		Накладные расходы -		37637.75	--	188	--	62.1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25913.88*		*130*				
		Сметная стоимость		*5552.40*		*28*				
106	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1примен.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 180 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**				*374*				
		км трубопровода	0.0025	5784713.06	303392.34	14462	758	1251	376.00	1
		Накладные расходы -		333872.96	101150.71	835	253	62.1	107.34	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500234.49*		*1251*				
		Сметная стоимость		*502795.80*		*1257*				
						16970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.01	8318266.90	303392.34	83183	3034	5965	376.00	4
		км трубопровода		333872.96	101150.71	3339	1012	62.1	107.34	1
		Накладные расходы -		*596509.53*		*5965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713182.11*		*7132*				
		Сметная стоимость				*96280*				
109	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.008	16524311.89	404467.01	132194	3236	8034	504.00	4
		км трубопровода		447531.84	136364.96	3580	1091	62.1	145.33	1
		Накладные расходы -		*1004302.56*		*8034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1402289.16*		*11218*				
		Сметная стоимость				*151447*				
117	Е11-220701-0106 11-220701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.0125	68628.60	--	858	--	397	61.80	1
		км трубопровода		45165.29	--	565	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*31721.34*		*397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8028.00*		*100*				
		Сметная стоимость				*1355*				
119	Е11-220701-0108 11-220701-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.008	105746.81	--	846	--	304	72.10	1
		км трубопровода		52692.84	--	422	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*37984.08*		*304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11498.47*		*92*				
		Сметная стоимость				*1242*				
120	Е11-220701-0110 11-220701-0110 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.001	-154372.50	--	-154	--	-45	-82.40	--
		км трубопровода		-60220.39	--	-60	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*44684.10*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15924.53*		*16*				
		Сметная стоимость				*-93*				
121	Е11-220701-0113 11-220701-0113 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.001	-294520.74	--	-295	--	-65	-113.30	--
		км трубопровода		-82803.04	--	-83	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*64566.46*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28726.98*		*29*				
		Сметная стоимость				*-202*				
122	Е11-220701-0115 11-220701-0115 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.013	473968.40	--	6162	--	1054	133.90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		97858.14	--	1272	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*81089.96*		*1054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44404.67*		*577*				
		Сметная стоимость				*7793*				
123	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/**								
			0.00035	8311785.31	303392.34	2909	106	209	376.00	--
		км трубопровода		333872.96	101150.71	117	35	62.1	107.34	--
		Накладные расходы -		*596263.23*		*209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*712643.88*		*249*				
		Сметная стоимость				*3367*				
124	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/**								
			0.00035	13818311.60	320766.85	4836	112	297	441.00	--
		км трубопровода		391590.36	108700.63	137	38	62.1	115.86	--
		Накладные расходы -		*847582.42*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1173271.52*		*411*				
		Сметная стоимость				*5543*				
133	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			7	839.40	517.20	5876	3620	2424	0.41	3
		шт.		322.21	165.48	2255	1158	62.1	0.23	2
		Накладные расходы -		*346.26*		*2424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.85*		*664*				
		Сметная стоимость				*8964*				
141	Е11-220701-0116 11-220701-0116 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 900 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.015	596182.90	--	8943	--	1504	164.80	2
		км трубопровода		120440.78	--	1807	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*100290.84*		*1504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55717.90*		*836*				
		Сметная стоимость				*11283*				
143	Е11-220701-0115 11-220701-0115 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 800 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.032	473968.40	--	15167	--	2595	133.90	4
		км трубопровода		97858.14	--	3131	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*81089.96*		*2595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44404.67*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19183*				
153	Е11-181001-0107 11-181001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**								
			4	1744.18	351.79	6977	1407	3810	1.68	7
		фильтр		1337.68	75.86	5351	303	60.4	0.08	--
		Накладные расходы -		*952.50*		*3810*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215.73*		*863*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*11650*				
154	С123-041013-0109 23-041013-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**								
			4	47015.21	--	188061	--	7146	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1786.58*		*7146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3904.14*		*15617*				
		Сметная стоимость				*210824*				
		УЗЛЫ ДЕТАЛИ ПРОХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В СТАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ /ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ/ л.7,1-7,2								
155	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**								
			0.071721	69119.70	5217.22	4957	374	2797	73.60	5
		т конструкций		57281.41	253.76	4108	18	60.9	0.27	--
		Накладные расходы -		*38996.94*		*2797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8649.33*		*620*				
		Сметная стоимость				*8374*				
156	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опоры неподвижные**								
			0.071721	242175.02	--	17369	--	660	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9202.65*		*660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20110.21*		*1442*				
		Сметная стоимость				*19471*				
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ В СУХИХ ГРУНТАХ								
179	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-5,С-10,С-7,С-8/**								
			0.77776	299943.06	--	233284	--	8865	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11397.84*		*8865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24907.27*		*19372*				
		Сметная стоимость				*261521*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**								
			18	**3337.03**	--	**60067**	--	**2283**	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.81*		*2283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.11*		*4988*				
		Сметная стоимость				*67337*				
181	С123-030101-0506 23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк полимерно-песчаный Тип Т СТ РК 2384-2013**								
			10	**5348.08**	--	**53481**	--	**2032**	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*203.23*		*2032*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444.10*		*4441*				
		Сметная стоимость				*59954*				
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ В МОКРЫХ ГРУНТАХ								
182	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**								
			12.085	**21407.07**	**5897.30**	**258704**	**71269**	**113516**	**13.90**	**168**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**11074.96**	**2235.07**	**133841**	**27011**	**62.1**	**2.23**	**27**
		Накладные расходы -		*9393.09*		*113516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2464.01*		*29778*				
		Сметная стоимость				*401997*				
183	С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА/**								
			2.5	**15533.54**	--	**38834**	--	**1476**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*590.27*		*1476*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1289.91*		*3225*				
		Сметная стоимость				*43534*				
184	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**								
			4	**19299.55**	--	**77198**	--	**2934**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*733.38*		*2934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1602.63*		*6411*				
		Сметная стоимость				*86542*				
185	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**								
			3	**18922.72**	--	**56768**	--	**2157**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*719.06*		*2157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1571.34*		*4714*				
		Сметная стоимость				*63639*				
186	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**								
			1	**25479.86**	--	**25480**	--	**968**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*968.23*		*968*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2115.85*		*2116*				
		Сметная стоимость				*28564*				
187	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**								
			3	**14384.22**	--	**43153**	--	**1640**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*546.60*		*1640*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1194.47*		*3583*				
		Сметная стоимость				*48376*				
188	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС20.9а**								
			13	19405.80	--	252275	--	9586	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*737.42*		*9586*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1611.46*		*20949*				
		Сметная стоимость				*282810*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**								
			4	2035.84	--	8143	--	309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77.36*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169.06*		*676*				
		Сметная стоимость				*9129*				
190	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**								
			6	2967.82	--	17807	--	677	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112.78*		*677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246.45*		*1479*				
		Сметная стоимость				*19962*				
192	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка**								
			0.294	28848.81	1269.26	8482	373	1025	5.95	2
		м3 кладки		4238.42	297.04	1246	87	50.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*3487.82*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2586.93*		*761*				
		Сметная стоимость				*10268*				
193	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-5,С-10,С-7,С-8/**								
			0.21088	299943.06	--	63252	--	2404	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11397.84*		*2404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24907.27*		*5252*				
		Сметная стоимость				*70908*				
194	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**								
			8	3337.03	--	26696	--	1014	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*126.81*		*1014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.11*		*2217*				
		Сметная стоимость				*29927*				
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ В СУХИХ ГРУНТАХ								
207	**С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**								
			16	**3337.03**	--	**53392**	--	**2029**	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.81*		*2029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.11*		*4434*				
		Сметная стоимость				*59855*				
208	**С123-030101-0506 23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**								
			2	**5348.08**	--	**10696**	--	**406**	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*203.23*		*406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444.10*		*888*				
		Сметная стоимость				*11991*				
209	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-3,С-4,С-5,С-7/**								
			0.65536	**299943.06**	--	**196571**	--	**7470**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11397.84*		*7470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24907.27*		*16323*				
		Сметная стоимость				*220364*				
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ В МОКРЫХ ГРУНТАХ								
222	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-3,С-5,С-7/**								
			0.12408	**299943.06**	--	**37217**	--	**1414**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11397.84*		*1414*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24907.27*		*3090*				
		Сметная стоимость				*41722*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
234	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем								
			241.59	205.83	22.13	49726	5346	10471	0.07	16
		м2 площади уплотнения		48.93	7.26	11821	1754	60.9	0.01	2
		Накладные расходы -		*43.34*		*10471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.93*		*4816*				
		Сметная стоимость				*65013*				
235	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			24.75	23172.44	5.20	573518	129	61879	3.66	91
		м3 подстилающего слоя		2562.07	--	63411	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2500.15*		*61879*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2053.81*		*50832*				
		Сметная стоимость				*686228*				
236	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/								
			0.365	22805.15	1021.41	8324	373	953	4.41	2
		м3		3222.96	240.74	1176	88	48.5	0.29	--
		Накладные расходы -		*2610.32*		*953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2033.24*		*742*				
		Сметная стоимость				*10019*				
		ПЛОЩАДКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ В КОЛОДЦАХ								
238	Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж								
			0.9653608	448279.69	15371.70	432752	14839	36651	35.90	35
		т конструкций		28271.97	4840.04	27293	4672	60.9	4.41	4
		Накладные расходы -		*37966.12*		*36651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38899.66*		*37552*				
		Сметная стоимость				*506955*				
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
244	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			1934.38	654.31	157.10	1265684	303898	131146	0.03	64
		м2		23.10	45.49	44685	88000	60.3	0.04	86
		Накладные расходы -		*67.80*		*131146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.77*		*111746*				
		Сметная стоимость				*1508576*				
		КРЕБЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д.175								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	С121-130201-0510 21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87**								
			0.0104	183769.52	--	1911	--	73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983.24*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15260.22*		*159*				
		Сметная стоимость				*2142*				
250	Е11-221101-0101 11-221101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**								
			3	2651.66	1345.24	7955	4036	3452	1.30	4
		врезка		1186.39	442.34	3559	1327	62.1	0.48	1
		Накладные расходы -		*1150.64*		*3452*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*304.18*		*913*				
		Сметная стоимость				*12319*				
251	Е11-221101-0101 11-221101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**								
			5	2651.66	1345.24	13258	6726	5753	1.30	7
		врезка		1186.39	442.34	5932	2212	62.1	0.48	2
		Накладные расходы -		*1150.64*		*5753*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*304.18*		*1521*				
		Сметная стоимость				*20532*				
252	Е11-221101-0102 11-221101-0102 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**								
			3	3791.50	1913.62	11375	5741	4928	1.86	6
		врезка		1697.45	627.37	5092	1882	62.1	0.68	2
		Накладные расходы -		*1642.66*		*4928*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*434.73*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17607*				
253	Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**								
			17	4539.99	2429.37	77180	41299	31882	2.01	34
		врезка		1834.35	807.41	31184	13726	62.1	0.88	15
		Накладные расходы -		*1875.39*		*31882*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*513.23*		*8725*				
		Сметная стоимость				*117787*				
254	Е11-221101-0104 11-221101-0104 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**								
			15	7323.55	4121.82	109853	61827	42208	2.81	42
		врезка		2599.08	1334.51	38986	20018	62.1	1.44	22
		Накладные расходы -		*2813.88*		*42208*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*810.99*		*12165*				
		Сметная стоимость				*164226*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е11-221101-0105 11-221101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	1	10003.32	5494.74	10003	5495	3715	3.64	4
		врезка		3413.88	1759.60	3414	1760	62.1	1.89	2
		Накладные расходы -		*3714.94*		*3715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1097.46*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14815*				
256	Е11-221101-0106 11-221101-0106 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	3	14241.51	8268.63	42725	24806	15791	5.02	15
		врезка		4708.16	2618.03	14124	7854	62.1	2.80	8
		Накладные расходы -		*5263.62*		*15791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560.41*		*4681*				
		Сметная стоимость				*63197*				
257	Е11-221101-0107 11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети изстальных труб**	2	16721.98	9846.18	33444	19692	11987	5.59	11
		врезка		5242.75	3069.80	10485	6140	62.1	3.20	6
		Накладные расходы -		*5993.69*		*11987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1817.25*		*3635*				
		Сметная стоимость				*49066*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-36213805**	**686467**			**1202**
			Тенге			**926547**	**208810**			**210**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**-41798890**				
	Накладные расходы -		Тенге			**-1588358**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**-3470980**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**-46858228**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5140400**				
	Материалы -		Тенге			**978382**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1093611**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2602377**				
		Накладные расходы -	Тенге			**896502**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**482952**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6519854**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1360**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1093611**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**437709**				
	Материалы -		Тенге			**391095**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**36092**			
		Накладные расходы -	Тенге			**39448**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**38173**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**515329**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36092**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6977**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			219				
	Всего заработная плата -		Тенге				5654			
	Сдача и испытание -		Тенге			197				
		Накладные расходы -	Тенге			3810				
		Сметная прибыль -	Тенге			863				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-39811395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1412
		Сметная заработная плата -	Тенге				1135357			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			-36213805	686467			1202
			Тенге			926547	208810			210
	Стоимость оборудования -		Тенге			-41798890				
	Накладные расходы -		Тенге			-1588358				
	Сметная прибыль -		Тенге			-3470980				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-46858228				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5140400				
	Материалы -		Тенге			978382				
	Всего заработная плата -		Тенге				1093611			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2602377				
		Накладные расходы -	Тенге			896502				
		Сметная прибыль -	Тенге			482952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6519854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1360
		Сметная заработная плата -	Тенге				1093611			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			437709				
	Материалы -		Тенге			391095				
	Всего заработная плата -		Тенге				36092			
		Накладные расходы -	Тенге			39448				
		Сметная прибыль -	Тенге			38173				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			515329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				36092			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6977				
	Материалы -		Тенге			219				
	Всего заработная плата -		Тенге				5654			
	Сдача и испытание -		Тенге			197				
		Накладные расходы -	Тенге			3810				
		Сметная прибыль -	Тенге			863				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5654			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			-39811395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1135357			
		ОТДЕЛ 2. Корректировочная смета 1								
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
261	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4(7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	1934.38	1734.20	66.01	3354610	127686	182789	0.03	65
		м2 покрытия		27.72	17.96	53628	34745	60.3	0.02	33
		Накладные расходы -		*94.50*		*182789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146.30*		*282992*				
		Сметная стоимость				*3820391*				
262	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	1934.38	1229.76	0.10	2378833	197	90935	--	1
		м2 покрытия		0.45	--	862	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*47.01*		*90935*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.14*		*197581*				
		Сметная стоимость				*2667350*				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВОДОВОДОМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ МЕЖДУ ПК20 И ПК21								
263	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/**	51.3	1463.35	--	75070	--	48905	2.04	104
		м3 грунта		1463.35	--	75070	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*953.31*		*48905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193.33*		*9918*				
		Сметная стоимость				*133893*				
264	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	46.55	634.90	--	29555	--	19254	0.97	45
		м3 грунта		634.90	--	29555	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*413.61*		*19254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.88*		*3905*				
		Сметная стоимость				*52713*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕХОДЫ ПОД АВТОДОРОГОЙ ПО УЛ.КУНАЕВА НА УЧАСТКЕ ОТ УЛ.ПАВЛОВА ДО УЛ.ПШЕМБАЕВА								
271	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.197	**2595137.67**	**66788.52**	**511242**	**13157**	**53049**	**270.00**	**53**
		км трубопровода		**239749.20**	**25021.68**	**47231**	**4929**	**62.1**	**27.65**	**5**
		Накладные расходы -		*269286.01*		*53049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229153.89*		*45143*				
		Сметная стоимость				*609435*				
272	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.08	**4324749.50**	**139482.29**	**345980**	**11159**	**32144**	**360.00**	**29**
		км трубопровода		**319665.60**	**48713.69**	**25573**	**3897**	**62.1**	**51.53**	**4**
		Накладные расходы -		*401797.04*		*32144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378123.72*		*30250*				
		Сметная стоимость				*408374*				
273	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.04	**39107.31**	**--**	**1564**	**--**	**1030**	**51.50**	**2**
		км трубопровода		**37637.75**	**--**	**1506**	**--**	**62.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25747.29*		*1030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5188.37*		*208*				
		Сметная стоимость				*2801*				
274	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.197	**43491.12**	**--**	**8568**	**--**	**5105**	**51.50**	**10**
		км трубопровода		**37637.75**	**--**	**7415**	**--**	**62.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25913.88*		*5105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5552.40*		*1094*				
		Сметная стоимость				*14767*				
275	**Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.08	**58615.59**	**--**	**4689**	**--**	**2507**	**61.80**	**5**
		км трубопровода		**45165.29**	**--**	**3613**	**--**	**62.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31340.85*		*2507*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7196.52*		*576*				
		Сметная стоимость				*7772*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**6710111**	**152199**			**315**
			Тенге			**244452**	**43571**			**42**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6710111**				
	Материалы -		Тенге			**6313460**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**288023**			
		Накладные расходы -	Тенге			**435718**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**571666**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7717496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				288023			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			7717496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				288023			

ОТДЕЛ 3. Корректировочная смета 2

РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

1	СЦена ТЦЕНА	**Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16, DN 900, Jafar, Т от -40°С до +120°С, ГОСТ 13547-79**								
			3	**3103604.46**	--	**9310813**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117936.97*		*353811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257723.31*		*773170*				
		Сметная стоимость				*10437794*				
2	СЦена ТЦЕНА	**Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16, DN 800, Jafar, Т от -40°С до +120°С, ГОСТ 13547-79**								
			2	**2190147.32**	--	**4380295**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83225.60*		*166451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181869.83*		*363740*				
		Сметная стоимость				*4910486*				
3	СЦена ТЦЕНА	**Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16, DN 700, Jafar, Т от -40°С до +120°С, ГОСТ 13547-79**								
			4	**1568856.25**	--	**6275425**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59616.54*		*238466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130277.82*		*521111*				
		Сметная стоимость				*7035002*				
4	СЦена ТЦЕНА	**Затвор чугунный дисковый поворотный фланцевый со штурфвлом Ду 500 Ру 16**								
			1	**2410714.29**	--	**2410714**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91607.14*		*91607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200185.71*		*200186*				
		Сметная стоимость				*2702507*				
5	Е11-220901-0111 11-220901-0111 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка**								
			1	**18802.52**	**7999.93**	**18803**	**8000**	**7891**	**11.10**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		задвижка или клапан		9056.16	2077.68	9056	2078	62.1	2.0	2
		Накладные расходы -		*7891.34*		*7891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2135.51*		*2136*				
		Сметная стоимость				*28830*				
6	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	3	1590.01	52.96	4770	159	2284	1.4	4
		задвижка или клапан		1062.85	24.75	3189	74	62.1	0.0	--
		Накладные расходы -		*761.49*		*2284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.12*		*564*				
		Сметная стоимость				*7619*				
7	С123-040102-1505 23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	77982.19	--	233947	--	8890	-	--
		шт.		--	--	--	--	--	-	--
		Накладные расходы -		*2963.32*		*8890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6475.64*		*19427*				
		Сметная стоимость				*262264*				
8	Е11-220901-0107 11-220901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	1	8551.61	2841.28	8552	2841	2872	3.5	4
		задвижка или клапан		3039.83	911.76	3040	912	62.1	0.8	1
		Накладные расходы -		*2872.15*		*2872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*913.90*		*914*				
		Сметная стоимость				*12338*				
9	С123-040102-1509 23-040102-1509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	332584.85	--	332585	--	12638	-	--
		шт.		--	--	--	--	--	-	--
		Накладные расходы -		*12638.22*		*12638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27617.85*		*27618*				
		Сметная стоимость				*372841*				
10	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	2	1499.92	35.31	3000	71	1761	1.0	3
		шт.		1260.81	16.50	2522	33	62.1	0.0	--
		Накладные расходы -		*880.35*		*1761*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190.42*		*381*				
		Сметная стоимость				*5142*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С123-051206-0104 23-051206-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм**								
			2	54146.76	--	108294	--	4115	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2057.58*		*4115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4496.35*		*8993*				
		Сметная стоимость				*121402*				
12	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**								
			12	2107.22	--	25287	--	961	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80.07*		*961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174.98*		*2100*				
		Сметная стоимость				*28348*				
13	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**								
			5	3521.10	--	17606	--	669	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.80*		*669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.39*		*1462*				
		Сметная стоимость				*19737*				
18	С123-020103-0314 23-020103-0314 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 ГОСТ 12816-80//СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/**								
			1	6674.37	--	6674	--	254	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*253.63*		*254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*554.24*		*554*				
		Сметная стоимость				*7482*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 Прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			1	911.47	--	911	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34.64*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.69*		*76*				
		Сметная стоимость				*1021*				
21	С123-020302-8016 23-020302-8016 РСНБ РК 2015 Прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			7	3644.97	--	25515	--	970	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138.51*		*970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302.68*		*2119*				
		Сметная стоимость				*28603*				
26	С123-030103-0908 23-030103-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85**								
			1	47655.36	--	47655	--	1811	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1810.90*		*1811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3957.30*		*3957*				
		Сметная стоимость				*53423*				
27	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**								
			0.004	5604653.30	113835.24	22419	455	1528	286.00	1
		км трубопровода		225230.72	37017.48	901	148	62.1	49.89	--
		Накладные расходы -		*382021.49*		*1528*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478933.98*		*1916*				
		Сметная стоимость				*25863*				
28	Е11-220701-0106 11-220701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.004	68628.60	--	275	--	127	61.80	--
		км трубопровода		45165.29	--	181	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*31721.34*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8028.00*		*32*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*434*				
33	**Е11-220301-0103** **11-220301-0103** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.0231	**2410773.15**	**66788.52**	**55689**	**1543**	**6059**	**270.00**	**6**
		км трубопровода		**239749.20**	**25021.68**	**5538**	**578**	**62.1**	**27.65**	**1**
		Накладные расходы -		*262280.16*		*6059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213844.26*		*4940*				
		Сметная стоимость				*66687*				
34	**Е11-220301-0103** **11-220301-0103** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.0347	**2595137.67**	**66788.52**	**90051**	**2318**	**9344**	**270.00**	**9**
		км трубопровода		**239749.20**	**25021.68**	**8319**	**868**	**62.1**	**27.65**	**1**
		Накладные расходы -		*269286.01*		*9344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229153.89*		*7952*				
		Сметная стоимость				*107347*				
35	**Е11-220301-0105** **11-220301-0105** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.0551	**4324749.50**	**139482.29**	**238294**	**7685**	**22139**	**360.00**	**20**
		км трубопровода		**319665.60**	**48713.69**	**17614**	**2684**	**62.1**	**51.53**	**3**
		Накладные расходы -		*401797.04*		*22139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378123.72*		*20835*				
		Сметная стоимость				*281268*				
36	**Е11-220301-0106** **11-220301-0106** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.0071	**8318266.90**	**303392.34**	**59060**	**2154**	**4235**	**376.00**	**3**
		км трубопровода		**333872.96**	**101150.71**	**2370**	**718**	**62.1**	**107.34**	**1**
		Накладные расходы -		*596509.53*		*4235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713182.11*		*5064*				
		Сметная стоимость				*68359*				
37	**Е11-220301-0107** **11-220301-0107** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.0215	**13828508.75**	**320766.85**	**297313**	**6896**	**18231**	**441.00**	**9**
		км трубопровода		**391590.36**	**108700.63**	**8419**	**2337**	**62.1**	**115.86**	**2**
		Накладные расходы -		*847969.91*		*18231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1174118.29*		*25244*				
		Сметная стоимость				*340788*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.0115	16524311.89	404467.01	190030	4651	11549	504.00	6
		км трубопровода		447531.84	136364.96	5147	1568	62.1	145.33	2
		Накладные расходы -		*1004302.56*		*11549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1402289.16*		*16126*				
		Сметная стоимость				*217706*				
39	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.012	28001004.48	742708.81	336012	8913	20435	857.00	10
		км трубопровода		760981.72	230099.35	9132	2761	62.1	241.28	3
		Накладные расходы -		*1702887.04*		*20435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2376311.32*		*28516*				
		Сметная стоимость				*384962*				
42	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 Примен.	**Трубопроводы диаметром 30 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.021	39107.31	--	821	--	541	51.50	1
		км трубопровода		37637.75	--	790	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*25747.29*		*541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5188.37*		*109*				
		Сметная стоимость				*1471*				
43	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.0225	39107.31	--	880	--	579	51.50	1
		км трубопровода		37637.75	--	847	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*25747.29*		*579*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5188.37*		*117*				
		Сметная стоимость				*1576*				
44	Е11-220701-0106 11-220701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.0361	68628.60	--	2477	--	1145	61.80	2
		км трубопровода		45165.29	--	1630	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*31721.34*		*1145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8028.00*		*290*				
		Сметная стоимость				*3912*				
45	Е11-220701-0102 11-220701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.0747	40940.18	--	3058	--	1929	51.50	4
		км трубопровода		37637.75	--	2812	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*25816.94*		*1929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5340.57*		*399*				
		Сметная стоимость				*5385*				
46	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**								
			0.1051	43491.12	--	4571	--	2724	51.50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		37637.75	--	3956	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*25913.88*		*2724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5552.40*		*584*				
		Сметная стоимость				*7878*				
47	Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	0.0071	58615.59	--	416	--	223	61.80	--
		км трубопровода		45165.29	--	321	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*31340.85*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7196.52*		*51*				
		Сметная стоимость				*690*				
48	Е11-220701-0107 11-220701-0107 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	0.0215	89621.03	--	1927	--	803	72.10	2
		км трубопровода		52692.84	--	1133	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*37371.30*		*803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10159.39*		*218*				
		Сметная стоимость				*2949*				
49	Е11-220701-0108 11-220701-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	0.0115	105746.81	--	1216	--	437	72.10	1
		км трубопровода		52692.84	--	606	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*37984.08*		*437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11498.47*		*132*				
		Сметная стоимость				*1785*				
50	Е11-220701-0112 11-220701-0112 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией**	0.012	229760.03	--	2757	--	745	113.30	1
		км трубопровода		82803.04	--	994	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*62105.55*		*745*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23349.25*		*280*				
		Сметная стоимость				*3782*				
51	Е11-220701-0114 11-220701-0114 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 700 мм. Промывка с дезинфекцией**	0.0195	385545.12	--	7518	--	1516	133.90	3
		км трубопровода		97858.14	--	1908	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*77729.87*		*1516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37062.00*		*723*				
		Сметная стоимость				*9756*				
52	Е11-220701-0116 11-220701-0116 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 900 мм. Промывка с дезинфекцией**	0.012	596182.90	--	7154	--	1203	164.80	2
		км трубопровода		120440.78	--	1445	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*100290.84*		*1203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55717.90*		*669*				
		Сметная стоимость				*9026*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/**								
			0.0011	**5378788.10**	**139482.29**	**5917**	**153**	**486**	**360.00**	--
		км трубопровода		**319665.60**	**48713.69**	**352**	**54**	**62.1**	**51.53**	--
		Накладные расходы -		*441850.50*		*486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*465651.09*		*512*				
		Сметная стоимость				*6915*				
54	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/**								
			0.00525	**13818311.60**	**320766.85**	**72546**	**1684**	**4450**	**441.00**	2
		км трубопровода		**391590.36**	**108700.63**	**2056**	**571**	**62.1**	**115.86**	1
		Накладные расходы -		*847582.42*		*4450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1173271.52*		*6160*				
		Сметная стоимость				*83155*				
57	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			20	**839.40**	**517.20**	**16788**	**10344**	**6925**	**0.41**	8
		шт.		**322.21**	**165.48**	**6444**	**3310**	**62.1**	**0.23**	5
		Накладные расходы -		*346.26*		*6925*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.85*		*1897*				
		Сметная стоимость				*25610*				
65	С123-020101-0175 23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
			1	**711.46**	--	**711**	--	**27**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.04*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.08*		*59*				
		Сметная стоимость				*797*				
66	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
			18	**1185.96**	--	**21347**	--	**811**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45.07*		*811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98.48*		*1773*				
		Сметная стоимость				*23931*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С123-020101-0233 23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4.5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	8	2964.29	--	23714	--	901	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112.64*		*901*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246.15*		*1969*				
		Сметная стоимость				*26584*				
71	Е11-181001-0107 11-181001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	2	1744.18	351.79	3488	704	1905	1.68	3
		фильтр		1337.68	75.86	2675	152	60.4	0.08	--
		Накладные расходы -		*952.50*		*1905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215.73*		*431*				
		Сметная стоимость				*5824*				
72	С123-041013-0109 23-041013-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	2	47015.21	--	94030	--	3573	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1786.58*		*3573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3904.14*		*7808*				
		Сметная стоимость				*105411*				
		Участок пересечения водоводом канализационных коллекторов между ПК 20 и ПК 21								
91	Е11-240101-0215 11-240101-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка**	0.01	3587244.90	1632983.20	35872	16330	14547	1900.00	19
		км трубопровода		1687124.00	358105.39	16871	3581	62.1	346.93	3
		Накладные расходы -		*1454666.08*		*14547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403352.88*		*4034*				
		Сметная стоимость				*54452*				
92	С123-010402-0116 23-010402-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	10	139726.94	--	1397269	--	53096	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5309.62*		*53096*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11602.93*		*116029*				
		Сметная стоимость				*1566394*				
93	С121-130801-0101 21-130801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Термоусаживающаяся лента**								
		т	0.0222	1266712.79 --	-- --	28121 --	-- --	1069 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*48135.09*		*1069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105187.83*		*2335*				
		Сметная стоимость				*31525*				
94	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
		шт.	4	839.40 322.21	517.20 165.48	3358 1289	2069 662	1385 62.1	0.41 0.23	2 1
		Накладные расходы -		*346.26*		*1385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.85*		*379*				
		Сметная стоимость				*5122*				
95	С123-020201-0116 23-020201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод Ст 720х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**								
		шт.	4	466545.17 --	-- --	1866181 --	-- --	70915 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*17728.72*		*70915*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38741.91*		*154968*				
		Сметная стоимость				*2092064*				
96	С123-020103-0322 23-020103-0322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 700 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	2	52910.61 --	-- --	105821 --	-- --	4021 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*2010.60*		*4021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4393.70*		*8787*				
		Сметная стоимость				*118630*				
97	С123-020103-0322 23-020103-0322 РСНБ РК 2015 Прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 700 ГОСТ 12816-80//СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/**								
			2	52910.61	--	105821	--	4021	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2010.60*		*4021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4393.70*		*8787*				
		Сметная стоимость				*118630*				
98	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**								
			1	**1427.48**	52.96	**1427**	**53**	755	**1.40**	**1**
		задвижка или клапан		**1062.85**	24.75	**1063**	**25**	62.1	**0.03**	--
		Накладные расходы -		*755.31*		*755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174.62*		*175*				
		Сметная стоимость				*2357*				
99	**С123-040102-1505 23-040102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**								
			1	**77982.19**	--	**77982**	--	2963	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2963.32*		*2963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6475.64*		*6476*				
		Сметная стоимость				*87421*				
100	**Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**								
			1	**1499.92**	35.31	**1500**	**35**	880	**1.62**	**2**
		шт.		**1260.81**	16.50	**1261**	**17**	62.1	**0.02**	--
		Накладные расходы -		*880.35*		*880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190.42*		*190*				
		Сметная стоимость				*2571*				
101	**С123-051206-0104 23-051206-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм**								
			1	**54146.76**	--	**54147**	--	2058	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2057.58*		*2058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4496.35*		*4496*				
		Сметная стоимость				*60701*				
102	**С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**								
			1	**2107.22**	--	**2107**	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80.07*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174.98*		*175*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2362*				
103	Е11-181001-0107 11-181001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	1	28085.68	351.79	28086	352	1953	1.68	2
		фильтр		1337.68	75.86	1338	76	60.4	0.08	--
		Накладные расходы -		*1953.48*		*1953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2403.13*		*2403*				
		Сметная стоимость				*32443*				
104	С123-041013-0109 23-041013-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	1	47015.21	--	47015	--	1787	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1786.58*		*1787*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3904.14*		*3904*				
		Сметная стоимость				*52706*				
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ В СУХИХ ГРУНТАХ								
105	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	6.683	28032.87	5848.05	187344	39083	45324	8.86	59
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644.38	2224.35	44404	14865	62.1	2.22	15
		Накладные расходы -		*6782.01*		*45324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2785.19*		*18613*				
		Сметная стоимость				*251282*				
106	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	2	19299.55	--	38599	--	1467	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*733.38*		*1467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1602.63*		*3205*				
		Сметная стоимость				*43271*				
107	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	2	18922.72	--	37845	--	1438	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*719.06*		*1438*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1571.34*		*3143*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*42426*				
108	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС20.9а**								
			6	**19405.80**	--	116435	--	4425	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*737.42*		*4425*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1611.46*		*9669*				
		Сметная стоимость				*130528*				
109	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**								
			4	**2035.84**	--	8143	--	309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77.36*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169.06*		*676*				
		Сметная стоимость				*9129*				
110	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**								
			2	**2967.82**	--	5936	--	226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112.78*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246.45*		*493*				
		Сметная стоимость				*6654*				
111	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-5,С-10,С-7,С-8/**								
			0.0535	**299943.06**	--	16047	--	610	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11397.84*		*610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24907.27*		*1333*				
		Сметная стоимость				*17989*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	**С123-030101-0506 23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип Т СТ РК 2384-2013**								
			2	**5348.08**	--	**10696**	--	**406**	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*203.23*		*406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444.10*		*888*				
		Сметная стоимость				*11991*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**28947078**	**116493**			**209**
			Тенге			**169621**	**38071**			**40**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**22377247**				
	Накладные расходы -		Тенге			**850335**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1858207**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**25085789**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6538257**				
	Материалы -		Тенге			**1400768**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**203452**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4856443**				
		Накладные расходы -	Тенге			**379598**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**553428**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7471283**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**244**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**203452**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**31574**				
	Материалы -		Тенге			**26506**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4241**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**148**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3858**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2835**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**38267**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4241**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**32595340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**207692**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3:	**Тенге**			**28947078**	**116493**			**209**
			Тенге			**169621**	**38071**			**40**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**22377247**				
	Накладные расходы -		Тенге			**850335**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1858207**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**25085789**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6538257**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1400768				
	Всего заработная плата -		Тенге				203452			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4856443				
		Накладные расходы -	Тенге			379598				
		Сметная прибыль -	Тенге			553428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7471283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата -	Тенге				203452			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31574				
	Материалы -		Тенге			26506				
	Всего заработная плата -		Тенге				4241			
	Сдача и испытание -		Тенге			148				
		Накладные расходы -	Тенге			3858				
		Сметная прибыль -	Тенге			2835				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4241			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3:	Тенге			32595340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				207692			
		ОТДЕЛ 4. Корректировочная смета 3								
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ В СУХИХ ГРУНТАХ								
1	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
			7.45	6797.57	**1176.84**	50642	8767	14743	3.24	24
		м3 подстилающего слоя		**2268.06**	**453.81**	**16897**	**3381**	**60.9**	**0.55**	**4**
		Накладные расходы -		*1978.92*		*14743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*702.12*		*5231*				
		Сметная стоимость				*70616*				
2	**Е11-070601-0201 11-070601-0201 РСНБ РК 2015**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**								
			74.663	21717.53	**2360.58**	**1621496**	176248	**408389**	8.27	617
		м3 конструкции		**6512.79**	**692.47**	**486264**	51702	**62.1**	0.73	54
		Накладные расходы -		*5469.76*		*408389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2174.98*		*162391*				
		Сметная стоимость				*2192276*				
3	**С121-040302-0225 21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ**								
			21.4325	61378.98	--	1315505	--	49989	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2332.40*		*49989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5096.91*		*109240*				
		Сметная стоимость				*1474734*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**								
			19.082	16796.57	--	320512	--	12179	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*638.27*		*12179*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1394.79*		*26615*				
		Сметная стоимость				*359307*				
9	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**								
			596.46	1934.69	26.60	1153968	15867	91869	0.20	120
		м2 поверхности		146.90	5.78	87618	3445	50.8	0.01	4
		Накладные расходы -		*154.02*		*91869*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*167.10*		*99667*				
		Сметная стоимость				*1345504*				
10	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0.005	22309011.56	549521.72	111545	2748	6726	662.00	3
		км трубопровода		587829.52	183993.76	2939	920	62.1	194.34	1
		Накладные расходы -		*1345258.18*		*6726*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1892341.58*		*9462*				
		Сметная стоимость				*127733*				
11	С123-020101-0310 23-020101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
			2	31018.53	--	62037	--	2357	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1178.70*		*2357*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*2575.78*		*5152*				
		Сметная стоимость				*69546*				
12	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**								
			2	3337.03	--	6674	--	254	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.81*		*254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.11*		*554*				
		Сметная стоимость				*7482*				
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ В СУХИХ ГРУНТАХ								
13	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**								
			3.34178	**25388.68**	**5848.05**	**84843**	**19543**	**22328**	**8.86**	**30**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6644.38**	**2224.35**	**22204**	**7433**	**62.1**	**2.22**	**7**
		Накладные расходы -		*6681.53*		*22328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2565.62*		*8574*				
		Сметная стоимость				*115745*				
14	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			1	**19299.55**	--	**19300**	--	**733**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*733.38*		*733*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1602.63*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21636*				
15	**С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**								
			1	**18922.72**	--	**18923**	--	**719**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*719.06*		*719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1571.34*		*1571*				
		Сметная стоимость				*21213*				
16	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС20.9а**								
			3	**19405.80**	--	**58217**	--	**2212**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*737.42*		*2212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1611.46*		*4834*				
		Сметная стоимость				*65264*				
17	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**								
		шт.	**1**	**2035.84**	**--**	**2036**	**--**	**77**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*77.36*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169.06*		*169*				
		Сметная стоимость				*2282*				
18	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**								
		шт.	**1**	**2967.82**	**--**	**2968**	**--**	**113**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*112.78*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246.45*		*246*				
		Сметная стоимость				*3327*				
19	**С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОН НА УПОРЫ/**								
		м3	**0.315**	**16840.28**	**--**	**5305**	**--**	**202**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*639.93*		*202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1398.42*		*441*				
		Сметная стоимость				*5947*				
20	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0.008	**195310.52**	**--**	**1562**	**--**	**59**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7421.80*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16218.59*		*130*				
		Сметная стоимость				*1751*				
21	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-5,С-10,С-7,С-8/**								
			0.02674	**299943.06**	--	**8020**	--	**305**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11397.84*		*305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24907.27*		*666*				
		Сметная стоимость				*8991*				
22	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**								
			1	**3337.03**	--	**3337**	--	**127**	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.81*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.11*		*277*				
		Сметная стоимость				*3741*				
23	Е11-221101-0112 11-221101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 800 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**								
			1	**84145.45**	**33474.11**	**84145**	**33474**	**17004**	**12.13**	**12**
		врезка		**11376.48**	**10041.72**	**11376**	**10042**	**62.1**	**9.97**	**10**
		Накладные расходы -		*17003.66*		*17004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8091.93*		*8092*				
		Сметная стоимость				*109241*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**			**6224556**	**256648**			**807**
			Тенге			**627299**	**76923**			**81**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6224556**				
	Материалы -		Тенге			**2222692**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**704222**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3117917**				
		Накладные расходы -	Тенге			**679539**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**552328**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7456423**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**888**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**704222**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			7456423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							888
		Сметная заработная плата -	Тенге				704222			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5667940	1211806			2532
			Тенге			1967919	367375			373
	Стоимость оборудования -		Тенге			-19421643				
	Накладные расходы -		Тенге			-738022				
	Сметная прибыль -		Тенге			-1612773				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-21772438				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24613323				
	Материалы -		Тенге			10915302				
	Всего заработная плата -		Тенге				2289308			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10576737				
		Накладные расходы -	Тенге			2391358				
		Сметная прибыль -	Тенге			2160374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29165056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2849
		Сметная заработная плата -	Тенге				2289308			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			437709				
	Материалы -		Тенге			391095				
	Всего заработная плата -		Тенге				36092			
		Накладные расходы -	Тенге			39448				
		Сметная прибыль -	Тенге			38173				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			515329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				36092			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38551				
	Материалы -		Тенге			26724				
	Всего заработная плата -		Тенге				9895			
	Сдача и испытание -		Тенге			344				
		Накладные расходы -	Тенге			7668				
		Сметная прибыль -	Тенге			3698				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7957864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2335294			
		В т.ч. оборудование	Тенге			- 21 772 438.00				
		В т.ч. СМР	Тенге			29 730 302				
		Временные здания и сооружения 1.04%	Тенге	1.04%		309 195				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			30 039 497				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3.63%	Тенге	3.63%		1 090 434				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге			9 357 493				
		Итого в ценах 2019г. (100%)	Тенге	1.059938		9 918 365				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	**Тенге**	0.90		**8 927 467**				
		НДС, 12%	Тенге	12%		1 071 296				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 998 762.62**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Амерханов А.Ш.**

Генподрядчик:

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

_____ **Джакипбеков А.Р.**

Представитель авторского надзора:

ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ **Шестаков П.И.**

Представитель технического надзора:

ТОО ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Кошахметов Ж.К