Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиктер ,62, тел.: +8 (7187) 34-72-15** — **060240010430**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №23 от 11.02.2020 г.

Номер документа	Дата составления
31	19.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистрального водовода по проспекту Кунаева ДУ 400-800 от ул.Омской до ул.Абая в г. Экибастуз Павлодарской области"			услуга	1	31 602 626,00	31 602 626,00	3 385 995,64
				Итого	1	x	31 602 626,00	3 385 995,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2020

М.П.

Нач. ПТО: Рафиков

форма КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ПО ПРОСПЕКТУ КУНАЕВА ДУ 400-800 ОТ УЛ. ОМСКОЙ ДО УЛ. АБАЯ Г. ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА №2 от 19.06.2020 года

стоимости и затрат выполненных работ за июнь месяц **2020г**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 23	11.02.2020 г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**143 653 899.50**									
Итого в отчетном месяце	**31 602 626.00**	**28 216 630.36**							**3 385 995.64**	**31 602 626.00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
_____ Ташенов К.Т.

Генподрядчик:
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Представитель авторского надзора:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ Гангаева Г.Н.

Представитель технического надзора:
ТОО ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Кажмуратов К.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ПО ПРОСПЕКТУ КУНАЕВА ДУ 400-800 ОТ УЛ. ОМСКОЙ ДО УЛ. АБАЯ Г.

Форма 2В

Наименование объекта - МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД

Акт приемки выполненных работ №2 от 19.06.2020 года
за июнь месяц 2020г.

2-1

на МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
1	**С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**								
			10,5	**322,55**	**322,55**	**3387**	**3387**	**129**	**--**	**--**
		маш.-ч		**--**	**200,58**	**--**	**2106**	**--**	**--**	**--**
2	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**								
			163	**522,60**	**292,94**	**85183**	**47749**	**33972**	**0,34**	**56**
		м коллектора		**216,23**	**91,14**	**35245**	**14856**	**59,1**	**0,09**	**14**
3	**С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			13,5	**1159,18**	**--**	**15649**	**--**	**595**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж								
			149	319.32	176.97	47578	26369	20135	0.23	34
				142.34	58.16	21209	8666	59.1	0.06	8
		м коллектора				151797	77505			90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56454	25627			23
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151797				
	Материалы -		Тенге			2189				
	Всего заработная плата -		Тенге				82082			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15649				
		Накладные расходы -	Тенге			54830				
		Сметная прибыль -	Тенге			16530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223157				113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82082			
		Сметная заработная плата -	Тенге			223157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82082			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06								
			1009.339	128.50	121.83	129701	122970	29726	0.01	10
		м3 грунта		6.58	33.47	6640	33782	59.1	0.03	29
6	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
			1877.4	553.44	--	1039028	--	39483	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	2296.97	100.75	94.22	231419	216418	53090	0.01	22
		м3 грунта		6.53	24.91	15001	57207	59.1	0.02	44
8	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	6555.317	91.59	85.65	600406	561486	137741	0.01	58
		м3 грунта		5.94	22.64	38919	148421	59.1	0.02	127
9	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	303.4	1327.81	--	402856	--	262444	1.85	561
		м3 грунта		1327.81	--	402856	--	59.1	--	--
10	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	76.2	1272.48	--	96963	--	63167	1.77	135
		м3 грунта		1272.48	--	96963	--	59.1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/								
			13.72	1463.35	--	20077	--	13079	2.04	28
		м3 грунта		1463.35	--	20077	--	59.1	--	--
12	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/								
			39.84	578.07	--	23030	--	15003	0.89	35
		м3 грунта		578.07	--	23030	--	59.1	--	--
13	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/								
			225.75	18.80	18.80	4244	4244	1071	--	--
		м3 грунта		--	6.57	--	1482	59.1	0.01	2
14	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
			265.588	2055.91	--	546025	--	20749	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			1386.84	634.90	--	880506	--	573612	0.97	1348
		м3 грунта		634.90	--	880506	--	59.1	--	--
19	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			7858.767	21.93	21.93	172326	172326	43471	--	--
		м3 грунта		--	7.66	--	60187	59.1	0.01	63
20	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			8137.505	116.96	50.41	951738	410182	476511	0.11	879
		м3 уплотненного грунта		66.55	21.66	541556	176251	59.1	0.03	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	149.68	3093.74	118.21	463070	17694	89274	1.02	153
		м3 основания		714.02	28.88	106875	4323	62.1	0.04	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5561390	1505320			3229
			Тенге			2132425	481653			483
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5561390				
	Материалы -		Тенге			338592				
	Всего заработная плата -		Тенге				2614078			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546025				
	Транспортные расходы -		Тенге			1039028				
		Накладные расходы -	Тенге			1818422				
		Сметная прибыль -	Тенге			590385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7970197				3712
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2614078			
		Сметная заработная плата -	Тенге			7970197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							3712
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2614078			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
28	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	977.20	17.65	2932	53	1419	0.88	3
		задвижка или клапан		668.08	8.25	2004	25	62.1	0.01	--
29	С123-040102-1502 23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	49463.07	--	148389	--	5639	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	2	1389.21	52.96	2778	106	1469	1.36	3
		задвижка или клапан		1032.48	24.75	2065	50	62.1	0.03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С123-040102-1504 23-040102-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
			2	58335.07	--	116670	--	4433	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка								
			4	2461.33	123.58	9845	494	4396	1.93	8
		задвижка или клапан		1502.08	57.76	6008	231	62.1	0.07	--
35	С123-040102-1507 23-040102-1507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
			4	115518.43	--	462074	--	17559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е11-220901-0107 11-220901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка								
			1	8551.61	2841.28	8552	2841	2872	3.86	4
		задвижка или клапан		3039.83	911.76	3040	912	62.1	0.89	1
39	С123-040102-1509 23-040102-1509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002								
			1	332584.85	--	332585	--	12638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка								
			3	961.10	17.65	2883	53	1417	0.88	3
		задвижка или клапан		668.08	8.25	2004	25	62.1	0.01	--
43	С123-040601-0104 23-040601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (н, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
			3	8479.15	--	25437	--	967	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	1	1499.92	35.31	1500	35	880	1.62	2
		шт.		1260.81	16.50	1261	17	62.1	0.02	--
45	С123-051206-1702 23-051206-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	1	49033.92	--	49034	--	1863	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С123-020103-0305 23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	3	793.49	--	2380	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	1176.72	--	3530	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	1687.55	--	3375	--	128	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	3521.10	--	14084	--	535	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С123-020103-0315 23-020103-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80								
		шт.	1	7988.50 --	-- --	7989 --	-- --	304 --	-- --	-- --
56	С123-020103-0318 23-020103-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80								
		шт.	18	18036.70 --	-- --	324661 --	-- --	12337 --	-- --	-- --
62	С123-020103-0319 23-020103-0319 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 450 ГОСТ 12816-80//СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/								
		шт.	25	23061.09 --	-- --	576527 --	-- --	21908 --	-- --	-- --
66	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	25	839.40 322.21	517.20 165.48	20985 8055	12930 4137	8657 62.1	0.41 0.23	10 6
70	С123-020302-8022 23-020302-8022 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	25	28456.68 --	-- --	711417 --	-- --	27034 --	-- --	-- --
74	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка								
		шт.	2	1973.50 1330.11	115.36 46.89	3947 2660	231 94	1925 62.1	1.82 0.05	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С123-030103-0908 23-030103-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85								
			1	47655,36	--	47655	--	1811	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С123-030103-0909 23-030103-0909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85								
			1	77517,27	--	77517	--	2946	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4примен.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка								
			0,804	21649973,85	249084,62	17406579	200264	938356	575,00	462
		км трубопровода		452824,00	81478,24	364070	65509	62,1	109,70	88
	С123-010501-1124 23-010501-1124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 450x21,5 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			812,04	-20706,63	--	-16814612	--	-638955	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	Е11-220701-0111 11-220701-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией								
			0,804	201614,03	--	162098	--	49073	113,30	91
		км трубопровода		82803,04	--	66574	--	62,1	--	--
99	Е11-220301-0113 11-220301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка //ДЛЯ ФУТЛЯРА ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ/								
			0,024	45701843,71	1152180,23	1096844	27652	63564	1190,00	29
		км трубопровода		1056672,40	357901,53	25360	8590	62,1	376,00	9
100	Е11-220601-0313 11-220601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
			0,024	8304757,70	882946,54	199314	21191	17404	544,00	13
		км трубопровода		428410,88	207009,69	10282	4968	62,1	196,24	5
101	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 38 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,01	878307,96	41786,01	8783	418	1879	253,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.005	1137339.96	41786.01	5687	209	989	253.00	1
		км трубопровода		224653.88	15125.76	1123	76	62.1	16.57	--
103	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.006	2410773.15	66788.52	14465	401	1574	270.00	2
		км трубопровода		239749.20	25021.68	1438	150	62.1	27.65	--
105	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.01	4324749.50	139482.29	43247	1395	4018	360.00	4
		км трубопровода		319665.60	48713.69	3197	487	62.1	51.53	1
108	Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.003	13828508.75	320766.85	41486	962	2544	441.00	1
		км трубопровода		391590.36	108700.63	1175	326	62.1	115.86	--
110	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.001	22309011.56	549521.72	22309	550	1345	662.00	1
		км трубопровода		587829.52	183993.76	588	184	62.1	194.34	--
111	Е11-220301-0112 11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.001	45270200.56	975705.01	45270	976	2488	997.00	1
		км трубопровода		885296.12	305010.53	885	305	62.1	320.90	--
113	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.015	39107.31	--	587	--	386	51.50	1
		км трубопровода		37637.75	--	565	--	62.1	--	--
114	Е11-220701-0102 11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0.006	40940.18	--	246	--	155	51.50	--
		км трубопровода		37637.75	--	226	--	62.1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0.01	58615.59	--	586	--	313	61.80	1
		км трубопровода		45165.29	--	452	--	62.1	--	--
118	Е11-220701-0107 11-220701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	0.003	89621.03	--	269	--	112	72.10	--
		км трубопровода		52692.84	--	158	--	62.1	--	--
120	Е11-220701-0110 11-220701-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	0.001	154372.50	--	154	--	45	82.40	--
		км трубопровода		60220.39	--	60	--	62.1	--	--
121	Е11-220701-0113 11-220701-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией	0.001	294520.74	--	295	--	65	113.30	--
		км трубопровода		82803.04	--	83	--	62.1	--	--
126	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	0.00945	27968183.70	742708.81	264299	7019	16080	857.00	8
		км трубопровода		760981.72	230099.35	7191	2174	62.1	241.28	2
127	Е11-220301-0114 11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	0.0004	52226002.74	1410939.88	20890	564	1212	1369.00	1
		км трубопровода		1215617.24	407690.74	486	163	62.1	427.44	--
130	Е11-220801-0103 11-220801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	0.635	219194.35	7435.59	139188	4722	15610	31.20	20
		т фасонных частей		22801.90	2411.72	14479	1531	62.1	2.37	2
132	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0.8813	734310.70	258113.26	647148	227475	145698	147.70	130
		т фасонных частей		140344.54	72838.62	123686	64193	62.1	74.55	66
151	Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	924.09	157.75	924	158	531	0.94	1
		фильтр		746.80	43.94	747	44	60.4	0.05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С123-041013-0106 23-041013-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010								
			1	24597.71	--	24598	--	935	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЛЫ ДЕТАЛИ ПРОХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В								
155	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**								
			0.288	**69119.70**	**5217.22**	**19906**	**1503**	**11231**	**73.60**	**21**
		т конструкций		**57281.41**	**253.76**	**16497**	**73**	**60.9**	**0.27**	**--**
156	**С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опоры неподвижные**								
			0.288	**242175.02**	**--**	**69746**	**--**	**2650**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ В СУХИХ ГРУНТАХ								
163	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**								
			30.315	**25388.68**	**5848.05**	**769658**	**177284**	**202551**	**8.86**	**269**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6644.38**	**2224.35**	**201424**	**67431**	**62.1**	**2.22**	**67**
164	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
			1	13538.76	--	13539	--	514	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2								
			1	16831.69	--	16832	--	640	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6								
			1	11475.93	--	11476	--	436	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а								
			2	14032.84	--	28066	--	1066	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
			10	19299.55	--	192996	--	7334	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
170	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
			7	18922.72	--	132459	--	5033	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2								
			3	25479.86	--	76440	--	2905	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6								
			6	14384.22	--	86305	--	3280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС20.9а								
			20	19405.80	--	388116	--	14748	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			18	2035.84	--	36645	--	1393	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			10	2967.82	--	29678	--	1128	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОН НА УПОРЫ/								
			2.2	16840.28	--	37049	--	1408	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0.08	195310.52	--	15625	--	594	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка								
			0.343	28848.81	1269.26	9895	435	1196	5.95	2
		м3 кладки		4238.42	297.04	1454	102	50.8	0.36	--
179	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-5,С-10,С-7,С-8/								
			0.2788	299943.06	--	83624	--	3178	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
			7	3337.03	--	23359	--	888	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
181	С123-030101-0506 23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Т СТ РК 2384-2013								
			4	5348.08	--	21392	--	813	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ В МОКРЫХ ГРУНТАХ								
182	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
			9.905	21407.07	5897.30	212037	58413	93039	13.90	138
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11074.96	2235.07	109698	22138	62.1	2.23	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА/								
			0.9	15533.54	--	13980	--	531	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
			3	19299.55	--	57899	--	2200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
186	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2								
			3	25479.86	--	76440	--	2905	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
188	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС20.9а								
			9	19405.80	--	174652	--	6637	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
189	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			9	2035.84	--	18323	--	696	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
		шт.	1	2967.82 --	-- --	2968 --	-- --	113 --	-- --	-- --
191	С121-020101-2404 21-020101-2404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6. сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОН НА УПОРЫ/								
		м3	0.945	17318.81 --	-- --	16366 --	-- --	622 --	-- --	-- --
193	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-5,С-10,С-7,С-8/								
		т	0.0802	299943.06 --	-- --	24055 --	-- --	914 --	-- --	-- --
195	С123-030101-0506 23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013								
		комплект	3	5348.08 --	-- --	16044 --	-- --	610 --	-- --	-- --
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (НАРУЖНАЯ)								
226	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50								
		т	0.04	118212.40 --	-- --	4728 --	-- --	180 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84								
		т	0.12	54217.08 --	-- --	6506 --	-- --	247 --	-- --	-- --
228	С121-130816-2004 21-130816-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Порошок минеральный								
		т	0.42	5088.78 --	-- --	2137 --	-- --	81 --	-- --	-- --
229	С121-130401-0335 21-130401-0335 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370								
		т	0.42	26596.50 --	-- --	11171 --	-- --	424 --	-- --	-- --
230	С121-130101-0209 21-130101-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20								
		т	0.96	16904.50 --	-- --	16228 --	-- --	617 --	-- --	-- --
231	С121-100402-9901 21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидроизол								
		м2	142.32	266.22 --	-- --	37888 --	-- --	1440 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
			2.37	2055.91	--	4873	--	185	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
233	Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
			43.65	398.05	0.67	17375	29	7624	0.37	16
		м2 окрашиваемой поверхности		280.14	0.32	12228	14	54.8	--	--
		ОТМОСТКА								
234	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем								
			50.87	205.83	22.13	10470	1126	2205	0.07	3
		м2 площади уплотнения		48.93	7.26	2489	369	60.9	0.01	--
235	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			5.09	23172.44	5.20	117948	26	12726	3.66	19
		м3 подстилающего слоя		2562.07	--	13041	--	60.9	--	--
236	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/								
			0.075	22805.15	1021.41	1710	77	196	4.41	--
		м3		3222.96	240.74	242	18	48.5	0.29	--
237	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ФУТЛЯРОВ/								
			0.005	19374.03	789.55	97	4	9	2.82	--
		м3		2087.00	187.66	10	1	48.5	0.23	--
		ПЛОЩАДКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ В КОЛОДЦАХ								
238	Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж								
			0.17035	448279.69	15371.70	76364	2619	6468	35.90	6
		т конструкций		28271.97	4840.04	4816	825	60.9	4.41	1
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО								
239	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка								
			140	1903.55	799.42	266497	111919	135312	1.55	217
		м3		1104.13	324.47	154578	45425	60.3	0.39	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка /основание щебеночное и песчаное/	419	231.49	153.27	96995	64219	32857	0.12	49
		м3		78.23	33.01	32776	13830	60.3	0.03	14
241	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	933.2	73.00	--	68124	--	2589	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С341-020104-1015 41-020104-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	933.2	263.31	--	245721	--	9337	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	210	2938.80	783.95	617148	164629	54368	0.14	30
		м3		98.94	136.27	20777	28617	60.3	0.14	28
244	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1398	654.31	157.10	914725	219631	94781	0.03	46
		м2		23.10	45.49	32295	63599	60.3	0.04	62
245	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1398	1368.67	65.86	1913394	92075	112634	0.03	47
		м2 покрытия		27.72	17.90	38758	25030	60.3	0.02	23
246	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	1398	639.35	0.06	893808	90	34225	--	1
		м2 покрытия		0.30	--	415	--	60.3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			1398	1734.20	66.01	2424418	92280	132104	0.03	47
		м2 покрытия		27.72	17.96	38758	25111	60.3	0.02	24
		КРЕБЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ								
248	С121-130201-0512 21-130201-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм ГОСТ 1759.0-87								
			0.270389	156449.84	--	42302	--	1607	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕБЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ								
249	С121-130201-0510 21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87								
			0.00184	183769.52	--	338	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб								
			2	4539.99	2429.37	9080	4859	3751	2.01	4
		врезка		1834.35	807.41	3669	1615	62.1	0.88	2
254	Е11-221101-0104 11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб								
			3	7323.55	4121.82	21971	12365	8442	2.81	8
		врезка		2599.08	1334.51	7797	4004	62.1	1.44	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16784988	1514280			1727
			Тенге			1343891	452541			484
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16687793				
	Материалы -		Тенге			8823947				
	Всего заработная плата -		Тенге				1773431			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4718168				
	Транспортные расходы -		Тенге			313844				
		Накладные расходы -	Тенге			1766224				
		Сметная прибыль -	Тенге			1476321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19930339				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				2182			
		Сметная заработная плата -	Тенге				1773431			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			96271				
	Материалы -		Тенге			70837				
	Всего заработная плата -		Тенге				22211			
		Накладные расходы -	Тенге			17699				
		Сметная прибыль -	Тенге			9118				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28			
		Сметная заработная плата -	Тенге				22211			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			924				
	Материалы -		Тенге			20				
	Всего заработная плата -		Тенге				791			
	Сдача и испытание -		Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			531				
		Сметная прибыль -	Тенге			116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1			
		Сметная заработная плата -	Тенге				791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20054997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2211			
		Сметная заработная плата -	Тенге				1796432			

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

258	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка								
		т	1.5	73.00	--	110	--	4	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
259	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
		т	0.75	553.44	--	415	--	16	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
			0.75	82.57	--	62	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
						587	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			--	--			--
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			587				
		Транспортные расходы -	Тенге			587				
		Накладные расходы -	Тенге			22				
		Сметная прибыль -	Тенге			49				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			657				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			22498761	3097105			5046
			Тенге			3532770	959821			990
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22401566				
		Материалы -	Тенге			9164728				
		Всего заработная плата -	Тенге				4469590			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5279842				
		Транспортные расходы -	Тенге			1353459				
		Накладные расходы -	Тенге			3639499				
		Сметная прибыль -	Тенге			2083285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28124350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6007
		Сметная заработная плата -	Тенге				4469590			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			96271				
		Материалы -	Тенге			70837				
		Всего заработная плата -	Тенге				22211			
		Накладные расходы -	Тенге			17699				
		Сметная прибыль -	Тенге			9118				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				22211			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			924				
		Материалы -	Тенге			20				
		Всего заработная плата -	Тенге				791			
		Сдача и испытание -	Тенге			26				
		Накладные расходы -	Тенге			531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1571				1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				791			
		Сметная заработная плата -	Тенге			28249009				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							6036
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4492591			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	В т.ч. оборудование		Тенге			0				
	В т.ч. СМР		Тенге			28 249 009				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	1.04%		293 790				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			28 542 799				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,63%		Тенге	3.63%		1 036 104				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			29 578 902				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1.059938		31 351 811				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0.90**		**28 216 631**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		3 385 996				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**31 602 626**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Астаны"
Абдрахаев У.Р.

Генподрядчик:
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Джакишоков А.Р.

Представитель авторского надзора:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
Гангаева Г.П.

Представитель технического надзора:
ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Ахметов Р.Б.

Нач. ПТО: ТОО „АИКС"