форма КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ПО ПРОСПЕКТУ КУНАЕВА ДУ 400-800 ОТ УЛ. ОМСКОЙ ДО УЛ. АБАЯ Г. ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

С П Р А В К А №5

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц 2021г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
			№ 23	11.02.2020 г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**628 483 563,26**								**4 125 450,94**	**38 504 208,76**
Итого в отчетном месяце	**38 504 208,76**	**34 378 757,82**								

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
_____ Степанов А. И.

Генподрядчик:
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакинбеков А.Р.

Представитель авторского надзора:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ Гантаева Г.Н.

Представитель технического надзора:
ТОО ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ Кажимуратов К.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки: " РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА ПО ПРОСПЕКТУ КУНАЕВА ДУ 400-800 ОТ УЛ. ОМСКОЙ ДО УЛ. АБАЯ Г. ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование объекта: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД

Договор: №23 от 11.02.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за август месяц от 25.08.2021 г.

2-1

НА МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПОНИЖЕНИЕ											
1	1	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт**	15,7	322,55	322,55	5064	5064	192	--	--
			маш.-ч		--	200,58	--	3149	--	0,30	5
			Накладные расходы -		*12,26*		*192*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,78*		*421*				
			Сметная стоимость				*5677*				
2	2	Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	245,3	522,60	292,94	128193	71858	51124	0,34	84
			м коллектора		216,23	91,14	53040	22356	59,1	0,09	21
			Накладные расходы -		*208,41*		*51124*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,48*		*14345*				
			Сметная стоимость				*193662*				
3	3	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	20,27	1159,18	--	23497	--	893	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*44,05*		*893*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*96,26*		*1951*				
			Сметная стоимость				*26341*				
4	4	Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж								
				223	319,32	176,97	71207	39465	30135	0,23	52
			м коллектора		142,34	58,16	31743	12969	59,1	0,06	13
			Накладные расходы -		*135,13*		*30135*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*36,36*		*8107*				
			Сметная стоимость				*109449*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			227961	116387			135
				Тенге			84783	38475			39
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			227961				
		Материалы -		Тенге			3294				
		Всего заработная плата -		Тенге				123258			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23497				
			Накладные расходы -	Тенге			82344				
			Сметная прибыль -	Тенге			24824				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335130				
			Нормативная трудоемкость -	чел -ч							174
			Сметная заработная плата -	Тенге				123258			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			335130				
			Нормативная трудоемкость -	чел -ч							174
			Сметная заработная плата -	Тенге				123258			
			РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
5	6	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
				2152	553,44	--	1191003	--	45258	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,03*		*45258*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,96*		*98901*				
			Сметная стоимость				*1335162*				
6	8	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кзм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06								
				11520	91,59	85,65	1055124	986729	242059	0,01	102
			м3 грунта		5,94	22,64	68395	260828	59,1	0,02	236
			Накладные расходы -		*21,01*		*242059*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,01*		*103775*				
			Сметная стоимость				*1400958*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	9	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
				816	1327,81	--	1083490	--	705848	1,85	1508
			м3 грунта		1327,81	--	1083490	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*865,01*		*705848*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*175,43*		*143147*				
			Сметная стоимость				*1932485*				
8	10	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Ктр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/								
				91,52	1272,48	--	116457	--	75867	1,77	162
			м3 грунта		1272,48	--	116457	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*828,97*		*75867*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*168,12*		*15386*				
			Сметная стоимость				*207710*				
9	11	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Ктр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Ктр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/								
				16,18	1463,35	--	23677	--	15425	2,04	33
			м3 грунта		1463,35	--	23677	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*953,31*		*15425*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*193,33*		*3128*				
			Сметная стоимость				*42230*				
10	12	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/								
				5,44	578,07	--	3145	--	2049	0,89	5
			м3 грунта		578,07	--	3145	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*376,59*		*2049*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*76,37*		*415*				
			Сметная стоимость				*5609*				
11	13	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/								
				30,8	18,80	18,80	579	579	146	--	--
			м3 грунта		--	6,57	--	202	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*4,74*		*146*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,88*		*58*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*783*				
12	14	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
				36,24	2055,91	--	74506	--	2831	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*78,12*		*2831*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*170,72*		*6187*				
			Сметная стоимость				*83524*				
13	15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2//ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КЕРАМЗИТОМ/								
				26,2	634,90	--	16634	--	10837	0,97	25
			м3 грунта		634,90	--	16634	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*413,61*		*10837*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83,88*		*2198*				
			Сметная стоимость				*29668*				
14	16	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2//ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КЕРАМЗИТОМ/								
				147,48	21,93	21,93	3234	3234	816	--	--
			м3 грунта		--	7,66	--	1129	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*5,53*		*816*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,20*		*324*				
			Сметная стоимость				*4374*				
15	17	С121-010302-0601 21-010302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92								
				173,5	5708,31	--	990392	--	37635	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*216,92*		*37635*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*474,02*		*82242*				
			Сметная стоимость				*1110269*				
16	18	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
				1276,78	634,90	--	810628	--	528090	0,97	1241
			м3 грунта		634,90	--	810628	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*413,61*		*528090*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83,88*		*107098*				
			Сметная стоимость				*1445816*				
17	19	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
				11520	21,93	21,93	252609	252609	63723	--	--
			м3 грунта		--	7,66	--	88227	59,1	0,01	93
			Накладные расходы -		*5,53*		*63723*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,20*		*25307*				
			Сметная стоимость				*341638*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	20	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
				11520	116,96	50,41	1347344	580681	674581	0,11	1244
			м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	766664	249513	59,1	0,03	302
			Накладные расходы -		*58,56*		*674581*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,04*		*161754*				
			Сметная стоимость				*2183679*				
19	21	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
				36,24	3093,74	118,21	112117	4284	21615	1,02	37
			м3 основания		714,02	28,88	25876	1047	62,1	0,04	1
			Накладные расходы -		*596,43*		*21615*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*295,21*		*10699*				
			Сметная стоимость				*144430*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7080941	1828116			4358
				Тенге			2914967	600946			634
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7080941				
		Материалы -		Тенге			81957				
		Всего заработная плата -		Тенге				3515914			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1064898				
		Транспортные расходы -		Тенге			1191003				
			Накладные расходы -	Тенге			2426779				
			Сметная прибыль -	Тенге			760618				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10268338				
			Нормативная трудоемкость -	чел -ч							4991
			Сметная заработная плата -	Тенге				3515914			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10268338				
			Нормативная трудоемкость -	чел -ч							4991
			Сметная заработная плата -	Тенге				3515914			
			РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
20	44	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка								
				2	1499,92	35,31	3000	71	1761	1,62	3
			шт.		1260,81	16,50	2522	33	62,1	0,02	--
			Накладные расходы -		*880,35*		*1761*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*190,42*		*381*				
			Сметная стоимость				*5142*				
21	82	Е11-220501-0114 11-220501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка								
				1,16	67265515,13	524775,14	78027998	608739	3651218	919,00	1066
			км трубопровода		715239,32	202406,25	829678	234791	62,1	264,88	307
			Накладные расходы -		*3147602,08*		*3651218*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5633049,38*		*6534337*				
			Сметная стоимость				*88213554*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	82	С123-010501-1129 23-010501-1129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 800х38,1 питьевая ГОСТ 18599-2001								
				1160	-65263,77	--	-75705973	--	-2876827	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2480,02*		*2876827*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5419,50*		*6286624*				
			Сметная стоимость				*-66542522*				
23	128	Е11-220301-0115 11-220301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/								
				0,0091	67416899,44	2381164,03	613494	21669	35693	1622,00	15
			км трубопровода		1440271,12	670213,89	13106	6099	62,1	697,86	6
			Накладные расходы -		*3922256,60*		*35693*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5707132,48*		*51935*				
			Сметная стоимость				*701121*				
24	128	С123-010201-0313 23-010201-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76								
				9	-63203,12	--	-568828	--	-21615	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2401,72*		*21615*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5248,39*		*47235*				
			Сметная стоимость				*-499977*				
25	129	Е11-220301-0116 11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/								
				0,0203	93803509,87	2432761,17	1904211	49385	102310	1800,00	37
			км трубопровода		1598328,00	690492,96	32446	14017	62,1	720,51	15
			Накладные расходы -		*5039902,79*		*102310*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7907473,01*		*160522*				
			Сметная стоимость				*2167043*				
26	129	С123-010201-0318 23-010201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76								
				15	-89243,40	--	-1338651	--	-50869	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3391,25*		*50869*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7410,77*		*111162*				
			Сметная стоимость				*-1176621*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	132	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка								
				1,2731	734310,70	258113,26	934851	328604	210470	147,70	188
			т фасонных частей		140344,54	72838,62	178673	92731	62,1	74,55	95
			Накладные расходы -		*165321,24*		*210470*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*71970,56*		*91626*				
			Сметная стоимость				*1236947*				
			КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ В СУХИХ ГРУНТАХ								
28	163	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
				6,846	25388,68	5848,05	173811	40036	45742	8,86	61
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,38	2224,35	45487	15228	62,1	2,22	15
			Накладные расходы -		*6681,53*		*45742*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2565,62*		*17564*				
			Сметная стоимость				*237117*				
29	169	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
				2	19299,55	--	38599	--	1467	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*733,38*		*1467*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1602,63*		*3205*				
			Сметная стоимость				*43271*				
30	170	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
				2	18922,72	--	37845	--	1438	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*719,06*		*1438*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1571,34*		*3143*				
			Сметная стоимость				*42426*				
31	173	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС 20.9а								
				3	19405,80	--	58217	--	2212	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*737,42*		*2212*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1611,46*		*4834*				
			Сметная стоимость				*65264*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	174	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
				3	2035,84	--	6108	--	232	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*77,36*		*232*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*169,06*		*507*				
			Сметная стоимость				*6847*				
33	175	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
				2	2967,82	--	5936	--	226	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*112,78*		*226*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*246,45*		*493*				
			Сметная стоимость				*6654*				
34	176	С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОН НА УПОРЫ/								
				0,55	16840,28	--	9262	--	352	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*639,93*		*352*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1398,42*		*769*				
			Сметная стоимость				*10383*				
35	180	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013								
				2	3337,03	--	6674	--	254	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*126,81*		*254*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*277,11*		*554*				
			Сметная стоимость				*7482*				
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ (НАРУЖНАЯ)								
36	226	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50								
				0,05	118212,40	--	5911	--	225	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4492,07*		*225*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9816,36*		*491*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*6626*				
37	227	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84								
				0,1	54217,08	--	5422	--	206	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2060,25*		*206*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4502,19*		*450*				
			Сметная стоимость				*6078*				
38	228	С121-130816-2004 21-130816-2004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Порошок минеральный								
				0,48	5088,78	--	2443	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*193,37*		*93*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*422,57*		*203*				
			Сметная стоимость				*2739*				
39	229	С121-130401-0335 21-130401-0335 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370								
				0,48	26596,50	--	12766	--	485	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1010,67*		*485*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2208,57*		*1060*				
			Сметная стоимость				*14311*				
40	230	С121-130101-0209 21-130101-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20								
				0,963	16904,50	--	16279	--	619	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*642,37*		*619*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1403,75*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18249*				
41	231	С121-100402-9901 21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидроизол								
				206,56	266,22	--	54990	--	2090	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,12*		*2090*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22,11*		*4566*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*61646*				
42	232	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
				3,76	2055,91	--	7730	--	294	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*78,12*		*294*				
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*170,72*		*642*				
			Сметная стоимость				*8666*				
			ОТМОСТКА								
43	234	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем								
				6	205,83	22,13	1235	133	260	0,07	--
			м2 площади уплотнения		48,93	7,26	294	44	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*43,34*		*260*				
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*19,93*		*120*				
			Сметная стоимость				*1615*				
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
44	239	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка								
				531	1903,55	799,42	1010786	424495	513218	1,55	823
			м3		1104,13	324,47	586291	172292	60,3	0,39	206
			Накладные расходы -		*966,51*		*513218*				
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*229,61*		*121920*				
			Сметная стоимость				*1645924*				
45	240	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка /основание щебеночное и песчаное/								
				1594	231,49	153,27	368997	244306	124998	0,12	186
			м3		78,23	33,01	124691	52612	60,3	0,03	55
			Накладные расходы -		*78,42*		*124998*				
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*24,79*		*39520*				
			Сметная стоимость				*533515*				
46	241	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка								
				3546	73,00	--	258858	--	9837	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,77*		*9837*				
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*6,06*		*21496*				
			Сметная стоимость				*290190*				
47	242	С341-020104-1015 41-020104-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
				3546	263,31	--	933697	--	35480	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*10,01*		*35480*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*21,87*		*77534*				
			Сметная стоимость				*1046712*				
48	243	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство								
				390	2938,80	783,95	1146132	305740	100969	0,14	56
			м3		98,94	136,27	38586	53145	60,3	0,14	53
			Накладные расходы -		*258,90*		*100969*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*255,82*		*99768*				
			Сметная стоимость				*1346869*				
49	244	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
				2600	654,31	157,10	1701205	408469	176273	0,03	86
			м2		23,10	45,49	60062	118281	60,3	0,04	115
			Накладные расходы -		*67,80*		*176273*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57,77*		*150198*				
			Сметная стоимость				*2027676*				
50	245	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
				2600	1368,67	65,86	3558530	171242	209477	0,03	87
			м2 покрытия		27,72	17,90	72082	46550	60,3	0,02	44
			Накладные расходы -		*80,57*		*209477*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*115,94*		*301441*				
			Сметная стоимость				*4069448*				
51	246	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306								
				2600	639,35	0,06	1662304	167	63651	--	1
			м2 покрытия		0,30	--	772	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*24,48*		*63651*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*53,11*		*138076*				
			Сметная стоимость				*1864031*				
52	247	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
				2600	1734,20	66,01	4508931	171623	245687	0,03	87
			м2 покрытия		27,72	17,96	72082	46701	60,3	0,02	44
			Накладные расходы -		*94,50*		*245687*				
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*146,30*		*380369*				
			Сметная стоимость				*5134987*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**19462769**	**2774678**			**2697**
				Тенге			**2056771**	**852524**			**955**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19462769
Материалы -	Тенге	90784035
Всего заработная плата -	Тенге	2909296
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-77345270
Транспортные расходы -	Тенге	1192555
Накладные расходы -	Тенге	2587925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1764056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23814750				3652
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2909296			
		Сметная заработная плата -	Тенге			23814750				3652
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2909296			
		Сметная заработная плата -	Тенге			26771671	4719181			7190
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5056522	1491946			1627
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26771671				
		Материалы -	Тенге			90869286				
		Всего заработная плата -	Тенге				6548467			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-76256876				
		Транспортные расходы -	Тенге			2383558				
		Накладные расходы -	Тенге			5097048				
		Сметная прибыль -	Тенге			2549498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34418217				8817
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6548467			
		Сметная заработная плата -	Тенге			34418217				8817
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6548467			
		Сметная заработная плата -	Тенге			34418217				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			0				
		В т.ч. оборудование	Тенге			34418217				
		В т.ч. СМР	Тенге							
		Временные здания и сооружения 1.04%	Тенге	1.04%		357.949				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			34 776 166				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3.63%	Тенге	3.63%		1 262 375				
		Итого с зимним удорожанием	Тенге			36 038 541				
		Итого в ценах 2018г. (100%)	Тенге	1.059938		38 198 619				
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:	Тенге	0,90		34 378 758				
		НДС, 12%	Тенге	12%		4 125 451				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			38 504 209				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата района Тайынша"

Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "АСТАНАШИЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Представитель авторского надзора:
ТОО "Павлодарэнергопроект"

Гангаева Г.П.

Представитель технического надзора:
ТОО ДСП "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Кажимуратов К.А.