Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

СПРАВКА № 1 от 24 мая 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование		Организационо-правовая форма код
		Договор № 22/22	21.02.2022						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**50 155 873,68**									
Акт № 1	50 155 873,68	44 782 030,07							5 373 843,61	
За отчетный период	**50 155 873,68**	**44 782 030,07**							**5 373 843,61**	**50 155 873,68**
Удержание 30 %										15 046 762,10
Удержание 5 %										2 507 793,68
Всего к оплате										**32 601 317,89**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____**Культуманов И.М.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Руководитель
_____**Ажмұрат А.Қ.**
м.п.

Технический надзор:ТОО «Инжиниринговая компания"Лидер"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ04VJE00052893
_____**Быков А.С.**
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 24 мая 2022 год
Локальная смета 2-1-1

за май 2022 год
на Общестроительные работы по части АР

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Замена непригодного грунта										
1	1	1101-0102-0356	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 НР=72 %	м3 грунта	659,35	453,34	453,23	298910	298837	73	43813	370141	
						–	92,29	–	60851	–	27418		

2	2 412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,650;	т·км	1087,9275	163		177332		–	–	191519
					–		–		–	14187	
3	3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	659,35	21,59	18,15	14235	11967	73	5137	20922
					3,33	7,49	2196	4939	–	1550	
4	4 1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	112,68	234,57	234,57	26431	26431	–	3102	31896
					–	38,24	–	4309	–	2363	
5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	15,44	1944,32	162,46	30020	2508	1	20335	54383
					1781,78	47,44	27511	732	–	4028	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	97,24	169,23	78,62	16456	7645	–	8976	27467

					90,61	37,59	8811	3655	–	2035	
10	10 1101-0102-0356	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 НР=72 %	м3 грунта	285,38	453,4	453,23	129374	129343	31	18963	160204
					–	92,29	–	26338	–	11867	
11	11 412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км К=1,650;	т·км	470,877	163		76753		–	–	82893
					–		–		–	6140	
12	12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ПГС НР=93 %	м3 основания	285,38	5702	1788,3	1627237	510345	850304	459081	2253223
					934,15	795,6	266588	227048	–	166905	
	Раздел 2 Монолитная плита МП1										
13	13 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	48,3	5876,8	1788,3	283849	86375	152355	77698	390471
					934,15	795,6	45119	38427	–	28924	

14	14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	48,3	25749,89	1118,59	1243720	54028	1124291	70926	1419818	
					1354,05	259,62	65401	12540	–	105172		
15	15 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	284,2	28907,1	1724,47	8215398	490094	7115859	662734	9588382	
					2144,42	418,14	609444	118835	–	710250		
16	16 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	31,762	21335,66	1386,62	677663	44042	9147	580093	1358376	
					19661,04	409	624474	12991	–	100620		
17	17 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до	т	31,762	307964		9781553		9781553	–	10564077	Казахстан
					–		–		–	782524		
18	18 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	4,083	21335,66	1386,62	87114	5662	1176	74571	174620	

19	19 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,083	19661,04	409	80276	1670	–	12935	1437137	Казахстан
					325908		1330682		1330682	–		
					–		–		–	106455		
	Раздел 3 Фундаменты											
	3.1 Фундамент из ФБС											
20	20 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	9	1968,31	1053,44	17715	9481	4356	7513	27246	
					430,89	276,55	3878	2489	–	2018		
21	21 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	122	2267,98	1032,97	276694	126022	89827	110834	418530	
					498,72	271,17	60844	33083	–	31002		
22	22 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	2899,05	1315,87	34789	15790	9893	15635	54458	
					758,79	345,44	9105	4145	–	4034		
23	23 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	52	4699,55	2307,89	244377	120010	64264	108097	380672	
					1155,82	605,86	60103	31505	–	28198		
24	24 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	87,728	22791		1999409		1999409	–	2159362	Казахстан
					–		–		–	159953		

27	27 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,329	267997		88171		88171	–	95225	
					–		–		–	7054		
30	30 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33107	325908		107898		107898	–	116530	Казахстан
					–		–		–	8632		
31	31 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,97743	319930		312709		312709	–	337726	Казахстан
					–		–		–	25017		
	3.2 Гидроизоляция и утепление стен подвала											
32	32 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 НР=93 %	м2 поверхности	90	1231,97	12,4	110877	1116	68574	38785	161635	
					457,64	5,73	41188	516	–	11973		
33	33 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	90	2496,39	6,72	224675	605	203042	19720	263947	
					233,65	1,94	21029	175	–	19552		

34	34 261-105-0188	Гидроизол К=2,300;	м2	207	280		57960		57960	–	62597
					–		–		–	4637	
35	35 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	175,8	893,92	20,26	157151	3562	101039	49339	223009
					298,92	2,86	52550	503	–	16519	
36	38 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (рядовые перемычки) лист 7, прим. 4 НР=93 %	т металлических изделий	0,045	399855,56	2375,96	17994	107	14666	3028	22704
					71571,6	773,28	3221	35	–	1682	
	3.3 Лифтовая шахта										
37	39 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,23	25611,17	1118,59	5891	257	5322	338	6727
					1354,05	259,62	311	60	–	498	
38	40 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	1	25483,42	1724,39	25483	1724	21615	2331	30039
					2144,42	418,14	2144	418	–	2225	

39	41 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,08081	21530,27	1020,03	1740	82	23	1512	3512	
					20222,24	347,65	1634	28	–	260		
40	42 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,08081	319930		25854		25854	–	27922	Казахстан
					–		–		–	2068		
41	43 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 107-3, МН 144-6, МН 106-3, МН 801, МН 118-6 НР=91 %	т	0,0209	947086,75	1422,75	19794	30	14319	4968	26743	
					260568	607,47	5446	13	–	1981		
42	44 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	12,18	893,92	20,26	10888	247	7000	3419	15452	
					298,92	2,86	3641	35	–	1145		

3.4 Защита зданий от грунтовых вод

43	45 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 % К=1,300; ктрр1=1,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	377	1828,01	3,37	689160	1270	555762	123218	877368
					350,47	0,97	132127	366	–	64990	
44	46 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % К=0,600;	м2 стяжки	174	813,58	31,34	141563	5453	71625	63103	221039
					370,6	15,21	64484	2647	–	16373	
45	47 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=0,600; ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	174	450,13	21,22	78323	3692	71443	4642	89602
					18,32	10,06	3188	1750	–	6637	
48	50 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,320;	м3	92,8	23360,03	1118,59	2167811	103805	1938350	136272	2488410
					1354,05	259,62	125656	24093	–	184327	
49	51 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=0,600;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	174	5854,18	270,87	1018627	47131	645345	314512	1439790

					1874,43	69,16	326151	12034	–	106651		
	3.5 Кладка стен на отм. -0.320, лист 7											
50	52	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	10,14	30881,93	2947,03	313143	29883	213251	72347	416329
						6904,25	767,55	70009	7783	–	30839	
51	53	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,045	393877,56	2375,96	17724	107	14397	3028	22412
						71571,6	773,28	3221	35	–	1660	
	Раздел 4 Перегородки											
52	54	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,2	5014,53	270,87	21061	1138	12051	7592	30945
						1874,43	69,16	7873	290	–	2292	
	Раздел 5 Перекрытие подвала											
	5.1 Перекрытие											
53	57	222-203-0404	Плита перекрытии многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	314,88	7010		2207309		2207309	–	2383894 Казахстан
						–		–		–	176585	
	5.2 МУ											

54	61 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=127,800;	т	0,22748	319930	72778	72778	–	78600	Казахстан
					–	–	–	5822		
55	62 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=127,800;	т	0,01917	340851	6534	6534	–	7057	
					–	–	–	523		
56	63 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=100,000;	т	0,016	325908	5215	5215	–	5632	Казахстан
					–	–	–	417		
	5.3 Монолитная плита Пм1									
57	65 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,0722	307964	22235	22235	–	24014	Казахстан
					–	–	–	1779		

58	66 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,01728	325908	5632	5632	–	6083	Казахстан
					–	–	–	451		
59	68 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,01048	330422	3463	3463	–	3740	Казахстан
					–	–	–	277		
60	69 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,01048	7420	78	78	–	84	
					–	–	–	6		
	5.4 К узлу А									
72	72 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,0725	319930	23195	23195	–	25051	Казахстан
					–	–	–	1856		

Итого	**40 679 615**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 727 623
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 138 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	634 338

- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 430 149
- перевозка грузов, тенге	254 085
- накладные расходы, тенге	3 115 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 013 306
Временные здания и сооружения 0,9%	366 117
Итого	**41 045 732**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	767 555
Итого:	**41 813 287**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	836 266
Итого:	**42 649 552**
К инф .2022 год 100% = 1,050	44 782 030
ИТОГО ПО АКТУ	**44 782 030,07**
Налог на добавочную стоимость (12%)	5 373 843,61
Всего:	**50 155 873,68**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Инжиниринговая компания"Лидер"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ04VJE00052893
_____Быков А.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора
_____ Абдыгаликов Б.Ж.
м.п.

Авторский надзор: ИП "ШАКИРОВА Р.К"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177
_____Сапарова А.А.
м.п.