Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 2 от 22 июня 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор № 22/22	21.02.2022						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	114 460 591,85									
Акт № 2	6 084 803,46	5 432 860,23							651 943,23	
Акт № 3	58 219 914,71	51 982 066,71							6 237 848,00	
За отчетный период	**64 304 718,17**	**57 414 926,94**							**6 889 791,23**	**64 304 718,17**
Удержание 30 %										19 291 415,45
Удержание 5 %										3 215 235,91
Всего к оплате										**41 798 066,81**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Руководитель
Ажмұрат А.Қ.
М.П.

Технический надзор:ТОО «Инжиниринговая компания"Лидер"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ04VJE00052893
Быков А.С.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 2 от 22 июня 2022 год
Локальная смета 2-1-1

за июнь 2022 год
на Общестроительные работы по части АР

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
		1.1 Замена непригодного грунта											
1	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	30,88	930,2	–	28725	–	–	20682	53360	
						930,2	–	28725	–	–	3953		
2	7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,24	18,79	18,79	1827	1827	–	544	2561	
						–	7,77	–	756	–	190		

3	8 1101-0104-0411	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	97,24	8,31	8,31	808	808	–	241	1133
					–	3,44	–	335	–	84	
	Раздел 3 Фундаменты										
4	25 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство МУ НР=91 %	м3	0,93	31438,99	4110,32	29238	3823	20429	5286	37286
					5361,8	885,09	4986	823	–	2762	
5	26 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,329	16256,96	1505,2	5349	495	10	4599	10744
					14720,4	642,24	4843	211	–	796	
6	28 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	27	39306,93	4778,5	1061287	129020	644475	287460	1456647
					10659	1040,63	287793	28097	–	107900	
7	29 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	1,3085	21335,66	1386,62	27918	1814	377	23898	55961
					19661,04	409	25726	535	–	4145	
	3.2 Гидроизоляция и утепление стен подвала										

8	36 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме - (с наружной стороны стены подвала) НР=76 % К=0,060;	м3 изоляции	10,548	39279,2	1374,12	414317	14494	120195	216421	681197
					26510,03	486,88	279628	5136	–	50459	
9	37 234-102-0303	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 К=0,980;	м3	10,33704	30074		310876		310876	–	335746
					–		–		–	24870	
	3.4 Защита зданий от грунтовых вод										
10	48 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93 % К=1,300;	м2 поверхности	377	1507,31	4,24	568256	1598	517934	45719	663093
					129,24	1,16	48723	437	–	49118	
11	49 261-107-0970	Стеклоткань К=1,100;	м	414,7	285		118190		118190	–	127645
					–		–		–	9455	
	Раздел 5 Перекрытие подвала										
	5.1 Перекрытие										
12	55 1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	29	2976,75	776,17	86326	22509	41932	31797	127573
					754,66	174,56	21885	5062	–	9450	

13	56 1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	24	3998,56	916,7	95965	22001	52009	31629	137802
					914,8	202,06	21955	4849	–	10208	
14	58 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР=118 %	т стальных элементов	0,053	618013,7	12101,94	32755	641	18220	16489	53183
					262140	1532,24	13893	81	–	3939	
	5.2 МУ										
15	59 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м, МУ НР=91 %	м3	7,5	53553,38	1869,64	401650	14022	244654	133192	577629
					19063,2	452,12	142974	3391	–	42787	
16	60 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм, Кр-1 НР=91 % К=127,800;	т	0,24665	21335,66	1386,62	5262	342	71	4505	10548
					19661,04	409	4849	101	–	781	
	5.3 Монолитная плита Пм1										
17	64 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=2,000;	м3	0,7	52291,73	1869,64	36604	1309	21951	12431	52958
					19063,2	452,12	13344	316	–	3923	

18	67 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000;	т	0,0432	341265,66	1386,62	14743	60	13833	789	16774
					19661,04	409	849	18	–	1242	
19	70 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 % К=2,000;	м3 утеплителя	0,4	16486,37	1853,2	6595	741	4766	1179	8396
					2718,13	486,88	1087	195	–	622	
	5.4 К узлу А										
20	71 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м, НР=91 %	м3	1,1	52291,73	1869,64	57521	2057	34495	19535	83221
					19063,2	452,12	20970	497	–	6165	
	Раздел 6 Входы в тех.подполье - 1 шт										
21	73 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,42	5876,8	1788,3	2468	751	1325	675	3394
					934,15	795,6	392	334	–	251	
22	74 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	1,6	26722,74	1724,39	42756	2759	36566	3731	50206
					2144,42	418,14	3431	669	–	3719	

23	75 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,019	337503		6413		6413	–	6926
					–		–		–	513	
24	76 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР=93 %	м3 кладки	7	9355,85	2706,88	65491	18948	14722	33696	107122
					4545,84	630,08	31821	4411	–	7935	
25	77 213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	406	238		96628		96628	–	104358 Казахстан
					–		–		–	7730	
26	78 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	28	604,22	5,9	16918	165	3855	10386	29488
					460,65	3	12898	84	–	2184	
27	79 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	28	893,92	20,26	25030	567	16093	7859	35520
					298,92	2,86	8370	80	–	2631	

28	80 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1	5876,8	1788,3	5877	1788	3154	1609	8085	
					934,15	795,6	934	796	–	599		
29	81 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0015	553554,47	115058,37	830	173	22	696	1648	
					423900	44501,53	636	67	–	122		
30	82 241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм К=1,004;	м	1,506	1899		2860		2860	–	3089	Казахстан
					–		–		–	229		
31	83 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	2,64	813,58	31,34	2148	83	1087	957	3353	
					370,6	15,21	978	40	–	248		
32	84 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР=94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	2,64	337,59	15,91	891	42	813	53	1020	
					13,74	7,55	36	20	–	76		

33	85 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,01909	353759,96	1505,2	6753	29	6444	267	7582
					14720,4	642,24	281	12	–	562	
34	86 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	2,64	160,7	3,98	424	11	42	353	839
					141	1,34	372	4	–	62	
35	87 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	28	1129,16	61,31	31616	1717	9044	17847	53420
					744,86	51,88	20856	1453	–	3957	
36	88 1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР=80 %	м2 фасада	28	90,97	0,67	2547	19	583	1562	4438
					69,48	0,29	1945	8	–	329	
37	89 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство отмостки вдоль спуска в подвал НР=93 %	м3 основания	0,608	5876,8	1788,3	3573	1087	1918	978	4915
					934,15	795,6	568	484	–	364	
38	90 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,608	23360,03	1118,59	14203	680	12700	893	16304
					1354,05	259,62	823	158	–	1208	

Итого **4 935 164**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 006 571

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	246 380
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 460
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 378 687
- накладные расходы, тенге	937 958
- сметная прибыль (8 %), тенге	365 568
Временные здания и сооружения 0,9%	44 416
Итого	**4 979 580**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	93 118
Итого:	**5 072 699**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	101 454
Итого:	**5 174 153**
К инф .2022 год 100% = 1,050	5 432 860
ИТОГО ПО АКТУ	**5 432 860,23**
Налог на добавочную стоимость (12%)	651 943,23
Всего:	**6 084 803,46**

СОГЛАСЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО
«Инжиниринговая компания"Лидер"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ04VJE00052893

_____ Быков А.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

м.п.

Авторский надзор:
ИП "Шакирова Р.К."
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 3 от 22 июня 2022 год
Локальная смета 2-1-2

за июнь 2022 год
на Строительная часть выше отм.0.000

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Стены										
			1.1 Стены наружные										
1	1	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР=93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	226,5	39562,73	2030,16	8960958	459831	6941709	1549802	11351621	
						6884,85	472,56	1559419	107035	–	840861		
2	6	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=0 К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	75,7	48732,11	2399,28	3689021	181625	3507395	0	3984142	
						0	558,48	0	42277	–	295122		

3	7 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР=93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	48,7	37176,46	2947,03	1810494	143520	1330736	347463	2330594	
					6904,25	767,55	336237	37380	–	172637		
	1.2 Внутренние стены											
4	10 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР=93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	245,1	36955,66	2947,03	9057832	722317	6730032	1668057	11583961	
					6550,32	767,55	1605483	188127	–	858071		
5	13 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000;	м3 кладки	60	28357,47	2706,88	1701448	162413	1266285	288816	2149486	
					4545,84	630,08	272750	37805	–	159221		
	1.3 Перемычки											
6	14 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	204	470,7	245,46	96023	50074	8411	58050	166398	
					184,01	57,14	37538	11657	–	12326		
7	15 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,601	91429		54949		54949	–	59345	Казахстан
					–		–		–	4396		
8	16 222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,194	97297		18876		18876	–	20386	Казахстан
					–		–		–	1510		

9	17 222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,077	89003		184859		184859	–	199648	Казахстан
					–		–		–	14789		
10	18 222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,019	84469		1605		1605	–	1733	Казахстан
					–		–		–	128		
11	19 222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,68	100623		269670		269670	–	291244	Казахстан
					–		–		–	21574		
12	20 222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,823	74594		135985		135985	–	146864	Казахстан
					–		–		–	10879		
13	21 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР=69 %	т конструкций	2,82212	32484,53	10491	91675	29607	12527	40388	142628	
					17554,5	3186,46	49541	8993	–	10565		

14	22 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,82212	330422		932491		932491	–	1007090 Казахстан
					–		–		–	74599	
15	23 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,12708	110536,76	1172,55	14047	149	10590	3037	18451
					26032,5	515,52	3308	66	–	1367	
	1.4 Монолитные ж/б пояса										
16	24 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	29,5	53212,07	6325,41	1569756	186600	864051	509501	2245598
					17596,8	1382,56	519106	40786	–	166341	
17	25 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=5,000;	т	1,25105	330422		413374		413374	–	446444 Казахстан
					–		–		–	33070	
18	26 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=5,000;	т	1,25105	7420		9283		9283	–	10026

					–		–		–	743		
19	27 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,401	319930		128292		128292	–	138555	Казахстан
					–		–		–	10263		
20	28 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,207	325908		67463		67463	–	72860	Казахстан
					–		–		–	5397		
21	29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН128-3 НР=91 %	т	0,161	947086,75	1422,75	152481	229	110300	38265	206006	
					260568	607,47	41951	98	–	15260		
	Раздел 2 Перегородки											
22	41 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщиной 90 мм НР=93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	136	3215,3	135,68	437281	18452	216798	191983	679605	
					1485,52	32,37	202031	4402	–	50341		
23	42 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	140	3215,3	135,68	450142	18995	223174	197629	699593	
					1485,52	32,37	207973	4532	–	51822		

24	43 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм, СП2 К=0,500;	т	1,3235	337503		446685		446685	–	482420
					–		–		–	35735	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
	3.1 Перекрытие										
25	44 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	52	3049,3	776,17	158564	40361	78960	57017	232827
					754,66	174,56	39242	9077	–	17246	
26	45 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	48	4180,41	916,7	200660	44002	112748	63259	285032
					914,8	202,06	43910	9699	–	21113	
27	46 222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	874,65	7010		6131297		6131297	–	6621801 Казахстан
					–		–		–	490504	
28	47 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм, Кр1 НР=91 % К=2,000;	т	0,432426	21530,27	1020,03	8182	388	109	9223	18797
					20222,24	347,65	7684	132	–	1392	

29	48 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,528	319930		168923		168923	–	182437	Казахстан
					–		–		–	13514		
30	49 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=3,000;	т	0,0444	340851		15134		15134	–	16344	
					–		–		–	1211		
31	50 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР=118 % К=22,000;	т стальных элементов	0,01672	618013,7	12101,94	10333	202	5748	5202	16778	
					262140	1532,24	4383	26	–	1243		
32	51 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=30,000;	т	0,0048	325908		1564		1564	–	1689	Казахстан
					–		–		–	125		
	3.2 Плита монолитная Пм-1 - 18 шт											
33	53 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=4,000;	м3	1,2	52291,73	1869,64	62750	2244	37631	21311	90786	
					19063,2	452,12	22876	543	–	6725		

34	54 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	0,04548	307964	14006	14006	–	15126	Казахстан
					–	–	–	1120		
35	55 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,03744	325908	12202	12202	–	13178	Казахстан
					–	–	–	976		
36	56 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	0,0692	337503	23355	23355	–	25223	
					–	–	–	1868		
37	57 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,02096	330422	6926	6926	–	7480	Казахстан
					–	–	–	554		
38	58 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,02096	7420	156	156	–	168	
					–	–	–	12		

3.3 Плита монолитная Пм-2 - 18 шт

39	60 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=4,000;	м3	1,72	52291,73	1869,64	89942	3216	53937	30545	130126	
					19063,2	452,12	32789	778	–	9639		
40	61 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	0,04548	307964		14006		14006	–	15126	Казахстан
					–		–		–	1120		
41	62 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,03744	325908		12202		12202	–	13178	Казахстан
					–		–		–	976		
42	63 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	0,0984	337503		33210		33210	–	35867	
					–		–		–	2657		
43	64 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,02096	330422		6926		6926	–	7480	Казахстан
					–		–		–	554		

44	65	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,02096	7420		156		156	–	168	
						–		–		–	12		
		3.4 Плита монолитная Пм-3 - 18 шт											
45	67	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=4,000;	м3	3	52291,73	1869,64	156875	5609	94077	53277	226964	
						19063,2	452,12	57190	1356	–	16812		
46	68	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,1944	307964		59868		59868	–	64657	Казахстан
						–		–		–	4789		
47	69	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,08352	325908		27220		27220	–	29398	Казахстан
						–		–		–	2178		
48	70	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	0,178	337503		60076		60076	–	64882	
						–		–		–	4806		

49	71 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,02096	330422		6926		6926	–	7480 Казахстан
					–		–		–	554	
50	72 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,02096	7420		156		156	–	168
					–		–		–	12	
	3.5 Плита монолитная Пм-4 - 18 шт										
51	74 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=4,000;	м3	1,4	52291,73	1869,64	73208	2617	43902	24863	105917
					19063,2	452,12	26688	633	–	7846	
52	75 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	0,14016	307964		43164		43164	–	46617 Казахстан
					–		–		–	3453	
53	76 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,03456	325908		11263		11263	–	12164 Казахстан
					–		–		–	901	

54	77	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	0,0852	337503		28755		28755	–	31055	
						–		–		–	2300		
55	78	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,02096	330422		6926		6926	–	7480	Казахстан
						–		–		–	554		
56	79	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,02096	7420		156		156	–	168	
						–		–		–	12		
	Раздел 6 Лестница												
57	167	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж ЛБ1 НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,2615	58576,21	28204,32	15318	7375	1374	5681	22678	
						25119,18	6363,3	6569	1664	–	1680		

58	168	222-509-1301	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. К=2,000;	т	0,2615	622688		162833		162833	–	175860	Казахстан
						–		–		–	13027		
59	169	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,2615	7420		1940		1940	–	2095	
						–		–		–	155		
60	171	1107-0506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки ЛМ-1 НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	4	5861,02	2859,27	23444	11437	426	16826	43492	
						2895,2	669,46	11581	2678	–	3222		
61	172	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 К=4,000;	м2	13,056	13917		181700		181700	–	196236	Казахстан
						–		–		–	14536		
62	173	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОМ1 НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,1516	78816,77	26485,32	11949	4015	1861	5133	18448	
						40055,4	9011,29	6072	1366	–	1366		

Итого **47 220 067**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 094 321
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 095 279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	511 107
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 347 358
- накладные расходы, тенге	4 810 869
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 872 240
Временные здания и сооружения 0,9%	424 981
Итого	**47 645 048**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	890 962
Итого:	**48 536 010**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	970 720
Итого:	**49 506 730**
К инф .2022 год 100% = 1,050	51 982 067
ИТОГО ПО АКТУ	**51 982 066,70**
Налог на добавочную стоимость (12%)	6 237 848,00
Всего:	**58 219 914,71**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

Абдыгаликов Б.Ж.

м.п.

Технический надзор:ТОО
«Инжиниринговая компания"Лидер"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ04VJE00052893

Быков А.С.

м.п.

Авторский надзор:
ИП "Шакирова Р.К."
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

м.п.