Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

СПРАВКА № 3 от 01 августа 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование		Организационо-правовая форма код
		Договор № 22/22	21.02.2022						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**181 293 375,08**									
Акт № 4	56 857 249,65	50 765 401,47							6 091 848,18	
Акт № 5	788 734,47	704 227,21							84 507,26	
Акт № 6	504 036,78	450 032,84							54 003,94	
Акт № 7	4 166 500,03	3 720 089,31							446 410,72	
Акт № 8	4 516 262,30	4 032 377,05							483 885,25	
За отчетный период	**66 832 783,23**	**55 639 750,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 676 770,10**	**66 832 783,23**
Удержание 30 %										20 049 834,97
Удержание 5 %										3 341 639,16
Всего к оплате										**43 441 309,10**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Руководитель
Ажмұрат А.Қ.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Инжиниринговая компания "Лидер"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ04VJE00052893
Быков А.С.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 4 от 01 августа 2022 год
Локальная смета 2-1-2

за август 2022 год
на Строительная часть выше отм.0.000

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Стены											
		1.1 Стены наружные											
1	2	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, 4-6 этажи НР=93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	226,5	36114,95	2030,16	8180036	459831	6160786	1549802	10508225	
						6884,85	472,56	1559419	107035	–	778387		
2	6	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=0 К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	85,6	48732,11	2399,28	4171469	205378	3966090	0	4505186	
						0	558,48	0	47806	–	333717		

3	8 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-6этажи НР=93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	33,9	37036,3	2947,03	1255531	99904	921572	241869	1617191	
					6904,25	767,55	234054	26020	–	119792		
	1.2 Внутренние стены											
4	11 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-6 этажи НР=93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	215,3	36956,83	2947,03	7956805	634496	5912026	1465250	10175820	
					6550,32	767,55	1410284	165254	–	753764		
5	13 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000;	м3 кладки	80	28357,47	2706,88	2268598	216550	1688380	385088	2865981	
					4545,84	630,08	363667	50406	–	212295		
	1.3 Перемычки											
6	14 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	190	470,7	245,46	89433	46637	7834	54066	154979	
					184,01	57,14	34962	10857	–	11480		
7	15 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,9	91429		82286		82286	–	88869	Казахстан
					–		–		–	6583		
8	16 222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,19	97297		18486		18486	–	19965	Казахстан

					–		–		–	1479		
9	17 222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,077	89003		184859		184859	–	199648	Казахстан
					–		–		–	14789		
10	18 222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,02	84469		1689		1689	–	1825	Казахстан
					–		–		–	135		
11	19 222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,68	100623		269670		269670	–	291243	Казахстан
					–		–		–	21574		
12	20 222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,8	74594		134269		134269	–	145011	Казахстан
					–		–		–	10742		
13	21 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР=69 %	т конструкций	2,82	32484,53	10491	91606	29585	12518	40358	142521	
					17554,5	3186,46	49504	8986	–	10557		

14	22 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,82	330422		931790		931790	–	1006333	Казахстан
					–		–		–	74543		
15	23 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100х100 мм) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,08	110536,76	1172,55	8843	94	6667	1911	11615	
					26032,5	515,52	2083	41	–	860		
	1.4 Монолитные ж/б пояса											
16	24 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	44,25	53212,07	6325,41	2354634	279899	1296076	764251	3368396	
					17596,8	1382,56	778658	61178	–	249511		
17	25 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=5,000;	т	1,9	330422		627802		627802	–	678026	Казахстан
					–		–		–	50224		
18	26 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=5,000;	т	1,5	7420		11130		11130	–	12020	

						–		–		–	890	
19	27 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,7	319930		223951		223951	–	241867	Казахстан
					–		–		–	17916		
20	28 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5	325908		162954		162954	–	175990	Казахстан
					–		–		–	13036		
21	29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН128-3 НР=91 %	т	0,18	947086,75	1422,75	170476	256	123317	42781	230317	
					260568	607,47	46902	109	–	17060		
	Раздел 2 Перегородки											
22	41 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщиной 90 мм НР=93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	212	3215,3	135,68	681644	28764	337949	299267	1059384	
					1485,52	32,37	314930	6862	–	78473		
23	42 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	215	3215,3	135,68	691290	29171	342732	303502	1074375	
					1485,52	32,37	319387	6960	–	79583		

24	43	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм, СП2 К=0,500;	т	0,888	337503		299703		299703	–	323679
						–		–		–	23976	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие											
	3.1 Перекрытие											
25	44	1107-0504-0105	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	81	3049,3	776,17	246993	62870	122996	88815	362673
						754,66	174,56	61127	14139	–	26865	
26	45	1107-0504-0106	Панели перекрытии площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	72	4180,41	916,7	300990	66002	169122	94888	427548
						914,8	202,06	65866	14548	–	31670	
27	46	222-203-0404	Плита перекрытии многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3,000;	м2	583,11	7010		4087601		4087601	–	4414609 Казахстан
						–		–		–	327008	
28	47	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм, Кр1 НР=91 % К=2,000;	т	0,38	21530,27	1020,03	8182	388	109	7113	16518
						20222,24	347,65	7684	132	–	1224	

29	48 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,352	319930		112615		112615	–	121625	Казахстан
					–		–		–	9009		
30	49 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм К=3,000;	т	0,0297	340851		10123		10123	–	10933	
					–		–		–	810		
31	50 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР=118 % К=22,000;	т стальных элементов	0,069	618013,7	12101,94	42643	835	23720	21468	69240	
					262140	1532,24	18088	106	–	5129		
32	51 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=30,000;	т	0,019	325908		6192		6192	–	6688	Казахстан
					–		–		–	495		
	3.2 Плита монолитная Пм-1 - 18 шт											
33	53 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=4,000;	м3	1,2	52291,73	1869,64	62750	2244	37631	21311	90786	
					19063,2	452,12	22876	543	–	6725		

34	54 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	0,04548	307964	14006	14006	–	15126	Казахстан
					–	–	–	1120		
35	55 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,03744	325908	12202	12202	–	13178	Казахстан
					–	–	–	976		
36	56 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	0,0692	337503	23355	23355	–	25223	
					–	–	–	1868		
37	57 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,02096	330422	6926	6926	–	7480	Казахстан
					–	–	–	554		
38	58 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,02096	7420	156	156	–	168	
					–	–	–	12		

3.3 Плита монолитная Пм-2 - 18 шт

39	60 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=4,000;	м3	1,72	52291,73	1869,64	89942	3216	53937	30545	130126	
					19063,2	452,12	32789	778	–	9639		
40	61 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	0,04548	307964		14006		14006	–	15126	Казахстан
					–		–		–	1120		
41	62 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,03744	325908		12202		12202	–	13178	Казахстан
					–		–		–	976		
42	63 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	0,0984	337503		33210		33210	–	35867	
					–		–		–	2657		
43	64 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,02096	330422		6926		6926	–	7480	Казахстан
					–		–		–	554		

44	65	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,02096	7420		156		156	–	168	
						–		–		–	12		
	3.4 Плита монолитная Пм-3 - 18 шт												
45	67	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=4,000;	м3	3	52291,73	1869,64	156875	5609	94077	53277	226964	
						19063,2	452,12	57190	1356	–	16812		
46	68	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,1944	307964		59868		59868	–	64657	Казахстан
						–		–		–	4789		
47	69	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,08352	325908		27220		27220	–	29398	Казахстан
						–		–		–	2178		
48	70	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	0,178	337503		60076		60076	–	64882	
						–		–		–	4806		

49	71 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,02096	330422		6926		6926	–	7480	Казахстан
					–		–		–	554		
50	72 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,02096	7420		156		156	–	168	
					–		–		–	12		
	3.5 Плита монолитная Пм-4 - 18 шт											
51	74 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=4,000;	м3	2,8	52291,73	1869,64	146417	5235	87805	49725	211833	
					19063,2	452,12	53377	1266	–	15691		
52	75 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	0,14016	307964		43164		43164	–	46617	Казахстан
					–		–		–	3453		
53	76 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,03456	325908		11263		11263	–	12164	Казахстан
					–		–		–	901		

54	77	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	0,0852	337503		28755		28755	–	31056	
						–		–		–	2300		
55	78	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=4,000;	т	0,02096	330422		6926		6926	–	7480	Казахстан
						–		–		–	554		
56	79	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,02096	7420		156		156	–	168	
						–		–		–	12		
	Раздел 6 Лестница												
57	167	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж ЛБ1 НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,464	58576,21	28204,32	27179	13087	2437	10079	40239	
						25119,18	6363,3	11655	2953	–	2981		

58	168	222-509-1301	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. К=2,000;	т	0,464	622688		288927		288927	–	312041	Казахстан
						–		–		–	23114		
59	169	298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,2614	7420		1940		1940	–	2095	
						–		–		–	155		
60	171	1107-0506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки ЛМ-1 НР=118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	6	5861,02	2859,27	35166	17156	639	25238	65236	
						2895,2	669,46	17371	4017	–	4832		
61	172	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 К=4,000;	м2	19,584	13917		272551		272551	–	294355	Казахстан
						–		–		–	21804		
62	173	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОМ1 НР=69 % К=4,000;	т конструкций	0,13	78816,77	26485,32	10246	3443	1596	4401	15819	
						40055,4	9011,29	5207	1171	–	1172		

Итого **46 114 859**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 467 080
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 210 650
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	532 523
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 466 211
- накладные расходы, тенге	5 555 006
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 415 912
Временные здания и сооружения 0,9%	415 034
Итого	**46 529 892**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	870 109
Итого:	**47 400 001**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	948 000
Итого:	**48 348 001**
К инф .2022 год 100% = 1,050	50 765 401
ИТОГО ПО АКТУ	**50 765 401,48**
Налог на добавочную стоимость (12%)	6 091 848,18
Всего:	**56 857 249,65**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Инжиниринговая компания"Лидер"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ04VJE00052893

_____ Быков А.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

м.п.

Авторский надзор:
ИП "Шакирова Р.К."
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ Сапарова А.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 5 от 01 августа 2022 год
Локальная смета 2-1-4

за август 2022 год
на Водопровод и канализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод											
		1.1 Ниже 0.00											
1	13	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	20	4371,17	52,7	87423	1054	71506	14976	110591	
						743,15	20,95	14863	419	–	8192		
2	14	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	20	3237,94	39,73	64759	795	51563	12465	83402	
						620,06	15,89	12401	318	–	6178		

3	15 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	13	2865,13	22,55	37247	293	30680	6261	46989
					482,58	8,88	6274	115	–	3481	
4	16 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	16	2358,36	22,55	37734	361	29652	7706	49075
					482,58	8,88	7721	142	–	3635	
5	17 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	1812,51	22,55	14500	180	10459	3853	19821
					482,58	8,88	3861	71	–	1468	
6	18 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,3	537		13049		13049	–	14093
					–		–		–	1044	
	Раздел 2 Система Т3, Т4										
7	46 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	22	3237,94	39,73	71235	874	56719	13711	91742
					620,06	15,89	13641	350	–	6796	

8	47 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	20	2865,13	22,55	57303	451	47200	9633	72291
					482,58	8,88	9652	178	–	5355	
9	48 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	43	2358,36	22,55	101409	970	79689	20710	131889
					482,58	8,88	20751	382	–	9770	
10	49 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	1812,51	22,55	14500	180	10459	3853	19821
					482,58	8,88	3861	71	–	1468	

Итого	**639 714**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 046
- материалы, изделия и конструкции, тенге	400 976
- накладные расходы, тенге	93 168
в т.ч. зарплата, тенге	8 385
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 387
Временные здания и сооружения 0,9%	5 757
Итого	**645 471**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	12 070
Итого:	**657 542**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	13 151
Итого:	**670 693**
К инф .2022 год 100% = 1,050	704 227

ИТОГО ПО АКТУ	**704 227,21**
Налог на добавочную стоимость (12%)	84 507,26
Всего:	**788 734,47**

ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ Культуманов И.М.

М.П.

Технический надзор:ТОО
Инженер по техническому надзору
Аттестат № KZ04VJE00052893

_____ Быков А.С.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____Сапарова А.А.

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 6 от 01 августа 2022 год
Локальная смета 2-1-5

за август 2022 год
на Отопление и вентиляция

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление.											
		1.1 жилье											
1	4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	1949,06	20,29	15592	162	11926	3495	20614	
						438,06	7,81	3504	62	–	1527		

2	5 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	2081,83	20,29	16655	162	12988	3495	21762
					438,06	7,81	3504	62	–	1612	
3	6 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	16	2373,35	37,65	37974	602	28592	8842	50561
					548,69	15,19	8779	243	–	3745	
4	7 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	64	3524,58	53,18	225573	3404	159077	63009	311669
					985,82	18,8	63092	1203	–	23087	
5	10 222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00672	578742		3889		3889	–	4200
					–		–		–	311	

Итого **408 806**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 78 879
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 330

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 570
- материалы, изделия и конструкции, тенге	216 472
- накладные расходы, тенге	78 841
в т.ч. зарплата, тенге	7 096
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 282
Временные здания и сооружения 0,9%	3 679
Итого	**412 485**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	7 713
Итого:	**420 199**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	8 404
Итого:	**428 603**
К инф .2022 год 100% = 1,050	450 033
ИТОГО ПО АКТУ	**450 032,84**
Налог на добавочную стоимость (12%)	54 003,94
Всего	**504 036,78**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ04VJE00052893

Быков А.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

Абдыгаликов Б.Ж.

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 7 от 01 августа 2022 год
Локальная смета 2-1-6

за август 2022 год
на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Провода и кабели										
1	36	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	273	111,73	1,21	30502	330	3049	19534	54039	

					99,35	0,03	27123	8	–	4003	
2	37 1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР=72 %	м	1798	152,93	0,73	274968	1313	19293	183206	494828
					141,47	0,05	254363	90	–	36654	
3	38 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	1182	204,24	2,16	241412	2553	17659	159315	432784
					187,14	0,06	221199	71	–	32058	
4	41 243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	171438		34288		34288	–	37031
					–		–		–	2743	

5	42 243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,5	233523	350285	350285	–	378307
					–	–	–	28023	
6	43 243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,13	364508	776402	776402	–	838514
					–	–	–	62112	
7	44 243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,08	364508	29161	29161	–	31493
					–	–	–	2333	

8	45 243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,5	586459	293230	293230	–	316688
					–	–	–	23458	
9	47 243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,6	838364	503018	503018	–	543260
					–	–	–	40241	
10	50 243-107-1104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	км	0,32	279471	89431	89431	–	96585
					–	–	–	7154	

Раздел 6 Трубы

11	95 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	175	257,23	12,27	45015	2147	4060	28554	79455
					221,76	4,86	38808	851	–	5886	
12	96 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	80	226,4	9,63	18112	770	1818	11397	31870
					194,04	3,83	15523	306	–	2361	
13	97 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	175	194		33950		33950	–	36666
					–		–		–	2716	
14	98 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	80	90		7200		7200	–	7776
					–		–		–	576	

Итого	**3 379 297**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	557 016
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 162 843
- накладные расходы, тенге	402 006

- сметная прибыль (8 %), тенге	250 318
Временные здания и сооружения 0,9%	30 414
Итого	**3 409 711**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	63 762
Итого:	**3 473 473**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	69 469
Итого:	**3 542 942**
К инф .2022 год 100% = 1,050	3 720 089
ИТОГО ПО АКТУ	**3 720 089,32**
Налог на добавочную стоимость (12%)	446 410,72
Всего:	**4 166 500,03**

ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ04VJE00052893

Быков А.С.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заместитель руководителя производственного сектора

Абдыгаликов Б.Ж.

М.П.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 8 от 01 августа 2022 год
Локальная смета 2-1-3

за август 2022 год
на Архитектурные решения

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Заполнение оконных проемов											
1	36	223-102-0208	ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка ОК-1 К=36,000;	м2	75,6	27177		2054581		2054581	–	2218947
						–		–		–	164366	

2	38 223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой, ОК-2 К=18,000;	м2	33,012	22151	731249	731249	–	789749
					–	–	–	58500	
3	40 223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной К=9,000;	м2	10,206	32579	332501	332501	–	359101
					–	–	–	26600	
4	42 223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК-4 К=8,000;	м2	9,68	28235	273315	273315	–	295180
					–	–	–	21865	

Итого	**3 662 977**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 391 646
- сметная прибыль (8 %), тенге	271 331
Временные здания и сооружения 0,9%	32 967
Итого	**3 695 944**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	69 114
Итого:	**3 765 058**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	75 301
Итого:	**3 840 359**
К инф .2022 год 100% = 1,050	4 032 377
ИТОГО ПО АКТУ	**4 032 377,06**
Налог на добавочную стоимость (12%)	483 885,25
Всего:	**4 516 262,30**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ04VJE00052893

Быков А.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

Абдыгаликов Б.Ж.

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

м.п.