Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

СПРАВКА № 5 от 06 октября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 22/22	21.02.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	382 984 182,90									
Акт № 13	488 574,37	436 227,12							52 347,25	
Акт № 14	49 648 405,61	44 328 933,58							5 319 472,03	
Акт № 15	29 301 221,58	26 161 804,98							3 139 416,60	
Акт № 16	6 119 275,47	5 463 638,81							655 636,66	
Акт № 17	4 845 651,91	4 326 474,92							519 176,99	
Акт № 18	1 155 042,26	1 031 287,73							123 754,53	
Акт № 19	9 647 745,24	8 614 058,25							1 033 686,99	
Акт № 20	699 476,39	624 532,49							74 943,90	
Акт № 21	4 988 169,67	4 453 722,92							534 446,75	
За отчетный период	**106 893 562,50**	**95 440 680,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 452 881,70**	**106 893 562,50**
Удержание 30 %										32 068 068,75
Удержание 5 %										5 344 678,13
Всего к оплате										**69 480 815,63**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Руководитель _____ **Ажмұрат А.Қ.**
м.п.

Технический надзор:ТОО «Инжиниринговая компания"Лидер"

эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800
_____ **Акишев С.К.**
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 13 от 06 октября 2022 год
Локальная смета 2-1-1

за октябрь 2022 год
на Строительная часть ниже отм.0.000

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 8 Отмостка											
1	107	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=0,100;	м3 основания	11,19	5876,8	1788,3	65761	20011	35297	18001	90463	
						934,15	795,6	10453	8903	–	6701		
2	108	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,100;	м3	11,19	23835,35	1118,59	266718	12517	239049	16432	305802	
						1354,05	259,62	15152	2905	–	22652		

Итого **396 265**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 25 605

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 528
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	274 346
- накладные расходы, тенге	34 433
в т.ч. зарплата, тенге	3 099
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 353
Временные здания и сооружения 0,9%	3 566
Итого	**399 831**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	7 477
Итого:	**407 308**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	8 146
Итого:	**415 454**
К инф .2022 год 100% = 1,050	436 227
ИТОГО ПО АКТУ	**436 227,12**
Налог на добавочную стоимость (12%)	52 347,25
Всего:	**488 574,37**

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

_____Акишев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Заместитель руководителя А.Мурзинов

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____Сапарова А.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 14 от 06 октября 2022 год
Локальная смета 2-1-2

за октябрь 2022 год
на Строительная часть выше отм.0.000

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Стены											
		1.1 Стены наружные											
1	3	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	105,5	35684,42	2030,16	3764706	214182	2824173	721872	4845505	
						6884,85	472,56	726352	49855	–	358926		
2	4	1126-0201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %	м3 изоляции	25,2	16162,59	1742,05	407297	43900	–	291267	754449	

					14420,54	787,6	363398	19848	–	55885		
3	9 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	46,3	36752,26	2947,03	1701630	136447	1245515	330340	2194527	
					6904,25	767,55	319667	35538	–	162558		
	1.2 Внутренние стены											
4	12 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7 и выше этажи НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	113,1	32267,11	2947,03	3649410	333309	2575260	769716	4772656	
					6550,32	767,55	740841	86810	–	353530		
5	13 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	20	28357,47	2706,88	567149	54138	422095	96273	716496	
					4545,84	630,08	90917	12602	–	53074		
	1.3 Перемычки											
6	14 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	157	470,7	245,46	73900	38537	6473	44676	128062	
					184,01	57,14	28890	8971	–	9486		
7	16 222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,13	97297		12649		12649	–	13661	Казахстан
					–		–		–	1012		
8	17 222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,384	89003		123180		123180	–	133034	Казахстан

					–		–		–	9854		
9	18 222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,013	84469		1098		1098	–	1186	Казахстан
					–		–		–	88		
10	19 222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,787	100623		179813		179813	–	194198	Казахстан
					–		–		–	14385		
11	20 222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,215	74594		90632		90632	–	97883	Казахстан
					–		–		–	7251		
12	21 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР=69 %	т конструкций	0,94276	32484,53	10491	30625	9891	4185	13492	47646	
					17554,5	3186,46	16550	3004	–	3529		
13	22 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,94276	330422		311509		311509	–	336430	Казахстан

					–		–		–	24921	
14	23 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 100x100 мм) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,04684	110536,76	1172,55	5178	55	3903	1119	6801
					26032,5	515,52	1219	24	–	504	
	1.4 Монолитные ж/б пояса										
15	24 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	29,5	53212,07	6325,41	1569756	186600	864051	509502	2245599
					17596,8	1382,56	519106	40786	–	166341	
16	26 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	2,2529	7420		16717		16717	–	18054
					–		–		–	1337	
17	29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН128-3 НР=91 %	т	0,161	947086,75	1422,75	152481	229	110300	38265	206006
					260568	607,47	41951	98	–	15260	
	1.6 Каркасы и элементы крепления										
18	36 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетки М-1, М-4 НР=93 %	т металлических изделий	3,9938	73947,56	2375,96	295332	9489	–	268706	609161
					71571,6	773,28	285843	3088	–	45123	

19	37	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,9938	337503		1347919		1347919	–	1455753
						–		–		–	107834	
20	38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка петли ЗП1 НР=91 %	т	1,91525	587898,75	1422,75	1125973	2725	624195	455197	1707664
						260568	607,47	499053	1163	–	126494	
21	39	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (М4, М5) НР=93 %	т металлических изделий	1,5709	411450,56	2375,96	646348	3732	530183	105692	812203
						71571,6	773,28	112432	1215	–	60163	
22	40	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СВ-1, СВ-2, СВ-3, СВ-4, СВ-5) вентшахты НР=93 %	т металлических изделий	0,24865	411450,56	2375,96	102307	591	83920	16729	128559
						71571,6	773,28	17796	192	–	9523	
	Раздел 2 Перегородки											
23	41	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщиной 90 мм НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68	3215,3	135,68	218640	9226	108399	95991	339801
						1485,52	32,37	101015	2201	–	25170	

24	42 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	65	3215,3	135,68	208995	8819	103617	91757	324812	
					1485,52	32,37	96559	2104	–	24060		
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие											
	3.1 Перекрытие											
25	44 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	58	3049,3	776,17	176859	45018	88071	63595	259690	
					754,66	174,56	43770	10124	–	19236		
26	45 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	57	4180,41	916,7	238283	52252	133888	75120	338475	
					914,8	202,06	52144	11517	–	25072		
27	46 222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	671,52	7010		4707355		4707355	–	5083943	Казахстан
					–		–		–	376588		
28	47 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм, Кр1 НР=91 %	т	0,38607	21530,27	1020,03	8312	394	111	7226	16781	
					20222,24	347,65	7807	134	–	1243		

29	50 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР=118 %	т стальных элементов	0,03466	618013,7	12101,94	21420	419	11915	10784	34780	
					262140	1532,24	9086	53	–	2576		
30	52 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	78,29	38766,95	4778,5	3035065	374109	1826463	833527	4178079	
					10659	1040,63	834493	81471	–	309487		
	3.2 Плита монолитная Пм-1 - 18 шт											
31	53 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	3	52291,73	1869,64	156875	5609	94077	53277	226964	
					19063,2	452,12	57190	1356	–	16812		
32	54 214-210-0202	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1137	307964		35016		35016	–	37817	Казахстан
					–		–		–	2801		
33	55 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0936	325908		30505		30505	–	32945	Казахстан
					–		–		–	2440		
34	56 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,173	337503		58388		58388	–	63059	

					–		–		–	4671	
35	57 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0524	330422		17314		17314	–	18699 Казахстан
					–		–		–	1385	
36	58 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0524	7420		389		389	–	420
					–		–		–	31	
37	59 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 % К=18,000;	м3 утеплителя	1,08	16486,37	1853,2	17805	2001	12868	3185	22669
					2718,13	486,88	2936	526	–	1679	
	3.3 Плита монолитная Пм-2 - 18 шт										
38	60 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	4,3	52291,73	1869,64	224854	8039	134843	76364	325315
					19063,2	452,12	81972	1944	–	24097	
39	61 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1137	307964		35016		35016	–	37817 Казахстан

40	62 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0936	– / 325908		– / 30505		– / 30505	2801 / –	32945	Казахстан
41	63 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,246	– / 337503		– / 83026		– / 83026	2440 / –	89668	
42	64 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0524	– / 330422		– / 17314		– / 17314	6642 / –	18699	Казахстан
43	65 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0524	– / 7420		– / 389		– / 389	1385 / –	420	
44	66 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 % К=18,000;	м3 утеплителя	5,04	– / 16486,37	1853,2	– / 83091	9340	– / 60052	31 / 14861	105788	
					2718,13	486,88	13699	2454	–	7836		

3.4 Плита монолитная Пм-3 - 18 шт

45	67 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	7,5	52291,73	1869,64	392188	14022	235192	133192	567410	
					19063,2	452,12	142974	3391	–	42030		
46	68 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,3608	307964		419077		419077	–	452603	Казахстан
					–		–		–	33526		
47	69 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2088	325908		68050		68050	–	73494	Казахстан
					–		–		–	5444		
48	70 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,445	337503		150189		150189	–	162204	
					–		–		–	12015		
49	71 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0524	330422		17314		17314	–	18699	Казахстан
					–		–		–	1385		

50	72 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0524	7420		389		389	–	420	
					–		–		–	31		
51	73 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 % К=18,000;	м3 утеплителя	5,4	16486,37	1853,2	89026	10007	64341	15922	113344	
					2718,13	486,88	14678	2629	–	8396		
	3.5 Плита монолитная Пм-4 - 18 шт											
52	74 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	2,1	52291,73	1869,64	109813	3926	65854	37294	158876	
					19063,2	452,12	40033	949	–	11769		
53	75 214-210-0202	периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3504	307964		107911		107911	–	116543	Казахстан
					–		–		–	8633		
54	76 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0864	325908		28158		28158	–	30411	Казахстан
					–		–		–	2253		

55	77 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,213	337503		71888		71888	–	77639
					–		–		–	5751	
56	78 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0524	330422		17314		17314	–	18699 Казахстан
					–		–		–	1385	
57	79 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0524	7420		389		389	–	420
					–		–		–	31	
58	80 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 % К=18,000;	м3 утеплителя	3,6	16486,37	1853,2	59351	6672	42894	10615	75563
					2718,13	486,88	9785	1753	–	5597	
	3.6 Плита монолитная Пм-6 - 2 шт										
59	81 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0 К=2,000;	м3	0,64	32552,92	1873,14	20834	1199	19635	–	22501
					–	452,12	–	289	–	1667	

60	82 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,09936	307964	30599	30599	–	33047	Казахстан
					–	–	–	2448		
61	83 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0216	325908	7040	7040	–	7603	Казахстан
					–	–	–	563		
62	84 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=2,000;	т	0,038	337503	12825	12825	–	13851	
					–	–	–	1026		
63	85 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000;	т	0,01048	330422	3463	3463	–	3740	Казахстан
					–	–	–	277		
64	86 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,01048	7420	78	78	–	84	

					–		–		–	6		
65	87 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 % К=2,000;	м3 утеплителя	0,28	16486,37	1853,2	4616	519	3336	825	5876	
					2718,13	486,88	761	136	–	435		
	3.7 Плита монолитная Пм-7 - 1 шт											
66	89 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0936	307964		28825		28825	–	31131	Казахстан
					–		–		–	2306		
67	90 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02016	325908		6570		6570	–	7096	Казахстан
					–		–		–	526		
68	91 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,038	337503		12825		12825	–	13851	
					–		–		–	1026		
69	92 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00524	330422		1731		1731	–	1869	Казахстан
					–		–		–	138		

70	93 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,00524	7420		39		39	–	42
					–		–		–	3	
71	94 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %	м3 утеплителя	0,18	16486,37	1853,2	2968	334	2145	531	3779
					2718,13	486,88	489	88	–	280	
	Раздел 4 Кровля										
	4.1 Чердак										
72	112 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	344,75	364,33	12,93	125603	4458	91359	28457	166385
					86,4	3,32	29786	1145	–	12325	
73	115 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	344,75	683,58	109,99	235664	37919	113719	86115	347521
					243,73	27,78	84026	9577	–	25742	
74	116 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР=92 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	344,75	702,35	57,01	242135	19654	211590	14787	277476

					31,59	15,03	10891	5182	–	20554	
75	117 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,352	16256,96	1505,2	5722	530	11	4921	11495
					14720,4	642,24	5182	226	–	852	
76	118 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,352	340851		119980		119980	–	129578
					–		–		–	9598	
	Раздел 5 Ограждение лоджий										
77	152 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	99	6624,79	270,87	655854	26816	443470	178946	901585
					1874,43	69,16	185569	6847	–	66784	
78	155 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка А-1 НР=91 %	т	0,0835	900687,75	1422,75	75207	119	53331	19845	102656
					260568	607,47	21757	51	–	7604	
79	156 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка швеллера и листовой стали НР=91 %	т	3,0316	77750,75	1422,75	235709	4313	–	212247	483792
					76328	607,47	231396	1842	–	35836	

80	160 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки СГ-28 НР=69 % К=8,000;	т конструкций	0,432	78816,77	26485,32	34049	11442	5303	14626	52569	
					40055,4	9011,29	17304	3893	–	3894		
81	162 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж крышки люка КЛ-1 НР=69 % К=8,000;	т конструкций	0,1736	105356,77	5029,73	18290	873	342	12027	32742	
					98355,8	2047,41	17075	355	–	2425		
82	165 1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж С1 (слив балкона) АС-2 лист 24 НР=61 %	шт.	54	1433,24	1,24	77395	67	–	47189	134551	
					1432	0,57	77328	31	–	9967		
83	166 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=0,200;	м	10,8	1031		11135		11135	–	12026	Казахстан
					–		–		–	891		

Раздел 6 Лестница

84	167 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж ЛБ1 НР=69 %	т конструкций	0,146	58576,21	28204,32	8552	4118	767	3171	12661	
					25119,18	6363,3	3667	929	–	938		
85	168 222-509-1301	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	0,146	622688		90912		90912	–	98185	Казахстан
					–		–		–	7273		
86	169 298-888-8926(пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,3486	7420		2587		2587	–	2794	
					–		–		–	207		
87	171 1107-0506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки ЛМ-1 НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	5861,02	2859,27	11722	5719	213	8412	21745	
					2895,2	669,46	5790	1339	–	1611		
88	172 222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	6,528	13917		90850		90850	–	98118	Казахстан
					–		–		–	7268		

89	173 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ОМ1 НР=69 %	т конструкций	0,0758	78816,77	26485,32	5974	2008	931	2566	9223	
					40055,4	9011,29	3036	683	–	683		
90	174 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=9,000;	т	0,3411	680682		232181		232181	–	250755	Казахстан
					–		–		–	18574		
	Раздел 7 Шахта лифта 1 шт											
91	176 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-4, ЗД-5, МИ-1 НР=118 % К=5,000;	т стальных элементов	1,365	719729,33	6869,25	982431	9377	883178	108429	1178129	
					65843,4	1474,96	89876	2013	–	87269		
92	177 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 %	м3 заделки	3,9	148895,49	1339,21	580692	5223	257127	269425	918126	
					81626,4	615,76	318343	2401	–	68009		

Итого	**40 268 026**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 374 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 718 366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	422 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 838 489
- накладные расходы, тенге	6 198 077

в т.ч. зарплата, тенге	557 826
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 138 662
Временные здания и сооружения 0,9%	362 412
Итого	**40 630 438**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	759 789
Итого:	**41 390 227**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	827 805
Итого:	**42 218 032**
К инф .2022 год 100% = 1,050	44 328 934
ИТОГО ПО АКТУ	**44 328 933,58**
Налог на добавочную стоимость (12%)	5 319 472,03
Всего:	**49 648 405,61**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

Акишев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

Абдыгаликов Б.Ж.
м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 15 от 06 октября 2022 год
Локальная смета 2-1-3

за октябрь 2022 год
на Архитектурные решения

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Заполнение дверных проемов											
1	25	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей, БД-1 НР=90 % К=36,000;	м2 проемов	82,188	3916,85	199,47	321918	16394	173772	125336	483034	
						1603,06	91,37	131752	7510	–	35780		

2	26	223-203-0802	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный К=36,000;	м2	82,188	52175		4288159		4288159	–	4631212	Казахстан
						–		–		–	343053		
		Раздел 2 Заполнение оконных проемов											
3	35	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % К=72,000;	м2 проемов	151,2	2387,8	189,98	361035	28725	178610	150374	552322	
						1016,54	88,5	153701	13381	–	40913		
4	36	223-102-0208	ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка ОК-1 К=36,000;	м2	75,6	27177		2054581		2054581	–	2218947	Казахстан

				–		–		–	164366		
5	37 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-2 НР=90 % К=36,000;	м2 проемов	66,024	3152,81	193,21	208161	12757	103990	87531	319347
					1384,56	88,5	91414	5843	–	23655	
6	38 223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой, ОК-2 К=18,000;	м2	33,012	22151		731249		731249	–	789749 Казахстан
					–		–		–	58500	
7	39 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 % К=18,000;	м2 проемов	20,412	3766,25	192,33	76877	3926	39838	31406	116946
					1622,24	87,3	33113	1782	–	8663	

8	40 223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной К=9,000;	м2	10,206	32579		332501		332501	–	359101	Казахстан
					–		–		–	26600		
9	41 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2 проемов	21,895	3766,25	192,33	82462	4211	42732	33687	125441	
					1622,24	87,3	35519	1911	–	9292		
10	42 223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК-4 К=8,000;	м2	9,68	28235		273315		273315	–	295180	Казахстан
					–		–		–	21865		

11	43 223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК-5 К=4,000;	м2	0,72	28235		20329		20329	–	21955	Казахстан
					–		–		–	1626		
12	44 223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК-6 К=2,000;	м2	1,815	28235		51247		51247	–	55347	Казахстан
					–		–		–	4100		
	Раздел 3 Подоконные доски, сливы и откосы											
13	46 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=0,200;	м2 покрытия	146	3972,02	14,47	579915	2113	407791	156929	795792	
					1164,46	3,86	170011	564	–	58948		

Раздел 4 Полы

4.2 Тип 2

14	56 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1320,45	853,5	31,34	1127004	41383	596262	478876	1734350
					370,6	15,21	489359	20084	–	128470	
15	57 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	1320,45	490,05	21,22	647087	28020	594876	35227	736899
					18,32	10,06	24191	13284	–	54585	
	4.4 Тип 3*										
16	64 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (2 слоя) НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	130,58	393,65	1,24	51403	162	40447	10216	66549
					82,66	0,57	10794	74	–	4930	
17	65 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	130,58	853,5	31,34	111450	4092	58965	47356	171510
					370,6	15,21	48393	1986	–	12704	
18	66 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-130,58	112,54	5,31	-14695	-693	-13404	-871	-16811

					4,58	2,52	-598	-329	–	-1245	
	4.7 Тип 6										
19	75 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	212,83	853,5	31,34	181650	6670	96106	77185	279542
					370,6	15,21	78875	3237	–	20707	
20	76 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-212,83	112,54	5,31	-23952	-1130	-21847	-1420	-27402
					4,58	2,52	-975	-536	–	-2030	
	4.8 Тип 9										
21	78 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (2 слоя) НР=94 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	231,3	393,65	1,24	91051	287	71645	18096	117879
					82,66	0,57	19119	132	–	8732	
22	79 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	231,3	853,5	31,34	197415	7249	104446	83884	303803
					370,6	15,21	85720	3518	–	22504	

23	80 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	231,3	225,08	10,62	52061	2456	47486	3085	59558
					9,16	5,03	2119	1163	–	4412	
24	81 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	231,3	160,7	3,98	37170	921	3636	30948	73567
					141	1,34	32613	310	–	5449	
	Раздел 5 Отделочные работы										
	5.1 Потолки										
25	95 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	256,71	855,37	4,94	219582	1268	69712	119218	365904
					578,87	1,64	148602	421	–	27104	
	5.2 Стены										
26	105 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2362,3	1547,08	83,89	3654667	198173	1033624	2063724	6175862
					1025,64	66,37	2422869	156786	–	457471	

27	108 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	592	1284,57	78,7	760465	46590	207478	435305	1291432
					855,4	63,74	506397	37734	–	95662	
28	110 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	539	1547,08	83,89	833876	45217	235839	470874	1409130
					1025,64	66,37	552820	35773	–	104380	
29	114 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,74	1284,57	78,7	138400	8479	37760	79222	235032
					855,4	63,74	92161	6867	–	17410	
	5.4 Лоджии										
30	127 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	115,74	110,66	0,86	12808	100	1006	9399	23984
					101,11	0,41	11702	47	–	1777	

Итого	**23 765 161**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 139 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	457 370
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	311 542
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 862 151
- накладные расходы, тенге	4 545 587
в т.ч. зарплата, тенге	409 103
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 760 383
Временные здания и сооружения 0,9%	213 886
Итого	**23 979 047**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	448 408
Итого:	**24 427 456**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	488 549
Итого:	**24 916 005**
К инф .2022 год 100% = 1,050	26 161 805
ИТОГО ПО АКТУ	**26 161 804,99**
Налог на добавочную стоимость (12%)	3 139 416,60
Всего:	**29 301 221,58**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

Акишев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

Абдыгаликов Б.Ж. Заместитель руководителя А. Мусиков

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 16 от 06 октября 2022 год
Локальная смета 2-1-5

за октябрь 2022 год
на Отопление и вентиляция

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление.											
		1.1 жилье											
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	50	1533,98	20,29	76699	1015	53782	21848	106431	
						438,06	7,81	21903	391	–	7884		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	534	1658,21	20,29	885484	10835	640725	233333	1208322	

					438,06	7,81	233924	4171	–	89505	
3	3 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	38	1355,52	20,29	51510	771	34092	16604	73563
					438,06	7,81	16646	297	–	5449	
4	14 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	126,93	748,86	17,34	95053	2201	–	91740	201736
					731,52	5,99	92852	760	–	14943	
5	17 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	120	300,13	–	36016	–	13145	22414	63104
					190,59	–	22871	–	–	4674	
6	18 242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	120	278		33360		33360	–	36029
					–		–		–	2669	
7	23 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	112	515,01	0,64	57681	72	2076	54454	121106
					495,83	0,29	55533	32	–	8971	

8	24 242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	112	6760		757120		757120	–	817690
					–		–		–	60570	
9	25 245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	112	5801		649712		649712	–	701689
					–		–		–	51977	
10	26 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	113	1492		168596		168596	–	182084
					–		–		–	13488	
11	35 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 % К=20,000;	м трубопровода	8	5320,67	77,18	42565	617	33232	8751	55421
					1089,51	26,74	8716	214	–	4105	

1.4 поквартирный узел

12	41 1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР=98 %	узел	7	6679,52	123,01	46757	861	8194	37353	90839
					5385,93	59	37702	413	–	6729	
13	42 1118-1101-0302	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка обратного узла НР=98 %	узел	7	8015,57	123,01	56109	861	8395	46321	110624
					6693,34	59	46853	413	–	8194	
14	44 241-604-0108	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1", PN 20, прямой К=7,000;	шт.	42	3208		134736		134736	–	145515
					–		–		–	10779	
15	45 241-604-0106	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2", PN 20, прямой К=7,000;	шт.	7	1172		8204		8204	–	8860
					–		–		–	656	

16	46 261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм К=7,000;	м	8,4	1067	8963	8963	–	9680
					–	–	–	717	
17	47 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 К=7,000;	шт.	84	1492	125328	125328	–	135354
					–	–	–	10026	
18	48 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 К=7,000;	шт.	7	953	6671	6671	–	7205
					–	–	–	534	
19	49 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 К=7,000;	шт.	7	2893	20251	20251	–	21871
					–	–	–	1620	

20	50 242-301-1102	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 К=7,000;	шт.	7	17948	125636	125636	–	135687
					–	–	–	10051	
21	51 242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 К=7,000;	шт.	7	62056	434392	434392	–	469143
					–	–	–	34751	
22	52 290-000-3000(пл)	Кран шаровый с возможностью установки термодатчика ДУ15 К=7,000;	шт	42	3928,57	165000	165000	–	178200
					–	–	–	13200	
23	53 292-300-5000(пл)	Комплект фитингов д 20	шт	7	2633,93	18438	18438	–	19913
					–	–	–	1475	
24	54 242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 К=7,000;	шт.	7	2497	17479	17479	–	18877
					–	–	–	1398	

25	55 245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15 К=7,000;	шт.	14	2922	40908	40908	–	44181
					–	–	–	3273	

Итого	**4 963 123**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	537 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 691
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 506 673
- накладные расходы, тенге	532 818
в т.ч. зарплата, тенге	47 954
- сметная прибыль (8 %), тенге	369 399
Временные здания и сооружения 0,9%	44 668
Итого	**5 007 791**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	93 646
Итого:	**5 101 437**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	102 029
Итого:	**5 203 466**
К инф .2022 год 100% = 1,050	5 463 639
ИТОГО ПО АКТУ	**5 463 638,81**
Налог на добавочную стоимость (12%)	655 636,66
Всего	**6 119 275,47**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

_____ **Акишев С.К.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

_____ **Абдыгаликов Б.Ж.** Заместитель руководителя А. Мурикев

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 17 от 06 октября 2022 год
Локальная смета 2-1-6

за октябрь 2022 год
на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Провода и кабели											
1	36	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	593	111,73	1,21	66256	718	6624	42432	117383	
						99,35	0,03	58915	18	–	8695		

2	37 1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР=72 %	м	3980	152,93	0,73	608661	2905	42705	405540	1095337	
					141,47	0,05	563051	199	–	81136		
3	38 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	2705	204,24	2,16	552469	5843	40413	364591	990425	
					187,14	0,06	506214	162	–	73365		
4	41 243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,085	171438		14572		14572	–	15738	Казахстан
					–		–		–	1166		
5	42 243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,5	233523		116762		116762	–	126103	Казахстан
					–		–		–	9341		

6	43 243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,87	364508	681630	681630	–	736160	Казахстан
					–	–	–	54530		
7	44 243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	364508	14580	14580	–	15746	Казахстан
					–	–	–	1166		
8	45 243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,1	586459	58646	58646	–	63338	Казахстан
					–	–	–	4692		
9	47 243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,1	838364	83836	83836	–	90543	Казахстан

					–		–		–	6707		
10	50 243-107-1104	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66	км	0,1	279471		27947		27947	–	30183	Казахстан
					–		–		–	2236		
	Раздел 6 Трубы											
11	94 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 75 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	0,02	262,93	19,21	5	–	–	3	9	
					221,76	7,65	4	–	–	1		
12	95 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	615	257,23	12,27	158196	7546	14268	100347	279226	
					221,76	4,86	136382	2989	–	20683		
13	96 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	280	226,4	9,63	63392	2696	6364	39890	111545	
					194,04	3,83	54331	1072	–	8263		
14	97 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	615	194		119310		119310	–	128855	

					–		–		–	9545	
15	98 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	280	90		25200		25200	–	27216
					–		–		–	2016	
16	99 241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	0,02	351		7		7	–	8
					–		–		–	1	
17	100 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	35	1900,87	43,11	66530	1509	36783	28209	102318
					806,83	15,61	28239	546	–	7579	

Итого	**3 930 133**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 347 136
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 217
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 986
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 289 647
- накладные расходы, тенге	981 012
в т.ч. зарплата, тенге	88 291
- сметная прибыль (8 %), тенге	291 122
Временные здания и сооружения 0,9%	35 371
Итого	**3 965 504**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	74 155
Итого:	**4 039 659**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	80 793
Итого:	**4 120 452**

К инф .2022 год 100% = 1,050	4 326 475
ИТОГО ПО АКТУ	**4 326 474,92**
Налог на добавочную стоимость (12%)	519 176,99
Всего:	**4 845 651,91**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Технический надзор:ТОО
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

Акишев С.К.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

Абдыгаликов Б.Ж.

М.П.

Авторский надзор:
Эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 18 от 06 октября 2022 год
Локальная смета 2-1-7

за октябрь 2022 год
на Системы связи

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Телефонизация										
			1.1 Оборудование										
1	1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=61 %	коробка	1	4491,05	1270,92	4491	1271	356	2044	7058	
						2864	486,88	2864	487	–	523		
2	2	290-000-1000(пл)	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1	шт	1	36607,14		36607		36607	–	39536	
						–		–		–	2929		

1.2 Изделия установочные и монтажные

3	6 1308-0201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	9310,31	86,18	9310	86	632	6211	16763
					8592	34,77	8592	35	–	1242	
4	7 290-000-0000(пл)	Муфта проходная компактного типа на 8 волокон FOSC H8	шт	1	19548,21		19548		19548	–	21112
					–		–		–	1564	
5	8 1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	9	1225,88	4,32	11033	39	212	6577	19019
					1198	–	10782	–	–	1409	
6	9 290-000-1500(пл)	Коробка протяжная КПП-08	шт	9	8839,29		79554		79554	–	85918
					–		–		–	6364	
7	10 252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	2	717		1434		1434	–	1549
					–		–		–	115	

1.3 Кабельно-проводниковая продукция, трубы

8	13 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	612	80,95	0,86	49541	526	6555	30624	86578

					69,38	0,12	42461	73	–	6413	
9	14 290-130-0000(пл)	Кабель КС-ОКГ-SM-4-FF	м	62	187,5		11625		11625	–	12555
					–		–		–	930	
10	15 290-140-0000(пл)	Патч- корд, 10 м	шт	6	1558,93		9354		9354	–	10102
					–		–		–	748	
11	16 290-160-0000(пл)	Патч- корд, 15 м	шт	14	2225		31150		31150	–	33642
					–		–		–	2492	
12	17 290-170-0000(пл)	Патч- корд, 20 м	шт	14	2255,36		31575		31575	–	34101
					–		–		–	2526	
13	18 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	38	388,72	2,59	14771	98	431	10260	27033
					374,8	0,22	14242	8	–	2002	
14	19 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	38	140		5320		5320	–	5746
					–		–		–	426	
15	20 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	450	248,79	2,31	111956	1040	7556	74459	201328
					229,69	0,12	103361	54	–	14913	
16	21 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	450	55		24750		24750	–	26730

					–		–		–	1980	
	Раздел 2 Домофон										
17	32 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	500	204,24	2,16	102120	1080	7470	67392	183073
					187,14	0,06	93570	30	–	13561	
18	33 243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,45	51717		23273		23273	–	25135 Казахстан
					–		–		–	1862	
19	34 243-303-0408	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 16х0,4	км	0,035	125371		4388		4388	–	4739
					–		–		–	351	
20	35 243-303-0406	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 12х0,4	км	0,007	97617		683		683	–	738
					–		–		–	55	

21	36 243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,013	241970		3146		3146	–	3398 Казахстан
					–		–		–	252	
22	37 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	6	90		540		540	–	583
					–		–		–	43	
23	38 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	32	140		4480		4480	–	4838
					–		–		–	358	
24	39 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3	27		81		81	–	87
					–		–		–	6	
	Раздел 3 видеонаблюдение										
25	53 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	78	342,86	154,69	26743	12066	3508	10822	40570
					143,2	49,5	11170	3861	–	3005	

26	54 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,058	102442	5942	5942	–	6417	Казахстан
					–	–	–	475		
27	55 243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,012	59665	716	716	–	773	Казахстан
					–	–	–	57		
28	56 297-100-0000(пл)	Кабель HDMI-HDMI-3 м SHIP-SH6016-3P	шт	1	4464,29	4464	4464	–	4821	
					–	–	–	357		
29	57 243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,005	233523	1168	1168	–	1261	Казахстан
					–	–	–	93		
30	58 298-600-3000(пл)	Коннектор RG-45	шт	8	535,71	4286	4286	–	4629	
					–	–	–	343		
31	59 247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP55	шт.	2	829	1658	1658	–	1791	

					–		–		–	133	
32	60 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	58	226,4	9,63	13131	559	1318	8263	23106
					194,04	3,83	11254	222	–	1712	
33	61 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	14	53		742		742	–	801
					–		–		–	59	
34	62 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	44	27		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	

Итого	**936 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 765
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	333 516
- накладные расходы, тенге	216 652
в т.ч. зарплата, тенге	19 499
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 584
Временные здания и сооружения 0,9%	8 431
Итого	**945 244**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	17 676
Итого:	**962 920**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	19 258
Итого:	**982 179**
К инф .2022 год 100% = 1,050	1 031 288

ИТОГО ПО АКТУ	**1 031 287,73**
Налог на добавочную стоимость (12%)	123 754,53
Всего:	**1 155 042,26**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800
_____ Акишев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора
_____ Абдыгаликов Б.Ж. Заместитель руководителя А Мурзаев
м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177
_____ Сапарова А.А.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 19 от 06 октября 2022 год
Локальная смета 2-1-9

за октябрь 2022 год
на Лифт пассажирский грузоподъемность 630 кг на 9 остановок - 1 шт

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	516-101-0201(об)	Лифт пассажирский энергосберегающий , грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	8203865		8203865		–	–	8203865	Казахстан
						–		–		8203865	–		

Итого	**8 203 865**
в том числе	
- оборудование, тенге	8 203 865
Временные здания и сооружения 0,9%	0
Итого	**8 203 865**

Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	0
Итого:	**8 203 865**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	0
Итого:	**8 203 865**
К инф .2022 год 100% = 1,050	8 614 058
ИТОГО ПО АКТУ	**8 614 058,25**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 033 686,99
Всего:	**9 647 745,24**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

_____Акишев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

_____Абдыгаликов Б.Ж.

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____Сапарова А.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 20 от 06 октября 2022 год
Локальная смета 2-1-10

за октябрь 2022 год
на Устройства подкрановых путей

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0801-0106	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР=84 %	звено длиной 12,5 м	1	489337,52	38600,16	489338	38600	428440	31275	562262	
						22296,96	14934,92	22297	14935	–	41649		

2	2 1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР=84 %	путь	1	2666,56	496	2667	496	–	2016	5058
					2170,56	229,12	2171	229	–	375	

Итого	**567 320**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 096
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 164
- материалы, изделия и конструкции, тенге	428 440
- накладные расходы, тенге	33 291
в т.ч. зарплата, тенге	2 996
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 024
Временные здания и сооружения 0,9%	5 106
Итого	**572 426**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	10 704
Итого:	**583 130**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	11 663
Итого:	**594 793**
К инф .2022 год 100% = 1,050	624 532
ИТОГО ПО АКТУ	**624 532,49**
Налог на добавочную стоимость (12%)	74 943,90
Всего:	**699 476,39**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____**Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

_____**Акишев С.К.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

_____**Абдыгаликов Б.Ж.** Заместитель А Мусиров

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____**Сапарова А.А.**

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 21 от 06 октября 2022 год
Локальная смета 2-1-11

за октябрь 2022 год
на Эксплуатация грузопассажирских подъемников

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР=118 %	м2 площади застройки	220	10893,63	10893,63	2396599	2396599	–	1349442	4045724	
						–	5198,16	–	1143595	–	299683		

Итого **4 045 724**
в том числе
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 396 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 143 595

- накладные расходы, тенге	1 349 442
в т.ч. зарплата, тенге	121 450
- сметная прибыль (8 %), тенге	299 683
Временные здания и сооружения 0,9%	36 412
Итого	**4 082 136**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	76 336
Итого:	**4 158 471**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	83 169
Итого:	**4 241 641**
К инф .2022 год 100% = 1,050	4 453 723
ИТОГО ПО АКТУ	**4 453 722,92**
Налог на добавочную стоимость (12%)	534 446,75
Всего	**4 988 169,67**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

_____ **Акишев С.К.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

_____ **Абдыгаликов Б.Ж.** Заместитель руководителя А. Мишкелов

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____ **Сапарова А.А.**

м.п.