Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

СПРАВКА № 7 от 13 декабря 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор № 22/22	21.02.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**519 803 264,23**									
Акт № 27	10 021 862,71	8 948 091,71							1 073 771,00	
Акт № 28	1 805 160,02	1 611 750,02							193 410,00	
Акт № 29	18 135 540,58	16 192 446,95							1 943 093,63	
Акт № 30	15 659 484,59	13 981 682,67							1 677 801,92	
Акт № 31	15 072 046,18	13 457 184,09							1 614 862,09	
Акт № 32	4 677 343,31	4 176 199,38							501 143,93	
Акт № 33	1 925 547,41	1 719 238,76							206 308,65	
Акт № 34	4 988 169,67	4 453 722,92							534 446,75	
Акт № 35	699 471,46	624 528,09							74 943,37	
За отчетный период	**72 984 625,93**	**65 164 844,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 819 781,35**	**72 984 625,93**
Удержание 30 %										21 895 387,78
Удержание 5 %										3 649 231,30
Всего к оплате										**47 440 006,85**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Инжиниринговая компания"Лидер"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800
Акишев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Руководитель
Ажмұрат А.Қ.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 27 от 13 декабря 2022 год
По дополнительной (нулевой) смете № 1

за декабрь 2022 год

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-3 Архитектурные решения										
		Потолки											
1	**4**	**290-000-0003 (пл)**	**Натяжной потолок (полотно, профиль багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)**	**м2**	**1275,2**	1760		2244352		2244352	–	2423900
						–		–		–	179548	
2	**6**	**223-503-0101**	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88 К=1,120;**	**м**	**1483,48**	312		462847		462847	–	499875
						–		–		–	37028	
3	**8**	**223-503-0201**	**Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком К=1,120;**	**м2**	**148,34848**	3346		496374		496374	–	536084
						–		–		–	39710	
4	**10**	**290-000-0006**	**Галтель для натяжного потолка К=1,010;**	**м**	**2747,2**	446,43		1226432		1226432	–	1324547
						–		–		–	98115	

5	11	290-000-0007	Жидкие гвозди	м	150	3125	468750	468750	–	506250
						–	–	–	37500	
6	13	290-000-0011 (пл)	Профиль (L) начал. ART 18x25мм белый 6,2м (ART 0026)	шт	245	663,98	162675	162675	–	175689
						–	–	–	13014	
7	14	290-000-0012 (пл)	Сэндвич панель BAUSET 2х сторон. 10x1500x300/1x1 бел.мат	шт	71	17537,51	1245163	1245163	–	1344776
						–	–	–	99613	
8	15	290-000-0011 (пл)	Наличник универсальный с крышкой ART 60x10 мм белый 6,2м (ART 0001)	шт	245	3324,68	814547	814547	–	879710
						–	–	–	65164	
9	16	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	75	1712	128400	128400	–	138672
						–	–	–	10272	
10	17	261-105-0605	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению. 310 мл	шт.	61	1529	93269	93269	–	100731
						–	–	–	7462	
11	19	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм К=1.050:	м2	300,260751	611	183459	183459	–	198136
						–	–	–	14677	

Итого по акту	**8 128 370**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 526 269
- сметная прибыль (8 %), тенге	602 101
Временные здания и сооружения 0,9%	73 155
Итого	**8 201 526**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	153 369
Итого:	**8 354 894**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	167 098
Итого:	**8 521 992**

К инф .2022 год 100% = 1,050	8 948 092
ИТОГО ПО АКТУ	**8 948 091,71**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 073 771,01
Всего:	**10 021 862,71**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Инжиниринговая
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

_____Акишев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства
города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____Сапарова А.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 28 от 13 декабря 2022 год
Локальная смета 2-1-2

за декабрь 2022 год
на Строительная часть выше отм.0.000

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9 Разные работы										
			9.1 Вход, крыльцо, пандус										
	183	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 % К=0,100;**										
1				**м3 основания**	**0,54**	3993,17	1048,05	2156	566	1127	650	3030	
						857,22	437,6	463	236	–	224		
	184	1108-0301-0101	**Стены из легкобетонных камней (крыльцо и пандус). Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %**										
2				**м3 кладки**	**12,5**	9301,51	2706,88	116269	33836	25610	60170	190554	
						4545,84	630,08	56823	7876	–	14115		
	185	213-302-0101	**Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый**										
3				**шт.**	**725**	238		172550		172550	–	186354	

					–		–		–	13804	
4	186 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	6,3	25483,42	1724,39	160546	10864	136172	14691	189256
					2144,42	418,14	13510	2634	–	14019	
5	187 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=0.220:	т	0,121	267997		32428		32428	–	35022
					–		–		–	2594	
6	188 1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	8408,66	1305,21	25226	3916	10493	13911	42268
					3605,84	323,78	10818	971	–	3131	
7	189 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=3.000:	м2	21,6	6316		136426		136426	–	147340
					–		–		–	10914	
8	190 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкер А1 НР=118 % К=4,000:	т стальных элементов	0,00352	719729,33	6869,25	2533	24	2278	280	3038
					65843,4	1474,96	232	5	–	225	
9	191 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 % К=0,080:	м3 утеплителя	1,728	16486,37	1853,2	28488	3202	20589	5095	36270
					2718,13	486,88	4697	841	–	2687	
10	192 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	21,6	683,58	109,99	14765	2376	7125	5396	21774
					243,73	27,78	5265	600	–	1613	

	193 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;									
11			м2 стяжки	21,6	301,01	24,43	6502	528	5682	397	7451
					13,54	6,45	292	139	–	552	
	194 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР=92 %									
12			м2 кровли	21,6	113,41	1,24	2450	27	1223	1114	3849
					55,53	0,57	1199	12	–	285	
	195 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %									
13			м2 кровли	21,6	361	15,35	7798	332	4139	3169	11844
					154,01	5,48	3327	118	–	877	
	196 235-103-0210	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка К=1,150;									
14			м2	24,84	740		18382		18382	–	19853
					–		–		–	1471	

15	197 235-103-0212	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка К=1,150;	м2	24,84	836		20766		20766	–	22427
					–		–		–	1661	
16	198 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	5,4	3972,02	14,47	21449	78	15083	5804	29433
					1164,46	3,86	6288	21	–	2180	
17	199 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м примыканий	5,3	1536,99	15,43	8146	82	5257	2596	11601
					529,69	2,82	2807	15	–	859	
18	200 1112-0101-0707	Водосток наружный. НР=92 %	м труб	6	1563,05	93,15	9378	559	314	7973	18739
					1417,52	26,8	8505	161	–	1388	
19	201 241-203-0105	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 90х3,5 мм	м	6	695		4170		4170	–	4504
					–		–		–	334	
20	202 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	20,41	813,58	31,34	16605	640	8402	7402	25928
					370,6	15,21	7564	310	–	1921	

21	203 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР=94 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 стяжки	20,41	225,08	10,62	4594	217	4190	273	5256
					9,16	5,03	187	103	–	389	
22	204 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	20,41	160,7	3,98	3280	81	321	2731	6492
					141	1,34	2878	27	–	481	
	9.2 Ограждение ОГ1										
23	205 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,358	78816,77	26485,32	28216	9482	4395	12121	43564
					40055,4	9011,29	14340	3226	–	3227	
24	206 222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,358	645236		230994		230994	–	249474
					–		–		–	18480	
25	207 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	8,95	161,96	3,77	1450	34	914	350	1944
					56,06	0,58	502	5	–	144	
	9.3 Сечение 3-3										
26	208 1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	4,8	1494,62	52,86	7174	254	4221	2520	10470
					562,38	8,38	2699	40	–	776	

	209 235-103-0210	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка К=1,800;						
27			м2	8,64	740	6394	6394	–	6906
					–	–	–	512	
	210 235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка						
28			м2	4,8	1325	6360	6360	–	6869
					–	–	–	509	
	211 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок						
29			м3	0,03	19245	577	577	–	623
					–	–	–	46	
	212 261-107-0311	Экструзионные асбестоцементные изделия для перегородок, высота 60 мм						
30			м2	5,76	9535	54922	54922	–	59316
					–	–	–	4394	
	213 222-529-0203	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм К=2,000;						
31			м	9,6	335	3216	3216	–	3473
					–	–	–	257	

32	214 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (компенсатор) К=0,100;	т	0,00377	459224	1731	1731	–	1869
					–	–	–	138	
33	215 217-107-0103	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм	шт.	40	464	18560	18560	–	20045
					–	–	–	1485	
34	216 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	0,5974	28105	16790	16790	–	18133
					–	–	–	1343	
35	217 214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (фартук) К=0,550;	т	0,02072	459224	9515	9515	–	10276
					–	–	–	761	
36	218 217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	30	190	5700	5700	–	6156
					–	–	–	456	
37	219 235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,72	3471	2499	2499	–	2699
					–	–	–	200	

Итого по разделу 9	**1 464 100**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 340
- материалы, изделия и конструкции, тенге	999 515

- накладные расходы, тенге	146 643
в т.ч. зарплата, тенге	13 198
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 452
Итого по смете	**1 464 100**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 340
- материалы, изделия и конструкции, тенге	999 515
- накладные расходы, тенге	146 643
в т.ч. зарплата, тенге	13 198
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 452
Временные здания и сооружения 0,9%	13 177
Итого	**1 477 277**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	27 625
Итого:	**1 504 902**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	30 098
Итого:	**1 535 000**
К инф .2022 год 100% = 1,050	1 611 750
ИТОГО ПО АКТУ	**1 611 750,02**
Налог на добавочную стоимость (12%)	193 410,00
Всего:	**1 805 160,02**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____ Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Инжиниринговая
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

_____Акишев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства
города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат N KZ39VJE00029177

_____Сапарова А.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 29 от 13 декабря 2022 год
Локальная смета 2-1-3

за декабрь 2022 год
на Архитектурные решения

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Заполнение дверных проемов											
1	2	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	378	5812		2196936		2196936	–	2372691
						–		–		–	175755	

2	4 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П К=18,000;	м2	49,14	5812	285602	285602	–	308450
					–	–	–	22848	
3	6 223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный К=3,000;	м2	8,253	36431	300665	300665	–	324718
					–	–	–	24053	
4	8 223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,751	53571	147374	147374	–	159164
					–	–	–	11790	
5	10 223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный К=9,000;	м2	22,869	36431	833141	833141	–	899792
					–	–	–	66651	
6	12 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,638	40727	66711	66711	–	72048

					–	–	–	5337	
7	14 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,638	27695	45364	45364	–	48993
					–	–	–	3629	
8	16 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный К=2,000;	м2	2,912	27695	80648	80648	–	87100
					–	–	–	6452	
9	18 223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный К=18,000;	м2	45,738	36431	1666281	1666281	–	1799583
					–	–	–	133302	
10	20 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,491	27695	41293	41293	–	44596
					–	–	–	3303	
11	22 223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	1,936	36431	70530	70530	–	76172
					–	–	–	5642	

12	24 223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный К=3,000;	м2	7,623	36431	277714	277714	–	299931
					–	–	–	22217	
13	29 223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	шт.	36	1970	70920	70920	–	76594
					–	–	–	5674	
15	31 223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	21	6930	145530	145530	–	157172
					–	–	–	11642	
16	32 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	504	520	262080	262080	–	283046
					–	–	–	20966	
17	33 223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания 3ЩД	шт.	72	2423	174456	174456	–	188412
					–	–	–	13956	
18	34 223-502-0903	Ручка на планке	пара	252	3337	840924	840924	–	908198
					–	–	–	67274	

Раздел 3 Подоконные доски, сливы и откосы

19	47 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (внутренние) НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	273,14	3474,44	48,64	949009	13286	269324	538512	1606523
					2439,77	24,68	666399	6741	–	119002	
20	50 1115-0108-1902	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 120 мм. Устройство НР=80 %	м	246,74	1716,73	5,74	423586	1416	301598	96700	561909
					488,66	1,23	120572	303	–	41623	
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Тип 1										
21	51 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %, К=-1,000	м2 изолируемой поверхности	-218	1695,93	34,63	-369713	-7549	-289495	-71625	-476645
					333,34	16,19	-72668	-3529	–	-35307	
	4.3 Тип 3										
22	59 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %, К=-1,000	м2 изолируемой поверхности	-21,76	1695,93	34,63	-36903	-754	-28896	-7149	-47576
					333,34	16,19	-7253	-352	–	-3524	
	4.6 Тип 5										

23	72 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	9,68	853,5	31,34	8262	303	4371	3510	12714
					370,6	15,21	3587	147	–	942	
24	73 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	9,68	490,05	21,22	4744	205	4361	258	5402
					18,32	10,06	177	97	–	400	

Раздел 5 Отделочные работы

5.2 Стены

25	106 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	2126	1159,93	7,73	2466011	16434	883736	1257062	4020919
					736,52	2,58	1565842	5485	–	297846	
26	111 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	486	1159,93	7,73	563726	3757	202020	287362	919175

	736,52	2,58	357949	1254	–	68087

Итого	**14 709 081**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 634 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 853 188
- накладные расходы, тенге	2 104 630
в т.ч. зарплата, тенге	191 519
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 089 560
Временные здания и сооружения 0,9%	132 382
Итого	**14 841 463**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	277 535
Итого:	**15 118 998**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	302 380
Итого:	**15 421 378**
К инф .2022 год 100% = 1,050	16 192 447
ИТОГО ПО АКТУ	**16 192 446,95**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 943 093,63
Всего:	**18 135 540,58**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800
_____Акишев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора
_____ Абдыгаликов Б.Ж.
м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177
_____Сапарова А.А.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 30 от 13 декабря 2022 год
Локальная смета 2-1-4

за декабрь 2022 год
на Водопровод и канализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод											
		1.1 Ниже 0.00											
1	1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	23768,08	483,15	23768	483	12099	11087	37643	
						11186	126,82	11186	127	–	2788		
2	2	244-301-0601	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	162597		162597		162597	–	175605	
						–		–		–	13008		

3	3 244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389	46389	46389	–	50100	
					–	–	–	3711		
4	5 242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	40405	121215	121215	–	130912	Казахстан
					–	–	–	9697		
5	6 241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	1811	10866	10866	–	11735	
					–	–	–	869		
6	7 241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,4	503	201	201	–	217	Казахстан
					–	–	–	16		
7	8 241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	4	2643	10572	10572	–	11418	
					–	–	–	846		

8	9 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	953		8577		8577	–	9263
					–		–		–	686	
9	10 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492		1492		1492	–	1611
					–		–		–	119	
10	11 242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	7347		29388		29388	–	31739
					–		–		–	2351	
11	12 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4879		19516		19516	–	21077
					–		–		–	1561	
12	19 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	77	956,87	77,5	73679	5968	43552	20457	101667
					313,76	35,8	24160	2757	–	7531	

13	20 234-303-1012	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 76 мм К=1,100;	м	22	1337	29414	29414	–	31767	Казахстан
					–	–	–	2353		
14	21 234-303-1010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 60 мм К=1,100;	м	22	1073	23606	23606	–	25494	Казахстан
					–	–	–	1888		

15	22 234-303-1009	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	14,3	1001	14314	14314	–	15459	Казахстан
					–	–	–	1145		
16	23 234-303-1007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	17,6	738	12989	12989	–	14028	Казахстан
					–	–	–	1039		

17	24 234-303-1005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	8,8	556		4893		4893	–	5284 Казахстан
					–		–		–	391	
	1.2 Выше 0.00										
18	26 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	30	2865,13	22,55	85954	677	70800	14448	108434
					482,58	8,88	14477	266	–	8032	
19	27 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	55,5	2358,36	22,55	130889	1252	102854	26730	170229
					482,58	8,88	26783	493	–	12610	
20	28 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	35	2096,82	22,55	73389	789	55709	16857	97466

					482,58	8,88	16890	311	–	7220		
21	29 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	8	1812,51	22,55	14500	180	10459	3853	19821	
					482,58	8,88	3861	71	–	1468		
22	30 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	105	1516,89	14,84	159273	1558	439	154141	338487	
					1497,87	0,1	157276	11	–	25073		
23	31 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм К=0,990;	м	103,95	163		16944		16944	–	18300	Казахстан
					–		–		–	1356		
24	32 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	42	28		1176		1176	–	1270	Казахстан
					–		–		–	94		

25	33 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	59	953	56227	56227	–	60725	
					–	–	–	4498		
26	34 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	132	16	2112	2112	–	2281	Казахстан
					–	–	–	169		
27	35 241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	38	252	9576	9576	–	10342	Казахстан
					–	–	–	766		
28	36 241-211-1604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25x1/2"	шт.	46	467	21482	21482	–	23201	Казахстан
					–	–	–	1719		
29	38 244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30 °C	шт.	73	24129	1761417	1761417	–	1902330	
					–	–	–	140913		
30	39 244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	73	46389	3386397	3386397	–	3657309	

					–	–	–	270912		
31	40 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	73	953	69569	69569	–	75135	
					–	–	–	5566		
32	42 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	73	1101	80373	80373	–	86803	
					–	–	–	6430		
33	43 242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	73	2686	196078	196078	–	211764	
					–	–	–	15686		
34	44 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	420	7	2940	2940	–	3175	Казахстан
					–	–	–	235		

<u>Раздел 2 Система Т3, Т4</u>

2.1 Ниже 0.00

35	50	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	7347		29388		29388	–	31739
						–		–		–	2351	
36	51	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	4879		24395		24395	–	26347
						–		–		–	1952	
37	52	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492		1492		1492	–	1611
						–		–		–	119	
38	53	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	953		9530		9530	–	10292
						–		–		–	762	
39	54	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	93	956,87	77,5	88989	7208	52602	24707	122792
						313,76	35,8	29180	3329	–	9096	

40	55 234-303-1005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	8,8	556	4893	4893	–	5284	Казахстан
					–	–	–	391		
41	56 234-303-1007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	47,3	738	34907	34907	–	37700	Казахстан
					–	–	–	2793		

42	57 234-303-1009	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	22	1001	22022	22022	–	23784	Казахстан
					–	–	–	1762		
43	58 234-303-1010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 60 мм К=1,100;	м	24,2	1073	25967	25967	–	28044	Казахстан
					–	–	–	2077		
44	59 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,8	537	16540	16540	–	17863	
					–	–	–	1323		

2.2 Выше 0.00

45	61 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	30	2865,13	22,55	85954	677	70800	14448	108434
					482,58	8,88	14477	266	–	8032	
46	62 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	77	2358,36	22,55	181594	1736	142699	37086	236174
					482,58	8,88	37159	684	–	17494	
47	63 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	34	2096,82	22,55	71292	767	54117	16376	94681
					482,58	8,88	16408	302	–	7013	
48	64 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	12	1812,51	22,55	21750	271	15689	5780	29732
					482,58	8,88	5791	107	–	2202	

49	65 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	100	1516,89	14,84	151689	1484	418	146801	322369	
					1497,87	0,1	149787	10	–	23879		
50	66 241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	99	122		12078		12078	–	13044	Казахстан
					–		–		–	966		
51	67 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	73	953		69569		69569	–	75135	
					–		–		–	5566		
52	68 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	1492		11936		11936	–	12891	
					–		–		–	955		
53	69 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	2893		26037		26037	–	28120	

					–	–	–	2083		
54	70 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879	4879	4879	–	5269	
					–	–	–	390		
55	71 241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	73	252	18396	18396	–	19868	Казахстан
					–	–	–	1472		
56	72 241-211-1604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25x1/2"	шт.	73	467	34091	34091	–	36818	Казахстан
					–	–	–	2727		
57	73 241-211-1607	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32x3/4"	шт.	72	584	42048	42048	–	45412	Казахстан
					–	–	–	3364		

58	74 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	47	28	1316	1316	–	1421 Казахстан
					–	–	–	105	
59	75 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	252	16	4032	4032	–	4355 Казахстан
					–	–	–	323	
60	76 245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	8	2922	23376	23376	–	25246
					–	–	–	1870	
61	78 244-301-0105	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	73	23564	1720172	1720172	–	1857786
					–	–	–	137614	
62	80 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	73	1101	80373	80373	–	86803
					–	–	–	6430	

63	81 242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	73	2686		196078		196078	–	211764
					–		–		–	15686	
64	82 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	73	953		69569		69569	–	75135
					–		–		–	5566	
65	83 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	360	7		2520		2520	–	2722 Казахстан
					–		–		–	202	

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.1 Канализация Ниже 0.00

66	94 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	80	956,87	77,5	76550	6200	45249	21253	105627
					313,76	35,8	25101	2864	–	7824	

67	95 234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 114 мм К=1,100;	м	88	1782		156816		156816	–	169361	Казахстан
					–		–		–	12545		
68	96 1126-0101-1502	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР=76 %	м3 изоляции	0,40092	520952,14	7211,16	208860	2891	178676	21044	248296	
					68074,86	988,08	27293	396	–	18392		
69	97 261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 К=1,080;	м3	0,43299	34710		15029		15029	–	16231	
					–		–		–	1202		

3.2 Система К1 Выше 0.00

70	98 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	150	841,09	3,5	126164	525	731	122576	268639	
					832,72	1,13	124908	170	–	19899		
71	100 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	105	871,95	1,44	91555	151	221	89408	195440	
					868,41	0,48	91183	50	–	14477		
72	112 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	50	956,87	77,5	47844	3875	28281	13283	66017	
					313,76	35,8	15688	1790	–	4890		
73	113 234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 114 мм К=1,100;	м	55	1782		98010		98010	–	105851	Казахстан
					–		–		–	7841		

Раздел 4 Ливневая канализация

74	118 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	60	841,09	3,5	50465	210	292	49030	107455	
					832,72	1,13	49963	68	–	7960		
75	119 241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм К=0,998;	м	59,88	872		52215		52215	–	56392	Казахстан
					–		–		–	4177		
76	120 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	5286,7	74,94	52867	749	41540	10621	68567	
					1057,78	25,97	10578	260	–	5079		
77	121 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2590		2590		2590	–	2797	
					–		–		–	207		
78	122 241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2969		5938		5938	–	6413	
					–		–		–	475		

79	123 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=98 %	воронка	2	18285,27	369,32	36571	739	28303	7433	47524	
					3764,22	28,64	7528	57	–	3520		
80	124 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131		2131		2131	–	2301	
					–		–		–	170		
81	125 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	–	693	Казахстан
					–		–		–	51		
82	126 241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	365		730		730	–	788	
					–		–		–	58		
83	127 241-209-1908	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 90 мм	шт.	3	1262		3786		3786	–	4089	Казахстан
					–		–		–	303		

84	128 241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	1331		3993		3993	–	4312	
					–		–		–	319		
85	129 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785		785		785	–	848	Казахстан
					–		–		–	63		
86	130 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,39	161,96	3,77	549	13	346	132	735	
					56,06	0,58	190	2	–	54		
87	131 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	26	956,87	77,5	24879	2015	14706	6908	34330	
					313,76	35,8	8158	931	–	2543		

88	132	234-303-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	28,6	1644	47018	47018	–	50779	Казахстан
					–	–	–	3761			
		Раздел 5 Канализация КЗН									
89	134	511-101-0102(об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	66346	66346	–	–	66346	Казахстан
						–	–	66346	–		
90	135	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131	2131	2131	–	2301	
						–	–	–	170		

91	136	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	4083		4083		4083	–	4410
						–		–		–	327	
92	137	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2,5	1573,87	43,11	3935	108	1810	2015	6426
						806,83	15,61	2017	39	–	476	
93	138	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,596	94,51	2,66	56	2	26	20	82
						47,94	0,28	29	–	–	6	
94	139	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,596	161,96	3,77	97	2	61	23	130
						56,06	0,58	33	–	–	10	

Итого	**12 703 906**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	870 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 361
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 954 300

- оборудование, тенге	66 346
- накладные расходы, тенге	836 517
в т.ч. зарплата, тенге	75 287
- сметная прибыль (8 %), тенге	936 110
Временные здания и сооружения 0,9%	113 738
Итого	**12 817 644**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	238 449
Итого:	**13 056 093**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	259 795
Итого:	**13 315 888**
К инф .2022 год 100% = 1,050	13 981 683
ИТОГО ПО АКТУ	**13 981 682,67**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 677 801,92
Всего:	**15 659 484,59**

СОСТАВИЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800
_____Акишев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора
_____ Абдыгаликов Б.Ж.
м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177
_____Сапарова А.А.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 31 от 13 декабря 2022 год
Локальная смета 2-1-5

за декабрь 2022 год
на Отопление и вентиляция

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление.											
		1.1 жилье											
1	29	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2174	2986,97	77,5	6493673	168485	5643074	577557	7636928	
						313,76	35,8	682114	77829	–	565698		

2	30 234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 76 мм К=1,100;	м	44	879	38676	38676	–	41770	Казахстан
					–	–	–	3094		
3	31 234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм	м	33	366	12078	12078	–	13044	Казахстан
					–	–	–	966		
4	32 234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	26,4	374	9874	9874	–	10664	Казахстан

					–		–		–	790	
5	33 234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм	м	2090	218		455620		455620	–	492070 Казахстан
					–		–		–	36450	
6	34 234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 15 мм К=1,100;	м	198	192		38016		38016	–	41057 Казахстан
					–		–		–	3041	
7	36 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	154,8	217,9	6,85	33731	1060	26152	4590	41387
					42,11	0,86	6519	133	–	3066	

8	38	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5 с терморегулятором	шт.	1	13205		13205		13205	–	14261
						–		–		–	1056	
	1.2 узел учета тепловой энергии общий домовой											
9	39	580-000-0050(пл)(об)	Узел учета тепловой энергии общий	комплект	1	702625		702625		–	–	702625
						–		–		702625	–	
	Раздел 2 ШКСО											
	2.1 жилые помещения											
10	56	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=98 %	шт.	9	1053,84	18,6	9485	167	173	9018	19983
						1016,01	6,49	9144	58	–	1480	
11	57	245-509-0316	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм	шт.	9	36930		332370		332370	–	358960
						–		–		–	26590	
12	58	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	54	663,98	2,54	35855	137	3795	31319	72548
						591,16	0,65	31923	35	–	5374	

13	59 245-506-0101	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15 K=9,000;	шт.	36	14327		515772		515772	–	557034
					–		–		–	41262	
14	60 298-600-9000(пл)	Клапан запорно-измерительный д 20	шт	9	20719,64		186477		186477	–	201395
					–		–		–	14918	
15	61 245-507-0102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20 K=9,000;	шт.	9	46691		420219		420219	–	453837
					–		–		–	33618	
16	62 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка HP=98 % K=9,000;	фильтр	45	1251,72	166,6	56327	7497	649	49587	114387
					1070,69	53,73	48181	2418	–	8473	

17	63 242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 К=9,000;	шт.	36	10075	362700	362700	–	391716
					–	–	–	29016	
18	64 242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 К=9,000;	шт.	9	12084	108756	108756	–	117456
					–	–	–	8700	
19	65 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 К=9,000;	шт.	9	2893	26037	26037	–	28120
					–	–	–	2083	
20	66 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 К=9,000;	шт.	72	1492	107424	107424	–	116018
					–	–	–	8594	

21	67 241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм, К=9,000;	м	7,2	455	3276	3276	–	3538 Казахстан
					–	–	–	262	
22	68 241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм, К=9,000;	шт.	36	2218	79848	79848	–	86236
					–	–	–	6388	
23	69 242-202-4001	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 К=9,000;	шт.	18	38159	686862	686862	–	741811 Казахстан
					–	–	–	54949	

Итого	**12 256 845**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	777 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	177 346
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 069 264
- оборудование, тенге	702 625
- накладные расходы, тенге	672 071
в т.ч. зарплата, тенге	60 486
- сметная прибыль (8 %), тенге	857 658
Временные здания и сооружения 0,9%	103 988
Итого	**12 360 833**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	218 008
Итого:	**12 578 841**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	237 524
Итого:	**12 816 366**
К инф .2022 год 100% = 1,050	13 457 184
ИТОГО ПО АКТУ	**13 457 184,09**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 614 862,09
Всего:	**15 072 046,18**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

Акишев С.К.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 960140013382
Заведующий производственного сектора

Абдыгаликов Б.Ж.

М.П.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 32 от 13 декабря 2022 год
Локальная смета 2-1-6

за декабрь 2022 год
на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Низковольтное оборудование											
1	2	515-301-0301(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838	Казахстан
						–		–		693838	–		

2	3 515-301-0315(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	327814	327814	–	–	327814	Казахстан
					–	–	327814	–		
3	6 585-600-1000(пл)(об)	Ящик автоматического включения резерва Я 8301-3864	шт	1	178571,43	178571	–	–	178571	
					–	–	178571	–		
4	8 247-301-0336	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	4	45898	183592	183592	–	198279	
					–	–	–	14687		
5	9 247-301-0337	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой	шт.	2	45898	91796	91796	–	99140	

					–	–	–	7344	
6	11 247-201-0301	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	8267	33068	33068	–	35713
					–	–	–	2645	
7	13 247-201-0306	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13471	26942	26942	–	29097
					–	–	–	2155	
8	15 247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	2128	4256	4256	–	4596
					–	–	–	340	
9	16 247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	12	681	8172	8172	–	8826
					–	–	–	654	
10	17 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	1691	10146	10146	–	10958
					–	–	–	812	
11	19 247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691	1691	–	1826

					–	–	–	135	
12	21 247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892	38676	38676	–	41770
					–	–	–	3094	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование								
13	23 290-000-0132(пл)	Светильники, тип НСП41-60	шт	30	2232,14	66964	66964	–	72321
					–	–	–	5357	
14	25 290-000-0000(пл)	Светильники, тип RKL160	шт	58	10741,07	622982	622982	–	672821
					–	–	–	49839	
15	27 290-000-0000(пл)	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" C 150W, 150 Вт, 19500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт	1	119263,39	119263	119263	–	128804
					–	–	–	9541	
16	29 290-000-0013(пл)	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 (пожарный гидрант)	шт	1	1540,18	1540	1540	–	1663
					–	–	–	123	

17	30 290-000-0014(пл)	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82(милицейский фонарь)	шт	1	1540,18	1540	1540	–	1663
					–	–	–	123	
18	31 290-000-0000(пл)	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 30W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт	87	2678,57	233036	233036	–	251679
					–	–	–	18643	
19	32 290-000-0000(пл)	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	1	4594,64	4595	4595	–	4963
					–	–	–	368	
20	33 290-000-0000(пл)	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	шт	1	98,21	98	98	–	106
					–	–	–	8	
21	35 290-000-0000(пл)	Фотореле ФР-7	шт	1	8026,79	8027	8027	–	8669
					–	–	–	642	

Раздел 5 Электроустановочные изделия

22	64 247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	162	479	77598	77598	–	83806	Казахстан
					–	–	–	6208		
23	66 247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	117	225	26325	26325	–	28431	
					–	–	–	2106		
24	68 247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	72	184	13248	13248	–	14308	
					–	–	–	1060		
25	70 247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1004	4016	4016	–	4337	
					–	–	–	321		
26	71 247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	286	2860	2860	–	3089	
					–	–	–	229		

27	73 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	210	345	72450	72450	–	78246
					–	–	–	5796	
28	74 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	75	368	27600	27600	–	29808
					–	–	–	2208	
29	76 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	78	476	37128	37128	–	40098
					–	–	–	2970	
30	77 247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	486	636	309096	309096	–	333824
					–	–	–	24728	

31	79 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	36	1202	43272	43272	–	46734
					–	–	–	3462	
32	81 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	476	476	476	–	514
					–	–	–	38	
33	82 247-214-0601	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	36	1380	49680	49680	–	53654
					–	–	–	3974	
34	83 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	840	32	26880	26880	–	29030
					–	–	–	2150	
35	84 290-000-0000(пл)	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт	700	260,71	182497	182497	–	197097
					–	–	–	14600	

36	85 261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	7,2	460	3312	3312	–	3577
					–	–	–	265	
37	86 247-202-0106	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP55	шт.	1	1384	1384	1384	–	1495
					–	–	–	111	
38	88 261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3500	12	42000	42000	–	45360
					–	–	–	3360	
39	89 247-202-0107	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм, IP55	шт.	10	2466	24660	24660	–	26633
					–	–	–	1973	
40	90 247-202-0203	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP56	шт.	7	1446	10122	10122	–	10932
					–	–	–	810	
41	92 247-202-0311	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм x 300 мм x 180 мм, IP56	шт.	3	13880	41640	41640	–	44971
					–	–	–	3331	

Итого	**3 849 061**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 452 628
- оборудование, тенге	1 200 223
- сметная прибыль (8 %), тенге	196 210
Временные здания и сооружения 0,9%	23 840
Итого	**3 872 901**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	49 979
Итого:	**3 922 880**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	54 453
Итого:	**3 977 333**
К инф .2022 год 100% = 1,050	4 176 199
ИТОГО ПО АКТУ	**4 176 199,38**
Налог на добавочную стоимость (12%)	501 143,93
Всего:	**4 677 343,31**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800
_____Акишев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГКП "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 050140013382
Заведующий производственного сектора
_____ Абдыгаликов Б.Ж.
м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177
_____Сапарова А.А.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 33 от 13 декабря 2022 год
Локальная смета 2-1-9

за декабрь 2022 год
на Лифт пассажирский грузоподъемность 630 кг на 9 остановок - 1 шт

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1303-0501-0111	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования НР=61 %	лифт	1	996029,65	20560,35	996030	20560	78796	549397	1669061	
						896673,12	3977,21	896673	3977	–	123634		

2	2 1303-0501-0112	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР=61 % К=-1,000;	остановка	-3	49218,94	349,38	-147657	-1048	-19687	-77522	-243193
					42307,1	54,64	-126921	-164	–	-18014	
3	3 1303-0501-0113	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР=61 % К=-1,000;	м	-14,68	10468,12	79,48	-153672	-1167	-27362	-76432	-248512
					8524,73	10,64	-125143	-156	–	-18408	

4	5 580-000-0001(пл)(об)	Диспетчеризация лифтов (монтаж и поставка оборудования) блок-секция 1	комплект	1	403000	403000	–	–	403000
					–	–	403000	–	

Итого	**1 580 356**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	644 609
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 345
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 657
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 747
- оборудование, тенге	403 000
- накладные расходы, тенге	395 443
в т.ч. зарплата, тенге	35 590
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 212
Временные здания и сооружения 0,9%	10 596
Итого	**1 590 952**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	22 215
Итого:	**1 613 167**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	24 203
Итого:	**1 637 370**
К инф .2022 год 100% = 1,050	1 719 239
ИТОГО ПО АКТУ	**1 719 238,76**
Налог на добавочную стоимость (12%)	206 308,65
Всего:	**1 925 547,41**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

_____Акишев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

_____Сапарова А.А.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 34 от 13 декабря 2022 год
Локальная смета 2-1-11

за декабрь 2022 год
на Эксплуатация грузопассажирских подъемников

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР=118 %	м2 площади застройки	220	10893,63	10893,63	2396599	2396599	–	1349442	4045724	
						–	5198,16	–	1143595	–	299683		

Итого **4 045 724**
в том числе
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 396 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 143 595

- накладные расходы, тенге	1 349 442
в т.ч. зарплата, тенге	121 450
- сметная прибыль (8 %), тенге	299 683
Временные здания и сооружения 0,9%	36 412
Итого	**4 082 136**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	76 336
Итого:	**4 158 471**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	83 169
Итого:	**4 241 641**
К инф .2022 год 100% = 1,050	4 453 723
ИТОГО ПО АКТУ	**4 453 722,92**
Налог на добавочную стоимость (12%)	534 446,75
Всего:	**4 988 169,67**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800
_____ Акишев С.К.
м.п.

ПРИНЯЛ : ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 160140013382
Заведующий производственного сектора
_____ Абдыгаликов Б.Ж.
м.п.

Авторский надзор:
Аттестат № KZ39VJE00029177
_____ Сапарова А.А.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Стройка: **Строительство 9-ти этажного одноподъездного многоквартирного жилого дома № 41 в микрорайоне "Сарыарка" в г.Павлодар"(без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор № 22/22 от 21.02.2022 года

Акт
приемки выполненных работ № 35 от 13 декабря 2022 год
Локальная смета 2-1-10

за декабрь 2022 год
на Устройства подкрановых путей

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1146-0801-0106	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР=84 %	звено длиной 12,5 м	1	489337,52	38600,16	489338	38600	428440	31275	562262	
						22296,96	14934,92	22297	14935	–	41649		

2	2 1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР=84 %	путь	1	2666,56	496	2667	496	–	2016	5058
					2170,56	229,12	2171	229	–	375	

Итого	**567 316**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 096
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 164
- материалы, изделия и конструкции, тенге	428 437
- накладные расходы, тенге	33 291
в т.ч. зарплата, тенге	2 996
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 024
Временные здания и сооружения 0,9%	5 106
Итого	**572 422**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	10 704
Итого:	**583 126**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	11 663
Итого:	**594 789**
К инф .2022 год 100% = 1,050	624 528
ИТОГО ПО АКТУ	**624 528,09**
Налог на добавочную стоимость (12%)	74 943,37
Всего:	**699 471,46**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ91VJE00032800

Акишев С.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заведующий производственного сектора

Абдыгаликов Б.Ж.

м.п.

Авторский надзор:
эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ39VJE00029177

Сапарова А.А.

м.п.