ззПриложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көлсай Строй», г. Талдыкорган, Молодежная 74/77 кв. 62.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор ТОО «Көлсай Строй» Кенженов Берик Асанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения д/о «Шайкорган» г.Талдыкорган»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган», Руководитель Шаяхметов Н.Н., Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая 241**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Astana Building energy company», ГСЛ 15022112 от 23.12.2015г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Геодезия Сервис»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден приказом **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган» № 204-н/1 от 04.12.2018г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**

Общая протяженность труб	км	13,522		13,522	
Из них:	км				
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 – 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	128,27		128,27	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 – 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10655,44		10655,44	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 – 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	262,6		262,6	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 – 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2360,875		2360,875	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	113.1		113.1	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 63 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.5		1.5	
Колодцы водопроводные Д=1.5м	шт.	178		178	
Колодцы водопроводные Д=2.0м	шт.	1		1	

Регулятор давления «после себя» модели 41-23, PN- 16, DN-100	шт.	1		1	
Регулятор давления «после себя» модели 2333, PN- 16, DN-200	шт.	1		1	
Счетчик холодной воды турбинный ДN-50	шт.	2		2	
Восстановление асфальтового покрытия	м2	17500		17500	
Гидранты пожарные	шт.	49		49	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство сетей водоснабжения д/о «Шайкорган» г.Талдыкорган.** Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную безопасность при эксплуатации. Проектом предусмотрено прокладка из полиэтиленовых труб диаметром 250х10.8мм, 160х7.7мм, 110х8.3мм согласно СН РК 4.01-05-2005. Прокладка трубопроводов предусматривается на глубину 2.34м, с учетом средневзвешенной глубины промерзания согласно СНиП 4.01-02-2009, п.11.41. При пересечении проектируемого водопровода с дорогами водопровод приложен в стальных футляров согласно п.11.54, СНиП РК4.01-02-2009. Проектируемый водопровод предусмотрен с устройством колодцев и установкой запорной арматуры, пожарных гидрантов в количестве 49 штук. Проектом предусмотрено строительство водопроводных колодцев в количестве 178 штук диаметром 1500мм и прямоугольного колодца размером 2000х2500мм в количестве 1 шт.; краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2019 год;

окончание работ: декабрь 2019 год.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**

фактически, месяц: **8**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей водоснабжения д/о «Шайкорган» г.Талдыкорган»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (Генеральный подрядчик) ТОО «Көлсай Строй», Директор Кенженов Б.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)