"SANA-2015". Версия 18.4 от01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"
Субподрядчик ТОО "Astana building energy company"
Договор № 19/48 от 04.03.2019 года
Наименование строительства: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Жастар-2 г.Талдыкорган Алматинской области. Канализация»

Акт приемки выполненных работ

за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				Количество	Стоимость единицы,	Общая стоимость,
1	2	3	4	8	9	10
		Раздел 1 Земляные работы по водопроводной сети L=10671м				
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1495	249,53	373047
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179:ктрр1=1,2;	м3 грунта	589	3401,95	2003749
3	1101-0205-0501	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	м3 грунта	0,1	1340,00	134
4	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	927	212,11	196630

5	5 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	569	320,76	182512
6	6 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8000	1388,88	11111040
7	7 2301-0501-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000	5678,64	5678640
Раздел 4 Монтажные работы по укладке трубопроводов						
8	8 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	1,329	964664,41	1282039
9	9 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	15	43293,96	649409
10	10 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	300	386,64	115992
11	11 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	100	2342,52	234252
12	12 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	1356,48	135648
Раздел 5 Строительство водопроводных колодцев Д=1500 мм - 178 шт Д 2000=1 шт						
13	13 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	150	22885,2	3432780
14	14 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	50	22960,8	1148040

15	Раздел Корректировка ранней внесено суммы (Акта выпол. Работ Ф2 за май 2019г.)	1382074
	так как смета была сделана старой версией 16.4	
	Всего	**26 543 912**
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	**345 071**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**548 912**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**29 169 730**
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**30 628 217**
	НДС (12 %)	##########
	Итого	**34 303 603**

Подрядчик

Директор
ТОО "Келсай Строй"

/ Кенженов Б.А.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "Astana Building energy company"

/ Уутемиров Б.Ж.