Заказчик: ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания Алгинского района Актюбинская область

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		119	01.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания Алгинского района Актюбинская область	80 193 192	52 902 984							6 348 358	59 251 342
Удержания аванса 30 %	24 057 958	15 870 895							1 904 507	17 775 403
Итого к оплате:	56 135 234	37 032 089							4 443 851	41 475 939

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алгинского района"
Руководитель _____Елеусіз М.М.
БИН920240000583

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____ Төлеген Ә.Ж.
БИН 090240008404

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО"Тұран құрылыс" БИН 060140004006

Директор _____Рысжанов А.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"STROYCONSALTING" БИН 150140005479

Инженер авторского надзора _____Утежанов А.М
Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.

Приложение к приказу Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Алгинского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания Алгинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№119** от **01.07.2023**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы л.3-АС									
1	1	**Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,08**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**20,0000003**	**2873,36**	**174,03**	**57467**	**3481**	**0**	**39933**	**105192**
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,1	**2699,33**	**73,79**	**53987**	**1476**		**7792**	
2	2	**Е12-060101-1001 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**129,7000005**	**490,57**	**0**	**63627**	**0**	**0**	**45812**	**118193**
	2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,5305	**490,57**	**0**	**63627**	**0**		**8755**	
3	3	**Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**1368,4**	**2618,48**	**887,9**	**3583128**	**1215003**	**0**	**2084251**	**6120771**
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	90,3144	**1730,58**	**384,88**	**2368126**	**526670**		**453392**	
4	5	**Е12-070101-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**1423,77**	**459,73**	**22,09**	**654550**	**31451**	**0**	**462341**	**1206247**
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	11,3902	**437,64**	**13,38**	**623099**	**19050**		**89356**	
5	6	**Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**2999,99996**	**305,48**	**0**	**916440**	**0**	**0**	**659850**	**1702380**
6	7	**Е12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**159,6**	**305,48**	**0**	**916440**	**0**		**126090**	
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,3192	**118,57**	**0,04**	**18924**	**6**	**0**	**13620**	**35147**
7	8	**Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**1000,00001**	**118,53**	**0**	**18917**	**0**		**2603**	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы л.3-АС			**305,48**	**0**	**305480**	**0**	**0**	**219950**	**567460**
						305,48	**0**	**305480**	**0**		**42030**	
			Раздел: 2. Перегородки л.8-АС									**9855390**
			Раздел: 3. Перемычки л.8-АС									
			Раздел: 4. Кровля л.19-АС									
8	22	**Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**1067,61**	**418,1**	**4,99**	**446368**	**5327**	**381884**	**44231**	**529844**
	22.1	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0427	**55,41**	**2,13**	**59156**	**2274**		**39245**	
	22.2	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0641	94938				4054,27		
	22.3	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2456	99206				6354,8		
						1512552				371407,6		

9	23	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	1067,61	1243,42	37,48	1327488	40014	88163	874437	2378081
						1123,36	14,22	1199310	15181		176156	
10	24	С1224-103-0508	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	1227,7515	3724		4572147		4572147		4937919
											365772	
11	25	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1067,61	150,36	17,74	160526	18940	0	106195	288063
						132,62	5,53	141586	5904		21342	
12	27	Е11-120101-2002 Кзтр и Кэм=1,11 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	218,11	2890,37	2124,05	630419	463276	66805	139614	831636
						460,03	429,01	100337	93571		61603	
13	28	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	218,11	4270		931330		931330		1005836
											74506	
14	30	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	1067,61	1162,6	197,57	1241203	210927	630893	323166	1689514
						374,09	46,33	399382	49462		125145	
15	31	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	1067,61	352,15	29,4	375959	31388	329721	16196	423532
						13,91	7,16	14850	7644		31377	
16	33	Е11-120101-2003 Кзтр и Кэм=1,11 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	6	1213,65	16,29	7282	98	3913	2378	10433
						545,24	5,29	3271	32		773	
17	34	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1989		11934		11934		12889
											955	
18	38	Е11-120101-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	303	1020,36	20,51	309169	6214	56670	178352	526523
						812,82	4,71	246284	1427		39002	
19	39	С1224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	303	2217		671751		671751		725491
			Итого по разделу: 4. Кровля л.19-АС								53740	
												13359761
			Раздел: 5. Полы л.15-АС									
20	40	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	147,4999971	446,33	57,59	65834	8495	40467	14259	86500
						114,39	19,88	16873	2932		6407	

21	41	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство В7,5**	**м³ подстилающего слоя**	38,1	33289,1	13,86	1268315	528	1045187	160272	1542874
						5842,51	0	222600	0		114287	
22	42	**Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	635	3641,84	142,04	2312568	90196	1553166	491293	3028168
						1053,87	20,7	669207	13145		224307	
	42.1	261-107-0432	Ветошь	кг	3,175	119				377,82		
	42.2	261-107-0710	Мука андезитовая кислотоупорная, марка Б	т	1,4669	37623				55187,3		
23	43	**Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м² изолируемой поверхности**	635	2186,36	70,21	1388339	44583	939978	296113	1819205
						635,87	11,8	403777	7493		134753	
	43.1	261-107-0710	Мука андезитовая кислотоупорная, марка Б	т	0,6731	37623				25324,04		
24	44	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	635	1270,48	42,26	806755	26835	438169	257042	1148900
						538,19	24,02	341751	15253		85103	
25	45	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м² покрытия**	635	5917,72	32,87	3757752	20872	2165483	1137406	5286769
						2474,64	13,12	1571396	8331		391611	
	45.1	261-107-0432	Ветошь	кг	12,7	119				1511,3		
	45.2	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	647,7	2951				1911362,7		
26	47	**Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	37,88	5591,42	116,65	211803	4419	134803	53840	286894
						1916,09	57,96	72581	2196		21251	
	47.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	38,6376	2951				114019,56		
27	81	**Е11-110101-3605 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат"**	**м² покрытия**	194	6409,21	36,32	1243387	7047	1070927	121599	1474185
						852,65	17,91	165414	3475		109199	
	81.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,97	119				115,43		
28	111	**Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м² покрытия**	369,4	4025,2	36,32	1486909	13417	1240393	172595	1792263
						631,02	17,91	233099	6616		132759	
	111.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1,847	119				219,79		
			Итого по разделу: 5. Полы л.15-АС									16465758
			Раздел: 6. Проемы л.15-АС									

29	129	С1223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	188,64	17461		3293843		3293843		3557350
			Итого по разделу: 6. Проемы л.15-АС								263507	
												3557350
			Раздел: 7. Внутренняя отделка л.15-АС									
30	140	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28#ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	194	4196,47	24,96	814115	4842	419381	282099	1183912
	140.1	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,97	2009,75	9,86	389892	1913		87698	
31	141	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,05 #ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	194	586				568,42		
						989,74	2,88	192010	558	33498	113857	330336
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка л.15-АС			814,19	0,93	157953	180		24469	
												1514248
			Раздел: 8. Наружная отделка л.16-АС									
			Раздел: 9. Ограждение лестниц л.14-АС									
			ИТОГО:					33126822	2247915	20120506	8310701	44752507
			В том числе :					10758395	784224		3314985	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0		0				
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			0		0				44752507
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												44752507
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 0,95			0,95						48287955
			НДС									45873557
			Итого с НДС			12 %		5504827				
												51 378 384

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алмалинского района"
Руководитель _____ Елеусіз М.М.
БИН920240000583 14.12.2023

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____ Төлеген Ә.Ж.
БИН 090240008404

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО"Тұран құрылыс" БИН 060140004006

Директор_____ Рысбанов А.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"STROYCONSALTING" БИН 150140005479

Инженер авторского надзора _____ Утежанов А.М
Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Алгинского района Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания Алгинского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от 01.07.2023

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Отопление, вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление ОВ.СО									
			Раздел: 2. Отопление									
1	67	С1245-103-0109	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**1155**	**3839**		**4434045**		**4434045**		**4788769**
			Итого по разделу: 2. Отопление								**354724**	**4788769**
			ИТОГО:					**4434045**	**0**	**4434045**		**4788769**
			В том числе :					**0**	**0**		**354724**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0**		**0**				
			Итого с временными									**4788769**
			Непредвиденные работы и затраты			**0**		**0**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4788769**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			**1,079**						**5167082**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 0,95			**0,95**						**4908728**
			НДС			**12 %**		**589047**				
			Итого с НДС									**5 497 775**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алгинского района"
Руководитель _____ **Елеусіз М.М.**
БИН920240000583 14.12.2023

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО"Туран құрылыс" БИН 060140004006

Директор _____ **Рысжанов А.Ж.**

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____ **Төлеген Ә.Ж.**
БИН 090240008404

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"STROYCONSALTING" БИН 150140005479

Инженер авторского надзора _____ **Утежанов А.М**
Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Алгинского района Актюбинской области"**

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Подрядчик: ТОО МКК- "ЭлитСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания Алгинского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Административное здание**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№119** от **01.07.2023**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01-04 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге (Сметная прибыль, тенге)	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы ЭМ.СО									
1	39	С1243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	602011		12040		12040	963	13003
2	40	С1243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,02	2154756		43095		43095	3448	46543
3	41	С1243-105-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,017	3580612		60870		60870	4870	65740
4	42	С1243-106-0101	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	134451		2689		2689	215	2904
5	43	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,2	372858		820288		820288	65623	885911
6	44	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,7	574495		976642		976642	78131	1054773
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы ЭМ.СО									2068874
			ИТОГО:					1915624	0	1915624	153250	2068874
			В том числе :					0	0			
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0		0				
			Итого с временными									2068874
			Непредвиденные работы и затраты			0		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2068874
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						2232315
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 0,95			0,95						2120699
			НДС			12 %		254484				
			Итого с НДС									2 375 183

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алгинского района"
Руководитель _____ Елеусіз М.М.
БИН920240000583 14.12.2023

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО"Тұранқұрылыс" БИН 060140004006

Директор _____ Тусупова А.Ж.

Подрядчик: ТОО МКК " Элит Строй "

Директор _____ Телеген Э.Ж.
БИН 090240008404

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО"STROYCONSALTING" БИН 150140005479

Инженер авторского надзора _____ Утежанов А.М
Приказ №90-23 от "21.08.2023 г.