Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«13 » ноября ***2023 г.***

Авторский надзор ***ТОО "АСКОС+",*** *БИН* ***051040008511,*** *110000, г. Костанай, ул. Кобыланды Батыра 11/1,* ***Лицензия КСЛ №II-1708 от 02.12.2005г., II категория,*** *в лице* ***Пархоменко Д. В.*** *(тел. 8-7142-55-98-43)* в соответствии с приказом от ***21.04.23 №4-А.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
по объекту: ***«Реконструкция тепловых сетей города Лисаковска от ТК 9 (ТК-район хлебзавода) до ТК - 9 (школа-интернат)»***
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является ***Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска,_ Генеральный директор Махамбетов Женис Кайрбекович***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Изомир», РК, Костанайская область, г. Костанай, ул. Дорожников 16***
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора ***Мухамедгалиевой Розы Балдановны***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *29 апреля 2023 года;*
(месяц, год)
окончание работ: *10 ноября 2023 года;*
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *6,3 месяцев*;
фактически *6,3 месяцев*;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесены изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполненные соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "АСКОС+", *БИН* ***051040008511****, 110000, г. Костанай, ул. Кобланды Батыра 11/1,* ***Лицензия КСЛ №II-1708 от 02.12.2005г., II категория,*** *одностадийный рабочий проект, заказ №221-2020*
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) заказчиком ***ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска», в лице директора Махамбетова Ж. К., приказ №1645 от 11.12.2020г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Заместитель директор ***ТОО «АСКОС+»:*** _____ ***Востриков Д.С.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Главный инженер проекта, эксперт по авторскому надзору: _____ ***Пархоменко Д. В.***

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ.

"13" ноября 2023 года

Технический надзор **ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» , г.Алматы, Жарокова, 271А, Генеральный директор Омаров Сагатбек Сыдыкович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,юридический адрес)

в лице: **Будикенов Максат ,Аттестат эксперта № KZ30VJE00056111 от 16.07.2020 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании _____
(№ договора и дата)

по объекту: **«Реконструкция тепловых сетей города Лисаковска от ТК 9 (ТК-район хлебзавода) до ТК - 9 (школа-интернат)»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: **Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, Генеральный директор Махамбетов Женис Кайрбекович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Изомир" лицензия №21033244 от 10.12.2021 года.**
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора **Мухамедгалиева Роза Балдановна.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Субподрядные организации**: отсутствуют.**
(наименование организации)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **29 апреля 2023 года ;**
(месяц, год)
окончание работ **10 ноября 2023 года ;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6 (шесть)** месяц;
фактически **6 (шесть)** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего 387 339,379 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 333 850,921 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 млн. тенге; прочих затрат 53 488,458 млн. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 262 681,6176 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 234 537,1586 млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 млн. тенге; прочих затрат 28 144,459 млн. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "АСКОС+" заказ №221-2020

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска», приказ № 1645 от 11.12.2020 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;)

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных
нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация **ТОО «Алатау Сапа Құрылыс» , г.Алматы, Жарокова, 271А, Генеральный директор Омаров Сагатбек Сыдыкович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Будикенов Максат, Аттестат эксперта № KZ30VJE00056111 от 16.07.2020г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестованного эксперта, подпись, дата)

Место печати (при наличии)