Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска,Республика Казахстан, Костанайская область, г. Лисаковск, ул. Верхнетобольская, дом № 9 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	970340000176
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	100340007781

Договор (контракт) Договор № 242 от 11.04.2023г

Номер документа	Дата составления
65	09.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей города Лисаковска от ТК9 (ТК-район хлебозавода) до ТК-9 (школа-интернат)			Работа	1	76 377 622,75	76 377 622,75	8 183 316,72
				Итого	1	x	76 377 622,75	8 183 316,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мухамедгалиева Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. директор / / Шакалибетов М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2023

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, Костанайская область, г.Лисаковск, Верхнетобольская, 9**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир", Костанайская область, г.Костанай, Дорожников, 16**

Наименование строительства и его адрес: **706 Реконструкция тепловых сетей города Лисаковска (ТК-9 ТК-/район хлебзавода, ТК 9/школа-интернат). Корректировка сметной документации (Остаточные работы)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №4

за **Ноябрь 2023** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
БИН 97034000017	БИН 10034000778	№242	11.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тепловые сети. Тепловые сети (02-00-02)	76 377 622,75	68 194 306,03	68 194 306,03	59 843 189,0		0,0			8 183 316,72	76 377 622,75
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)	3 889 807,29	3 889 807,29								
Сметная прибыль (5%)	3 186 649,81	3 186 649,81								
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 274 659,93	1 274 659,93								
ИТОГО по справке	261 872 801,76	68 194 306,03	68 194 306,03	59 843 189,0					8 183 316,72	76 377 622,75

Подрядчик:

ТОО «Изомир» БИН 100340007781

Директор _____ Мухамедгалиева Р.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс" БИН 050140003046

Эксперт _____ Будикенов М.К..
Аттестат № KZ30VJE00056111

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, БИН 970340000176

Генеральный директор _____ Мусалимбетов Ж.К.

ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

ГИП _____ Пархоменко Д.В.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, Костанайская область, г.Лисаковск, Верхнетобольская, 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир", Костанайская область, г.Костанай, Дорожников, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **706 Реконструкция тепловых сетей города Лисаковска (ТК-9 ТК-/район хлебзавода, ТК 9/школа-интернат). Корректировка сметной документации (Остаточные работы. Дополнительные работы не учтенные в смете)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-00-02 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №242** от **11.04.2023**

Акт выполненных работ №9

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-00-02-01 Тепловые сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	356	3 360,0	0,0	1 196 160,0	0,0			1 196 160,0	
						3 360,0	0,0	1 196 160,0	0,0				
2	2	1218-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м² основания	483	739,0	0,0	356 937,0	0,0			356 937,0	
						739,0	0,0	356 937,0	0,0				
3	3	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/демонтаж/	м³	211,37	20 898,0	5 878,0	4 417 210,0	1 242 433,0			4 417 210,0	
						15 020,0	1 570,0	3 174 777,0	331 851,0				
4	5	1216-0101-1505 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	188,37	2 545,0	370,0	479 402,0	69 697,0	3 956,0		479 402,0	
						2 154,0	110,0	405 749,0	20 721,0				
5	6	1216-0101-1506 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	278	3 476,0	489,0	966 328,0	135 942,0	9 730,0		966 328,0	
						2 952,0	145,0	820 656,0	40 310,0				
6	7	1216-0101-2202 *РСНБ РК 2022*	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м² наружной площади разобранной изоляции	2 015	898,0	0,0	1 809 470,0	0,0			1 809 470,0	
						898,0	0,0	1 809 470,0	0,0				
7	8	1216-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м² наружной площади разобранной изоляции	2 015	625,0	0,0	1 259 375,0	0,0			1 259 375,0	
						625,0	0,0	1 259 375,0	0,0				
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					10 484 882,0	1 448 072,0	13 686,0	0,0	10 484 882,0	
								9 023 124,0	392 882,0	0,0	0,0		
			Раздел 2: Монтажные работы										
8	9	1147-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.	м³	28,98	15 349,0	1 452,0	444 814,0	42 079,0	151 218,0		444 814,0	
						8 679,0	373,0	251 517,0	10 810,0				
9	10	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	483	5 210,0	353,0	2 516 430,0	170 499,0	10 143,0		2 516 430,0	
						4 836,0	80,0	2 335 788,0	38 640,0				
10	12	7101-0301-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	356	5 052,0	92,0	1 798 512,0	32 752,0	514 776,0		1 798 512,0	
						3 514,0	27,0	1 250 984,0	9 612,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,16	58 500,0		243 360,0		243 360,0		243 360,0	
12	14	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	41,76	8 556,0 654,0	2 683,0 517,0	357 299,0 27 311,0	112 042,0 21 590,0	217 945,0		357 299,0	
13	15	7101-0602-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	$м^2$	208,8	2 223,0 248,0	351,0 83,0	464 162,0 51 782,0	73 288,0 17 330,0	339 091,0		464 162,0	
14	16	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	198,3	3 241,0 103,0	391,0 53,0	642 690,0 20 425,0	77 535,0 10 510,0	544 731,0		642 690,0	
15	17	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301/до 6см/	$м^2$	198,3	700,0 18,0	0,0 0,0	138 810,0 3 569,0	0,0 0,0	135 240,0		138 810,0	
16	18	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	93,08	112 415,0		10 463 588,0		10 463 588,0		10 463 588,0	
17	19	6111-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой/крышки лотков/	$м^2$	2 091	4 450,0 544,0	12,0 3,0	9 304 950,0 1 137 504,0	25 092,0 6 273,0	8 142 354,0		9 304 950,0	
18	20	6111-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$	6,8	10 506,0 1 632,0	34,0 8,0	71 441,0 11 098,0	231,0 54,0	60 112,0		71 441,0	
19	21	235-103-0104 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,8, стеклохолст, плепка/наплепка	$м^2$	178,2	861,0		153 430,0		153 430,0		153 430,0	
20	22	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	85,8	-435,0		-37 323,0		-37 323,0		-37 323,0	
21	23	6123-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,07686	6 459 547,0 4 439 484,0	1 970 555,0 419 749,0	496 481,0 341 219,0	151 457,0 32 262,0	3 805,0		496 481,0	
22	24	6123-0101-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм	км	0,3694	7 017 639,0 4 758 012,0	2 197 134,0 477 148,0	2 592 316,0 1 757 610,0	811 621,0 176 258,0	23 085,0		2 592 316,0	
23	25	6123-0101-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 250 мм	км	0,5902	8 312 167,0 5 668 150,0	2 559 313,0 550 743,0	4 905 841,0 3 345 342,0	1 510 507,0 325 049,0	49 992,0		4 905 841,0	
24	26	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	77,6286	6 472,0		502 412,0		502 412,0		502 412,0	
25	27	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	9,494	15 259,0		144 869,0		144 869,0		144 869,0	
26	28	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	59,792	18 036,0		1 078 409,0		1 078 409,0		1 078 409,0	
27	29	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	425,0		2 550,0		2 550,0		2 550,0	
28	30	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	8	14 815,0		118 520,0		118 520,0		118 520,0	
29	31	241-112-0232 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	1	33 974,0		33 974,0		33 974,0		33 974,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	32	6123-0105-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 150 мм	шт.	16	53 204,0 33 210,0	19 593,0 4 593,0	851 264,0 531 360,0	313 488,0 73 488,0	6 416,0		851 264,0	
31	33	6123-0105-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 200 мм	шт.	4	76 458,0 47 442,0	28 414,0 6 748,0	305 832,0 189 768,0	113 656,0 26 992,0	2 408,0		305 832,0	
32	34	6123-0105-0104 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 250 мм	шт.	8	126 046,0 78 383,0	46 567,0 10 817,0	1 008 368,0 627 064,0	372 536,0 86 536,0	8 768,0		1 008 368,0	
33	35	6123-0105-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 150 мм	шт.	4	53 204,0 33 210,0	19 593,0 4 593,0	212 816,0 132 840,0	78 372,0 18 372,0	1 604,0		212 816,0	
34	36	6123-0105-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 200 мм	шт.	2	76 458,0 47 442,0	28 414,0 6 748,0	152 916,0 94 884,0	56 828,0 13 496,0	1 204,0		152 916,0	
35	37	6123-0105-0104 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 250 мм	шт.	2	126 046,0 78 383,0	46 567,0 10 817,0	252 092,0 156 766,0	93 134,0 21 634,0	2 192,0		252 092,0	
36	38	6111-0501-0526 ЕСП РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03	$м^2$	77,88	1 162,0 292,0	26,0 4,0	90 497,0 22 741,0	2 025,0 312,0	65 731,0		90 497,0	
37	39	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-75 толщиной 80 мм	$м^3$	89,6184	51 061,0		4 576 005,0		4 576 005,0		4 576 005,0	
38	40	6111-0301-0702 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	$м^2$	182,83	4 470,0 2 242,0	45,0 14,0	817 250,0 409 905,0	8 228,0 2 560,0	399 118,0		817 250,0	
39	41	235-103-0104 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,8, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	2 501,25	861,0		2 153 576,0		2 153 576,0		2 153 576,0	
40	42	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4766	758 286,0 722 938,0	28 431,0 6 161,0	361 399,0 344 552,0	13 550,0 2 936,0	3 297,0		361 399,0	
41	43	241-101-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х2,5 мм	м	72	3 316,0		238 752,0		238 752,0		238 752,0	
42	44	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1486	458 535,0		68 138,0		68 138,0		68 138,0	
43	45	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,76	790 827,0 759 084,0	24 924,0 3 642,0	601 029,0 576 904,0	18 942,0 2 768,0	5 183,0		601 029,0	
44	46	214-204-0111 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	100	3 047,0		304 700,0		304 700,0		304 700,0	
45	47	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	2	1 674,0		3 348,0		3 348,0		3 348,0	
46	48	6104-0801-0209 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка металлических оград высота, до 2,2 м без цоколя	м	55	16 778,0 12 793,0	2 816,0 809,0	922 790,0 703 615,0	154 880,0 44 495,0	64 295,0		922 790,0	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					49 358 307,0 14 324 548,0	4 232 742,0 941 977,0	30 801 016,0 0,0	0,0 0,0	49 358 307,0	
			ИТОГО по акту					59 843 189,0 23 347 672,0	5 680 814,0 1 334 859,0	30 814 702,0 0,0	0,0 0,0	59 843 189,0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6.5%)								59843189*6,5/100	3 889 807,29	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								59843189+3889807,29	**63 732 996,29**	
			Сметная прибыль (5%)								63732996,29*5/100	3 186 649,81	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											63732996,29*2/100	1 274 659,93	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										**68 194 306,03**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									68194306,03*12/100	8 183 316,72	
		НДС (12%)									68194306,03+8183316,72	**76 377 622,75**	
		Итого с НДС											

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Изомир" БИН 100340007781

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедалиева Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, БИН 970340000176

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Макулов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алатау Сапа Кырылыс" БИН 050140003016 № аттестата

Эксперт Будиксов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АСКОС" БИН 151040008511

ГИП Пархоменко Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)