Заказчик: ТОО "ЭкоПроКомпани"

Подрядчик: ТОО "Компания ТСК"

Наименование объекта: Строительство торгового комплекса в городе Шымкент, Каратауский район

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	426,8	186,96	178,07	79796	76002	–	14839	102206
					8,89	39,4	3794	16816	–	7571	
2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка грунта котлована вручную НР = 72 %	м3 грунта	13,2	1685,91	–	22254	–	–	16023	41339
					1685,91	–	22254	–	–	3062	
3	4102-0103-2010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	432	251		108432		–		117107

4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	228	30,77	30,77	7016	7016	–	1744	9461
5	1101-0205-0502	Пазухи котлованов . Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12	– 716,33	10,62 –	2422 8596	– –	– –	701 6189	15968
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	228	716,33 133,11	– 63,24	8596 30350	– 14418	– –	1183 16224	50300
	Раздел 2 Фундамент				69,88	28,95	15932	6601	–	3726	
7	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	28,61	4939,57	1462,67	141321	41847	78876	35462	190926
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,7	719,96 16819,73	612,83 1047,03	20598 62233	17533 3874	– 54498	14143 4187	71734
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	47,7	1043,51 24714,21	200 1891,57	3861 1178868	740 90228	– 920698	5314 167754	1454352
10	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,3551	3520,8 12617,52	343,88 1241,24	167942 17098	16403 1682	– 43	107730 14600	34234
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3551	11344,55 196387	495,17	15373 266124	671	– 266124	2536	287414

12	1107-0101-0103	Блоки фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	69	2812,77	1585,83	194081	109422	–	144023	365152
					1226,94	541,94	84659	37394	–	27048	
13	1107-0101-0102	Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	58	1947,55	1140,71	112958	66161	–	81321	209821
					806,84	381,36	46797	22119	–	15542	
14	1107-0101-0101	Блоки фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	1468	842	4404	2526	–	3205	8218
					626	279,33	1878	838	–	609	
15	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24-6-6 -69шт., ФБС 12-6-6 -2шт., ФБС 9-6-6 -19шт.,ФБС 24-4-6 -31шт., ФБС 12-4-6 -6шт.)	м3	81,021	21531		1744463		1744463		1884020
16	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9-4-6 3шт.)	м3	0,585	22975		13440		13440		14515
17	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,13	24714,16	1891,15	27927	2137	21811	3974	34453
					3521,24	343,36	3979	388	–	2552	
18	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03644	12596,05	1234,91	459	45	1	392	919
					11333,7	493,96	413	18	–	68	

19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02593	196387		5092		5092		5499
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01051	201618		2119		2119		2289
21	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,7	24714,33	1891,64	165586	12674	129323	23563	204281
					3520,75	343,88	23589	2304	–	15132	
22	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,23543	12619,46	1240,28	2971	292	8	2536	5948
					11345,2	492,72	2671	116	–	441	
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23543	201618		47467		47467		51264
24	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	24713,13	1891,25	39541	3026	30882	5627	48781
					3520,63	344,38	5633	551	–	3613	
25	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,06607	12622,98	1241,11	834	82	2	713	1671
					11351,6	499,47	750	33	–	124	
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06074	196387		11929		11929		12883

27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00533	201618		1075		1075		1161
28	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02523	365358,7	1149,43	9218	29	4124	4620	14945
					200753,07	475,62	5065	12	–	1107	
29	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01884	220004		4145		4145		4477
30	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00639	196387		1255		1255		1355
31	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,37	24713,87	1892,7	33858	2593	26442	4818	41770
					3520,44	343,8	4823	471	–	3094	
32	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04901	225714		11062		11062		11947
33	1107-0102-0104	Плиты перекрытий . Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	6602,17	1173,17	79226	14078	46531	26479	114161
					1551,42	318,58	18617	3823	–	8456	
34	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (12шт.)	м3	0,243	53905		13099		13099		14147

35	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,58	24713,79	1893,1	14334	1098	11194	2039	17683
					3520,69	343,1	2042	199	–	1310	
36	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01617	12615,98	1236,86	204	20	1	174	408
					11317,25	494,74	183	8	–	30	
37	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01357	196387		2665		2665		2878
38	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0026	208297		542		542		585
39	1108-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	24713,54	1891,15	47450	3631	37059	6753	58539
					3520,83	344,27	6760	661	–	4336	
40	1108-0101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности , бетону НР = 93 %	м2 поверхности	474	823,56	18,61	390367	8821	272416	102464	532257
					230,23	2,21	109130	1046	–	39426	
41	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	85,6	2008,07	41,23	171891	3529	152481	15384	202257
					185,53	7,72	15881	661	–	14982	
42	1109-0701-0107	Металлическое обрамление.Конструкции листовые массой до 0,5 т НР = 69 %	т конструкций	0,01051	297621,31	115699,33	3128	1216	105	1368	4856

43	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00962	171931,49 225714	16650,81	1807 2171	175	– 2171	360	2345
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00089	201618		179		179		193
45	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01009	365411,3	1189,3	3687	12	1649	1847	5977
46	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00962	200792,86 225714	396,43	2026 2171	4	– 2171	443	2345
47	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00047	196387		92		92		99
48	1109-0701-0107	Щит металлический.Конструкции листовые массой до 0,5 т НР = 69 %	т конструкций	0,042	297714,29	115761,9	12504	4862	420	5465	19407
49	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0184	171952,38 228505	16619,05	7222 4204	698	– 4204	1438	4540
50	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00214	259877		556		556		600

51	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00046	196387		90		90		97
52	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	15,22	26138,04	3840,47	397821	58452	276459	66891	501673
					4133,38	681,8	62910	10377	–	37161	
53	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,74397	12618,79	1241,99	9388	924	24	8016	18796
					11344,54	495,99	8440	369	–	1392	
54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56887	196387		111719		111719		120657
55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1751	201618		35303		35303		38127
	Раздел 3 Стены								–	2824	
56	1108-0201-1010	Стены наружные из газоблоков, толщиной 400 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом НР = 93 %	м3 кладки	122,2	9481,64	1497,08	1158657	182943	345749	618459	1919285
					5155,2	286,78	629965	35045	–	142169	
57	2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	122,2	17281		2111738		2111738		2280677
58	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3055	44		134420		134420		145174
59	2105-0309-0301	Сетка кладочная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,205	292198		352099		352099		380267

60	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-пристройка НР = 93 %	м3 кладки	6,2	9715,65	2303,23	60237	14280	22141	24692	91723
					3841,29	441,13	23816	2735	–	6794	
61	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,833	34651		63515		63515		68596
62	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича толщ.380мм . Кладка НР = 93 %	м3 кладки	31,05	9715,56	2303,19	301668	71514	110883	123662	459356
					3841,26	441,19	119271	13699	–	34026	
63	2103-0102-0505	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый толщ.380 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,085	38682		353243		353243		381502
64	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,6	9715,54	2303,21	54407	12898	19998	22303	82847
					3841,25	441,25	21511	2471	–	6137	
65	2103-0102-0505	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,176	38682		356781		356781		385323
66	1108-0201-0107	Перегородки из красного керамического кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	12,92	9715,48	2303,17	125524	29757	46138	51456	191138
					3841,25	441,18	49629	5700	–	14158	
67	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М75, толщ.120 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,78	48871		184732		184732		199511
68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,4307	12618,99	1242,16	5435	535	14	4641	10882

69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4307	11344,32 201618	496,87	4886 86837	214	– 86837	806	93784
70	1108-0201-0107	Стены внутренние из газоблоков толщ 100 мм Кладка НР = 93 %	м3 кладки	31,06	9715,58	2303,19	301766	71537	110919	123703	459507
71	2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D100 ГОСТ 31360-2007	м3	31,06	3841,27 17281	441,21	119310 536748	13704	– 536748	34038	579688
72	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	790	44		34760		34760		37541
73	2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3392	314416		106650		106650		115182
74	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	41,328	9775,02	2303,21	403982	95187	144244	169990	619890
75	2103-0101-0403	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,093	3981,59 50054	441,2	164551 605303	18234	– 605303	45918	653727
76	1126-0201-0501	Изоляция изделиями из минплит П-125 НР = 76 %	м3 изоляции	15,62	25155,12	867,73	392923	13554	60360	246899	691008
77	2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,62	20423,11 30720	375,03	319009 479846	5858	– 479846	51186	518234

78	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11,6	7745,78	1479,22	89851	17159	40858	36540	136502
					2744,31	606,72	31834	7038	–	10111	
79	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11,6	21317,07	7,24	247278	84	211234	33802	303566
					3100	–	35960	–	–	22486	
	Раздел 4 Перемычки										
80	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	92	419,7	241,7	38612	22236	3305	20573	63920
					142,08	47,43	13071	4364	–	4735	
81	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,826	76069		443178		443178		478632
82	1109-0302-0301	Монтаж стальных перемычек НР = 69 %	т конструкций	1,129	76169,18	19580,16	85995	22106	2652	45990	142544
					54240,04	4796,28	61237	5415	–	10559	
83	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 5 до 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9844	225714		222193		222193		239968
84	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639	201618		12883		12883		13914
85	2105-0103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0806	1511026		121789		121789		131532

86	1113-0301-0406	Поверхности металлические - перемычки . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36	89,75	2,19	3231	79	1822	923	4486
					36,94	0,22	1330	8	–	332	
87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-перемычки . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	72	70,31	1,57	5062	113	3394	1084	6638
					21,6	0,22	1555	16	–	492	
	Раздел 5 Перекрытия										
88	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3883	931	7766	1862	2250	4734	13500
					1827	179	3654	358	–	1000	
89	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	58	5870,79	1240,97	340506	71976	100982	214329	599222
					2888,76	242,88	167548	14087	–	44387	
90	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (1ПК63-12-8АтV-29шт.,1ПК51-12-8АтV-29шт.,1ПК24-12-8АтV-2шт.)	м2	402,5	5264		2118760		2118760		2288261
91	1107-0107-0103	Закладные детали -шт.. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,10317	65106,14	6019,19	6717	621	862	6314	14073
					50731,8	1134,05	5234	117	–	1042	
92	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 14мм СТ РК 2591-2014	т	0,10317	195698		20190		20190		21805
93	1106-0701-0201	Устройство монолитных участков - 2 шт. НР = 91 %	м3	1,01	32331,68	4465,35	32655	4510	19846	8288	44218
					8216,83	800,99	8299	809	–	3275	

94	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,6759	12620,21	1242,79	8530	840	22	7282	17077
					11344,87	494,16	7668	334	–	1265	
95	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03037	196387		5964		5964		6441
96	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,03722	196387		7310		7310		7895
									–	585	
	Раздел 7 Полы										
119	1111-0101-1101	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	123,86	627,01	25,41	77661	3147	39150	34607	121249
					285,52	11,72	35364	1452	–	8981	
120	1111-0101-1102	Стяжки цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ.30мм.) НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	247,72	86,11	4,32	21331	1071	19386	1273	24412
					3,53	1,94	874	480	–	1808	
122	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014	м3	0,42	19853		8338		8338		9005
123	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	123,86	642,88	24,75	79627	3065	41520	34304	123045
					282,92	11,72	35042	1452	–	9114	
124	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	1981,76	90,77	4,32	179880	8568	164572	9946	205012

125	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	123,86	3,4	1,94	6740	3841	–	15186	
					523,15	130,69	64797	16187	20530	31305	103790
126	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,54	226,71	42,17	28080	5223	–	7688	
					123832		190701		190701		205957
128	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	123,86	1355,22	79,92	167858	9899	88708	66273	252861
129	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	123,86	559,11	10,11	69251	1252	–	18730	
					832,15	39,47	103070	4889	56398	39947	154458
133	1111-0101-1101	Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,41	337,34	5,76	41783	714	–	11441	
					627	25,4	150109	6082	75673	66890	234359
134	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	478,82	285,51	11,72	68354	2806	–	17360	
					86,11	4,32	41232	2070	37472	2461	47188
137	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	239,41	3,53	1,94	1690	928	–	3495	
					642,88	24,75	153913	5925	80255	66307	237838
138	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	3830,56	282,92	11,72	67733	2806	–	17618	
					90,77	4,32	347692	16561	318102	19227	396273

					3,4	1,94	13029	7425	–	29354		
139	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	239,41	523,15	130,69	125248	31289	39683	60509	200618	
					226,71	42,17	54276	10095	–	14861		
140	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,97	123832		367781		367781		397203	
141	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	239,41	2178,48	6,2	521551	1484	299565	168083	744805	
					921,02	2,76	220502	660	–	55171		
142	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	239,41	1355,22	79,92	324453	19134	171464	128099	488756	
					559,1	10,11	133855	2420	–	36204		
143	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	239,41	832,15	39,46	199224	9448	109012	77214	298553	
					337,35	5,76	80764	1379	–	22115		
		Итого										
		в том числе					**26 107 455**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 320 300					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 303 307					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					316 590					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 080 931					
		- перевозка грузов, тенге					108 432					
		Накладные расходы, тенге					3 360 603					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 933 882					
		Всего					**26 107 455**					

		Временные здания и сооружени (%)				757 116					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)				531 919					
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				547 930					
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**27 944 420**					
		2019 - НДС (12%)				3 353 330					
		ИТОГО С НДС (12%)				**31 297 750**					
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05				**29 341 641**					
		Договорная стоимость				**26 407 476,79**					
		НДС (12%)				3 168 897,21					
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)				**29 576 374,00**					

Заказчик:

ТОО "ЭкоПроКомпани"

Директор _____ Сейдахметов Г.

Технический надзор:

_____ Умаров К.

Подрядчик:

ТОО "Компания ТСК"

Директор _____ Ковалевский О.