Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Шилова, 5»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 21.06.2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		33	12.04.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	102 612 567	91 618 363							10 994 204	102 612 567

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

_____
должность, ФИО, подпись

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т. _____
должность, ФИО, подпись

Технадзор:
Директор ТОО "КазСнабСтрой и СК"

Калиев А.К. _____
должность, ФИО, подпись

Авторский надзор:
Авторский надзор ТОО «Компания СТРОЙТЕКС»

Кудерин Н.Н. _____
должность, ФИО, подпись

Заказчик : **Коммунальное Государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2021 г.

№ 1

на 1-2 Вынужденная рубка

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Под вынужденную рубку удовлетворительгого стостояния,55 деревьев, 1 кустарник, 20м2 цветника										
1	1	Е11-010207-0107 1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых породи лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	44	117,54 113,39	4,15 --	5172 4989	183 --	--	3592 701	9465	
2	2	Е11-010207-0110 1101-0207-0110 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	2	229,10 221,38	7,73 --	458 443	15 --	--	319 62	839	
3	3	Е11-010207-0111 1101-0207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	1	305,47 295,16	10,32 --	305 295	10 --	--	213 41	559	
4	4	Е11-010207-0112 1101-0207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	6	471,24 455,33	15,90 --	2827 2732	95 --	--	1967 384	5178	
5	5	Е11-010207-0101 1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	1	97,05 93,77	3,28 --	97 94	3 --	--	68 13	178	
6	6	Е11-010207-1301 1101-0207-1301 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,002	25060,46 --	25060,46 8398,40	50 --	50 17	--	12 5	67	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8909	356	--	6171	16286	
								8553	17	--	1206		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8909					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					8570				
			Накладные расходы	Тенге				6171					
			Сметная прибыль	Тенге				1206					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16286					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					8570				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16286					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					8570				
РАЗДЕЛ 2.Под санитарную вырубку удовлетворительного состояния,6 деревьев, 1 кустарник													
7	7	Е11-010207-0107 1101-0207-0107 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	дерево	4	117,54	4,15	470	17	--	327	860	
						113,39	--	454	--		64		
8	8	Е11-010207-0112 1101-0207-0112 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	дерево	2	471,24	15,90	942	32	--	656	1726	
						455,33	--	911	--		128		
9	9	Е11-010207-0101 1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	дерево	1	97,05	3,28	97	3	--	68	178	
						93,77	--	94	--		13		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1509	52	--	1051	2764	
								1459	--	--	205		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1509					
		Всего заработная плата		Тенге					1459				
			Накладные расходы	Тенге				1051					
			Сметная прибыль	Тенге				205					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2765					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1459				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2765					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1459				
РАЗДЕЛ 3.Под корчевание, 14 пней													
10	10	Е11-010207-0701 1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка вгрунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	2	121,96	121,96	244	244	--	71	340	
						--	49,32	--	99		25		
11	11	Е11-010207-0703 1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром свыше 32 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) сперемещением пней до 5 м**	пень	12	335,11	335,11	4021	4021	--	1171	5607	
						--	135,53	--	1626		415		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4265	4265	--	1242	5947	
								--	1725	--	440		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4265					
		Всего заработная плата		Тенге					1725				
			Накладные расходы	Тенге				1242					
			Сметная прибыль	Тенге				440					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5947					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1725				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5947					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1725				
РАЗДЕЛ 4.Под снос 7 м2 дикорастущей поросли													
12	12	Е11-010207-1301 1101-0207-1301 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,0007	25060,46	25060,46	18	18	--	4	24	
						--	8398,40	--	6		2		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				18	18	--	4	24	
								--	6	--	2		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18					
		Всего заработная плата		Тенге					6				
			Накладные расходы	Тенге				4					
			Сметная прибыль	Тенге				2					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24					
			Сметная заработная плата	Тенге					6				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24					
			Сметная заработная плата	Тенге					6				
РАЗДЕЛ 5.Прочие работы													
13	13	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	111,80721	105,00	--	11740	--		--	12679	
						--	--	--	--		939		
14	14	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	111,80721	718,00	--	80278	--		--	86700	
						--	--	--	--		6422		
15	15	С341-020103-1017 4102-0103-1017 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км**	т	111,80721	337,00	--	37679	--		--	40693	
						--	--	--	--		3014		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				129697	--	--	--	140072	
								--	--	--	10375		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				129697					
		Транспортные расходы		Тенге				129696					
			Сметная прибыль	Тенге				10375					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140072					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				140072					
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								165093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10012					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4691				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1748				
			- Перевозка грузов	Тенге				129697					
			- Накладные расходы	Тенге							8468		
			- Сметная прибыль	Тенге							12228		
			Временные здания и сооружения			1,2%						1981	
			Итого									167 074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Удорожание в зимнее время			**1,35%**						**2256**	
			Итого									**169 330**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**3387**	
			Итого									**172 716**	
			В текущих ценах К=1,050036									**181 358**	
			НДС			**12%**						**21763**	
			Итого									**203 121**	
			Скидка 10%									**20312**	
			ИТОГО									**182 809**	
			в том числе НДС, 12%									*21 937*	

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" Нукушев М.Т.

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы" Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы

Технический надзор

ТОО "КазСнабСтрой и СК" Айдарбаев А.Р.

Авторский надзор

ТОО «Компания СТРОЙТЕКС» Кудерин Н.Н.

Сметчик технического надзора

Заказчик : **Коммунальное Государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2021 г.

№ 2

на 1-1-1 Подготовительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
1	1	Е12-110103-0101 1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	м2	8,5	608,27	304,53	5170	2589	13	2765	8570	
						302,07	149,72	2568	1273		635		
2	2	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	1910,22	73,05	1910	73	--	1350	3521	
						1837,17	37,84	1837	38		261		
3	3	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	0,4	1308,40	--	523	--	--	377	972	
						1308,40	--	523	--		72		
4	4	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы,свесы и тому подобное. Разборка**	м	1,5	118,50	0,03	178	--	--	128	330	
						118,46	--	178	--		24		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7781	2662	13	4620	13393	
								5106	1311	--	992		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7781					
			Материалы	Тенге				14					
			Всего заработная плата	Тенге					6417				
			Накладные расходы	Тенге				4620					
			Сметная прибыль	Тенге				992					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13393					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					6417				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13393					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					6417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Наружные сети водопровода и канализации										
5	5	Е12-160101-0205 1216-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 200 мм. Разборка	м	18	1960,65	--	35292	--	--	25410	65558	
						1960,65	--	35292	--		4856		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35292	--	--	25410	65558	
								35292	--	--	4856		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35292					
		Всего заработная плата		Тенге					35292				
			Накладные расходы	Тенге				25410					
			Сметная прибыль	Тенге				4856					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65558					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					35292				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65558					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					35292				
			РАЗДЕЛ 3.Наружные сети электроснабжения										
6	6	Ц13-080103-1102 1308-0103-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Демонтаж оборудования	шт.	1	43345,38	25281,73	43345	25282	--	18751	67064	
						18063,65	7979,62	18064	7980		4968		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43345	25282	--	18751	67064	
								18064	7980	--	4968		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				43345					
		Всего заработная плата		Тенге					26044				
			Накладные расходы	Тенге				18751					
			Сметная прибыль	Тенге				4968					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				67064					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					26044				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67064					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					26044				
			РАЗДЕЛ 4.Благоустройство территории										
7	7	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	162,5	1435,15	351,87	233213	57178	--	147183	410828	
						1083,29	174,69	176034	28386		30432		
8	8	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка спомощью молотков отбойных	м3 конструкции	199,315	5396,35	1800,24	1075574	358816	--	632338	1844545	
						3596,11	810,22	716758	161489		136633		
9	9	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	7,95	2591,80	1502,28	20605	11944	--	9008	31982	
						1089,52	484,22	8662	3850		2369		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	У86-010605-0201 8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0 К=0,8	Демонтаж.Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	31981,04 26766,48	5214,56 2151,88	63962 53533	10429 4304	--	74046 28544	166552	
11	11	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0 К=0,8	Демонтаж. Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	12282,92 12124,68	158,24 64,40	12283 12125	158 64	--	15565 6955	34803	
12	12	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0 К=0,8	Демонтаж. Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	122,1	7158,52 4872,32	2286,20 915,40	874055 594910	279145 111770	--	869840 518681	2262576	
13	13	У86-010601-0105 8601-0601-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0 К=0,8	Демонтаж. Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное сплошное ограждение "Классика"	секция	8,5	3680,92 2103,12	1577,80 717,60	31288 17877	13412 6100	--	28127 8373	67787	
14	14	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	524,1432	718,00 --	-- --	376335 --	-- --		-- 30107	406442	
15	15	С341-020103-1017 4102-0103-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	524,1432	337,00 --	-- --	176636 --	-- --		-- 14131	190767	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2863951 1579899	731082 315963	-- --	1776107 776225	5416282	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2863951					
		Всего заработная плата		Тенге					1895862				
		Транспортные расходы		Тенге				552971					
			Накладные расходы	Тенге				1776106					
			Сметная прибыль	Тенге				776224					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5416281					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1299	
			Сметная заработная плата	Тенге					1895862				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5416281					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1299	
			Сметная заработная плата	Тенге					1895862				
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								5562297	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1638361					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					759026				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					325254				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13			
			- Перевозка грузов	Тенге				552971					
			- Накладные расходы	Тенге							1824888		
			- Сметная прибыль	Тенге							787041		
			Временные здания и сооружения			1,2%						66748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									**5 629 045**	
			Удорожание в зимнее время			**1,35%**						**75992**	
			Итого									**5 705 037**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**114101**	
			Итого									**5 819 137**	
			В текущих ценах К=1,050036									**6 110 304**	
			НДС			**12%**						**733236**	
			Итого									**6 843 540**	
			Скидка 10%									**684354**	
			ИТОГО									**6 159 186**	
			в том числе НДС, 12%									*739 102*	

Подрядчик
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" Нукушев М.Т.

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы" Жасыбаев Н.Е.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ Ж ИЛЫ ҚАЛАЛЫҚ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК" Айдарбаев А.Р.

Авторский надзор
ТОО «Компания СТРОЙТЕКС» Кудерин Н.Н.

Сметчик технического надзора

Заказчик : **Коммунальное Государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2021 г.

№ 3

на 2-1-1 Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
			Разработка котлована											
1	1	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин- 1,2**	м3 грунта	1029,268598	457,87	440,04	471275	452915	330	87817	603819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17,52	100,98	18030	103937		44727		
2	2	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта2 гр. в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструментыгрунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	м3 грунта	54,1720315	6406,60	--	347059	--	--	249882	644696	
						6406,60	--	347059	--		47755		
3	3	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортныесредства. Группа грунтов 1**	м3 грунта	68,79848	647,08	--	44518	--	--	32053	82697	
						647,08	--	44518	--		6126		
4	4	С341-020103-1019 4102-0103-1019 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км**	т	2123,543635	367,00	--	779341	--		--	841688	
						--	--	--	--		62347		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1083,44063	21,72	18,12	23528	19636	* 54	8998	35128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,54	7,99	3838	8659		2602		
			Траншеи в котловане										
6	6	Е11-010102-0411 1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	62,41025	851,98	812,69	53172	50720	20	10050	68280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,96	184,70	2432	11527		5058		
7	7	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкойгрунта 2 гр. в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициентк затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	м3 грунта	3,28475	6406,60	--	21044	--	--	15152	39091	
						6406,60	--	21044	--		2896		
8	8	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,1716325	647,08	--	2699	--	--	1944	5014	
						647,08	--	2699	--		371		
9	9	Е11-010102-0410 1101-0102-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	187,23075	712,46	681,61	133395	127618	48	24881	170938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,60	153,97	5729	28829		12662		
10	10	Е11-010205-0207 1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкойгрунта 1 гр. в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициентк затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	м3 грунта	9,85425	4826,59	--	47562	--	--	34245	88352	
						4826,59	--	47562	--		6545		
11	11	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,5148975	647,08	--	8098	--	--	5831	15043	
						647,08	--	8098	--		1114		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вовременный отвал согласно ПОСа/	тенге за 1 тонну	212,8	46,00	--	9789	--		--	10572	
						--	--	--	--		783		
13	13	С341-020103-1019 4102-0103-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км	т	290,4237	367,00	--	106585	--		--	115112	
						--	--	--	--		8527		
14	14	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	262,78	21,72	18,12	5707	4762	14	2182	8520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,54	7,99	931	2100		631		
			Обратная засыпка										
15	15	Е11-010102-0411 1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	112	619,70	591,04	69406	66197	35	13118	89125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,34	134,33	3174	15045		6602		
16	16	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /из временного отвала согласно ПОСа/	тенге за 1 тонну	212,8	46,00	--	9789	--		--	10572	
						--	--	--	--		783		
17	17	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	95,2	40,94	40,94	3897	3898	--	977	5264	
						--	14,26	--	1358		390		
18	18	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	95,2	39,49	39,49	3760	3759	--	943	5079	
						--	13,75	--	1309		376		
19	19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,8	1099,17	--	18466	--	--	13296	34302	
						1099,17	--	18466	--		2541		
20	20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	95,2	213,29	95,67	20305	9107	--	11406	34248	
						117,62	48,78	11198	4644		2537		
21	21	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	95,2	100,30	83,92	9548	7989	295	2465	12974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			13,28	22,68	1264	2159		961		
			Подсыпка под полы 1,5м										
22	22	Е11-010102-0411 1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	732	619,70	591,04	453619	432643	234	85732	582499	
						28,34	134,33	20742	98331		43148		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	23	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за1 тонну	1390,8	46,00	--	63977	--		--	69095	
						--	--	--	--		5118		
24	24	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под полы. Устройство	м3 основания	732	2388,77	1270,95	1748581	930332	3403	1144484	3124510	
						1113,18	568,01	814846	415782		231445		
25	25	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1300,92	148,51	48,56	193204	63178	78	168021	390123	
						99,89	19,70	129948	25627		28898		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	26	ТОО "КазСтройЭкология" пунк перечня 83	Бентонитовый мат HydroLock 1700P	м2	3382,392	1593,75	--	5390687	--	5390687	--	5821942	Казахстан
						--	--	--	--		431255		
27	27	ТОО "КазСтройЭкология" пунк перечня 84	Бентонитовые гранулы HydroLock	кг	125	250,45	--	31306	--	31306	--	33811	Казахстан
						--	--	--	--		2505		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10070317	2172754	5426504	1913477	12942494	
								1501578	719307	--	958703		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				5421993					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5421993					
			Сметная прибыль	Тенге				433759					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5855752					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4648324					
		Материалы		Тенге				4512					
		Всего заработная плата		Тенге					2220885				
		Транспортные расходы		Тенге				969480					
			Накладные расходы	Тенге				1913477					
			Сметная прибыль	Тенге				524943					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7086744					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1588	
			Сметная заработная плата	Тенге					2220885				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12942496					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1588	
			Сметная заработная плата	Тенге					2220885				
			РАЗДЕЛ 2.ВОДОПОНИЖЕНИЕ СОГЛАСНО ПОСА										
28	28	Е11-010101-0410 1101-0101-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	140	442,86	430,54	62001	60275	--	10182	77958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						12,33	88,69	1726	12416		5775		
29	29	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	135	3266,88	--	441029	--	--	317541	819255	
						3266,88	--	441029	--		60686		
30	30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную	м3 грунта	92	1207,22	--	111065	--	--	79967	206314	
						1207,22	--	111065	--		15282		
31	31	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 ммСТ РК 1284-2004	м3	105,8	2970,00	--	314226	--	314226	--	339364	Казахстан
						--	--	--	--		25138		
32	32	Е11-010208-0401 1101-0208-0401 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 15 м. Установка	эжекторный водоподъемник	1	79710,84	5617,68	79711	5617	38720	27303	115575	
						35374,23	2546,32	35374	2546		8561		
33	33	Е11-010208-0501 1101-0208-0501 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до15 м. Извлечение	эжекторный водоподъемник	1	21886,96	5699,56	21887	5700	--	13481	38197	
						16187,40	2535,77	16187	2536		2829		
34	34	С232-050101-0104 3205-0101-0104 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 18,5 кВт	маш.-ч	50	852,15	852,15	42608	42608		--	46017	
						--	391,00	--	19550		3409		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1072527	114200	352946	448474	1642680	
								605381	37048	--	121680		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1072527					
		Материалы		Тенге				38719					
		Всего заработная плата		Тенге					642429				
		Местные материалы		Тенге				314226					
			Накладные расходы	Тенге				448474					
			Сметная прибыль	Тенге				121680					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1642681					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485	
			Сметная заработная плата	Тенге					642429				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1642681					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485	
			Сметная заработная плата	Тенге					642429				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14585174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2106959					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2286954				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					756355				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5779450			
			- Перевозка грузов	Тенге				969481					
			- Накладные расходы	Тенге							2361951		
			- Сметная прибыль	Тенге							1080383		
			Временные здания и сооружения			1,2%						175022	
			Итого									14 760 196	
			Удорожание в зимнее время			1,35%						199263	
			Итого									14 959 459	
			Непредвиденные работы и затраты			2%						299189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									**15 258 648**	
			В текущих ценах К=1,050036									**16 022 130**	
			НДС			**12%**						**1922656**	
			Итого									**17 944 785**	
			Скидка 10%									**1794479**	
			ИТОГО									**16 150 307**	
			в том числе НДС, 12%									*1 938 037*	

Подрядчик
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" Нукушев М.Т.

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы" Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК" Айдарбаев А.Р.

Авторский надзор
ТОО «Компания СТРОЙТЕКС» Кудерин Н.Н.

Сметчик технического надзора

Заказчик : **Коммунальное Государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2021 г.

№ 4

на 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы водопровода											
1	1	Е11-010102-0385 1101-0102-0385 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	136,53588		282,19 --	282,19 79,90	38529 --	38528 10909	--	7855 3711	50095	
2	2	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,2566698		348,59 --	348,59 98,70	3227 --	3227 914	--	658 311	4196	
3	3	Е11-010102-0387 1101-0102-0387 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	85,6241959		453,72 --	453,72 128,47	38849 --	38850 11000	--	7920 3742	50510	
4	4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы .Доработка вручную, зачистка дна и стенок свыкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	15,1706533		2128,32 2128,32	-- --	32288 32288	-- --	--	23247 4443	59978	
5	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы .Доработка вручную, зачистка дна и стенок свыкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	1,0285189		2777,64 2777,64	-- --	2857 2857	-- --	--	2057 393	5307	
6	6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы .Доработка вручную, зачистка дна и стенок свыкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	9,5137996		4473,08 4473,08	-- --	42556 42556	-- --	--	30640 5856	79052	
7	7	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,5729487		647,08	--	13312	--	--	9585	24729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						647,08	--	13312	--		1832		
8	8	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,0825254	742,95 742,95	-- --	8977 8977	-- --	--	6463 1235	16675	
9	9	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал на территории/	т	476,9675758	46,00 --	-- --	21941 --	-- --		-- 1755	23696	
10	10	С341-020103-1019 4102-0103-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км	т	6,4877191	367,00 --	-- --	2381 --	-- --		-- 190	2571	
11	11	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	161,9917221	21,72 3,54	18,12 7,99	3518 574	2936 1295	8	1345 389	5252	
12	12	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа наотвале	м3 грунта	95,1379955	26,51 4,32	22,08 9,73	2522 411	2101 926	10	963 279	3763	
13	13	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	159,8178772	274,64 11,55	263,02 81,79	43893 1845	42035 13071	13	10740 4371	59003	
14	14	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	93,861293	335,35 14,16	321,08 99,84	31476 1329	30137 9371	10	7704 3134	42315	
15	15	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /из временного отвала на территории/	т	476,9675758	46,00 --	-- --	21941 --	-- --		-- 1755	23696	
16	16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,737	3487,07 1455,69	194,37 65,04	9544 3984	532 178	5028	4121 1093	14758	
17	17	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	143,8360895	40,94 --	40,94 14,26	5889 --	5889 2051	--	1477 589	7955	
18	18	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,4751637	46,51 --	46,51 16,19	3929 --	3929 1368	--	985 393	5307	
19	19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,9817877	1099,17 1099,17	-- --	17567 17567	-- --	--	12648 2417	32632	
20	20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,3861293	1207,22 1207,22	-- --	11331 11331	-- --	--	8158 1559	21049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3	228,3112532	213,29	95,67	48697	21842	--	27354	82135	
						117,62	48,78	26854	11138		6084		
22	22	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	228,3112532	100,30	83,92	22899	19159	707	5911	31115	
						13,28	22,68	3033	5178		2305		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				428123	209165	5776	169831	645789	
						166918			67399	--	47836		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				428123					
		Материалы		Тенге				5777					
		Всего заработная плата		Тенге					234317				
		Транспортные расходы		Тенге				46262					
			Накладные расходы	Тенге				169831					
			Сметная прибыль	Тенге				47836					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				645790					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179	
			Сметная заработная плата	Тенге					234317				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				645790					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179	
			Сметная заработная плата	Тенге					234317				
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой НВ1										
23	23	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,053	420423,44	102290,57	22282	5422	69	18364	43898	
						316803,15	33185,32	16791	1759		3252		
24	24	С123-010501-1410 2301-0501-1410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 75x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,3	955,00	--	55676	--	55676	--	60130	Казахстан
						--	--	--	--		4454		
25	25	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижканили клапан	2	2671,31	103,98	5343	208	653	4548	10682	
						2241,21	55,75	4482	112		791		
26	26	С123-040102-0103 2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	34917,00	--	69834	--	69834	--	75421	Казахстан
						--	--	--	--		5587		
27	27	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	8	3515,98	216,27	28128	1730	981	25310	57713	
						3177,17	18,58	25417	149		4275		
28	28	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	6383,00	--	51064	--	51064	--	55149	Казахстан
						--	--	--	--		4085		
29	29	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	10	1120,67	52,16	11207	522	465	10118	23031	
						1022,03	--	10220	--		1706		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1920,00 --	-- --	19200 --	-- --	19200	-- 1536	20736	Казахстан
31	31	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3611,98 2831,83	227,91 108,86	3612 2832	228 109	552	2911 522	7045	
32	32	С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	39735,00 --	-- --	39735 --	-- --	39735	-- 3179	42914	Казахстан
33	33	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	1	916,86 916,86	-- --	917 917	-- --	--	697 129	1743	
34	34	С124-010202-0408 2401-0202-0408 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий	шт.	1	830,00 --	-- --	830 --	-- --	830	-- 66	896	Казахстан
35	35	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1826,44 707,48	1118,96 352,61	9132 3537	5595 1763	--	5247 1150	15530	
36	36	С123-021103-1102 2302-1103-1102 РСНБ РК 2015	Кольца фланцевые DN 65	шт.	3	3551,00 --	-- --	10653 --	-- --	10653	-- 852	11505	Казахстан
37	37	С123-020301-0408 2302-0301-0408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 75x75, PN 16	шт.	1	2918,00 --	-- --	2918 --	-- --	2918	-- 233	3151	Казахстан
38	38	С123-020101-1043 2302-0101-1043 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 5 мм -76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826	Казахстан
39	39	С123-020803-0310 2302-0803-0310 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	288334,00 --	-- --	288334 --	-- --	288334	-- 23067	311401	Казахстан
40	40	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,4	1732,31 1568,49	9,19 3,16	12819 11607	68 23	1144	11514 1947	26280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	1086583,55	294318,51	435	117	24	336	832	
						734022,00	113501,67	294	45		62		
42	42	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 ммГОСТ 10705-80	м	0,4016	4623,00	--	1857	--	1857	--	2006	Казахстан
						--	--	--	--		149		
43	43	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	1672142,43	678579,73	11705	4750	661	7985	21265	
						899176,95	253058,34	6294	1771		1575		
44	44	С123-010201-0238 2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	15985,00	--	112343	--	112343	--	121330	Казахстан
						--	--	--	--		8987		
45	45	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6648,21	738,89	6648	738	3593	2312	9677	
						2316,91	18,47	2317	18		717		
46	46	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11414,85	1268,65	11415	1269	6168	3970	16615	
						3978,09	31,71	3978	32		1231		
47	47	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимернойизоляции	км трубопровода	0,0004	2493959,12	252608,06	998	101	713	203	1298	
						460736,00	53040,53	184	21		96		
48	48	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	3975179,67	330085,01	27826	2311	21446	4495	34907	
						581319,25	67289,08	4069	471		2586		
49	49	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующиесети из стальных труб	врезка	1	10511,06	5162,27	10511	5163	1106	6052	17888	
						4241,60	1871,60	4242	1872		1325		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,04	35776,22 12388,95	23387,27 6091,95	1431 496	936 244	--	451 151	2032	
51	51	С121-130816-1206 2113-0816-1206 РСНБ РК 2015	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,4	1312,00 --	-- --	525 --	-- --	525	-- 42	567	Казахстан
52	52	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,053	84983,25 80131,43	-- --	4504 4247	-- --	257	4204 697	9405	
			Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
			Разборка										
53	53	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3конструкции	12,6	5396,35 3596,11	1800,24 810,22	67994 45311	22683 10209	--	39974 8637	116606	
54	54	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	11	1435,15 1083,29	351,87 174,69	15787 11916	3871 1922	--	9963 2060	27810	
55	55	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный спогрузкой вручную. Погрузка	т	30,24	718,00 --	-- --	21712 --	-- --		-- 1737	23449	
56	56	С341-020103-1017 4102-0103-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	30,24	337,00 --	-- --	10191 --	-- --		-- 815	11006	
			Восстановление										
57	57	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,5	3260,95 198,39	1295,05 334,52	14674 893	5827 1505	7954	2590 1381	18645	
58	58	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	30	851,61 73,15	250,00 82,43	25548 2195	7500 2473	15853	5041 2447	33036	
59	59	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03159	131741,00 --	2286,48 1288,64	4162 --	73 41	4089	44 336	4542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30	1365,34 62,45	151,90 42,71	40960 1873	4557 1281	34530	3407 3549	47916	
61	61	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	30	572,60 0,69	0,09 --	17178 21	3 --	17154	22 1376	18576	
62	62	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30	1512,17 62,45	152,20 42,84	45365 1873	4566 1285	38926	3411 3902	52678	
63	63	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	30	648,36 0,69	0,10 --	19451 21	3 --	19427	22 1558	21031	
64	64	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11	1996,30 1065,98	39,18 16,94	21959 11726	431 186	9802	12865 2786	37610	
65	65	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,495	48540,00 --	-- --	24027 --	-- --	24027	-- 1922	25949	Казахстан
			Колодец водопрвоодный Д=1500										
66	66	Е11-010102-0339 1101-0102-0339 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20,7253471	701,17 --	701,17 198,52	14532 --	14531 4114	--	2962 1400	18894	
67	67	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,7595229	549,78 --	549,78 155,66	6465 --	6466 1831	--	1318 623	8406	
68	68	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок свыкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	1,0908077	4473,08	--	4879	--	--	3513	9063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						4473,08	--	4879	--		671		
69	69	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2группы .Доработка вручную, зачистка дна и стенокс выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	0,6189223	2777,64	--	1719	--	--	1238	3193	
						2777,64	--	1719	--		237		
70	70	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3853258	742,95	--	1029	--	--	741	1912	
						742,95	--	1029	--		142		
71	71	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,7860313	647,08	--	509	--	--	366	945	
						647,08	--	509	--		70		
72	72	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 1 км /во временный отвал на территории/	т	48,3026081	46,00	--	2222	--		--	2400	
						--	--	--	--		178		
73	73	С341-020103-1019 4102-0103-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км	т	16,1008694	367,00	--	5909	--		--	6382	
						--	--	--	--		473		
74	74	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	25,64595	549,78	549,78	14100	14099	--	2874	18332	
						--	155,66	--	3992		1358		
75	75	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал на территории/	т	40,7770605	46,00	--	1876	--		--	2026	
						--	--	--	--		150		
76	76	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	25,64595	1207,22	--	30960	--	--	22291	57512	
						1207,22	--	30960	--		4260		
77	77	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,98	28607,78	11550,30	85251	34420	8140	57716	154404	
						14325,73	5237,66	42691	15608		11437		
78	78	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20281,00	--	40562	--	40562	--	43807	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		3245		
79	79	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16593,00	--	66372	--	66372	--	71682	Казахстан
						--	--	--	--		5310		
80	80	С121-040302-0112 2104-0302-0112 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25579,00	--	51158	--	51158	--	55251	Казахстан
						--	--	--	--		4093		
81	81	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	1992,00	--	17928	--	17928	--	19362	Казахстан
						--	--	--	--		1434		
82	82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	0,03	17961,71	1317,30	539	39	447	57	644	
						1757,43	336,93	53	10		48		
83	83	С123-030101-0309 2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22618,00	--	45236	--	45236	--	48855	Казахстан
						--	--	--	--		3619		
84	84	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	34,1946	983,52	23,32	33631	797	19562	12461	49779	
						388,13	3,71	13272	127		3687		
85	85	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные иприслоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0322	615240,00	--	19811	--	19811	--	21396	Казахстан
						--	--	--	--		1585		
86	86	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08624	788682,43	7675,58	68016	662	59981	8895	83064	
						85491,81	1914,15	7373	165		6153		
87	87	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2	23935,82	1387,27	4787	277	2985	1455	6742	
						7624,16	372,00	1525	74		499		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1670072	149963	1196436	301943	2129778	
								281763	53212	--	157762		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1431					
		Всего заработная плата		Тенге					740				
			Накладные расходы	Тенге				451					
			Сметная прибыль	Тенге				151					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2033					
			Сметная заработная плата	Тенге					740				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				950289					
		Материалы		Тенге				257277					
		Всего заработная плата		Тенге					334235				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1355					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Местные материалы		Тенге				219453					
		Транспортные расходы		Тенге				41910					
			Накладные расходы	Тенге				301492					
			Сметная прибыль	Тенге				100143					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1351924					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223	
			Сметная заработная плата	Тенге					334235				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19811					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19811					
			Сметная прибыль	Тенге				1585					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21396					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				698541					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				698541					
			Сметная прибыль	Тенге				55883					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				754424					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2129777					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223	
			Сметная заработная плата	Тенге					334975				
			РАЗДЕЛ 3.Землянные работы канализации										
88	88	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	333,781469	348,59 --	348,59 98,70	116352 --	116352 32946	--	23721 11206	151279	
89	89	Е11-010102-0387 1101-0102-0387 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	127,8803138	453,72 --	453,72 128,47	58022 --	58022 16428	--	11828 5588	75438	
90	90	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2группы .Доработка вручную, зачистка дна и стенок свыкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	37,0868299	2777,64 2777,64	-- --	103014 103014	-- --	--	74170 14175	191359	
91	91	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3группы .Доработка вручную, зачистка дна и стенок свыкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	14,2089238	4473,08 4473,08	-- --	63558 63558	-- --	--	45761 8746	118065	
92	92	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	47,100274	647,08 647,08	-- --	30478 30478	-- --	--	21944 4194	56616	
93	93	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,0453332	742,95 742,95	-- --	13407 13407	-- --	--	9653 1845	24905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал на территории/	т	971,2550197	46,00 --	-- --	44678 --	-- --		-- 3574	48252	
95	95	С341-020103-1019 4102-0103-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км	т	12,6915681	367,00 --	-- --	4658 --	-- --		-- 373	5031	
96	96	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	370,8682989	21,72 3,54	18,12 7,99	8054 1314	6721 2964	19	3080 891	12025	
97	97	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа наотвале	м3 грунта	142,0892376	26,51 4,32	22,08 9,73	3767 614	3137 1382	16	1438 416	5621	
98	98	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	364,4550329	274,64 11,55	263,02 81,79	100095 4208	95858 29808	29	24492 9967	134553	
99	99	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	139,6321495	335,35 14,16	321,08 99,84	46825 1977	44833 13941	15	11461 4663	62949	
100	100	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /из временного отвала на территории/	т	971,2550197	46,00 --	-- --	44678 --	-- --		-- 3574	48252	
101	101	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,587	3487,07 1455,69	194,37 65,04	22969 9589	1280 428	12100	9917 2631	35517	
102	102	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	328,0095296	40,94 --	40,94 14,26	13429 --	13428 4677	--	3368 1344	18140	
103	103	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	125,6689346	46,51 --	46,51 16,19	5844 --	5845 2035	--	1465 585	7894	
104	104	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	36,4455033	1099,17 1099,17	-- --	40060 40060	-- --	--	28843 5512	74415	
105	105	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,963215	1207,22 1207,22	-- --	16857 16857	-- --	--	12137 2319	31313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3	453,6784642	213,29	95,67	96765	43403	--	54356	163211	
						117,62	48,78	53363	22132		12090		
107	107	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	453,6784642	100,30	83,92	45503	38071	1406	11746	61829	
						13,28	22,68	6026	10289		4580		
			Канализация бытовая НК1										
108	108	Е11-220201-0203 1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,014	501212,87	22120,31	7017	310	56	6698	14813	
						475074,20	8209,80	6651	115		1097		
109	109	С123-011002-0102 2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные сраструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	14	4800,00	--	67200	--	67200	--	72576	Казахстан
						--	--	--	--		5376		
110	110	Е11-220201-0204 1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,016	600652,95	22362,93	9610	357	121	9173	20286	
						570772,60	8339,89	9132	133		1503		
111	111	С123-011002-0103 2301-1002-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные сраструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	м	16	9742,00	--	155872	--	155872	--	168342	Казахстан
						--	--	--	--		12470		
112	112	Е11-230401-0201 1123-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка	мтрубопровода	0,066	1813,41	407,35	120	27	23	77	213	
						1057,20	125,75	70	8		16		
113	113	С123-011201-0302 2301-1201-0302 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 150 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	65,67	1849,00	--	121424	--	121424	--	131138	Казахстан
						--	--	--	--		9714		
114	114	Е11-220201-0203 1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,000744	501212,87	22120,31	373	16	4	356	787	
						475074,20	8209,80	353	6		58		
115	115	С123-011002-0102 2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационныеес раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	0,744	4800,00	--	3571	--	3571	--	3857	Казахстан
						--	--	--	--		286		
116	116	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0113	100760,06	3639,41	1139	41	358	755	2045	
						65505,50	1951,32	740	22		151		
117	117	С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2184,00	--	2184	--	2184	--	2359	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		175		
118	118	С123-020802-0109 2302-0802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом45° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	3795,00	--	3795	--	3795	--	4099	Казахстан
						--	--	--	--		304		
119	119	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметромдо 150 мм. Установка	воронка	1	2555,54	34,66	2556	35	280	2215	5152	
						2241,21	18,58	2241	19		382		
120	120	С123-030102-2402 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	13883,00	--	13883	--	13883	--	14994	Казахстан
						--	--	--	--		1111		
121	121	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0112	1961778,48	855067,81	21972	9577	886	14915	39838	
						1027630,80	317512,46	11509	3556		2951		
122	122	С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2448	19067,00	--	214405	--	214405	--	231557	Казахстан
						--	--	--	--		17152		
123	123	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальныедиаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0112	4653799,77	365507,86	52123	4093	40834	7954	64883	
						642510,75	74846,17	7196	838		4806		
124	124	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	13589,10	1510,30	27178	3020	14686	9452	39560	
						4735,82	37,74	9472	75		2930		
125	125	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	4	30339,57	--	121358	--	6246	113960	254144	
						28777,88	--	115112	--		18825		
126	126	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,2	1732,31	9,19	19402	102	1733	17426	39775	
						1568,49	3,16	17567	35		2946		
127	127	С123-021001-0103 2302-1001-0103 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 200 ГОСТ31416-2009	шт.	5	406,00	--	2030	--	2030	--	2192	Казахстан
						--	--	--	--		162		
			Колодец канализационный Д=1500										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	Е11-010102-0339 1101-0102-0339 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	22,7149782	701,17 --	701,17 198,52	15927 --	15927 4509	--	3247 1534	20708	
129	129	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	49,1678643	549,78 --	549,78 155,66	27032 --	27032 7654	--	5511 2603	35146	
130	130	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок свыкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	1,1955252	4473,08 4473,08	-- --	5348 5348	-- --	--	3850 736	9934	
131	131	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2группы .Доработка вручную, зачистка дна и стенокс выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	2,5877823	2777,64 2777,64	-- --	7188 7188	-- --	--	5175 989	13352	
132	132	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,518317	742,95 742,95	-- --	1128 1128	-- --	--	812 155	2095	
133	133	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,2864836	647,08 647,08	-- --	2127 2127	-- --	--	1531 293	3951	
134	134	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 1 км /во временный отвал на территории/	т	109,0772952	46,00 --	-- --	5018 --	-- --		-- 401	5419	
135	135	С341-020103-1019 4102-0103-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км	т	36,3590984	367,00 --	-- --	13344 --	-- --		-- 1068	14412	
136	136	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	56,7496125	335,35 14,16	321,08 99,84	19031 803	18221 5666	7	4658 1895	25584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал на территории/	т	90,2318839	46,00	--	4151	--		--	4483	
						--	--	--	--		332		
138	138	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	56,7496125	1207,22	--	68509	--	--	49327	127263	
						1207,22	--	68509	--		9427		
139	139	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,23	35970,71	8935,88	224098	55670	65637	126842	379016	
						16499,43	4066,17	102791	25332		28075		
140	140	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	20281,00	--	101405	--	101405	--	109517	Казахстан
						--	--	--	--		8112		
141	141	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	11028,00	--	44112	--	44112	--	47641	Казахстан
						--	--	--	--		3529		
142	142	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16593,00	--	66372	--	66372	--	71682	Казахстан
						--	--	--	--		5310		
143	143	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	23195,00	--	115975	--	115975	--	125253	Казахстан
						--	--	--	--		9278		
144	144	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	1992,00	--	31872	--	31872	--	34422	Казахстан
						--	--	--	--		2550		
145	145	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	0,075	17961,71	1317,30	1347	99	1116	143	1609	
						1757,43	336,93	132	25		119		
146	146	С123-030101-0309 2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	22618,00	--	113090	--	113090	--	122137	Казахстан
						--	--	--	--		9047		
147	147	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	75,66615	983,52	23,32	74419	1765	43286	27574	110152	
						388,13	3,71	29368	281		8159		
148	148	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,076	615240,00	--	46758	--	46758	--	50499	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		3741		
149	149	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,24944	788682,43	7675,58	196729	1914	173490	25727	240252	
						85491,81	1914,15	21325	477		17796		
150	150	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	2,07	81155,53	9178,43	167992	18999	44209	102378	291999	
						50620,24	3729,12	104784	7719		21630		
			Жироуловитель										
151	151	Е11-010102-0339 1101-0102-0339 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,063541	701,17	701,17	2148	2148	--	438	2793	
						--	198,52	--	608		207		
152	152	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,631209	549,78	549,78	3646	3645	--	743	4740	
						--	155,66	--	1032		351		
153	153	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок свыкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	0,161239	4473,08	--	721	--	--	519	1340	
						4473,08	--	721	--		99		
154	154	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2группы .Доработка вручную, зачистка дна и стенокс выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом	м3	0,349011	2777,64	--	969	--	--	698	1800	
						2777,64	--	969	--		133		
155	155	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2047735	742,95	--	152	--	--	110	282	
						742,95	--	152	--		21		
156	156	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,443244	647,08	--	287	--	--	207	533	
						647,08	--	287	--		39		
157	157	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 1 км /во временный отвал на территории/	т	14,7111198	46,00	--	677	--		--	731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		54		
158	158	С341-020103-1019 4102-0103-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км	т	4,9037066	367,00	--	1800	--		--	1944	
						--	--	--	--		144		
159	159	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,65375	335,35	321,08	2567	2457	2	628	3451	
						14,16	99,84	108	764		256		
160	160	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал на территории/	т	12,1694625	46,00	--	560	--		--	605	
						--	--	--	--		45		
161	161	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	7,65375	1207,22	--	9240	--	--	6653	17164	
						1207,22	--	9240	--		1271		
162	162	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,55	18442,13	1317,30	28585	2042	23819	2954	34062	
						1757,43	336,93	2724	522		2523		
163	163	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,963	45867,66	13437,15	44171	12940	8407	28250	78215	
						23700,73	5931,36	22824	5712		5794		
164	164	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1992,00	--	1992	--	1992	--	2151	Казахстан
						--	--	--	--		159		
165	165	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7065,00	--	7065	--	7065	--	7630	Казахстан
						--	--	--	--		565		
166	166	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	9700,00	--	29100	--	29100	--	31428	Казахстан
						--	--	--	--		2328		
167	167	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9220,00	--	9220	--	9220	--	9958	Казахстан
						--	--	--	--		738		
168	168	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	0,015	17961,71	1317,30	269	20	223	29	321	
						1757,43	336,93	26	5		24		
169	169	С123-030101-0309 2303-0101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22618,00	--	22618	--	22618	--	24427	Казахстан
						--	--	--	--		1809		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	170	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,205	983,52	23,32	10037	238	5838	3719	14856	
						388,13	3,71	3961	38		1100		
171	171	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07432	788682,43	7675,58	58615	570	51691	7665	71583	
						85491,81	1914,15	6354	142		5302		
172	172	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонныхчастей	0,016	100760,06	3639,41	1612	58	506	1069	2895	
						65505,50	1951,32	1048	31		214		
173	173	С123-020802-0115 2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	4711,00	--	4711	--	4711	--	5088	Казахстан
						--	--	--	--		377		
174	174	С123-020802-0118 2302-0802-0118 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом90° DN 150х150 ГОСТ 6942-98	шт.	1	8168,00	--	8168	--	8168	--	8821	Казахстан
						--	--	--	--		653		
175	175	С123-061710-2571 2306-1710-2571 РСНБ РК 2015	Скоба напольная длиной 400 мм, толщиной 2 мм	шт.	10	720,00	--	7200	--	7200	--	7776	Казахстан
						--	--	--	--		576		
176	176	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0106182	788682,43	7675,58	8374	81	7385	1095	10227	
						85491,81	1914,15	908	20		758		
177	177	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,511	4205,34	82,81	2149	42	1255	785	3168	
178	178	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3731,00	--	3731	--	3731	--	4029	Казахстан
						--	--	--	--		298		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3349581	608396	1703436	944698	4637818	
								918185	202393	--	343540		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7200					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7200					
			Сметная прибыль	Тенге				576					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7776					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2556385					
		Материалы		Тенге				505395					
		Всего заработная плата		Тенге					1118318				
		Местные материалы		Тенге				407113					
		Транспортные расходы		Тенге				119561					
			Накладные расходы	Тенге				942483					
			Сметная прибыль	Тенге				279907					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3778775					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778	
			Сметная заработная плата	Тенге					1118318				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50489					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50489					
			Сметная прибыль	Тенге				4039					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54528					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				735507					
		Материалы		Тенге				280					
		Всего заработная плата		Тенге					2260				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				732951					
			Накладные расходы	Тенге				2215					
			Сметная прибыль	Тенге				59018					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				796740					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					2260				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4637819					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780	
			Сметная заработная плата	Тенге					1120578				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7413385**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1366866					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					967524				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					323004				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2905648			
			- Перевозка грузов	Тенге				207737					
			- Накладные расходы	Тенге							1416472		
			- Сметная прибыль	Тенге							549138		
			Временные здания и сооружения			**1,2%**						**88961**	
			Итого									**7 502 346**	
			Удорожание в зимнее время			**1,35%**						**101282**	
			Итого									**7 603 627**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**152073**	
			Итого									**7 755 700**	
			В текущих ценах К=1,050036									**8 143 764**	
			НДС			**12%**						**977252**	
			Итого									**9 121 016**	
			Скидка 10%									**912102**	
			ИТОГО									**8 208 914**	
			в том числе НДС, 12%									*985 070*	

Подрядчик
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" Нукушев М.Т.

Заказчик
КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы", Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы

Технический надзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК" Айдарбаев А.Р.

Авторский надзор
ТОО «Компания СТРОЙТЕКС» Кудерин Н.Н.

Сметчик технического надзора

Заказчик : **Коммунальное Государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2021 г.

№ 5

на 7-1-1 Благоустройство территории

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Водоотводные сооружения, см. ГП-6											
1	1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,627		6806,06	2172,83	85940	27437	43185	26371	121296	
							1213,08	1032,61	15318	13039		8985		
2	2	Е11-270201-401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство воткосах насыпи	м лотка	138		4890,29	2320,65	674860	320250	31033	498166	1266868	
							2344,76	997,74	323577	137688		93842		
3	3	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелейдля прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	11,73		69685,00	--	817405	--	817405	--	882797	Казахстан
							--	--	--	--		65392		
4	4	Е11-010204-1102 1101-0204-1102 РСНБ РК 2015	Оголовки. Устройство при лотках-полутрубах	оголовок	3		16119,14	6215,51	48357	18647	5980	22509	76535	
							7910,16	2510,63	23730	7532		5669		
5	5	С121-040801-0301 2104-0801-0301 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб	шт.	3		53016,00	--	159048	--	159048	--	171772	Казахстан
							--	--	--	--		12724		
6	6	Е11-270201-0201 1127-0201-0201 РСНБ РК 2015	Сбросы воды из продольных дренажей. Устройство	м сброса	118		1185,09	22,48	139841	2653	22158	124949	285973	
							974,83	5,62	115030	664		21183		
7	7	С123-010503-0406 2301-0503-0406 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	118		4464,00	--	526752	--	526752	--	568892	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		42140		
8	8	Е11-270201-0104 1127-0201-0104 РСНБ РК 2015	Дренажи поперечные с выпуском двусторонним. Устройство	м дренажа	110	1605,45	215,37	176599	23691	82197	93134	291312	
						642,83	141,13	70711	15524		21579		
9	9	С123-010503-0401 2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	110	594,00	--	65340	--	65340	--	70567	Казахстан
						--	--	--	--		5227		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2694142	392678	1753098	765129	3736012	
								548366	174447	--	276741		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2102050					
		Материалы		Тенге				184555					
		Всего заработная плата		Тенге					722813				
		Местные материалы		Тенге				976453					
			Накладные расходы	Тенге				765129					
			Сметная прибыль	Тенге				229374					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3096553					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494	
			Сметная заработная плата	Тенге					722813				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				592092					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				592092					
			Сметная прибыль	Тенге				47367					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				639459					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3736012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494	
			Сметная заработная плата	Тенге					722813				
			РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка, см. ГП-7										
10	10	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1825,1	429,03	410,83	783030	749799	237	191588	1052587	
						18,08	127,72	32994	233100		77969		
11	11	С341-020103-1019 4102-0103-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км	т	3358,184	367,00	--	1232454	--		--	1331050	
						--	--	--	--		98596		
12	12	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1825,1	26,51	22,08	48391	40298	201	18467	72206	
						4,32	9,73	7892	17756		5349		
13	13	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	549,1	37,23	37,23	20441	20440	--	6070	28631	
						--	15,35	--	8430		2121		
14	14	С121-010101-0202 2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	549,1	814,00	--	446967	--	446967	--	482724	Казахстан
						--	--	--	--		35757		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-010105-0310 1101-0105-0310 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	549,1	381,92	372,63	209710	204613	--	50489	281015	
						9,28	118,43	5096	65028		20816		
16	16	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	549,1	95,02	95,02	52178	52178	--	16218	73867	
						--	41,02	--	22524		5472		
17	17	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следупри толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	549,1	44,49	44,49	24431	24431	--	6015	32882	
						--	15,21	--	8354		2436		
18	18	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	11198	2,53	2,53	28331	28331	--	8437	39710	
						--	1,05	--	11719		2941		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2845933	1120090	447405	297284	3394672	
								45982	366911	--	251457		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2845933					
		Материалы		Тенге				438					
		Всего заработная плата		Тенге					412893				
		Местные материалы		Тенге				446967					
		Транспортные расходы		Тенге				1232454					
			Накладные расходы	Тенге				297284					
			Сметная прибыль	Тенге				251457					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3394674					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204	
			Сметная заработная плата	Тенге					412893				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3394674					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204	
			Сметная заработная плата	Тенге					412893				
РАЗДЕЛ 3.Покрытие, см. ГП-8													
			Тип 1										
19	19	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	468,795	3260,95	1295,05	1528715	607113	828599	269812	1942409	
						198,39	334,52	93003	156823		143882		
20	20	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	3125,3	851,61	250,00	2661537	781321	1651596	525145	3441616	
						73,15	82,43	228620	257625		254935		
21	21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,2909409	131741,00	2286,48	433552	7525	426027	4580	473183	
						--	1288,64	--	4241		35051		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3125,3	1365,34	151,90	4267092	474744	3597189	354936	4991790	
						62,45	42,71	195159	133485		369762		
23	23	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3125,3	572,60	0,09	1789553	288	1787109	2329	1935233	
						0,69	--	2156	--		143351		
24	24	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3125,3	1512,17	152,20	4725977	475678	4055140	355363	5487847	
						62,45	42,84	195159	133880		406507		
25	25	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3125,3	648,36	0,10	2026318	323	2023839	2329	2190939	
						0,69	--	2156	--		162292		
26	26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	854	1996,30	39,18	1704841	33460	761033	998799	2919931	
						1065,98	16,94	910348	14466		216291		
27	27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	38,43	48540,00	--	1865392	--	1865392	--	2014623	Казахстан
						--	--	--	--		149231		
			Тип 2										
28	28	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	67,83	3260,95	1295,05	221190	87843	119890	39039	281047	
						198,39	334,52	13457	22691		20818		
29	29	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	452,2	1512,17	152,20	683802	68826	586738	51417	794037	
						62,45	42,84	28238	19371		58818		
30	30	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	452,2	324,17	0,05	146591	21	146414	168	158500	
						0,35	--	156	--		11741		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	110	1877,00	39,18	206470	4310	84902	128651	361931	
						1065,98	16,94	117258	1863		26810		
32	32	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,76	48540,00	--	85430	--	85430	--	92264	Казахстан
						--	--	--	--		6834		
			Тип 3										
33	33	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	688,6	851,61	250,00	586419	172149	363898	115706	758295	
						73,15	82,43	50372	56763		56170		
34	34	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	688,6	1512,17	152,20	1041279	104807	893472	78297	1209142	
						62,45	42,84	43000	29498		89566		
35	35	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,66	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	78,4156	33257,54	47,69	2607910	3739	2485292	129983	2956924	
						1516,01	18,81	118879	1475		219031		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26582068	2822147	21761960	3056554	32009711	
								1997961	832181	--	2371090		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26582068					
		Материалы		Тенге				17643232					
		Всего заработная плата		Тенге					2830142				
		Местные материалы		Тенге				4118728					
			Накладные расходы	Тенге				3056554					
			Сметная прибыль	Тенге				2371090					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32009712					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1849	
			Сметная заработная плата	Тенге					2830142				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32009712					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1849	
			Сметная заработная плата	Тенге					2830142				
			РАЗДЕЛ 4.Ограждения, см. ГП-8										
36	53	У86-010601-0101 8601-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративный забор "Национальный стиль"	секция	90	13708,30	3598,35	1233747	323851	709831	393611	1757546	Казахстан
						2222,95	1498,45	200065	134860		130189		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	54	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -айалогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции2,5 м х 2,0 м	секция	85,6	136985,85	686,55	11725989	58769	9215867	1730969	14533515	Казахстан
						28637,30	208,15	2451353	17818		1076557		
38	55	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0м х2,0 м	конструкция	1	346357,15	3018,75	346357	3018	276575	47477	425340	Казахстан
						66764,40	1199,45	66764	1199		31507		
39	56	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам(видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	154127,95	1374,25	154128	1374	120142	23415	191747	Казахстан
						32611,70	481,85	32612	482		14203		
40	57	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	2	187764,00	1721,55	375528	3443	295580	54834	464791	Казахстан
						38252,45	640,55	76505	1281		34429		
41	58	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серийс подразделением по типоразмерам (видам): Калиткаметаллическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическимистойками	конструкция	1	95916,50	932,65	95916	933	73088	15894	120755	Казахстан
						21894,85	297,85	21895	298		8945		
42	59	У86-010602-0502 8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждения газонов,поставляемые в готовом виде, с подразделением потипам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция	195,5	19347,45	90,85	3782426	17761	3435521	357472	4471090	Казахстан
						1683,60	47,15	329144	9218		331192		
43	60	У86-010605-0402 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 мх 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	3	74303,65	197,80	222911	594	176849	53699	298739	Казахстан
						15155,85	80,50	45468	242		22129		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17937002	409743	14303453	2677371	22263523	
								3223806	165398	--	1649151		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17937002					
		Материалы		Тенге				14303454					
		Всего заработная плата		Тенге					3389204				
			Накладные расходы	Тенге				2677370					
			Сметная прибыль	Тенге				1649151					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22263523					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2450	
			Сметная заработная плата	Тенге					3389204				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22263523					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2450	
			Сметная заработная плата	Тенге					3389204				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**61403922**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5816115					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4744658				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1538937				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38265916			
			- Перевозка грузов	Тенге				1232454					
			- Накладные расходы	Тенге							6796338		
			- Сметная прибыль	Тенге							4548439		
			Временные здания и сооружения			**1,2%**						**736847**	
			Итого									**62 140 769**	
			Удорожание в зимнее время			**1,35%**						**838900**	
			Итого									**62 979 669**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**1259593**	
			Итого									**64 239 263**	
			В текущих ценах К=1,050036									**67 453 539**	
			НДС			**12%**						**8094425**	
			Итого									**75 547 963**	
			Скидка 10%									**7554796**	
			ИТОГО									**67 993 167**	
			в том числе НДС, 12%									*8 159 180*	

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" Нукушев М.Т.

Технический надзор

ТОО "КазСнабСтрой и СК" Айдарбаев А.Р.

Сметчик технического надзора

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы" Жасыбаев Н.Б.

Отдел сметной работы

Авторский надзор

ТОО «Компания СТРОЙТЕКС» Кудерин Н.Н.

Заказчик : **Коммунальное Государственное учреждение "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пристройки столовой к зданию школы №43 по адресу: Жетысуский район, ул. Шилова, 5»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33 от 12.04.2021 года**

Акт приемки выполненных работ за июнь 2021 г.
№ 6

на 4-1 Наружные сети электроснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Сети 0,4кВ											
1	15	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов, применен коэффициент кзатратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1	м3 грунта	256,00125		479,31	479,31	122704	122703	--	25014	159536	
							--	135,71	--	34742		11817		
2	16	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,47375		3920,26	--	52821	--	--	38031	98120	
							3920,26	--	52821	--		7268		
3	17	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортныесредства. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,1116625		647,08	--	11073	--	--	7972	20569	
							647,08	--	11073	--		1524		
4	18	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /во временный отвал/	т	311,649172		54,00	--	16829	--		--	18175	
							--	--	--	--		1346		
5	19	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	184,184828		947,00	--	174423	--		--	188377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		13954		
6	20	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	269,475	21,72	18,12	5852	4884	14	2238	8737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,54	7,99	954	2154		647		
7	21	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели приодном кабеле в траншее	м	1205	614,71	503,21	740725	606363	--	292158	1115514	
						111,50	225,24	134362	271413		82631		
8	22	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	415	181,38	144,21	75272	59847	--	30393	114118	
						37,17	64,55	15425	26788		8453		
9	23	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	169,37455	1670,00	--	282855	--	282855	--	305483	Казахстан
						--	--	--	--		22628		
10	24	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1205	539,09	427,58	649598	515236	--	262785	985373	
						111,50	191,38	134362	230617		72991		
11	25	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	мкабеля	415	311,89	256,14	129435	106298	--	50918	194781	
						55,75	114,66	23137	47582		14428		
12	26	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,193	25445,00	--	157581	--	157581	--	170187	Казахстан
						--	--	--	--		12606		
13	27	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	169,37455	284,46	273,32	48180	46293	44	8975	61728	
						10,88	62,72	1843	10623		4572		
14	28	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	311,649172	54,00	--	16829	--		--	18175	
						--	--	--	--		1346		
15	29	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	164,2933135	37,23	37,23	6116	6116	--	1816	8567	
						--	15,35	--	2522		635		
16	30	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,0812365	1099,17	--	5585	--	--	4021	10375	
						1099,17	--	5585	--		769		
17	31	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками	м3	164,2933135	213,29	95,67	35042	15718	--	19684	59104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						117,62	48,78	19325	8015		4378		
18	32	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км трубопровода	0,0013	204813,60	--	266	--	2	201	504	
						203117,60	--	264	--		37		
19	33	С123-010510-0405 2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 100, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	1,3566	715,00	--	970	--	970	--	1048	Казахстан
						--	--	--	--		78		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3538471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				399151					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1483458				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					634456				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						441466			
			- Перевозка грузов	Тенге				208081					
			- Накладные расходы	Тенге							744206		
			- Сметная прибыль	Тенге							262108		
			Временные здания и сооружения			1,2%						42462	
			Итого									3 580 933	
			Удорожание в зимнее время			1,35%						48343	
			Итого									3 629 275	
			Непредвиденные работы и затраты			2%						72586	
			Итого									3 701 861	
			В текущих ценах К=1,050036									3 887 087	
			НДС			12%						466450	
			Итого									4 353 537	
			Скидка 10%									435354	
			ИТОГО									3 918 184	
			в том числе НДС, 12%									*470 182*	

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" Нукушев М.Т.

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы" Жасыбаев Н.Е.

Отдел сметной работы

Технический надзор

ТОО "КазСнабСтрой и СК" Айдарбаев А.Р.

Авторский надзор

ТОО «Компания СТРОЙТЕКС» Кудерин Н.Н.

Сметчик технического надзора