Форма 2В

Наименование стройки - **"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу:микрорайон "Жас Канат" в Турксибском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом тип 1. Пятно 65 (без инженерных сетей). Корректировка**

Наименование объекта - **Пятно № 65**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ

Основание: **КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Отопление					
1	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	65,0000		676	43958
2	2304-1009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	65,0000		14579	947626
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	242,0000		234	56646
4	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	242,0000		280	67848
5	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	242,0000		1417	342900
6	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	61,0000		2153	131342
7	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	50,0000		3203	160150
8	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000		5159	30957
9	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	36,0000		3081	110915

10	1118-1101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	63,0000	590	37161
11	СТКП ТОО "ЭнКо"	Теплосчетчик механический Qn-0,6 м3/ч, ТС М-0,6	шт	63,0000	28428	1790938
12	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	242,0000	566	136928
13	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	242,0000	7173	1735975
14	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16,0000	14077	225237
15	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2,0000	16939	33878
16	2305-1501-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	63,0000	3524	221993
17	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	416,0000	1378	573123
18	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2506,0000	3029	7589476
19	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	230,5000	1420	327365
20	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные	м	84,2490	174	14699
21	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	143,9460	168	24243
22	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2865,3000	1630	4671671
23	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные	м	2836,6470	446	1264454
24	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1000	1567	157
25	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	120,4000	1696	204139
26	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	108,5000	1404	152348
27	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21,1000	1995	42100

28	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	31,9000	2130	67933
29	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55,2000	3031	167314
30	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	106,0000	3603	381951
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3433,0000	105	361070
32	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	106,0000	106	11242
33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3087,9000	702	2166323
34	СТКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф20	м	64,6800	47	3029
35	СТКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф25	м	112,9700	50	5697
36	СТКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф32	м	22,8800	59	1360
37	СТКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф40	м	7,4800	108	808
38	СТКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф57	м	60,7200	239	14489
39	СТКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-10мм для труб ф76	м	52,2500	284	14820
40	СТКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-6мм для труб ф20	м	159,9400	36	5760
41	СТКП "ES Строй Сервис"	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-6мм для труб ф32	м	2915,7700	45	131266
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	100,2000	100	10069
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	60,7000	169	10279
44	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за два раза/	м2	39,5000	237	9352
45	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135,0000	542	73111
46	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	36,0000	300	10783

47	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Шкафы металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	16,0000	2268	36282
48	2305-1313-0316 РСНБ РК 2015	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.	16,0000	37233	595724
49	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0131	125025	1638
50	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие /Опоры скользящие для труб д76 ТС-623.000-04, Серия 5.903-13 /	т	0,0131	487047	6380
51	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,0000	2031	16249
52	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8,0000	808	6462
53	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 /VTp.751/	шт.	968,0000	15	14643
54	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 /VTp.751/	шт.	1058,0000	29	30943
55	2302-0401-0201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16 /VTp.705/	шт.	968,0000	20	19525
56	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015 прим	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 /32x15/ /VTp.705/	шт.	63,0000	34	2160
57	2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 /VTp.705/	шт.	63,0000	34	2160
58	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	2116,0000	36	76823
59	2302-0401-2506 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20	шт.	24,0000	90	2154
60	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015 прим	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 /32x32x20/	шт.	460,0000	78	35721
				ИТП №1	0	0
61	1118-0801-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 3 - 5. Установка	шт.	1,0000	6096	6096
62	5104-0201-0413 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1,0000	5534956	5534956
63	1118-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка	водоподогреватель	1,0000	23980	23980
64	5104-0106-0306 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 12 кВт, управление гидравлическое ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1,0000	13852	13852

65	КП ТОО "ЭнКО"	Система теплового учета "Пульсар" Ду 50 в комплекте(тепловычислитель, расходомер ультразвуковой фланцевый Ду 50, согласованная пара термопреобразователей с монтажем)	комплект	1,0000		711455	711455
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				31522085

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		31 522 085
Накладные расходы	Тенге	0,235387570	7 419 907
ИТОГО:	Тенге		38 941 992
Сметная прибыль	Тенге	0,080000014	3 115 360
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге		42057352

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Форма 2В

Наименование стройки - **"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу:микрорайон "Жас Канат" в Турксибском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом тип 1. Пятно 65 (без инженерных сетей). Корректировка**

Наименование объекта - **Пятно № 65**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ

Основание: **КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы ниже отм.+0.000							
		Осветительная арматура					
115	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	30,0000		20417	612504
116	2307-0101-0340 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	12,0000		10978	131733
117	2307-0101-0327 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	18,0000		17378	312796
118	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	42,0000		10697	449294
119	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3,0000		34849	104546
120	СТ КП ТОО "Электрокомплект Азия"	Лампа накаливания 36В, 40Вт, МО36-40	шт.	3,0000		675	2024
		Электроустановочные изделия					0
121	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	22,0000		1702	37449
122	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16,0000		6439	103020
123	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,0000		7505	45032

124	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3,0000	16646	49937
125	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,0000	86553	173106
126	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000	86553	86553
127	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	75,0000	4469	335172
128	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017 /Пластина монтажная одноместная/	шт.	22,0000	841	18499
		Кабели и провода				0
129	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1435,0000	848	1216561
130	1121-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	3615,0000	284	1026171
131	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,2015	659514	3430463
		Трубы				0
132	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1435,0000	1933	2774328
133	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1449,3500	701	1015567
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			11924754

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		11 924 754
Накладные расходы	Тенге	0,235387570	2 806 939
ИТОГО:	Тенге		14 731 693
Сметная прибыль	Тенге	0,080000014	1 178 536
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге		15910229

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"