Форма 2В

Наименование стройки - **"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу:микрорайон "Жас Канат" в Турксибском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом тип 1. Пятно 70 (без инженерных сетей). Корректировка**

Наименование объекта - **Пятно № 70**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ

Основание: **КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОННЫ					
		Км-1 /16 шт/					
32	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	10,4048		43043,01	447854
33	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	7,3968		44586,50	329797
34	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	442,8800		1695,77	751021
35	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	314,8800		1716,65	540540
36	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	442,8800		443,07	196227

37	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	314,8800	448,20	141131
38	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	47,5984	20677,28	984205
39	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	33,8416	20809,87	704239
40	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0656	220834,72	235321
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8016	195774,03	744255
42	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0624	191990,37	11980
43	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	12,8720	192837,04	2482198
		Км-2 /4 шт/				0
44	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм	т	2,6060	43043,01	112170
45	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром до 18 мм. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,1692	44586,50	96717
46	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	110,7200	1695,77	187755
47	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	92,1600	1716,65	158207
48	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	110,7200	443,07	49057
49	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	92,1600	448,20	41307

50	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	11,9188	20677,28	246448
51	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	9,9212	20809,87	206459
52	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2904	220834,72	64130
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0188	195774,03	199455
54	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0156	191990,37	2995
55	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	3,4500	192837,04	665288
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			9598756

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		9 598 756
Накладные расходы	Тенге	0,235387570	2 259 428
ИТОГО:	Тенге		11 858 184
Сметная прибыль	Тенге	0,080000014	948 655
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге		12806839

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Форма 2В

Наименование стройки - **"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу:микрорайон "Жас Канат" в Турксибском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом тип 1. Пятно 70 (без инженерных сетей). Корректировка**

Наименование объекта - **Пятно № 70**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ

Основание: **КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
181	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	3874,5000		1759,32	6816472
182	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1660,8000		618,83	1027750
183	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=3,5	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	415,2000		388,12	161146
184	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	260,6600		15219,98	3967240
185	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	4261,9500		966,93	4121007
186	2113-0211-0902 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий	м2	3874,5000		3782,89	14656804
187	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	2890,0000		237,97	687741
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				31438160

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**31 438 160**
Накладные расходы	Тенге	**0,235387570**	**7 400 152**
ИТОГО:	Тенге		**38 838 312**
Сметная прибыль	Тенге	**0,080000014**	**3 107 066**
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге		**41945378**

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Форма 2В

Наименование стройки - **"Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу:микрорайон "Жас Канат" в Турксибском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом тип 1. Пятно 70 (без инженерных сетей). Корректировка**

Наименование объекта - **Пятно № 70**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ

Основание: **КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА /АР-3/					
188	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2**	м2 покрытия	10,9800		2223,61	24415
189	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018**	м2	10,9800		26042,10	285942
190	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	1,6200		2666,93	4320
191	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018**	м2	1,6200		15542,06	25178
		ОТМОСТКА /АР-21/					0
192	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	31,5000		19827,75	624574
193	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	210,0000		2206,55	463375
194	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	210,0000		372,42	78208

195	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	140,0000	3704,31	518604
196	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,2400	97080,36	217460
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			2242078

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		2 242 078
Накладные расходы	Тенге	0,235387570	527 757
ИТОГО:	Тенге		2 769 835
Сметная прибыль	Тенге	0,080000014	221 587
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге		2991422

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"