Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационных сетей к жилым домам по ул. Желтоксан в городе Павлодаре

Договор подряда (контракт) № 19/23 от 31.03.2023г

**СПРАВКА № 1** от 06.10.2023г

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2023 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19/23 | 31.03.2023г | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС -12% по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство канализационных сетей к жилым домам по ул. Желтоксан в городе Павлодаре | 19 374 269,90 | 17 298 455,27 | | | | | | | 2 075 814,63 | 19 374 269,90 |
| за месяц | 19 374 269,90 | 17 298 455,27 | | | | | | | 2 075 814,63 | 19 374 269,90 |
| | | | | | | | | | | |
| удержание аванса 30% | 5 812 280,97 | 5 189 536,58 | | | | | | | 622 744,39 | 5 812 280,97 |
| удержание 5 % | 968 713,50 | 864 922,76 | | | | | | | 103 790,73 | 968 713,50 |
| К оплате: | 12 593 275,44 | 11 243 995,92 | | | | | | | 1 349 279,51 | **12 593 275,44** |

**Заказчик**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН 060140013382

Руководитель_____ Ажмурат А.К.

**Подрядчик**
**ТОО "AlanSapa"** БИН/ИИН 190140037138

Руководитель_____ Тенизбаев Д.С.

**Технадзор:**
**ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"**
БИН 160440014788

Эксперт_____ Омаров Т.М.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлодар, Кривенко, 25

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниянной ответственностью "AlanSapa" БИН/ИИН 190140037138 г.Алматы, Микрорайон ТЕРЕКТИ , Улица ОРТАЛЫК, 36А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство канализационных сетей к жилым домам по ул. Желтоксан в городе Павлодаре

(наименование, адрес)

Объект: Строительство канализационных сетей к жилым домам по ул. Желтоксан в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/23 от 31.03.2023г

**Акт приемки выполненных работ №1** от 06.10.2023г

за октябрь 2023г

Строительство канализационных сетей к жилым домам по ул. Желтоксан в городе Павлодаре

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Локальная смета №06-001-001 Строительство канализационных сетей к жилым домам по ул. Желтоксан в городе Павлодаре** | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% | м3 грунта | 1522,31 | 316,18 | 316,18 | 481 324 | 481 324 | - | 96 333 | 623 870 | |
| | | | | | | - | 87,89 | - | 133 796 | - | 46 213 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108% | м2 основания | 580 | 1 470,23<br>66,93 | 445,87<br>142,50 | 852 733<br>38 819 | 258 605<br>82 650 | 555 309<br>- | 131 187<br>78 714 | 1 062 634 | |
| 3 | 3 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108% | т | 0,446 | 193 499,11<br>- | 3 762,81<br>1 830,57 | 86 301<br>- | 1 678<br>816 | 84 622<br>- | 881<br>6 974 | 94 156 | |
| 4 | 4 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108% | м2 покрытия | 580 | 2 683,67<br>44,47 | 294,18<br>46,82 | 1 556 529<br>25 793 | 170 624<br>27 156 | 1 360 112<br>- | 57 185<br>129 097 | 1 742 811 | |
| 5 | 5 | 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% | м2 покрытия | 2320 | 294,67<br>3,91 | 0,03<br>- | 683 634<br>9 071 | 70<br>- | 674 494<br>- | 9 797<br>55 475 | 748 906 | |
| 6 | 7 | 211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | 1 м3 | 8,4 | 4 681,00<br>- | -<br>- | 39 320<br>- | -<br>- | 39 320<br>- | -<br>3 146 | 42 466 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1101-0205-0107 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м / Места пересечения с действующими коммуникациями НР=72% | м3 грунта | 122,44 | 4 184,05<br>4 184,05 | -<br>- | 512 295<br>512 295 | -<br>- | -<br>- | 368 852<br>70 492 | 951 639 | |
| 3 | 3 | 1123-0101-0101 | Песчаная подсыпка под действующие коммуникации. Устройство НР=99% | м3 основания | 2,4 | 5 357,97<br>2 068,89 | 306,98<br>92,43 | 12 859<br>4 965 | 737<br>222 | 7 157<br>- | 5 135<br>1 440 | 19 434 | |
| 4 | 4 | 1123-0101-0101 | Песчаная подготовка под монтаж трубопровода. Устройство НР=99% | м3 основания | 77,4 | 5 357,97<br>2 068,89 | 306,98<br>92,43 | 414 707<br>160 132 | 23 760<br>7 154 | 230 815<br>- | 165 613<br>46 426 | 626 746 | |
| 5 | 5 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | 1 м3 | 238,39 | 2 711,00<br>- | -<br>- | 646 275<br>- | -<br>- | 646 275<br>- | -<br>51 702 | 697 977 | Казахстан |
| 6 | 6 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 216,72 | 304,32<br>167,17 | 137,15<br>69,33 | 65 952<br>36 229 | 29 723<br>15 025 | -<br>- | 36 903<br>8 228 | 111 083 | |
| 7 | 7 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 1160 | 52,28<br>- | 52,28<br>18,25 | 60 645<br>- | 60 645<br>21 170 | -<br>- | 15 242<br>6 071 | 81 958 | |
| 8 | 8 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 119 | 1 562,13<br>1 562,13 | -<br>- | 185 893<br>185 893 | -<br>- | -<br>- | 133 843<br>25 579 | 345 315 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 1279 | 304,32 | 137,15 | 389 225 | 175 415 | - | 217 788 | 655 574 | |
| | | | | | | 167,17 | 69,33 | 213 810 | 88 673 | - | 48 561 | | |
| 10 | 10 | 412-102-0115 | Перевозка излишнего грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | 1 т·км | 9866,88 | 66,00 | - | 651 214 | - | - | - | 703 311 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 52 097 | | |
| 11 | 11 | 1122-1501-0102 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 НР=99% | м короба | 24 | 23 516,68 | 2 009,60 | 564 400 | 48 230 | 446 129 | 89 240 | 705 931 | |
| | | | | | | 2 918,36 | 837,49 | 70 041 | 20 100 | - | 52 291 | | |
| 12 | 12 | 214-203-0202 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П | 1 т | 0,17 | 553 604,00 | - | 94 113 | - | 94 113 | - | 101 642 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 7 529 | | |
| 13 | 13 | 214-206-0202 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | 1 т | 0,076 | 355 137,00 | - | 26 990 | - | 26 990 | - | 29 149 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 159 | | |
| **Раздел 2 Наружные сети водоотведения (L=430 м)** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1123-1401-0102 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99% | м трубопровода | 430 | 4 145,66 | 31,32 | 1 782 634 | 13 468 | 1 695 546 | 78 890 | 2 010 446 | |
| | | | | | | 171,21 | 14,11 | 73 620 | 6 067 | - | 148 922 | | |
| 15 | 15 | 241-229-0302 | Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160 (добавляется стоимость ресурса) | 1 шт. | 66 | 333,00 | - | 21 978 | - | 21 978 | - | 23 736 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 758 | | |
| 16 | 16 | 241-211-1007 | Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66 (добавляется стоимость ресурса) | 1 шт. | 33 | 1 076,00 | - | 35 508 | - | 35 508 | - | 38 349 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 841 | | |
| 17 | 17 | 1122-1401-1202 | Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99% | м | 8 | 88 649,73 | 17 009,08 | 709 198 | 136 073 | 544 734 | 57 086 | 827 587 | |
| | | | | | | 3 548,93 | 3 659,01 | 28 391 | 29 272 | - | 61 303 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 1122-0601-1010 | Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99% | км трубопровода | 0,008 | 7 954 101,10<br>264 670,78 | 1 598 097,76<br>636 703,54 | 63 633<br>2 117 | 12 785<br>5 094 | 48 731<br>- | 7 139<br>5 662 | 76 434 | |
| 19 | 19 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство /Заделка конца футляра раствором НР=91% | м3 | 0,26 | 27 082,46<br>2 497,82 | 1 972,47<br>478,80 | 7 041<br>649 | 513<br>124 | 5 879<br>- | 703<br>620 | 8 364 | |
| 20 | 20 | 1123-1101-0101 | Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие НР=99% | врезка | 1 | 43 512,25<br>40 871,35 | -<br>- | 43 512<br>40 871 | -<br>- | 2 641<br>- | 40 462<br>6 718 | 90 692 | |
| **Раздел 3 Канализационные колодцы (10 шт.)** | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 1123-0601-0105 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99% | м3 конструкций колодца | 23,47 | 53 501,62<br>23 433,07 | 12 512,42<br>5 776,99 | 1 255 683<br>549 974 | 293 666<br>135 586 | 412 042<br>- | 678 704<br>154 751 | 2 089 138 | |
| 22 | 22 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | 1 шт. | 20 | 22 532,00<br>- | -<br>- | 450 640<br>- | -<br>- | 450 640<br>- | -<br>36 051 | 486 691 | Казахстан |
| 23 | 23 | 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | 1 шт. | 10 | 27 579,00<br>- | -<br>- | 275 790<br>- | -<br>- | 275 790<br>- | -<br>22 063 | 297 853 | Казахстан |
| 24 | 24 | 225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | 1 шт. | 10 | 33 097,00<br>- | -<br>- | 330 970<br>- | -<br>- | 330 970<br>- | -<br>26 478 | 357 448 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | 1 шт. | 4 | 5 882,00 | - | 23 528 | - | 23 528 | - | 25 410 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 882 | | |
| 26 | 28 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Стремянка) | 1 т | 0,2623 | 1 074 856,00 | - | 281 935 | - | 281 935 | - | 304 490 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 22 555 | | |
| 27 | 29 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 50 | 149,42 | 3,41 | 7 471 | 171 | 3 115 | 2 906 | 11 207 | |
| | | | | | | 83,71 | 0,50 | 4 186 | 25 | - | 830 | | |
| 28 | 30 | 1113-0301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69% | м2 | 50 | 231,17 | 4,43 | 11 559 | 222 | 9 500 | 1 294 | 13 881 | |
| | | | | | | 36,75 | 0,75 | 1 838 | 38 | - | 1 028 | | |
| 29 | 31 | 1108-0201-0109 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93% | м3 кладки | 0,187 | 61 746,79 | 3 905,40 | 11 547 | 730 | 8 481 | 2 337 | 14 995 | |
| | | | | | | 12 488,34 | 950,75 | 2 335 | 178 | - | 1 111 | | |
| 30 | 32 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,096 | 97 923,00 | - | 9 401 | - | 9 401 | - | 10 153 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 752 | | |
| 31 | 33 | 1111-0101-0405 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94% | м2 изолируемой поверхности | 198 | 1 934,34 | 62,38 | 382 999 | 12 351 | 229 427 | 134 614 | 559 022 | |
| | | | | | | 713,24 | 10,02 | 141 222 | 1 984 | - | 41 409 | | |
| Раздел 4 Люк (10 шт.) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | 1 комплект | 10 | 36 676,00<br>- | -<br>- | 366 760<br>- | -<br>- | 366 760<br>- | -<br>29 341 | 396 101 | Казахстан |
| **Раздел 5 Отмостка** | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 35 | 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% | м3 подстилающего слоя | 6,3 | 14 068,20<br>6 219,70 | 3 005,34<br>1 374,71 | 88 630<br>39 184 | 18 934<br>8 661 | 30 512<br>- | 44 974<br>10 688 | 144 292 | |
| 34 | 36 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91% | м3 | 6,3 | 29 437,86<br>2 497,82 | 1 972,47<br>478,80 | 185 459<br>15 736 | 12 427<br>3 016 | 157 296<br>- | 17 064<br>16 202 | 218 725 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **13 658 643** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 083 488 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 321 174 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 476 185 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 395 893 |
| - накладные расходы, тенге | 2 195 122 |
| перевозка грузов, тенге | 651 214 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 011 753 |
| **Всего** | **13 658 643** |

**Локальная смета №07-001-001 Строительство канализационных сетей к жилым домам по ул. Желтоксан в городе Павлодаре (восстановление асфальтобетонного покрытия)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1131-0501-0102 | Основание песчаное. Устройство автогрейдером НР=88% | м3 основания | 58 | 3 423,48<br>140,87 | 298,71<br>76,43 | 198 562<br>8 170 | 17 325<br>4 433 | 173 066<br>- | 11 091<br>16 772 | 226 425 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **3 917 398** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 81 853 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 448 302 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 115 055 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 886 923 |
| - накладные расходы, тенге | 210 141 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 290 178 |
| **Всего** | **3 917 398** |

3 917 398

**Добавить по нулевой смете 0-1**

**Раздел №2 Наружные сети водоотведения (L=430 м)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1123-1401-0102 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99% | м трубопровода | 10 | 4 145,66<br>171,21 | 31,32<br>14,11 | 41 457<br>1 712 | 313<br>141 | 39 431<br>- | 1 834<br>3 463 | 46 754 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **46 754** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 712 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 313 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 141 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 39 431 |
| - накладные расходы, тенге | 1 834 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 3 463 |
| **Всего** | **46 754** |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **17 622 795** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 167 053 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 769 789 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 591 381 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9 322 247 |
| - накладные расходы, тенге | 651 214 |
| перевозка грузов, тенге | 6 395 893 |

| | |
|---|---|
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 305 394 |
| Всего | **17 622 795** |
| Временные здания и сооружения (1,3%) | 229 096 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **357 038** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.** | **18 208 929** |
| **Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом к=0,95** | **17 298 455,26** |
| НДС | 2 075 814,63 |
| **Итого** | **19 374 269,90** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"**
БИН/ИИН 190140037138

Руководитель_____ Тенизбаев Д.С.

**Технадзор:**
**ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"**
БИН 060440014728?

Эксперт _____ Омаров Т.М.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН 060140013382

_____ Акшулаков З.К.

Авторский надзор, выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "ИМТОРГ" БИН 090940010719

Руководитель _____ Тайнов С.С.