*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара",ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАР Г.А., Г.ПАВЛОДАР, улица Кривенко, строение 25, тел.: 8(7182)21-63-21** — **060140013382**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa",г.Алматы, мкр.Теректи, ул.Орталык дом 36А** — **190140037138**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №113/22 от 04.10.2023г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **8** | **09.06.2023** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство сети водоотведения по ул.Желтоксан,ул. Достоевского,ул. М.Жусупова,пер.Пионеров в городе Павлодаре | | | работа | 1 | 16 556 471,89 | 16 556 471,89 | 1 773 907,70 |
| | | | | Итого | 1 | x | 16 556 471,89 | 1 773 907,70 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тенизбаев Д.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.**

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.06.2023

**М.П.**

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа)
Наименование строительства и его адрес: Строительство сети водоотведения по ул. Желтоксан, ул. Достоевского, ул. М.Жусупа, пер.Пионеров в городе Павлодаре
Договор подряда (контракт) № 113/22 от 04.10.2022г

**СПРАВКА № 1** от 07.06.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

| | код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 113/22 | 04.10.2022г | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС -12% по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство сети водоотведения по ул. Желтоксан, ул. Достоевского, ул. М.Жусупа, пер.Пионеров в городе Павлодаре | 16 556 471,89 | 14 782 564,19 | | | | | | | 1 773 907,70 | 16 556 471,89 |
| за месяц | 16 556 471,89 | 14 782 564,19 | | | | | | | 1 773 907,70 | 16 556 471,89 |
| | | | | | | | | | | |
| удержание аванса 30% | 4 966 941,57 | 4 434 769,26 | | | | | | | 532 172,31 | 4 966 941,57 |
| удержание 5 % | 827 823,59 | 739 128,21 | | | | | | | 88 695,39 | 827 823,59 |
| К оплате: | 10 761 706,73 | 9 608 666,72 | | | | | | | 1 153 040,01 | 10 761 706,73 |

**Заказчик**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН 060140013382

_____

**Подрядчик**
**ТОО "AlanSapa" (АланСапа)** БИН/ИИН 190140037138

Руководитель _____ Тенизбаев Д.С.

**Технадзор:**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

Эксперт технического надзора _____ Шакемова А.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлодар, Кривенко, 25

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниеенной ответственностью "AlanSapa" БИН/ИИН 190140037138 г.Алматы, Микрорайон ТЕРЕКТИ , Улица ОРТАЛЫК, 36А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети водоотведения по ул. Желтоксан, ул. Достоевского, ул. М.Жусупа, пер.Пионеров в городе Павлодаре

(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети водоотведения по ул. Желтоксан, ул. Достоевского, ул. М.Жусупа, пер.Пионеров в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 113/22 от 04.10.2022г

**Акт приемки выполненных работ №1** от 07.06.2023г

за июнь 2023г

Строительство сети водоотведения по ул. Желтоксан, ул. Достоевского, ул. М.Жусупа, пер.Пионеров в городе Павлодаре

Основание: Том 3. Альбом 1. Раздел НВК

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Локальная смета №06-001-001** | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0368 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% | м3 грунта | 1513,224 | 274,50 | 274,50 | 415 380 | 415 380 | - | 73 129 | 527 590 | |
| | | | | | | - | 67,12 | - | 101 568 | - | 39 081 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0107 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (пересечение с существующими коммуникациями) НР=72% | м3 грунта | 9,167 | 3 194,02 | - | 29 280 | - | - | 21 082 | 54 391 | |
| | | | | | | 3 194,02 | - | 29 280 | - | - | 4 029 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Ручная доработка грунта в траншеях без креплений с откосами НР=72% | м3 грунта | 45,4 | 2 509,58 | - | 113 935 | - | - | 82 033 | 211 645 |
| | | | | | | 2 509,58 | - | 113 935 | - | - | 15 677 | |
| 4 | 5 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 1297,57 | 47,01 | 47,01 | 60 999 | 60 999 | - | 13 023 | 79 944 |
| | | | | | | - | 13,94 | - | 18 088 | - | 5 922 | |
| 5 | 7 | 412-102-0115 | Перевозка излишнего грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | 1 т·км | 6146,23 | 52,00 | - | 319 604 | - | - | - | 345 172 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 25 568 | |
| 6 | 8 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% | м3 основания | 508,35 | 4 703,61 | 227,79 | 2 391 080 | 115 797 | 1 472 121 | 830 661 | 3 479 480 |
| | | | | | | 1 579,94 | 70,60 | 803 162 | 35 890 | - | 257 739 | |
| **Раздел 2 Наружные сети водоотведения (L=656,4 м)** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 16 | 1122-0301-0107 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99% | км трубопровода | 0,01 | 61 145 114,78 | 755 988,12 | 611 451 | 7 560 | 594 136 | 12 376 | 673 733 |
| | | | | | | 975 492,00 | 274 555,72 | 9 755 | 2 746 | - | 49 906 | |
| 8 | 17 | 1122-0301-0109 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99% | км трубопровода | 0,01 | 125 186 621,20 | 1 136 704,32 | 1 251 866 | 11 367 | 1 226 895 | 17 500 | 1 370 915 |
| | | | | | | 1 360 380,00 | 407 264,81 | 13 604 | 4 073 | - | 101 549 | |
| **Раздел 3 Канализационные колодцы (25 шт.)** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 19 | 1123-0601-0103 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99% | м3 конструкций колодца | 29,93 | 46 071,93 | 15 325,79 | 1 378 933 | 458 701 | 150 804 | 952 411 | 2 517 852 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 25 707,58 | 6 435,11 | 769 428 | 192 603 | - | 186 508 | | |
| 10 | 20 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | 1 м3 | 6,06 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 23 074,00 | - | 139 828 | - | 139 828 | - | 151 014 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 11 186 | | |
| 11 | 21 | 225-101-0208 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1 | 1 шт. | 17 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 10 931,00 | - | 185 827 | - | 185 827 | - | 200 693 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 14 866 | | |
| 12 | 22 | 225-101-0208 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 2 | 1 шт. | 5 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 10 931,00 | - | 54 655 | - | 54 655 | - | 59 027 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 372 | | |
| 13 | 23 | 225-101-0106 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-9 | 1 шт. | 12 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 17 506,00 | - | 210 072 | - | 210 072 | - | 226 878 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 16 806 | | |
| 14 | 24 | 225-101-0105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-6 | 1 шт. | 8 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 11 325,00 | - | 90 600 | - | 90 600 | - | 97 848 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 7 248 | | |
| 15 | 25 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 7-3 | 1 шт. | 3 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 4 875,00 | - | 14 625 | - | 14 625 | - | 15 795 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 170 | | |
| 16 | 26 | 225-101-0102 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 7-6 | 1 шт. | 5 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 7 514,00 | - | 37 570 | - | 37 570 | - | 40 576 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 006 | | |
| 17 | 27 | 225-101-0103 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 7-9 | 1 шт. | 2 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 10 167,00 | - | 20 334 | - | 20 334 | - | 21 961 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 627 | | |
| 18 | 28 | 225-101-0605 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП 10-1 | 1 шт. | 17 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 14 430,00 | - | 245 310 | - | 245 310 | - | 264 935 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 19 625 | | |
| 19 | 29 | 225-101-0622 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД10 | 1 шт. | 17 | | | | | | | | Казахстан |
| | | | | | | 132 130,00 | - | 2 246 210 | - | 2 246 210 | - | 2 425 907 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 179 697 | | |
| 20 | 35 | 1111-0101-0405 | Гидроизоляция днища колодцев битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94% | м2 изолируемой поверхности | 18,7 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 018,22 | 56,88 | 19 041 | 1 064 | 7 795 | 9 706 | 31 047 | |
| | | | | | | 544,52 | 7,65 | 10 183 | 143 | - | 2 300 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 36 | 1208-0101-2002 | Гидроизоляция днища колодцев асфальтовая толщиной 10 мм. Устройство НР=72% | м2 | 18,7 | 2 976,96 | 135,61 | 55 669 | 2 536 | 25 491 | 20 413 | 82 169 | |
| | | | | | | 1 478,21 | 37,89 | 27 643 | 709 | - | 6 087 | | |
| 22 | 37 | 1113-0301-0101 | Стены и плиты колодцев. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69% | м2 | 139,4 | 187,49 | 3,09 | 26 136 | 431 | 13 438 | 8 501 | 37 408 | |
| | | | | | | 88,00 | 0,38 | 12 267 | 53 | - | 2 771 | | |
| 23 | 38 | 1111-0101-0405 | Гидроизоляция наружная стен и плит окрасочная из горячего битума общей толщиной 4-5 мм. Устройство в два слоя НР=94% | м2 изолируемой поверхности | 278,8 | 948,02 | 56,89 | 264 308 | 15 861 | 96 635 | 144 708 | 441 737 | |
| | | | | | | 544,52 | 7,65 | 151 812 | 2 133 | - | 32 721 | | |
| 24 | 39 | 261-107-0436 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм | 1 м2 | 61,2 | 927,00 | - | 56 732 | - | 56 732 | - | 61 271 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 4 539 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **13 418 988** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 941 069 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 089 696 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 358 006 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 889 079 |
| - накладные расходы, тенге | 2 185 543 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 196 699 |
| перевозка грузов, тенге | 319 604 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 994 000 |
| **Всего** | **13 418 988** |

**Добавить по корректировочной смете №06-01-01-01**

**Добавить**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1122-0501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР=99% | км трубопровода | 0,418 | 459 773,79 | 114 871,49 | 192 185 | 48 016 | 535 | 157 095 | 377 222 | |
| | | | | | | 343 622,72 | 35 999,60 | 143 634 | 15 046 | - | 27 942 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 241-204-0104 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 | 1 м | 418 | 2 457,00 | - | 1 027 026 | - | 1 027 026 | - | 1 109 188 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 82 162 | | |
| 3 | 3 | 1122-0501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм Укладка НР=99% | км трубопровода | 0,05 | 459 773,79 | 114 871,49 | 22 989 | 5 744 | 64 | 18 791 | 45 122 | |
| | | | | | | 343 622,72 | 35 999,60 | 17 181 | 1 800 | - | 3 342 | | |
| 4 | 4 | 241-204-0102 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011 | 1 м | 50 | 2 022,00 | - | 101 100 | - | 101 100 | - | 109 188 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 8 088 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 640 720** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 160 815 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 53 760 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 16 848 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 128 725 |
| - накладные расходы, тенге | 175 886 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 15 830 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 121 534 |
| **Всего** | **1 640 720** |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **15 059 708** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 101 884 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 143 456 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 374 854 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 8 017 804 |
| - накладные расходы, тенге | 2 361 429 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 212 529 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 441 138 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **15 059 708** |
| Временные здания и сооружения (1,3%) | 195 776 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **305 110** |
| **Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.** | **15 560 594** |
| **Итого с понижающим коэффициентом к=0,95** | **14 782 564,19** |
| НДС | 1 773 907,70 |
| **Итого** | **16 556 471,89** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"**
БИН/ИИН 190140037138

Руководитель _____ Тенизбаев Д.С.

**Технадзор:** с объемом выполненных работ согласен
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

Эксперт технического надзора _____ Шакембаев А.А.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
БИН 060140013382

_____ Асылханов З.К.

**Авторский надзор:** выполненные объемы соответствуют проектным решениям
**ТОО "ИМТОРГ"** БИН 090940010719

Руководитель _____ Тайнов С.С.