Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Карагандинский транспортно-технологический колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "AlanSapa" (АланСапа)

Наименование строительства и его адрес: Подключение транспортно-технологического колледжа к наружным подводящим тепловым сетям

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		72	27.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подключение транспортно-технологического колледжа к наружным подводящим тепловым сетям	14 874 366,20	13 280 684,11							1 593 682,09	14 874 366,20
Всего по стройке:	14 874 366,20									
ВСЕГО к оплате:										**14 874 366,20**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Карагандинский транспортно-технологический колледж" управления образования Карагандинской области

Директор

Елубаев Б.С.

Технический надзор:
ТОО "СтройЭксперт-Астана"
Директор

Ешкеев А.Н.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"
Инженер

Туралиев А.М.

Подрядчик:

ТОО "AlanSapa" (АланСапа)

Директор

Тенизбаев Д.С.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Карагандинский транспортно-технологический колледж" управления образования Карагандинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa" (АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подключение транспортно-технологического колледжа к наружным подводящим тепловым сетям**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 72 от 27.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 тепловые сети.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Трубы в ППУ изоляции									
1	1	**Е11-010101-0363** Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**									
				м³ грунта	759,92904	267,86	267,86	203555	203555	0	33414	255929
						0	61,07	0	46409		18960	
2	2	**Е11-010205-0303** Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
				м³ грунта	23,50296	4849,69	0	113982	0	0	82067	211733
						4849,69	0	113982	0		15684	
3	3	**Е11-010104-0403** Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**									
				м³ грунта	719,2985445	65,3	65,3	46970	46971	0	9840	61356
						0	19	0	13667		4546	
4	4	**Е11-010104-0409** Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**									
				м³ грунта	719,2985445	28,28	28,28	20342	20342	0	4265	26578
						0	8,23	0	5920		1971	
5	5	**Е11-010205-0503** Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**									
				м³ грунта	22,2463467	1874,24	0	41695	0	0	30020	77452
						1874,24	0	41695	0		5737	
6	6	**Е11-010201-0502** Кзтр и Кзм=1,12	**Грунт 2. 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
				м³ уплотненного грунта	741,5448912	295,58	143,15	219186	106152	0	115043	360969
						152,43	63,04	113034	46747		26740	
7	7	**Е11-230101-0101** Кзтр и Кзм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
				м³ основания	27,054	4699,79	264,25	127148	7149	77255	44207	185064
						1579,94	70,6	42744	1910		13709	
8	8	**Е11-240108-0104** Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**									
				км труб	0,33	1344319,61	450452,31	443625	148649	6467	331908	837576
						874271,54	141669,94	288510	46751		62043	
9	10	**Е11-240108-0204** Кзтр и Кзм=1,12	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**									
				шт.	12	25557,41	6344,86	306689	76138	5604	246854	597826
						18745,52	2033,41	224946	24401		44283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	11	С1241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	330	15099		4982670		4982670	398614	5381284
11	13	С1241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	20	45137		902740		902740	72219	974959
12	14	1Ц13-080201-0405 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Траншея. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	329	7,85 6,98	0,87 0,39	2583 2296	286 128	0	1747 345	4675
13	15	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	329	82		26978		26978	2158	29136
14	16	Е11-260101-2201 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	$м^3$ изоляции	0,36	64682,45 46358,38	1675,92 746,33	23286 16689	604 269	5993	12888 2894	39068
15	17	С1234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	8	6060		48480		48480	3878	52358
16	18	С1241-408-0104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	12	7300		87600		87600	7008	94608
17	19	С1241-116-1110	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	22324		89296		89296	7144	96440
18	20	С1241-116-1106	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	9686		38744		38744	3100	41844
19	21	С1241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	4	48540		194160		194160	15533	209693
20	22	Е11-240106-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	13748,91 6387,92	7029,86 2013,68	27498 12776	14059 4027	662	16635 3531	47664
21	24	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	82856		165712		165712	13257	178969
22	26	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,329	101636,99 86923,76	0 0	33439 28598	0 0	4841	28312 4940	66691
23	27	Е11-250211-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	22067,83 1936,44	20118,29 6106,96	132407 11619	120710 36642	79	43917 14106	190430
24	28	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00052	1487127,53 753682,05	708717,35 226424,7	773 392	369 118	13	505 102	1380
25	29	С1241-112-0117	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	шт.	2	517		1034		1034	83	1117
26	30	Е11-240106-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	13748,91 6387,92	7029,86 2013,68	13749 6388	7030 2014	331	8318 1765	23832

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	31	С1242-306-0503	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	168127		168127		168127	13450	181577
28	41	Е11-270302-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	16,4	4437,27 2484,22	1953,05 795,6	72771 40741	32030 13048	0	58092 10469	141332
29	42	Е11-270302-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	42	1145,96 1145,96	0 0	48130 48130	0 0	0	51981 8009	108120
30	43	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	12,3	4574,72 215,15	1502,62 348,24	56269 2646	18482 4283	35140	7484 5100	68853
31	44	Е11-270403-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	77	1004,97 51,12	293,27 89,67	77383 3936	22582 6905	50865	11708 7127	96218
32	46	Е11-270602-0305 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	77	2441,66 33,95	251,72 36,65	188008 2614	19382 2822	166011	5872 15510	209389
33	47	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	86,3	2586,14 1157	45,05 18,38	223183 89849	3887 1586	119447	109549 26619	359351
34	48	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	3,8835	50317		195406		195406	15632	211038
35	49	Е12-180101-2001 Кзтр и Кзм=1,09	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м² основания	15	244,94 244,94	0 0	3674 3674	0 0	0	2645 506	6825
36	50	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,25	4574,72 215,15	1502,62 348,24	10293 484	3381 784	6428	1369 933	12595
37	51	Е11-470301-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	15	5734,91 2457	255,44 101,05	86024 36855	3832 1516	45337	33766 9583	129373
38	52	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,48	25808,24 1906,63	1769,34 365,7	12388 915	850 176	10623	993 1070	14451
39	53	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	4,32	50257,51 10700,91	3086,09 657,2	217112 46228	13332 2839	157553	44651 20941	282704
40	54	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18624	349794		65146		65146	5212	70358
41	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04544	376202		17095		17095	1368	18463
			Итого по разделу: 1. Трубы в ППУ изоляции									11959278
			Раздел: 2. Тепловой узел									
42	56	Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5483,81 4561,18	406,68 84,54	10968 9122	813 169	1032	9106 1606	21680
43	57	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	82856		165712		165712	13257	178969

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	65	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	3057,6	175,11	6115	350	607	5129	12144
				шт.		2578,82	38,18	5158	76		900	
45	66	С1242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40		2	6086		12172		12172		13146
				шт.							974	
46	69	Е11-160401-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		6	7014,11	122,23	42085	734	32890	8495	54626
				м трубопровода		1410,2	34,61	8461	208		4046	
47	72	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		20	708		14160		14160		15293
				кг							1133	
			Итого по разделу: 2. Тепловой узел									295858
			ИТОГО:					9986562	871669	7902410	1360780	12255136
								1202482	263415	0	907795	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		159317				
			Итого с временными									12414453
			Зимние удорожания			1,76 %		218494				
			Итого с зимними удорожаниями									12632947
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		252659				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12885606
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									13979667,5
			Тендерная скидка:			5%						698983,37
			Итого со скидкой:									13 280 684,11
			НДС			12 %		1 593 682,09				
			Итого с НДС									14 874 366,20

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Карагандинский транспортно-технологический колледж"
Директор

Елубаев Б.С.

Технический надзор:
ТОО "Строй эксперт-Астана"
Директор

Ешкеев А.Й.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер

Туралиев А.М.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор

Тенизбаев Д.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

950540000679

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Карагандинский транспортно-технологический колледж" управления образования Карагандинской области,КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, Р.А. ИМ. КАЗЫБЕК БИ, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, УЛИЦА МУКАНОВА, 21/2, тел.: 8-701-432-71-73**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

190140037138

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa",г.Алматы, мкр.Теректи, ул.Орталык дом 36А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №72 от 27.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
28	29.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подключение транспортнотехнологического колледжа к наружным подводящим тепловым сетям .			работа	1	14 874 366,20	14 874 366,20	1 593 682,09
				Итого	1	x	14 874 366,20	1 593 682,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Сембаев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2023

М.П.