Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 .04. 2019 г. № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-**

Подрядчик **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Стройка **Реконструкция электролиний с.Кентубек, Бурлинский район, ЗКО**

Объект **Реконструкция электролиний с.Кентубек, Бурлинский район, ЗКО**

Договор о государственных закупках №88 от 30.06.2023г.

А К Т №03
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-330208-0203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,6	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Демонтаж**	подстанция	5		11635,27	7968,26	58176	39841	--	28902	94045
							3667,01	3558,60	18335	17793		6966	
2	2	Е11-330210-0304 1133-0210-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных**	шт.	329		8760,05	6589,47	2882056	2167936	--	1346084	4566391
							2170,58	2943,72	714121	968484		338251	
3	3	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,6	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	9,711		62664,05	26279,92	608531	255205	--	348699	1033809
							36384,13	8500,42	353326	82548		76578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,6	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	2,283	142883,85	85368,76	326204	194897	--	152490	516990
						57515,09	25977,12	131307	59306		38296	
5	5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	104,65	170,00	--	17791	--		--	19214
						--	--	--	--		1423	
6	6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1046,5	36,00	--	37674	--		--	40688
						--	--	--	--		3014	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3930432	2657879	--	1876175	6271137
								1217089	1128131	--	464528	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3930432				
		Всего заработная плата		Тенге					2345220			
		Транспортные расходы		Тенге				55464				
			Накладные расходы	Тенге				1876175				
			Сметная прибыль	Тенге				464528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6271135				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1255
			Сметная заработная плата	Тенге					2345220			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6271135				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1255
			Сметная заработная плата	Тенге					2345220			
			РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование ВЛИ-0,4кВ									
7	177	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	291	5907,06	1891,83	1718954	550522	48338	957899	2891000
						3849,12	722,75	1120094	210320		214147	
8	178	С1247-201-0501 247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	291	11200,00	--	3259200	--	3259200	--	3519936
						--	--	--	--		260736	
9	179	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	291	800,66	109,05	232992	31734	10842	146527	409882
						654,35	45,00	190416	13095		30363	
10	180	С1247-301-0120 247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	291	61876,00	--	18005916	--	18005916	--	19446389
						--	--	--	--		1440473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	181	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	291	6915,69	166,18	2012466	48358	901842	774261	3009665
						3650,40	45,00	1062266	13095		222938	
12	182	С1247-204-0739 247-204-0739 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	291	1195,00	--	347745	--	347745	--	375565
						--	--	--	--		27820	
13	183	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Мачтовый рубильник с предохранителем на ток 63А РНИ-1П	шт	291	26572,82	--	7732691	--	7732691	--	8351308
						--	--	--	--		618617	
			Арматура для ввода в здание									
14	192	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн анкерный СА16	шт	291	312,38	--	90903	--	90903	--	98175
						--	--	--	--		7272	
15	193	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Анкерный зажим DN123	шт	291	1091,04	--	317493	--	317493	--	342891
						--	--	--	--		25398	
16	194	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Фасадное крепление SF50	шт	873	636,59	--	555743	--	555743	--	600205
						--	--	--	--		44462	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34274103	630614	31270713	1878687	39045016
								2372776	236510	--	2892226	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3964412				
		Материалы		Тенге				961022				
		Всего заработная плата		Тенге					2609286			
			Накладные расходы	Тенге				1878687				
			Сметная прибыль	Тенге				467448				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6310547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1490
			Сметная заработная плата	Тенге					2609286			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30309691				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30309691				
			Сметная прибыль	Тенге				2424778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32734469				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39045016				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1490
			Сметная заработная плата	Тенге					2609286			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45316151
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3589865				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3288493			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1364641			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31270713		
			- Перевозка грузов	Тенге				55465				
			- Накладные расходы	Тенге							3754862	
			- Сметная прибыль	Тенге							3356754	
Итого:				Тенге						45 316 151		
Оборудование				Тенге						0		
Временные здания и сооружения 1,91%				Тенге						865 538		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Итого:				Тенге							**46 181 689**		
Зимнее удорожания 1,14%				Тенге							**526 471**		
Итого:				Тенге							**46 708 161**		
Непредвиденные работы и затраты 2%				Тенге							**934 163**		
Итого в текущих ценах				Тенге							**47 642 324**		
Удорожание на 2023год К=1,079				Тенге							**51 406 067**		
НДС 12%				Тенге							**6 168 728**		
Итого с НДС:				Тенге							**57 574 796**		
Скидка подрядчика 5%				Тенге							**2 878 739,78**		
Итого к оплате с НДС:				Тенге							**54 696 055,78**		

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
БИН: 000640000893

Руководитель_____Акмамбетов Д.Т.

Подрядчик:
ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"
БИН: 060340003927

Директор_____ Кезбаев А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ALKHARU GROUP"
БИН:160940029284

Эксперт_____ Хамитов Е.Е.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"
БИН: 080140014245

Эксперт_____ Әліпбек Ө.Н