Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Краснопресненская общеобразовательная школа отдела образования Мендыкаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Краснопресненская общеобразовательная школа отдела образования Мендыкаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				27-4/23	19.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Краснопресненская общеобразовательная школа отдела образования Мендыкаринского района" Управления образования акимата Костанайской области	3 768 968,00	3 365 150,00							403 818,00	3 768 968,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		3 365 150,00							403 818,00	3 768 968,00

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор_____Букенов Ж.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор_____Ахметов А.А.

Программный комплекс АВС (2021.2) Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Краснопресненская общеобразовательная школа отдела образования Мендыкаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Договор подряда №27-4/23 от 19.04.2023г.

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	65	303,66	1,78	19738	116	0	14128	36575
			НР - 72%; СП - 8%			301,88	0,00	19622	0		2709	
2	6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	12,85	186,01	20,61	2390	265	0	1594	4303
			НР - 72%; СП - 8%			165,40	6,90	2125	89		319	
4	8	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	42,66	373,96	21,16	15953	903	0	11167	29290
			НР - 72%; СП - 8%			352,80	10,79	15050	460		2170	
5	9	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	30,5	912,31	35,44	27825	1081	0	19653	51276
			НР - 72%; СП - 8%			876,87	18,07	26745	551		3798	
6	13	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	1	650,22	6,40	650	6	0	466	1205
			НР - 72%; СП - 8%			643,82	3,26	644	3		89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	14	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	шт. арматуры	1	462,43	1,72	462	2	0	333	859
			НР - 72%; СП - 8%			460,71	0,88	461	1		64	
8	16	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (15 мм). Разборка**	м трубопроводов	5,6	416,53	3,38	2333	19	0	1671	4324
			НР - 72%; СП - 8%			413,15	1,26	2314	7		320	
9	19	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	22	61,32	0,00	1349	0	0	971	2506
			НР - 72%; СП - 8%			61,32	0,00	1349	0		186	
10	20	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	174	26,67	0,00	4641	0	0	3342	8622
			НР - 72%; СП - 8%			26,67	0,00	4641	0		639	
11	21	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	30	67,10	0,74	2013	22	0	1441	3730
			НР - 72%; СП - 8%			66,36	0,38	1991	11		276	
12	22	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,3	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	378,60	37,08	379	37	0	257	687
			НР - 72%; СП - 8%			341,52	14,86	342	15		51	
13	24	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	8	450,01	0,31	3600	2	0	2195	6259
			НР - 61%; СП - 8%			449,70	0,00	3598	0		464	
14	25	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=0,3	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	240,62	105,71	241	106	0	129	400
			НР - 72%; СП - 8%			134,91	43,69	135	44		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	26	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	3	5043,06	0,66	15129	2	0	9227	26304
			НР - 61%; СП - 8%			5042,40	0,00	15127	0		1948	
16	27	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	1	162,25	47,34	162	47	0	91	273
			НР - 72%; СП - 8%			114,91	12,23	115	12		20	
17	28	1217-0101-0402 РСНБ РК 2015 прим.	**Шнур на роликах. Демонтаж**	м	48	29,08	0,00	1396	0	0	1005	2593
			НР - 72%; СП - 8%			29,08	0,00	1396	0		192	
18	29	1217-0101-0402 РСНБ РК 2015 прим.	**Шнур на роликах. Демонтаж(провод слаботочный)**	м	8	29,08	0,00	233	0	0	168	433
			НР - 72%; СП - 8%			29,08	0,00	233	0		32	
19	30	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	23	101,47	0,25	2334	6	0	1678	4333
			НР - 72%; СП - 8%			101,22	0,13	2328	3		321	
20	31	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,45,	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени эксплуатации машин - 0,45, без учета материальных ресурсов.**	шт.	1	2258,55	0,00	2259	0	0	1378	3928
			НР - 61%; СП - 8%			2258,55	0,00	2259	0		291	
			Окна									
21	12	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	35,26	1782,90	248,21	62865	8752	0	41938	113187
			НР - 72%; СП - 8%			1534,69	117,25	54113	4134		8384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подоконные доски									
22	22	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,27	313,01	7,19	3215	74	0	2287	5942
			НР - 72%; СП - 8%			305,82	3,44	3141	35		440	
23	49	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,145	32244,53	1949,85	36920	2233	0	25646	67571
			НР - 72%; СП - 8%			30294,68	813,85	34687	932		5005	
24	50	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,205	32862,24	1501,74	39599	1810	0	27793	72783
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	37789	813		5391	
25	51	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,65	25611,70	1822,57	16648	1185	0	11506	30406
			НР - 72%; СП - 8%			23789,13	795,11	15463	517		2252	
26	52	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3	1228,68	80,52	3686	242	0	2557	6742
			НР - 72%; СП - 8%			1148,16	35,87	3444	108		499	
27	53	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,54	47,23	3,74	120	9	0	82	218
			НР - 72%; СП - 8%			43,49	1,67	110	4		16	
28	59	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	43,4	120,60	16,52	5234	717	0	3388	9312
			НР - 72%; СП - 8%			104,08	4,34	4517	188		690	
29	61	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	27,6	2649,85	132,73	73136	3663	0	50793	133843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			2517,12	38,87	69473	1073		9914	
30	62	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14,18	443,60	15,73	6290	223	0	4411	11557
			НР - 72%; СП - 8%			427,87	4,15	6067	59		856	
31	63	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	20	122,67	32,50	2453	650	0	1427	4190
			НР - 72%; СП - 8%			90,17	8,94	1803	179		310	
			Вентшахты									
32	72	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,78	32862,24	1501,74	25633	1171	0	17991	47114
			НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	24461	526		3490	
33	73	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	19,6	2346,92	135,47	46000	2655	0	31488	83687
			НР - 72%; СП - 8%			2211,45	19,86	43344	389		6199	
34	76	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,88	26320,74	2033,20	23162	1789	0	15994	42288
			НР - 72%; СП - 8%			24287,54	955,61	21373	841		3132	
35	80	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,63	1421,02	100,64	895	63	0	619	1635
			НР - 72%; СП - 8%			1320,38	44,84	832	28		121	
36	82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011	89529,62	10225,04	985	112	0	643	1758
			НР - 72%; СП - 8%			79304,58	1929,96	872	21		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	83	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,22	12099,18	3783,89	2662	832	0	1476	4469
			НР - 72%; СП - 8%			8315,29	1004,33	1829	221		331	
			Полы 1 этаж									
38	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	20,7	138,36	43,44	2864	899	0	1660	4886
			НР - 72%; СП - 8%			94,92	16,49	1965	341		362	
39	10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,656	4855,36	10,80	8040	18	0	5777	14922
			НР - 72%; СП - 8%			4844,56	0,00	8023	0		1105	
40	13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,7	487,77	41,11	10097	851	0	6954	18415
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,92	9246	412		1364	
41	14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,7	20,77	11,17	430	231	0	222	704
			НР - 72%; СП - 8%			9,60	5,27	199	109		52	
			Полы 2 этаж									
42	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,4	487,77	41,11	5561	469	0	3830	10142
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,92	5092	227		751	
43	32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,4	41,54	22,34	474	255	0	244	775
			НР - 72%; СП - 8%			19,20	10,54	219	120		57	
44	82	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18,4	1047,53	1,85	19275	34	0	13862	35788
			НР - 72%; СП - 8%			1045,68	0,64	19241	12		2651	
45	83	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12,2	1007,19	4,48	12288	55	0	8821	22798
			НР - 72%; СП - 8%			1002,71	1,47	12233	18		1689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	141	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	123	228,13	2,79	28060	343	0	19963	51865
			НР - 72%; СП - 8%			225,34	0,08	27717	10		3842	
47	142	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	85,4	142,58	1,73	12176	148	0	8665	22508
			НР - 72%; СП - 8%			140,85	0,07	12029	6		1667	
48	154	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	52	357,70	3,52	18600	183	0	13265	34414
			НР - 72%; СП - 8%			354,18	0,14	18417	7		2549	
49	1	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %**		22,4	2061,04	190,48	46167	4267	0	31735	84134
						1870,56	97,14	41901	2176		6232	
			м2									
50	2	1208-0101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка (СМЕТА=29,54м.п.; ФАКТ=304м.п.)**		24,9	95,59	0,04	2380	1	0	1713	4420
			НР - 72%; СП - 8%			95,55	0,00	2379	0		327	
			м									
51	3	1208-0101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий (СМЕТА=1780м2; ФАКТ=1930м2)**		13,6	303,66	1,78	4130	24	0	2956	7653
			НР - 72%; СП - 8%			301,88	0,00	4106	0		567	
			м2 кровли									
52	4	1208-0101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами (СМЕТА=164,89м2; ФАКТ=1930м2)**		115	186,01	20,61	21391	2370	0	14267	38511
			НР - 72%; СП - 8%			165,40	6,90	19021	794		2853	
			м2 кровли									
53	5	1208-0101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72 %**		126,5	269,50	12,99	34092	1643	0	23759	62479
						256,51	4,35	32449	550		4628	
			м2 кровли									
54	6	1208-0101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72 %**		126,5	85,52	12,1	10818	1531	0	7056	19304
						73,42	4,05	9288	512		1430	
			м2 кровли									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	7	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %		40	39,59	0	1584	0	0	1140	2942
						39,59	0	1584	0		218	
			м									
56	8	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %		51,3	316,03	126,91	16212	6510	0	9233	27481
						189,12	60,86	9702	3122		2036	
			м борозд									
57	14	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %		14	322,63	14,06	4517	197	0	3178	8311
						308,57	6,72	4320	94		616	
			м									
58	16	1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Облицовка сендвич-панелью НР=72 %		14	487,33	7,17	6823	100	0	4871	12630
						480,16	3,09	6722	43		936	
			м откоса									
59	19	1110-0111-0401	Наличники оконные. Установка и крепление НР=72 %		58	105,10	1,59	6096	92	0	4355	11287
						103,51	0,75	6004	44		836	
			м коробок									
60	25	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		104,2	47,23	3,74	4921	390	0	3388	8974
			НР - 72%; СП - 8%			43,49	1,67	4532	174		665	
			м2 обработ. поверхности									
			Потолок									
61	41	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %		29	1483,62	34	43025	986	0	30829	79762
						1449,62	26,85	42039	779		5908	
			м2									
			Низ стен									
62	42	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным		42,5	363,70	4,28	15457	182	0	11060	28638
						359,42	2,03	15275	86		2121	
			НР - 72%; СП - 8%									
			м2 окрашив. поверхности									
63	43	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %		12,3	1825,61	22,46	22455	276	0	15970	41499
						1803,15	0,14	22179	2		3074	
			м трубопровода									
64	29	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	20	2270,90	15,11	45418	302	0	32525	84178
			НР - 72%; СП - 8%			2255,79	2,91	45116	58		6235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	33	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	55	39,93	0,24	2196	13	0	1576	4074
			НР - 72%; СП - 8%			39,69	0,11	2183	6		302	
			Полы 1 этаж									
66	22	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,4	1562,39	189,32	24061	2916	0	16158	43437
			НР - 72%; СП - 8%			1373,07	84,13	21145	1296		3218	
67	26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,2	487,77	41,11	4000	337	0	2755	7295
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,92	3663	163		540	
68	27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,2	41,54	22,34	341	183	0	175	557
			НР - 72%; СП - 8%			19,20	10,54	157	86		41	
			Потолок									
69	43	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	16,2	1917,89	206,34	31070	3343	0	21103	56347
			НР - 72%; СП - 8%			1711,55	97,74	27727	1583		4174	
70	46	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	46	408,83	4,28	18806	197	0	13465	34853
			НР - 72%; СП - 8%			404,55	2,03	18609	93		2582	
			Низ стен									
71	49	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	27	1348,91	113,26	36421	3058	0	25711	67103
			НР - 72%; СП - 8%			1235,65	86,91	33363	2347		4971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	50	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 2 мм)	м2	27	1158,42	30,76	31277	831	0	22386	57956
			НР - 72%; СП - 8%			1127,66	23,84	30447	644		4293	
			Потолок									
73	55	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	32	408,83	4,28	13083	137	0	9368	24247
			НР - 72%; СП - 8%			404,55	2,03	12946	65		1796	
			Низ стен									
74	59	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 2 мм)	м2	24,5	1158,42	30,76	28381	754	0	20313	52590
			НР - 72%; СП - 8%			1127,66	23,84	27628	584		3896	
75	20	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка (с учетом S проемов) НР=72 %	м2 вертикальной проекции	45	697,61	58,76	31392	2644	0	21597	57228
						638,85	27,73	28748	1248		4239	
76	22	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72 %	м	27	1913,21	14,11	51657	381	0	36963	95710
						1899,1	2,28	51276	62		7090	
			Потолок									
77	37	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	38,3	1483,62	34	56823	1302	0	40715	105341
						1449,62	26,85	55520	1028		7803	
			Низ стен									
78	40	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашив. поверхности	44	363,70	4,28	16003	188	0	11450	29649
						359,42	2,03	15814	89		2196	
			НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/потолок**	м2	41,4	186,90	0,00	7738	0	0	5571	14374
			НР - 72%; СП - 8%			186,90	0,00	7738	0		1065	
80	11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/стены**	м2	53,58	186,90	0,00	10014	0	0	7210	18602
			НР - 72%; СП - 8%			186,90	0,00	10014	0		1378	
			Подоконные доски									
81	25	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	10,24	518,01	6,19	5304	63	0	3783	9814
			НР - 72%; СП - 8%			511,82	1,29	5241	13		727	
82	54	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (2 слоя)**	м2 утепляемого покрытия	28,24	520,45	143,95	14698	4065	0	8621	25185
			НР - 72%; СП - 8%			376,50	47,52	10632	1342		1866	
83	57	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	75,8	120,60	16,52	9141	1252	0	5917	16263
			НР - 72%; СП - 8%			104,08	4,34	7889	329		1205	
			Плинтус									
84	42	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	36,6	375,70	17,83	13751	653	0	9598	25217
			НР - 72%; СП - 8%			357,87	6,34	13098	232		1868	
			Стены									
85	56	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Финиш - 3 мм)**	м2	24,2	1158,42	30,76	28034	744	0	20064	51946
			НР - 72%; СП - 8%			1127,66	23,84	27289	577		3848	
86	57	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	50	363,70	4,28	18185	214	0	13013	33694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			359,42	2,03	17971	102		2496	
			Низ стен									
87	58	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	1348,91	113,26	44514	3738	0	31424	82013
			НР - 72%; СП - 8%			1235,65	86,91	40776	2868		6075	
88	107	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	10	628,55	5,27	6286	53	0	4504	11653
			НР - 72%; СП - 8%			623,28	2,28	6233	23		863	
			Отмостка									
89	29	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство отмостки (В12,5) НР=72 % К=0,125;**	м3	2,84	3071,24	1441,11	8722	4093	0	4028	13770
						1630,13	339,72	4630	965		1020	
90	30	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %**	т	0,0459	19654,26	1925,4	902	88	0	614	1637
						17728,86	840,63	814	39		121	
91	32	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	24	1562,39	189,32	37497	4544	0	25181	67692
			НР - 72%; СП - 8%			1373,07	84,13	32954	2019		5014	
			Стены									
92	39	1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм НР=72 %**	м2	36,55	1158,42	30,76	42340	1124	0	30303	78454
						1127,66	23,84	41216	871		5811	
			Плинтус									
93	41	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	31,84	159,17	1,19	5068	38	0	3635	9399
			НР - 72%; СП - 8%			157,98	0,56	5030	18		696	
			Стены									
94	47	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Финиш - 3 мм)**	м2	35,7	1158,42	30,76	41356	1098	0	29598	76630
			НР - 72%; СП - 8%			1127,66	23,84	40257	851		5676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	48	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	45,7	363,70	4,28	16621	196	0	11893	30795
			НР - 72%; СП - 8%			359,42	2,03	16425	93		2281	
			Низ стен									
96	62	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	6,26	3255,04	28,14	20377	176	0	14605	37781
			НР - 72%; СП - 8%			3226,90	13,64	20200	85		2799	
97	38	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37,4	111,16	1,86	4157	70	0	2943	7668
			НР - 72%; СП - 8%			109,30	0,00	4088	0		568	
98	47	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	13778,74	637,41	13779	637	0	9672	25327
			НР - 72%; СП - 8%			13141,33	293,42	13141	293		1876	
99	51	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4021,93	253,70	4022	254	0	2802	7370
			НР - 72%; СП - 8%			3768,23	123,28	3768	123		546	
100	60	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	2684,39	115,85	2684	116	0	1890	4940
			НР - 72%; СП - 8%			2568,54	56,00	2569	56		366	
101	62	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1206,91	0,21	1207	0	0	869	2242
			НР - 72%; СП - 8%			1206,70	0,00	1207	0		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	129	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	15	248,23	0,28	3723	4	0	2679	6914
			НР - 72%; СП - 8%			247,95	0,13	3719	2		512	
103	164	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	6	229,89	26,61	1379	160	0	913	2475
			НР - 72%; СП - 8%			203,28	8,01	1220	48		183	
104	167	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям(Д-10)**	м	6	285,86	24,50	1715	147	0	1159	3104
			НР - 72%; СП - 8%			261,36	6,92	1568	42		230	
105	168	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	64	264,29	17,45	16915	1117	0	11560	30753
			НР - 72%; СП - 8%			246,84	4,01	15798	257		2278	
106	11	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1	248,23	0,28	248	0	0	179	461
			НР - 72%; СП - 8%			247,95	0,13	248	0		34	
107	14	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	25	228,13	2,79	5703	70	0	4058	10542
			НР - 72%; СП - 8%			225,34	0,08	5634	2		781	
108	4	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	3	2756,00	0,00	8268	0	0	5953	15359
			НР - 72%; СП - 8%			2756,00	0,00	8268	0		1138	
109	9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3	1500,02	1,02	4500	3	0	3238	8357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1499,00	0,00	4497	0		619	
110	11	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	5	3000,72	2,72	15004	14	0	10793	27861
			НР - 72%; СП - 8%			2998,00	0,00	14990	0		2064	
111	13	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1	1851,36	352,36	1851	352	0	1184	3278
			НР - 72%; СП - 8%			1499,00	145,64	1499	146		243	
112	15	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	1	1434,54	157,80	1435	158	0	949	2575
			НР - 72%; СП - 8%			1276,74	40,78	1277	41		191	
113	19	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	70,4	228,13	2,79	16060	196	0	11426	29685
			НР - 72%; СП - 8%			225,34	0,08	15864	6		2199	
114	29	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	75	121,36	1,64	9102	123	0	6466	16813
			НР - 72%; СП - 8%			119,72	0,03	8979	2		1245	
115	30	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	72	260,55	3,51	18760	253	0	13332	34659
			НР - 72%; СП - 8%			257,04	0,14	18507	10		2567	
116	34	1308-0202-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования**	км	0,035	54111,63	12728,63	1894	446	0	1156	3294
			НР - 72%; СП - 8%			41383,00	4497,67	1448	157		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	4	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	1	5484,40	10,80	5484	11	0	3941	10179
			НР - 72%; СП - 8%			5473,60	0,00	5474	0		754	
118	12	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	58	198,18	2,23	11494	129	0	8186	21254
			НР - 72%; СП - 8%			195,95	0,07	11365	4		1574	
119	12	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 % К=5,000;	м коробок	9,6	105,10	1,59	1009	15	0	721	1868
						103,51	0,75	994	7		138	
120	34	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	42,15	685,30	50,87	28885	2144	0	20002	52798
						634,43	24,65	26741	1039		3911	
		Стены										
121	1	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм НР=72 %	м2	33,65	1158,42	30,76	38981	1035	0	27899	72230
						1127,66	23,84	37946	802		5350	
		Низ стен										
122	2	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (ВСЕГО=1632м2. Учтено актом замены №1=563,615м2)	м2 окрашив. поверхности	44,3	363,70	4,28	16112	190	0	11529	29852
						359,42	2,03	15922	90		2211	
			НР - 72%; СП - 8%									
		ПОЛЫ										
123	3	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 %	м2 стяжки	25,5	492,18	21,91	12551	559	0	8743	22998
						470,27	5,91	11992	151		1704	
124	5	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (с проклеиванием на стыках), расход 0,1кг/м2 (СМЕТА=512,57; ФАКТ=1756м2)	м2 покрытия	44,4	554,27	30,62	24610	1360	0	17215	45171
						523,65	14,86	23250	660		3346	
125	25	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	10,2	1825,61	22,46	18621	229	0	13243	34413
						1803,15	0,14	18392	1		2549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	26	1121-0401-0108	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %**	**шт.**	**21**	**915,25**	**11,59**	**19220**	**243**	**0**	**13733**	**35589**
						903,66	**4,55**	**18977**	**96**		**2636**	
			ИТОГО:	**Тенге**								**3 375 357**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 741 765**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**99 608**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**44 716**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**0**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1 283 961**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**250 023**	

Всего	**3 375 357**
Временные здания и сооружения (1,2%)	40 504
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	75 149
Итого	**3 491 010**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 820**
Итого в текущих ценах 2021г.	**3 560 830**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,0500514	**3 739 055**
Генподрядные услуги, k=0,9	3 365 150
Итого в текущих ценах	**3 365 150,00**
НДС (12 %)	403 818,00
Итого	**3 768 968,00**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____**Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____**Ахметов А.А.**