Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Қызылорда қаласы Сол жағалау ш.а 4 орам, 16 құрылыс мекенжайда орналасқан көп қабатты тұрғын үй құрылысы"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор: №30 от 6 декабря 2023 года

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. В1 Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**		**285,2355278**	**495,82**	**479,26**	**141426**	**136703**	**75**	**22647**	**177198**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**16,29**	**93,98**	**4648**	**26806**		**13126**	
1.1	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00012**	**0,034228**	**2188,00**				**75**		
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м3 грунта**		**15,0123962**	**2273,96**	**--**	**34138**	**--**	**--**	**24579**	**63414**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2273,96	--	34138	--		4697	
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	19,05	3967,13	--	75574	--	--	54413	140386
					3967,13	--	75574	--		10399	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	20,6268735	3509,39	--	72388	--	--	52119	134467
					3509,39	--	72388	--		9961	
		Погрузка и вывоз в отвал									
5	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	69,7016659	271,09	261,96	18896	18259	16	3025	23674
					8,91	51,37	621	3580		1754	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	339,9247974	19,62	16,67	6668	5668	14	2311	9698
					2,90	6,54	986	2224		718	
		Обратная засыпка									
7	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	283,6022084	271,09	261,96	76882	74293	61	12308	96326
					8,91	51,37	2528	14567		7135	
8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	269,4220979	38,36	38,36	10334	10334	--	2265	13607
					--	11,68	--	3146		1008	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14,1801104	900,71	--	12772	--	--	9196	23726
					900,71	--	12772	--		1757	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	269,4220979	183,23	86,85	49366	23399	--	26449	81880
					96,38	39,97	25967	10768		6065	
		Песчанное основание									
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,784	4291,66	182,61	24823	1056	16867	7136	34516
					1192,94	53,29	6900	308		2557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				523266	269712	17033	216448	798892
							236520	61400	--	59177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				523266				
	Материалы		Тенге				17034				
	Всего заработная плата		Тенге					297921			
		Накладные расходы	Тенге				216449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				59177				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				798892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					297921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				798892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					297921			
		РАЗДЕЛ 2. по спецификации									
		Трубы									
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,12265	641420,67	223995,29	78670	27473	1257	57337	146887
					407178,20	65025,53	49940	7975		10881	
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,02195	356726,88	96282,16	7830	2113	24	6227	15182
					259371,00	27176,92	5693	597		1125	
		Запорная арматура									
14	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	7224,21	2324,24	28897	9297	2288	19955	52760
					4328,05	711,15	17312	2845		3908	
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1391,46	31,30	5566	125	693	4761	11153
					1187,08	15,23	4748	61		826	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,037088	1174943,73	587332,58	43576	21783	694	27164	76399
					568895,11	170910,22	21099	6339		5659	
17	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	17	2936,99	212,91	49929	3619	2083	44041	101488
					2601,60	15,23	44227	259		7518	
18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	638,07	34,78	2552	139	84	2305	5246
					582,18	--	2329	--		389	
		Фитинги									
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005958	1174943,73	587332,58	7000	3499	112	4364	12273
					568895,11	170910,22	3389	1018		909	
		Футляры									
20	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	913127,19	272096,95	913	272	40	687	1728
					601128,00	92959,10	601	93		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	2261533,99	1089051,87	4523	2178	134	2885	8000
					1105407,60	351454,23	2211	703		593	
		Фасонина полиэтилен									
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1634,53	1055,11	8173	5276	--	4297	13468
					579,41	288,76	2897	1444		998	
		Прочее									
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,15	26356,68	1320,05	3954	198	2819	894	5235
					6243,58	304,78	937	46		388	
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2892	32435,56	22285,32	9380	6445	--	2671	13015
					10150,25	4990,00	2935	1443		964	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	96,51	2,77	193	6	85	71	285
					50,99	0,30	102	1		21	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	170,81	3,92	342	8	215	83	459
					59,62	0,61	119	1		34	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	26356,68	1320,05	21085	1056	15034	4767	27921
					6243,58	304,78	4995	244		2068	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1634,53	1055,11	6538	4220	--	3438	10774
					579,41	288,76	2318	1155		798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279122	87708	25562	185947	502273
							165853	24222	--	37207	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9380				
	Всего заработная плата		Тенге					4379			
		Накладные расходы	Тенге				2671				
		Сметная прибыль	Тенге				964				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4379			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269741				
	Материалы		Тенге				25560				
	Всего заработная плата		Тенге					185697			
		Накладные расходы	Тенге				183276				
		Сметная прибыль	Тенге				36241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				489258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					185697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				502274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					190076			
РАЗДЕЛ 3. по дополнительным работам											
29	**1122-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки), диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети**	**врезка**	**1**	**18885,09**	**11012,72**	**18885**	**11013**	**1367**	**9759**	**30936**
					6505,04	**3352,43**	**6505**	**3352**		**2292**	
30	**1122-1101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки), диаметр 1400 мм. Врезка в существующие сети**	**врезка**	**1**	**145162,72**	**103499,55**	**145163**	**103500**	**9316**	**60781**	**222420**
					32346,51	**29048,86**	**32347**	**29049**		**16476**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**164048**	**114512**	**10683**	**70540**	**253356**
							38852	**32401**	**--**	**18768**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				164048				
		Материалы	Тенге				10684				
		Всего заработная плата	Тенге					71253			
		Накладные расходы	Тенге				70540				
		Сметная прибыль	Тенге				18767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				253355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					71253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				253355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					71253			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**966436**	**471933**	**53278**	**472935**	**1554521**
							441225	**118024**	**--**	**115152**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9380				
		Всего заработная плата	Тенге					4379			
		Накладные расходы	Тенге				2671				
		Сметная прибыль	Тенге				964				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4379			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				957055				
		Материалы	Тенге				53278				
		Всего заработная плата	Тенге					554871			
		Накладные расходы	Тенге				470265				
		Сметная прибыль	Тенге				114186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1541506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					554871			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1554521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					559249			
ОТДЕЛ 2. К1 Канализация											
РАЗДЕЛ 4. Земляные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал									
31	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	10,9351311	495,82	479,26	5422	5241	3	868	6793
					16,29	93,98	178	1028		503	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,5755332	2273,96	--	1309	--	--	942	2431
					2273,96	--	1309	--		180	
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									
33	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	0,8542917	3967,13	--	3389	--	--	2440	6296
					3967,13	--	3389	--		466	
34	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1,0985581	3509,39	--	3855	--	--	2776	7162
					3509,39	--	3855	--		530	
		Погрузка и вывоз в отвал									
35	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,1039162	271,09	261,96	841	813	--	135	1054
					8,91	51,37	28	159		78	
36	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,463514	19,62	16,67	264	224	1	92	384
					2,90	6,54	39	88		28	
		Обратная засыпка									
37	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,093476	271,09	261,96	3007	2906	2	481	3768
					8,91	51,37	99	570		279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	10,5388022	38,36	38,36	404	404	--	89	532
					--	11,68	--	123		39	
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,5546738	900,71	--	500	--	--	360	928
					900,71	--	500	--		69	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	10,5388022	183,23	86,85	1931	915	--	1035	3203
					96,38	39,97	1016	421		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20923	10504	6	9218	32551
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10412	2389	--	2409	
		Материалы	Тенге				20923				
		Всего заработная плата	Тенге				7				
		Накладные расходы	Тенге					12801			
		Сметная прибыль	Тенге				9217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32551				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					12801			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32551				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
								12801			
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы канализационные, диаметр 1,5 м, 1 шт									
41	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,4943271	34817,37	8200,20	191298	45055	72000	91616	305547
					13512,66	3330,49	74243	18299		22633	
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0031	772588,68	7329,71	2395	23	2155	262	2869
					70023,73	1568,28	217	5		213	
43	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	245,0892208	175,56	3,08	43028	756	32724	6666	53669
					38,96	0,46	9548	112		3975	
44	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	245,0892208	201,61	3,92	49413	960	33841	10186	64366
					59,62	0,61	14612	149		4768	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	1,2237522	914,73	22,65	1119	28	702	365	1603
					317,92	3,05	389	4		119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				287253	46821	141422	109095	428054
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				99010	18569	--	31708	
		Материалы	Тенге				287253				
		Всего заработная плата	Тенге				141422				
								117578			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				109095				
		Сметная прибыль	Тенге				31708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				428056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					117578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				428056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					117578			
		РАЗДЕЛ 6. по спецификации									
46	**1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002311**	**780463,37**	**97019,68**	**1804**	**224**	**367**	**1261**	**3310**
					524831,25	**26450,51**	**1213**	**61**		**245**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1804**	**224**	**367**	**1261**	**3310**
							1213	**61**	--	**245**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1804**				
	Материалы		Тенге				**367**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1274**			
		Накладные расходы	Тенге				**1261**				
		Сметная прибыль	Тенге				**245**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3310**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1274**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3310**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1274**			
		РАЗДЕЛ 7. по дополнительным работам									
47	**1123-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**1**	**25673,97**	--	**25674**	--	**2106**	**23333**	**52927**
					23568,42	--	**23568**	--		**3921**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**25674**	--	**2106**	**23333**	**52927**
							23568	--	--	**3921**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25674**				
	Материалы		Тенге				**2106**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23568**			
		Накладные расходы	Тенге				**23333**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3921**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23568**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**52927**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23568**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**335653**	**57549**	**143901**	**142907**	**516842**
							134203	**21019**	--	**38283**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**335653**				
	Материалы		Тенге				**143901**				
	Всего заработная плата		Тенге					**155222**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				142906				
		Сметная прибыль	Тенге				38285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				516844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					155222			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				516844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					155222			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2071363**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				575428				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					529482			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139043			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						197179		
		- Накладные расходы	Тенге							615842	
		- Сметная прибыль	Тенге							153435	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2 071 363
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	18 642
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	2 090 005
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	22 572
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	100 965
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	2 213 542
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	42 252
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	2 255 794
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	270 695
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**2 526 489**

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен _____

Подрядчик: ТОО ""Р и А Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекұлы А.**

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"
_____ **Алиарыстан Е.**

Технадзор: ТОО "Мансур"
Директор _____ **Әлденбаев Б.**