Заказчик: КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХ1" "

Объект: «Капитальный ремонт здания школы в с. Рублевка»

Форма КС-3 Утвержде
приказом Председателя Аген
Республики Казахстан по делам ст
и жилищно-коммунального хоз
от 2 мая 2012 года № 17

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование
		№120	11.03.2023 г.			

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2022 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**135492694,51**	**17017526,51**	**17017526,51**	**17017526,51**	-	-	-	-	**1823306,41**
в том числе:					-	-	-	-	
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**135492694,51**	**17017526,51**	**17017526,51**	**17017526,51**	-	-	-	-	**1823306,41**
Строительно-монтажные работы	135492694,51	17017526,51	17017526,51	17017526,51					
Предоплата 30%	40647808,35	5105257,95							
Итого к оплате Подрядчику	**94844886,16**	**11912268,56**							

М.П. **Заказчик** **Руководитель_____Жакупов С.К.** **2023 год**

М.П. **Подрядчик** **Директор_____Абилов М.Т.** **2023 год**

Заказчик: КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХ1" "
Договор: №120 от "11" марта 2023 года
Объект: «Капитальный ремонт здания школы в с. Рублевка»

АКТ№4

выполненных работ за октябрь 2023 года.

Составлен(а) 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1. Демонтажные работы										
		Общестроительные работы										
1	**Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**0,16**		**26807,25**	**5098,95**	**4289**	**816**	**–**	**2778**	**7633**
		НР - 72%; СП - 8%				**21708,30**	**2409,98**	**3473**	**386**		**565**	
7	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**11,4**		**535,75**	**22,55**	**6108**	**257**	**–**	**4308**	**11250**
		НР - 72%; СП - 8%				**513,20**	**11,70**	**5850**	**133**		**833**	
8	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**17,2**		**110,42**	**0,07**	**1899**	**1**	**–**	**1367**	**3527**
		НР - 72%; СП - 8%				**110,35**	**–**	**1898**	**–**		**261**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**12296**	**1074**	**–**	**8453**	**22410**
								11221	**519**	**–**	**1659**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**12296**				
		Всего заработная плата	Тенге						**11740**			
		Накладные расходы	Тенге					**8453**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1659**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**22408**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11740**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**22408**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11740**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Архитектурно - строительные решения										
		Витраж В-3, В-4										
88	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**17,04**		**2933,08**	**3,32**	**49980**	**57**	**26933**	**16553**	**71856**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1349,19	--	22990	--		5323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 15,6768	1712,00				26839		
89	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	м2	10,09	26083,00	--	263177	--	263177	--	284231
		СП - 8%			--	--	--	--		21054	
90	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	м2	4	37827,00	--	151308	--	151308	--	163413
		СП - 8%			--	--	--	--		12105	
91	С1223-203-0302 223-203-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	м2	1,27	35096,00	--	44572	--	44572	--	48138
		СП - 8%			--	--	--	--		3566	
92	С1223-203-0306 223-203-0306 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	1,68	39241,00	--	65925	--	65925	--	71199
		СП - 8%			--	--	--	--		5274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				574962	57	551915	16553	638837
							22990	--	--	47322	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				574962				
	Материалы		Тенге				26933				
	Всего заработная плата		Тенге					22990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				524982				
		Накладные расходы	Тенге				16553				
		Сметная прибыль	Тенге				47322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				638837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				638837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22990			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Водопровод и канализация

Раздел 1.Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1

3	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3	39417,00	--	118251	--	118251	--	127711

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		9460	
4	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,2		174,55	4,75	2828	77	1655	798	3916
		НР - 72%; СП - 8%				67,67	0,75	1096	12		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,002916	508438,00				1483		
16	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		5281,81	157,38	5282	158	3083	1497	7321
		НР - 72%; СП - 8%				2041,37	37,58	2041	38		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2	1406,00				2812		
	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00128	0,00128	165361,00				212		
17	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1		54579,00	--	54579	--	54579	--	58945
		СП - 8%				--	--	--	--		4366	
18	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2604,32	--	2604	--	2197	293	3129
		НР - 72%; СП - 8%				406,78	--	407	--		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
19	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1		858,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
20	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1		1870,30	308,30	1870	308	21	1182	3297
		НР - 72%; СП - 8%				1541,39	100,90	1541	101		244	
21	С1242-404-1106 242-404-1106 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1		10231,00	--	10231	--	10231	--	11049
		СП - 8%				--	--	--	--		818	
		Раздел 6. Оборудование										
80	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4		-3124,85	-95,36	-12499	-381	-1332	-7900	-22031
		НР - 72%; СП - 8%				-2696,38	-46,74	-10786	-187		-1632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00056	-1358578,00				-761		
	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,144	-836,00				-120		
	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	-357,00				-286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С1244-102-0602 244-102-0602 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	4	-15633,00	–	-62532	–	-62532	–	-67535
		СП -			--	–	–	–		-5003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				121472	162	127011	-4130	126729
							-5701	-36	–	9386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2828				
	Материалы		Тенге				1655				
	Всего заработная плата		Тенге					1108			
		Накладные расходы	Тенге				798				
		Сметная прибыль	Тенге				290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1108			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				118644				
	Материалы		Тенге				3970				
	Всего заработная плата		Тенге					-6845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121387				
	Сдача и испытание		Тенге				66				
		Накладные расходы	Тенге				-4928				
		Сметная прибыль	Тенге				9096				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				122812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-6845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				126728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4
		Сметная заработная плата	Тенге					-5737			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Внутренние инженерные системы отопления

Раздел 2. Оборудование узла управления на вводе ИТП

33	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	66055,19	537,78	132110	1076	118906	8867	152256
		НР - СП - 8%			6063,93	93,96	12128	188		11278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	261689 С	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1 2	48564,00				97128		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				132110	1076	118906	8867	152256
							12128	188	--	11278	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				132110				
	Материалы		Тенге				118907				
	Всего заработная плата		Тенге					12316			
	Сдача и испытание		Тенге				385				
		Накладные расходы	Тенге				8867				
		Сметная прибыль	Тенге				11278				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				152255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				152255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12316			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение										
		Раздел 2. ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА										
43	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**71**		**698,33**	**5,27**	**49582**	**374**	**4861**	**32047**	**88159**
		НР - 72%; СП - 8%				**624,61**	**2,28**	**44347**	**162**		**6530**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	242795 С	**Скимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0204**	**1,4484**	**951,00**				**1377**		
	264229 С	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**0,102**	**7,242**	**460,00**				**3331**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**49582**	**374**	**4861**	**32047**	**88159**
								44347	**162**	**--**	**6530**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**49582**				
	Материалы		Тенге					**4860**				
	Всего заработная плата		Тенге						**44509**			
		Накладные расходы	Тенге					**32047**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6530**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**88159**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44509**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**88159**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**32**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44509**			
		Протокол замены №1										
29	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель FTR до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**500**		**414,72**	**196,87**	**207358**	**98435**	**22501**	**85610**	**316405**
		НР - 72%; СП - 8%				**172,85**	**64,96**	**86422**	**32480**		**23437**	
30	**С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**км**	**0,5**		**172302,00**	**--**	**86151**	**--**	**86151**	**--**	**93043**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6892**	
31	**С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**401,23**		**84,00**	**--**	**33703**	**--**	**33703**	**--**	**36399**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2696**	
32	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**10**		**17214,93**	**109,46**	**172149**	**1094**	**156396**	**13630**	**200641**
		НР - 90%; СП - 8%				**1465,93**	**48,53**	**14659**	**485**		**14862**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**2,4**	**1712,00**				**4109**		
	298694 С	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1**	**10**	**15130,00**				**151300**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**499361**	**99529**	**298751**	**99240**	**646488**
								101081	**32965**	**--**	**47887**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**327212**				
	Материалы		Тенге					**22500**				
	Всего заработная плата		Тенге						**118902**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119854				
		Накладные расходы	Тенге				85610				
		Сметная прибыль	Тенге				33025				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				445847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					118902			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				172149				
	Материалы		Тенге				156395				
	Всего заработная плата		Тенге					15144			
		Накладные расходы	Тенге				13630				
		Сметная прибыль	Тенге				14862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				646488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					134046			
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2									
					Дополнительные работы. Протокол №1						
		Тип 5									
1	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	127,01	1407,85	81,61	178811	10365	160015	9694	203586
		НР - 72%, СП - 8%			66,38	39,63	8431	5033		15080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0612 7,773012	20586,00				160015		
		система видеонаблюдения									
2	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	400	366,43	5,34	146570	2136	6020	99768	266045
		НР - 72%; СП -			346,04	0,38	138414	152		19707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018 7,2	836,00				6019		
					Дополнительные работы. Протокол №2						
		Отделка помещений									
					Потолки						
3	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	127	1920,98	205,90	243964	26149	--	165788	442532
		НР - 72%; СП - 8%			1715,08	98,00	217815	12446		32780	
4	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	127	3281,00	--	416687	--	416687	--	450022
		СП - 8%			--	--	--	--		33335	
					Стены						
5	Е11-150203-0602 1115-0203-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом	м2 оштукатуриваемой поверхности	557,13	1030,44	31,57	574088	17589	354685	154055	786394

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				362,24	21,81	201814	12151		58251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	15,27	8507,3751	40,00				340295		
6	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	557,13		1452,51	30,35	809237	16908	162427	463117	1374142
		НР - 72%; СП - 8%				1130,62	23,90	629902	13315		101788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	149726 С	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2,88	1604,5344	93,00				149222		
7	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	557,13		509,32	4,28	283755	2385	80677	145317	463398
		НР - 72%; СП - 8%				360,23	2,04	200693	1137		34326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,350992	220158,00				77274		
8	Е11-150212-0301 1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	320		1218,54	6,69	389932	2141	97811	209502	647389
		НР - [illegible] СП - 8%				906,19	3,11	289980	995		47955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	249666 С	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	2,5	800	95,00				76000		
	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29	92,8	235,00				21808		
9	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	9		6895,63	8,07	62061	73	54246	5583	73056
		НР - 72%; СП - 8%				860,18	1,41	7742	13		5411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	150055 С	Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов ГОСТ 16475-81	м2	1,02	9,18	5614,00				51537		
	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,52	4,68	575,00				2691		
10	С1251-104-0106 251-104-0106 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	м2	9,18		38830,00	–	356459	–	356459	–	384976
		СП - 8%				--	--	--	--		28517	
11	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /фартук/	м2 поверхности облицовки	4,7		4480,48	21,81	21058	103	9817	8052	31439
		НР - 72%; СП - 8%				2369,69	9,69	11138	46		2329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	4,794	1781,00				8538		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,7		13538,36	5,62	104245	43	88733	11138	124614
		НР - 72%; СП - 8%				2009,00	–	15469	–		9231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	281993 С	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	7,7	11392,00				87718		
	295783 С	Клей эпоксидный	т	0,000021	0,000162	3161235,00				511		
		2 этаж										
		Тип 2										
13	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	616,1		3117,23	59,29	1920527	36529	1676531	160191	2247176
		НР - 72%; СП - 8%				336,74	24,38	207467	15021		166457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	1,04	640,744	2495,00				1598656		
		Устройство сцены										
14	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	48,5		4650,53	19,22	225551	932	187347	27140	272907
		НР - 72%; СП - 8%				768,50	8,72	37272	423		20215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	150013 С	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м2	1,02	49,47	3617,00				178933		
	249767 С	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	49,47	106,00				5244		
	295780 С	Клей для паркетных швов марки Бона	л	0,0333	1,61505	1949,00				3148		
		Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация										
15	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,5		16469,35	3737,86	41173	9345	12061	16045	61795
		НР - 72%; СП - 8%				7906,85	1007,01	19767	2518		4577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	0,6	20097,00				12058		
16	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,95		98188,00	–	93279	–	93279	–	100741
		СП - 8%				–	–	–	–		7462	
17	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16		1042,10	39,38	16674	631	8958	5331	23765
		НР - 72%; СП - 8%				442,78	19,97	7085	320		1760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	279219 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,0204	0,3264	27395,00				8942		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 30 мм	м2 стяжки	16		303,68	13,60	4859	218	4471	199	5462
		НР - 72%; СП - 8%				10,65	6,60	170	106		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	279219 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,0102	0,1632	27395,00				4471		
19	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16		1858,34	109,67	29733	1755	13963	10289	43224
		НР - 72%; СП - 8%				875,96	17,22	14015	276		3202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	17,92	259,00				4641		
	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,05536	129125,00				7148		
20	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	16		1137,06	54,67	18193	875	8862	6202	26346
		НР - 72%; СП - 8%				528,52	9,82	8456	157		1952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	17,92	259,00				4641		
	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,02416	129125,00				3120		
21	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16		4723,06	188,30	75569	3013	50537	16825	99786
		НР - 72%; СП - 8%				1376,17	84,35	22019	1350		7392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	122,4	58,00				7099		
	287787 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм	м2	1,02	16,32	2589,00				42252		
22	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка /на три отделения/	комплект	1		4616,91	349,32	4617	349	362	2938	8159
		НР - 72%; СП - 8%				3906,30	173,91	3906	174		604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,07	0,07	320,00				22		
	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00014	1358578,00				190		
	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,036	836,00				30		
	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
23	С1244-102-0303 244-102-0303 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с тремя чашами размерами 800х600х140 мм	шт.	3		23140,00	--	69420	--	69420	--	74974
		СП - 8%				--	--	--	--		5554	
		Локальная смета 2-1-3 Внутренние инженерные системы отопления										
		Отопление										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	99		2726,37	117,62	269911	11644	27144	167748	472672
		НР - 72%; СП - 8%				2334,58	18,79	231123	1860		35013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01386	206112,00				2857		
	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,198	31711,00				6279		
	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,1089	165361,00				18008		
25	С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	99		2420,00	--	239580	--	239580	--	258746
		СП - 8%				--	--	--	--		19166	
		Мини центр										
26	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,266		2025,34	251,04	4589	568	1125	2277	7415
		НР - [illegible]; СП - 8%				1277,82	117,55	2896	266		549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	0,65714	1712,00				1125		
27	С1223-203-0604 223-203-0604 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный /ДПН 2,06х1,1/	м2	2,266		67937,00	--	153945	--	153945	--	166261
		СП - 8%				--	--	--	--		12316	
28	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки. Установка из ПВХ профилей	м2	8,01		2787,99	267,47	22332	2142	9326	8545	33347
		НР - 72%; СП - 8%				1356,36	125,25	10864	1003		2470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,68	5,4468	1712,00				9325		
	295688 С	Блоки дверные	м2	1	8,01	--				--		
29	С1223-203-0208 223-203-0208 РСНБ РК 2015	Перегородки внутренние из ПВХ профилей	м2	8,01		32653,00	--	261551	--	261551	--	282475
		СП - 8%				--	--	--	--		20924	
30	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1		26598,59	579,64	26599	579	4000	15996	46002
		НР - 72%; СП - 8%				22019,86	196,20	22020	196		3408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	233942,00				515		
	158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1	1329,00				1329		
	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1	1406,00				1406		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Прайс СТПРАЙС лист	Автономная насосная станция АНС-4200Н/50 Ресанта	шт	1		98214,29	--	98214	--	98214	--	106071
		СП - 8%				--	--	--	--		7857	
		Видеонаблюдение										
32	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	2		5496,58	10,54	10993	21	--	7900	20404
		НР - 72%; СП - 8%				5486,04	--	10972	--		1511	
33	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	3		4715,65	5,77	14147	17	--	10173	26266
		НР - 72%; СП - 8%				4709,88	--	14130	--		1946	
34	Прайс лист	Камера уличная HAC-HFW1200TLP-A	шт	2		15000,00	--	30000	--		--	30000
						--	--	--	--	30000	--	
35	Прайс лист	Камера HAC-HDW1200TLMP(-A)	шт	3		14375,00	--	43125	--		--	43125
						--	--	--	--	43125	--	
36	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1		1662,98	--	1663	--	55	1158	3046
		НР - 72%; СП - 8%				1607,83	--	1608	--		226	
37	Прайс лист	Видеорегистратор 16 канальный	шт	1		98214,29	--	98214	--		--	98214
						--	--	--	--	98214	--	
38	Ц13-110301-0102 1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1		1638,82	--	1639	--	78	1124	2984
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	1561	--		221	
39	Прайс лист	Интерактивная панель с мобильной стойкой /мультитач панель RT-75AN1, Интерактивная панель 75, Яркость 550 cd/m, Разрешение 3840x2160, Отклик 5 м/с. Android 11,0, процессор Cortex-A55, RAM/ROM 4/32 Gb. Размер устройства: 1692,1x97,5x1021,9mm. ONKRON Стойка TS1881/	компл	1		2777118,75	--	2777119	--		--	2777119
						--	--	--	--	2777119	--	
40	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	200		84,40	0,87	16880	174	2142	10505	29576
		НР - 72%; СП - 8%				72,82	0,13	14564	26		2191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,8	1978,00				1582		
	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,42	836,00				351		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	0,206	172302,00	--	35494	--	35494	--	38334
		СП - 8%			--	--	--	--		2840	
42	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	м	200	320,22	4,27	64044	854	3010	43373	116010
		НР - 72%; СП - 8%			300,90	0,30	60180	60		8593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018 3,6	836,00				3010		
43	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	м	206	84,00	--	17304	--	17304	--	18688
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10273805	147538	4766336	1785973	12788683
							2411473	69044	2948458	728905	
		Стоимость оборудования	Тенге				2948458				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2948458				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				81240				
		Материалы	Тенге				133				
		Всего заработная плата	Тенге					28271			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52798				
		Накладные расходы	Тенге				20355				
		Сметная прибыль	Тенге				8128				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				109723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					28271			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6535766				
		Материалы	Тенге				2992766				
		Всего заработная плата	Тенге					2192967			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1188642				
		Местные материалы	Тенге				93279				
		Накладные расходы	Тенге				1578936				
		Сметная прибыль	Тенге				649175				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8763877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1547
		Сметная заработная плата	Тенге					2192967			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				708341				
		Материалы	Тенге				31503				
		Всего заработная плата	Тенге					259279			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				407214				
		Сдача и испытание	Тенге				658				
		Накладные расходы	Тенге				186682				
		Сметная прибыль	Тенге				71602				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				966625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					259279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12788683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1749
		Сметная заработная плата	Тенге					2480517			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14464315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2597539				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					249810			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102842			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5867778		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2948458		
		- Накладные расходы	Тенге							1947762	
		- Сметная прибыль	Тенге							852967	
		ИТОГО ПО АКТУ:					**14 464 315**				
		в т.ч. Оборудование					**2 948 458**				
		Временные здания и сооружения (2,32 %)					267 168				
		Итого					**14 731 483**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)					259 227				
		Итого					**14 990 710**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					240 845				
		Итого в текущих ценах 2021г.					**15 231 555**				
		Итого в текущих ценах 2022г-100%. К=1,0500514					**15 993 915,90**				
		Тендерная скидка 5%					799 695,80				
		Итого с понижающим коэффициентом					**15 194 220,10**				
		НДС 12%					1 823 306,41				
		Итого к оплате					**17 017 526,51**				

Заказчик_____**Жакупов С.К.**

Подрядчик
ТОО "Нұр-XXI _____**Абилов М.Т.**

Авторский надзор
ТОО "Vector SK"_____**Спиридонов А.В.**

Технический надзор
ТОО "Қабылан эксперт" _____**Ляхов И.Б.**