Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.

С П Р А В К А № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 17	от 25.01.2023 г.				
		№17/1	от 09.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период декабрь 2023 г. без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.	**724 554 545,68**	**46 337 541,68**							**5 560 505,00**	**51 898 046,68**
Итого:	**724 554 545,68**	**46 337 541,68**							**5 560 505,00**	**51 898 046,68**
перечисленный аванс, в том числе:	**120 422 045,52**	**36 560 403,75**							**12 902 362,02**	**120 422 045,52**
возвращён заказчику деньгами	25 111 469,00	25 111 469,00								25 111 469,00
удержан аванса работой	95 310 576,52	11 448 934,75							1 373 872,17	12 822 806,92
удержание резерва 5%	**36 227 727,29**	**6 846 223,15**							**821 546,78**	**7 667 769,93**
Итого:	**593 016 241,87**	**28 042 383,78**							**3 365 086,05**	**31 407 469,83**

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"** _____ **Шотт О.П.** **БИН 060140014053**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана** _____ **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор: **ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"** _____ **Жаменкин В.С.** **БИН 060440004017**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска",РК, Карагандинская область, г.Шахтинск, Казахстанская, 101, 9** — **060140014053**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 25.01.2023г

Номер документа	Дата составления
64	14.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей г.Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации			работа	1	51 898 046,68	51 898 046,68	5 560 505,00
				Итого	1	x	51 898 046,68	5 560 505,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2023

М.П.

Форма 2

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.**
(наименование, адрес)

Договор генподряда №17 от 2023-01-25, доп.согл.№17/1 от 2023-06-09

Акт выполненных работ №11 за декабрь месяц 2023 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 УЧАСТОК
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	7	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м^3 грунта**	**1010,161**		**830,00**	**830,00**	**838434**	**838434**	--	--	**838434**
							--	**242,00**	--	**244459**		--	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	104,2	913,00	913,00	95135	95134	--	--	95135
						--	266,00	--	27717		--	
			Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
3	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	52,3	9046,00	--	473106	--	--	--	473106
						9046,00	--	473106	--		--	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
4	12	1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стенки котлованов для колодцев при горизонтальном бурении. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты устойчивые**	м² креплений	618,2	2444,00	80,00	1510881	49456	828388	--	1510881
						1024,00	25,00	633037	15455		--	
			Состав работ: 1. Устройство и разборка креплений траншей инвентарными щитами									
5	17	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	816,4	466,00	434,00	380442	354318	--	--	380442
						32,00	92,00	26125	75109		--	
			Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	18	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т-км	816,4	93,00	--	75925	--		--	75925
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3373923	1337342	828388	--	3373923
								1132268	362740	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3373923				
		Материалы		Тенге				828388				
		Всего заработная плата		Тенге					1495008			
		Транспортные расходы		Тенге				75925				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3373923				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
			Сметная заработная плата	Тенге					1495008			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3373923				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
			Сметная заработная плата	Тенге					1495008			
			РАЗДЕЛ 2. строительные работы									
			ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ									
			Горизонтальное бурение поэтиленовыми трубами диам. 160мм									
7	28	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	1042,1	27610,00	12490,00	28772381	13015829	11393279	--	28772381
						4187,00	2204,00	4363273	2296788		--	
			Состав работ: 1. Сборка буровой головки 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением 3. Пилотное бурение скважины 4. Разборка и промывка буровой головки 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением 7. Первое и последующие расширения скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода 8. Снятие, очистка и промывка расширителя после каждого расширения 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг 11. Контактная сварка труб 12. Протягивание готового трубопровода, размещенного на роликовых опорах, на себя с постоянной подачей бурового раствора 13. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода после проведения последнего расширения 14. Снятие, очистка и промывка расширителя									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			15. Проверка профиля трасы после протянутого трубопровода 16. Очистка от утилизированного бурового раствора НСУ и бурового амбара 17. Установка заглушек на концы проложенного трубопровода									
8	29	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж** Состав работ: 1. Заземление буровой установки 2. Закрепление анкерами буровой установки ГНБ 3. Демонтаж заземления буровой установки 4. Демонтаж анкерных устройств буровой установки	установка	10	34208,00 6581,00	27627,00 2593,00	342080 65810	276270 25930	--	-- --	342080
9	30	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	1042,1	5431,00 --	-- --	5659645 --	-- --	5659645	-- --	5659645
			Строительные работы									
10	72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	50	78142,00 46163,00	27277,00 8217,00	3907100 2308150	1363850 410850	235100	-- --	3907100
11	74	ССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	**Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев**	$м^3$	50	284,00 --	-- --	14200 --	-- --	14200	-- --	14200
12	76	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	17	34283,00 --	-- --	582811 --	-- --	582811	-- --	582811
13	79	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	17	22036,00 --	-- --	374612 --	-- --	374612	-- --	374612
14	80	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	33	28040,00 --	-- --	925320 --	-- --	925320	-- --	925320
15	84	225-101-0611 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	шт.	17	47530,00 --	-- --	808010 --	-- --	808010	-- --	808010
16	86	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	17	17561,00 --	-- --	298537 --	-- --	298537	-- --	298537
17	87	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	17	14631,00 --	-- --	248727 --	-- --	248727	-- --	248727

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	89	244-201-0303 РСНБ РК 2022	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**17**		**12801,00**	**--**	**217617**	**--**	**217617**	**--**	**217617**
							--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**42151040**	**14655949**	**20757858**	**--**	**42151040**
									6737233	**2733568**	**--**	**--**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**42151040**				
			Материалы	Тенге					**11628379**				
			Всего заработная плата	Тенге						**9470801**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**9129479**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**42151040**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2187**
			Сметная заработная плата	Тенге						**9470801**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**42151040**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2187**
			Сметная заработная плата	Тенге						**9470801**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**45524963**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**7869504**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**15993291**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3096308**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**21586246**		
			- Перевозка грузов	Тенге					**75925**				
		ИТОГО в ценах на 2023 года					**45524963**		**0**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%		**45 524 963**	**473 460**	**45 998 423**							
		Итого с зимними удорожаниями 3,96%		**45 998 423**	**1 821 538**	**47 819 960**							
		Непредвиденные работы и затраты 2%			**956 399**								
		ИТОГО в ценах на 2023 года		**48 776 359**	**48 776 359**								
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**5 853 163**								
		Итого по смете					**54 629 522,48**						
		Итого со скидкой					**51 898 046,68**						

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинск" _____ **Шотт О.П.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Мурзатаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" _____ **Жаменкин В.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Гипроводхоз"

Расценки проверены:

Главный инженер проекта _____ **Акашев Т.М.**

Инженер-сметчик _____ **Мисонова В.**