Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 15-ого декабря 2023г.

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО «Гулнур МК»

Наименование стройки- Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области

Договор №1 от 11.01.2023г.
Дополнительное соглашение к договору №01 от 03.11.2023 г.

Наименование объектов и работ	Сумма договора (тыс.тенге с НДС)	Выполнено с начало заключения договора	Выполнено за текущий период	Остаток
1	2	3	4	5
Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области	312 649 339,80	312 649 339,80	38 148 533,3	--
Итого:	312 649 339,80	312 649 339,80	38 148 533,3	--

Заказчик: КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Гулнур МК»

Форма 2

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Гулнур МК"

Наименование объекта - Строительство пешеходного моста через железнодорожную дорогу в поселке Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№2 от 15-ого декабря 2023 г.

Договор №1 от 11.01.2023г

Дополнительное соглашение №01 от 03.11.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф		1	44094,89	9945,34	44094,89	9945,34	3902,45	25032,81	74657,92
		НР - 72%; СП - 8%				30247,10	4520,69	30247,10	4520,69		5530,22	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ШУНО**	КОМПЛ		1	130520,89	–	130520,89	–		–	130520,89
						–	–	–	–	130520,89	–	
3	Ц13-100408-0503 1310-0408-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	шт.		1	83861,12	–	83861,12	–	2215,68	49803,72	144358,03
		НР - 61%; СП - 8%				81645,44	–	81645,44	–		10693,19	
4	Прайс СТПРАЙС	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-В-9 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.		1	86754,64	–	86754,64	–	86754,64	–	93695,01
		СП - 8%				–	–	–	–		6940,37	
5	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.		26	16748,55	7690,97	435462,30	199965,22	25170,86	222801,80	710925,28
		НР - 72%; СП - 8%				8089,47	3812,33	210326,22	99120,58		52661,18	

6	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора уличного освещения FG-ZT8021 *СП - 8%*	шт	26	100857,05 --	– –	2622283,30 --	– –	2622283,30	– 209782,56	2832065,86
7	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 *НР - 72%, СП - 8%*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	26	7415,21 3625,20	1462,77 1126,01	192795,46 94255,20	38032,02 29276,26	60508,24	88942,62 22539,14	304277,22
8	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный NTV 130-133 E100 *СП - 8%*	шт	26	13155,27 --	– –	342037,02 --	– –	342037,02	– 27362,92	369399,94
9	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Энергосберегающая лампа Philips Genie 36w *СП - 8%*	шт	26	4385,09 --	– –	114012,34 --	– –	114012,34	– 9121,06	123133,40
10	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 *НР - 72%, СП - 8%*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	44094,89 30247,10	9945,34 4520,69	88189,78 60494,20	19890,68 9041,38	7804,90	50065,62 11060,44	149315,84
11	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ *СП - 8%*	Ящики управления Я 5141	шт	2	50323,28 --	– –	100646,56 --	– –	100646,56	– 8051,72	108698,28
12	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 *НР - 72%, СП - 8%*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1350	398,32 373,32	2,68 0,19	537732,00 503982,00	3618,00 256,50	30132,00	363055,50 72063,00	972850,50
13	С1243-907-0106 243-907-0106 РСНБ РК 2022 *СП - 8%*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	1200	156,00 --	– –	187200,00 --	– –	187200,00	– 14976,00	202176,00
14	С1243-907-0106 243-907-0106 РСНБ РК 2022 *СП - 8%*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	150	156,00 --	– –	23400,00 --	– –	23400,00	– 1872,00	25272,00
15	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 *НР - 76%, СП - 8%*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,026	270300,80 259126,56	– –	7027,82 6737,29	– –	290,53	5120,34 971,85	13120,01
16	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022 *СП - 8%*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	18	55,00 --	– –	990,00 --	– –	990,00	– 79,20	1069,20

17	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	8	143,00 --	– –	1144,00 --	– –	1144,00	– 91,52	1235,52
18	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	т	0,056	1253206,57 120988,40	25648,63 9832,50	70179,57 6775,35	1436,32 550,62	61967,90	5274,70 6036,34	81490,61
19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	1350	501,44 232,67	220,59 80,45	676944,00 314104,50	297796,50 108607,50	65043,00	304357,50 78502,50	1059804,00
20	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,15	1106610,00 --	– –	165991,50 --	– –	165991,50	– 13279,32	179270,82
21	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	1,2	480684,00 --	– –	576820,80 --	– –	576820,80	– 46145,66	622966,46

ПОКРЫТИЕ

ТИП V 354,66+12м²

1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	36,666	7202,92 252,87	1665,10 409,40	264102,26 9271,73	61052,56 15011,06	193777,97	26225,36 23226,08	313553,69
2	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%, СП - 8%*	м²	366,66	3309,72 2888,30	266,60 118,77	1213541,94 1059024,08	97751,56 43548,21	56766,30	970263,03 174706,16	2358511,12
3	С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м²	373,9932	2174,10 --	– –	813098,62 --	– –	813098,62	– 65048,64	878147,26

4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	126,5	3150,08 1359,93	49,46 21,61	398485,12 172031,15	6256,70 2733,67	220197,27	188745,59 46978,31	634209,02
5	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	$м^3$	2,024	85300,00 --	-- --	172647,20 --	-- --	172647,20	-- 13811,78	186458,98
			ДЕМОНТАЖ								
6	Е11-330303-0301 1133-0303-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	9196,39 3354,67	5841,72 2540,16	36785,56 13418,68	23366,88 10160,64	--	18863,44 4451,92	60100,92
7	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	12971,22 6308,86	5736,27 2753,49	51884,88 25235,44	22945,08 11013,96	3704,36	28999,52 6470,76	87355,16
8	Е11-460601-0501 1146-0601-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лестницы подземной части жилых зданий. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$ горизонтальной проекции	87	1095,82 1024,06	71,76 21,68	95336,34 89093,22	6243,12 1886,16	--	76422,54 13740,78	185499,66
9	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка *СП - 8%*	т	62,64	1163,00 --	-- --	72850,32 --	-- --		-- 5828,03	78678,35
10	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	626,4	64,00 --	-- --	40089,60 --	-- --		-- 3207,17	43296,77

ИТОГО:	**тенге**	**13026113,71**
Временное здание и сооружение - 4,1%	тенге	534070,66
ИТОГО:	тенге	13560184,37
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,78%	тенге	105769,44
ИТОГО:	тенге	13665953,81
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге	1509831

	ИТОГО:	тенге	15175784,81
	Непредвиденные работы 2%	тенге	303515,7
	ИТОГО:	тенге	15479300,51
	Поправочный коэф-т (к-2,20043472106)	тенге	34061190,3
	Налог на добавленную стоимость - 12%	тенге	4087343
	Итого к оплате	тенге	38148533,3

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Гулнур МК"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ALTIMUS LTD"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект Сервис"